

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

6/2015. (I. 29.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült előterjesztést a mellékletekben foglaltak szerint **jóváhagyja.**

Felelős: gazdasági osztályvezető
városfejlesztési és városüzemeltetési osztály vezető
pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Határidő: folyamatos

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Erről értesülnek:

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

Lezárás alatt lévő projektek

| | Projekt címe és kódszáma |
|-----|--|
| 1. | A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001 |
| 2. | Nyíregyháza-Nyírszőlős között kerékpárút építése ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0016 |
| 3. | Nyíregyháza és Szatmárnémeti üzleti együttműködésének fejlesztése HURO/1001/228/2.1.2 |
| 4. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064 |
| 5. | Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése ÉAOP - 3.1.3/A-11-2011-0015 |
| 6. | A Krúdy Gyula Art Mozi digitális fejlesztése 60/2013. (VIII. 9.) EMMI RENDELET |
| 7. | „From Integration to inclusion” (Integrációtól az inklúzióig) CITIZENSHIP EACEA 528483 // PROJEKT REF.NR: 2012-1489/001-001 |
| 8. | KULTÚRSZIGET-AGÓRA NYÍREGYHÁZA TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008 |
| 9. | A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006 |
| 10. | A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002 |
| 11. | A nyíregyházi Örökösöldi lakótelep rehabilitációja ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001 |
| 12. | A Gyermek Átmeneti Otthona korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091 |
| 13. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, társadalmasítása ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002 |
| 14. | Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése Nyíregyházán ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004 |
| 15. | Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077 |
| 16. | Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026 |
| 17. | Modellkísérleti program Nyíregyházán TÁMOP-5.4.9-11/1 -2012-0048 |

1. sz. projekt adatlap

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | A BELVÁROSI TEREK INTEGRÁLT FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001 |
| Projekt összköltsége: | 2.449.067.659 Ft |
| Támogatás összege: | 1.847.986.826 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 75,46 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2009. október 22. Projekt fizikai befejezésének napja: 2012. október 22. Projekt megvalósulásának napja: 2012. december 31. |
| Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai: | TSZ megkötésének ideje: 2009.október 22. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2011. szeptember 01. TSZ 2. sz. módosításának ideje: 2011. szeptember 14. TSZ 3. sz. módosításának ideje: 2012. május 23. TSZ 4. sz. módosításának ideje: 2012. július 31. TSZ 5. sz. módosításának ideje: 2012. október 25. TSZ 6. sz. módosításának ideje: 2013. február 25. TSZ 7. sz. módosításának ideje: 2013. március 05. TSZ 8. sz. módosításának ideje: 2013. október 02. TSZ 9. sz. módosításának ideje: 2013. december 02. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Hagymási Gyula, NYIP Kft. |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A fejlesztés tartalmi elemei a következők: <ul style="list-style-type: none"> - Ügyfélszolgálati centrum kialakítása: Ügyfélszolgálati centrum és az ezt kiszolgáló objektumok kialakítása - Református templom környezetének rekonstrukciója: Református templom tetőfelújítása és kültéri megvilágítása - Ortodox műemlék épület külső felújítása - Sétáló utca rekonstrukciója I.: Zrínyi Ilona- Sétáló utca burkolatcseréje, homlokzati látványelemek elhelyezése - Sétáló utca rekonstrukciója II.: Házasságkötő terem és Anyakönyvi Hivatal épületének felújítása, udvarfelújítás - Sétáló utca rekonstrukciója III.: Zrínyi Ilona sétálóutca portáljainak megújítása (SHL Impex Kft.) - Egyház u. -Síp utca szabályozása: Egyház utca négy nyomsávositása és Síp utca szabályozása, kerékpár forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel - Kálvin tér - Bercsényi utca szabályozása: Kálvin tér és Bercsényi utca egyirányú utca-pár szabályozása - Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. csomópont építése: Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. forgalmi csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése, kerékpáros forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel - Luther u.- Szent István u. csomópont építés: Luther utca- Szent István utca jelzőlámpás csomópont kiépítése, kerékpáros forgalmat irányító |

| | |
|---|--|
| | <p>jelzőlámpás kiegészítéssel</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Kiskörút - Bocskai u. – Szent István u. közötti új szakaszának kiépítése: A Kiskörút - Bocskai utca – Szent István utca közötti új 2x2 sávós nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi rendjének kialakítása (kétirányú forgalom) - Kerékpárút kialakítás: Az akcióterület és a város kerékpáros forgalmi kapcsolatának megteremtése - Hősök tere rekonstrukciója: Hősök terének és az Országzászló tér járdáinak rekonstrukciója, parkrendezése és szökőkútépítés a Kossuth téren - Mártírok tere rekonstrukciója: Az Izraelita templom előtti köztér rendezése, rekonstrukciója - Luther tér rekonstrukciója: Luther tér burkolatának felújítása - Árok, Búza, Szt. István utcai fasorok rendezése: Árok, Búza, Szt. István utcák érintett szakaszainak fasor rendezése - Nyírvíz Palota: Homlokzat- és tetőfelújítás - Soft-projektem: A helyi kötődést erősítő akciók szervezése, tartalomfejlesztés, és információ-terítés (Zöld Kerék Alapítvány; E-Misszió Egyesület; Kalamáris Egyesület; Luther Passage Egyesület) |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):</p> | <p>A projekt fizikailag 2012. október 22-én lezárult.</p> <p>A projekt zárása részeként a Közreműködő Szervezet (ÉARFÜ Nonprofit Kft.) általi helyszíni ellenőrzésre került sor 2014. május 20., 2014. június 12. és 2014. július 09. napján. A helyszíni ellenőrzések során felvett jegyzőkönyvekben rögzített hiányosságok pótlása megtörtént.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>A pályázat benyújtásakor és a Támogatási Szerződés megkötésekor vállaltuk, hogy konzorciumi partner bevonásával magánberuházást valósítunk meg, melynek értéke 1,3 milliárd forint. A konzorciumi partner visszalépett a beruházás megvalósításától, melyről értesítettük a Közreműködő Szervezetet. Ennek hatása a teljes projekt zárására még nem ismert.</p> <p>A projekt Európai Unió általi ellenőrzésére került sor 2013. április 25-26-án (Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósági Audit). Az ellenőrzés eredményéről még nem kaptunk értesítést.</p> <p>A projekt – magánberuházás kivételével – fizikai lezárása 2012. október 22. napján megtörtént.</p> <p>A pályázat kiírása után megváltozott jogszabályi környezet miatt az E.ON H. Zrt. és a Nyíregyháza MJV Önkormányzata között együttműködési megállapodás aláírása vált szükségessé, amely a villamosenergia törvény előírásait követi, és amelyet az ÉARFÜ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet is elfogad. Jelenleg ennek a megállapodásnak a jogi előkészületei folynak.</p> <p>A projektet helyszíni ellenőrzése során feltárt hiányosságokat pótoltuk, jelenleg az ÉARFÜ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet részéről történő zárás van folyamatban.</p> |

2. sz. projekt adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NYÍREGYHÁZA - NYÍRSZŐLŐS KÖZÖTT KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0016 |
| Projekt összköltsége: | 234.000.000 Ft |
| Támogatás összege: | 198.900.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 85% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2010.09.01. Befejezés: 2015.06.15. |
| Támogatási Szerződés mégkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai: | Mégkötés: 2010. május 27. Lejárat: 2021. december 25. Módosítás: 1. sz.: 2011. augusztus 2. 2. sz.: 2011. augusztus 18. 3. sz.: 2012. május 3. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Terület előkészítés, kerékpárút építés, vasúti átjáró építés, közműkiváltások, zöldterület építési munkák, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, műszaki ellenőrzés.</p> <p>A belterületi szakasz egyesített gyalog- és kerékpárútként 3,3 m burkolatszélességgel, külterületen önálló kerékpárútként, 2,6 m szélességgel épül. Az 1300 m-es belterületi szakasz első 500 m-én kétoldali járda, a további 800 m-en egyoldali járda található. A meglévő járda felhasználásával alakítható ki a gyalog-kerékpárút. A belterületi határnál található egy félsorompóval biztosított vasúti átjáró, egy keskeny és két normál nyomtávú vágánnyal. A gyalog- és kerékpárút átvezetése a vasúti átjáró szélesítésével, külön biztosítóval készült el. A Nyírszőlős elején található Érpataki (VIII.) főfolyáson történő átvezetés: a meglévő vasbeton híd a NIF beruházásában szélesítésre került. Megvalósult a gyalogos és kerékpáros átvezetés is.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A projekt műszaki tartalma 100%-ban elkészült. A Kifizetési Kérelmek és Projekt Előrehaladási Jelentések benyújtásra kerültek. A pénzügyi elszámolás jóváhagyása 2012. szeptember 28-án megtörtént, a támogatási összeg utolsó részlete is utalásra került. A kerékpárút melletti 22 kV-os kábel áthelyezésre került a Kincs utcára. A NIF beruházásában elkészült híd valamint a vasúti átjáró forgalomba helyezése is megtörtént. A csapadékvíz elvezető árok keresztmetszetének bővítésére is sor került, jelenleg a lehatárolási terv egyeztetése folyik a Magyar Közút és a NYÍRVV Nonprofit Kft között. A teljes kerékpárút szakasz végleges forgalomba helyezési engedélyét 2014. november 13-án, a korrekció határidő 2015. június 15-ig történő módosítását pedig 2014. december 15-én kértük meg. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, | A forgalomba helyezési engedély kiadásához nem járult hozzá az E.ON, mert az út és kerékpárút között 22 kV-os földkábel húzódik, mely az árokásási munkák |

| | |
|-------------|--|
| nehézségek: | <p>során könnyen sérülhet. Nem járult hozzá továbbá a Magyar Közút sem, mivel kis keresztmetszetűnek ítélte az elkészült szikkasztó árkokat; harmadrészt pedig a Magyar Állam tulajdonában lévő híd szélesítése (NIF beruházás) nem készült el időben, melynek oka, hogy a kivitelező (HEDO Kft.) szerkezet- és anyagmódosítási kérelmet nyújtott be (új tervek), melyek eredményeként vissza kellett vonni a forgalomba helyezési kérelmet.</p> <p>Szintén problémát jelentett a vasúti átjáró forgalomba helyezése is, hiszen többször eltorlaszolták a kerékpárutat, így ez esetben is új eljárást kellett indítani, melynek kiadásához előbb sem a MÁV, sem pedig a Magyar Közút nem járult hozzá, így az csak késedelmesen teljesülhetett.</p> <p>A NIF által végeztetett hídfelújítás elhúzóda miatt, továbbá az elkészült csapadékvíz elvezetés nem elégséges funkcionálása miatt a projekt zárása 2015. június 15-ig történik meg.</p> |
|-------------|--|

3. sz. projekt adatlap

| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NYÍREGYHÁZA ÉS SZATMÁRNÉMETI ÜZLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE HURO/1001/228/2.1.2 |
|--|---|
| Projekt összköltsége: | 83.600 EUR (55.690 EUR Nyh, 27.910 EUR Sm) 22.154.000 HUF (14.757.850 HUF Nyh, 7.396.150 HUF Sm) |
| Támogatás összege: | 80.257,30 EUR (52.905,50 EUR Nyh, 27.351,80 EUR Sm) 21.268.184,5 HUF (14.019.957,5 HUF Nyh, 7.248.227 HUF Sm) |
| Támogatási intenzitás (%): | 96 % (95 % Nyh, 98 % Sm) |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2012.03.01 Befejezés: 2013.07.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | ERFA Támogatási Szerződés: 2012.05.16. Hazai Társfinanszírozási Szerződés: 2012.09.07. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A projekt lényege Nyíregyházán és Szatmárnémetiben induló és már működő (mikro, - kis, -közép, továbbiakban KKV- k) munkatársainak egy átfogó szakmai támogatást nyújtó programsorozat megvalósítása. A projekt célja a vállalkozások pályázói kedvének és aktivitásának ösztönzése, - hogy 2013-ig a két területi egységre előirányzott EU-s forrásokat sikerüljön lehívnia a KKV-knak, - inspirálása, pályázati lehetőségek bemutatása, fejlesztési igények megfogalmazása a 2014-től kezdődő programozási időszakra, ezek eljuttatása az IH-knak, és megjelenítése a promóciós anyagokban. Műhelytalálkozók kerülnek megszervezésre alkalmanként 15-15 fő részére összesen 4 db egyenként kétnapos rendezvény keretében. (Összesen tehát 8 nap, 120 résztvevővel (KKV-k képviselői). |
| Projekt jelenlegi | A projekt hivatalos zárása 2013. július 31-én történt meg. A |

| | |
|---|---|
| állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | szatmárnémetiekkel közös záró kifizetési kérelem és záró jelentés benyújtása is megtörtént 2013. november 15-én. A hiánypótlást is teljesítettük 2013. december 2-án, melyet még aznap jóváhagyott a Közreműködő Szervezet. A helyszíni ellenőrzés is lezajlott 2013 októberében, ahol a Közreműködő Szervezet (VÁTI Nonprofit Kft.) mindent rendben talált, megállapította, hogy a pályázat a Támogatási Szerződésben előírt feltételeknek megfelel, a megvalósítás az előírásoknak megfelelően történt. A záró kifizetési kérelemben lehívott támogatást 33,258.72 eurót (kb. 9,8 millió Ft), az Önkormányzat 2013. december 30-án megkapta. Ezen támogatási összeg Partnerre eső részével még 2014. januárban elszámoltunk Szatmárnémeti felé. Az előleggel történő elszámolás megtörtént, így a projekt lezárult és fenntartási időszakba lépett. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

4. sz. projekt adatlap

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064 |
| Projekt összköltsége: | 338.080.098 Ft |
| Támogatás összege: | 272.720.663 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 80,66 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2013. 06. 12. Befejezés: 2014. 01. 29. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | Támogatási Szerződés hatályba lépése 2012. december 12. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | Városunk és lakossága évtizedek óta küzd a csapadékvíz elvezető rendszer hiányosságai következtében fellépő elöntésekkel, ami mindennapi problémát jelent az érintett helyszíneken élő lakosságnak. A városban megvalósított fejlesztések jelentősen megnövelték a burkolt felületek arányát, ami az egyre intenzívebbé váló esőzések miatt a lefolyások mennyiségét is jelentősen megnövelték. A nagyobb lefolyási tényező nagyobb mértékadó csapadék vízhozamot eredményezett és eredményez jelenleg is, elsősorban a főgyűjtőkön, úgy, mint a Városi I. csatornán illetve az Igrice csatornán is. A megvalósított beavatkozások: 1. A város fő befogadójának, a Városi I. csatorna mederbővítése az Igrice befogadótól az Ibolya utcáig; |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. A Városi I. csatorna mederbővítésének szakaszán a Bujtosi Parkban található gyalogos átereszt és teherbejáró átereszt kapacitásbővítésére egy gyalogos fahíd illetve egy keretelemes átereszt építése; 3. A Városi I. csatorna visszaduzzasztásának csökkentése érdekében a befogadó Igrice csatornán a Család utcai átereszt átépítése. 4. A Városi I. csatorna család utca alatti szakaszán található STOP-SHOP melletti átereszt átépítése; 5. Az Igrice csatornán a Sóstó Városrészben található átereszt, a Berenát utcai átereszt átépítése. <p>Az intézkedések eredményeként a megnövekedett vízhozamok zavartalanul elvezethetők a Városi I. csapadékvíz-elvezető rendszer vízgyűjtő területéről.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.): | <p>A nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. június 12-én aláírásra került a kivitelezővel a vállalkozói szerződés. A szerződéses összeg jelentős mértékben eltér a Támogatási Szerződésben rögzített építési költségtől. A megnövekedett önerő részben támogathatóvá válása érdekében kérvényt nyújtottunk be az Irányító Hatóság felé, amelyben kértük, hogy lehetőség szerint biztosítson forrást a megnövekedett önerőre. A kérvényünk pozitív elbírálásban részesült. A támogatás összege a korábbi 237.195.203 Ft-ról 272.720.663 Ft-ra emelkedett.</p> <p>A projekt kapcsán Önkormányzatunk 14 123 480 Ft önerő támogatást nyert.</p> <p>A beruházás műszaki átadása 2013. december 23-án megvalósult, így a projekt fizikai zárása is megtörtént 2013. december 30-án. A projekt pénzügyi zárásához minden feltételt teljesítettünk, a benyújtott elszámolások jóváhagyásra kerültek, de a Közreműködő Szervezet levele még nem érkezett meg a lezárásról.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

5. sz. projekt adatlap

| | |
|---|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NYÍREGYHÁZA KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0015 |
| Projekt összköltsége: | 583 632 894 Ft |
| Támogatás összege: | 574 988 003 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 98,52 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2013. szeptember 3. Befejezés: 2014. július 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, | 2012. június 13-án került aláírásra a Támogatási Szerződés, amely 2012. december 18-án lépett hatályba, a beruházással érintett ingatlanok tulajdoni |

| | |
|---|---|
| <p>lejáratának és módosításainak dátumai</p> | <p>viszonyai rendezésének elhúzódása miatt.</p> <p>A Támogatási Szerződés 1. számú módosításának aláírása: 2013. október 30., oka a projekt megvalósításának kezdő időpontja módosult.</p> <p>A Támogatási Szerződés 3. számú módosításának aláírása: 2013. december 7., oka a támogatási előlegszámítás módjának változása.</p> <p>A Támogatási Szerződés 2. számú módosítása 2014. január 21-én lépett hatályba, a módosítás oka a befejezési határidő változása, illetve a beruházással érintett ingatlanok kisajátítása, adás-vétele miatti helyrajzi szám változások átvezetése volt.</p> <p>A Támogatási Szerződés 4. számú módosítása 2014. március 19-én került aláírásra, melynek eredményeként a projekt további 44 millió Ft támogatásban részesült.</p> <p>A Támogatási Szerződés 5. számú módosításának aláírása: 2014. július 24., oka a projekt fizikai befejezésének meghosszabbítása.</p> <p>A Támogatási Szerződés 6. számú módosításának aláírása: 2014. december 10., oka, hogy az utolsó kivitelezési számlához kapcsolódó fordított ÁFA elszámolhatósága miatt a projekt fizikai befejezését 2014. július 31-re volt szükséges módosítani.</p> |
| <p>Kapcsolattartó (név, osztály):</p> | <p>Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra</p> |
| <p>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</p> | <p>A kerékpár a mindennapok közlekedésének fontos eszköze, ezért elengedhetetlen a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása. A pályázat célja ezért olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása volt, amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész, illetve kettő vagy több település közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Koncepcióját is szem előtt tartva, a fent részletezett átfogó célokon túlmenően, a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésével további célunk az volt, hogy a már meglévő települési, helyi-helyközi nyomvonalszakaszokat felhasználva regionális hálózatok alakuljanak ki. Ezek egyrészt az országos törzshálózat részévé válhatnak, valamint alapját képezhetik egy hierarchikusan felépülő, mind a helyi, mind a turisztikai jelentőségű forgalmat szolgáló alsóbbrendű hálózatnak.</p> <p>A fent nevezett célok elérése érdekében Önkormányzatunk az alábbi utakon alakított ki kerékpárutat, egyéb kerékpárforgalmi létesítményt: Korányi Frigyes u; Törzs u; Család u. – Szalag u.; Belső körút, Liszt F. u; László u; Pazonyi u; Pazonyi tér, Ferenc körút, Vasvári P. u; Rákóczi út, Vasgyár út, Petőfi út.</p> <p>A tervezett szakaszok megépítésével a város nagykörútjának egy része, valamint Sóstóhegy és Sóstófürdő településrész kapcsolódott be a kerékpáros közlekedés hálózatába. Számszerűsíthető eredmények:</p> <p>Megépítendő kerékpárutak hossza (elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút, kétirányú kerékpárút, elválasztott gyalog-kerékpárút): 6.770,51 m</p> <p>Kijelölt egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza (kerékpározásra kijelölt kifizetendő út, nyitott kerékpársáv): 1.210 m</p> <p>A biztonságos kerékpáros közlekedés érdekében az Önkormányzat saját erőből</p> |

| | |
|---|--|
| | finanszírozta a Kemecei úti gyalogátkelőhely megépítését is, mellyel a Blaha Lujza sétányról a Korányi Frigyes útra történő szabályos áthaladás lehetőségét teremtette meg. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | <p>2013. szeptember 3-án aláírásra került a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés, a kerékpárutak az alábbiak szerint készültek el:</p> <p>2013. december 20-án átadásra került a Törzs utcai szakasz</p> <p>2014. január 6-án átadásra került a Belső körúti kerékpárút</p> <p>2014. március 21-én sajtó nyilvános helyszíni szemlére került sor a Rákóczi utcán</p> <p>2014. április 15-én került átadásra a Korányi Frigyes utcán kialakított közel 2 km kerékpárút</p> <p>2014. június 3-án pedig projekt záró kerékpártúra keretében bicikliztünk végig a városban épült kerékpárutakon, Polgármester Úr vezetésével.</p> <p>A projekt intenzitása majdnem 100% lett, ez annak köszönhető, hogy jelentős önerő támogatást sikerült elnyerni a fejlesztés tekintetében.</p> <p>A projekt záró beszámolója és elszámolása jóváhagyásra került, az aktiválási dokumentumok megküldését követően kerül lezárásra a projekt.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

6. sz. projekt adatlap

| | |
|---|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | A KRÚDY GYULA ART MOZI DIGITÁLIS FEJLESZTÉSE 60/2013. (VIII. 9.) EMMI RENDELET |
| Projekt összköltsége: | 16 764 000 Ft |
| Támogatás összege: | 10 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 60 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2014.01.02.- 2014.06.30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai | A Támogatási Szerződés 2013. december 6-án aláírásra került. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Sarkady Nóra, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid | A megye egyetlen „art” moziját, a Krúdy Gyula Art Mozit üzemelteti a Váci Mihály |

| | |
|---|---|
| (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Kulturális Központ, amely az egyetlen hely a megyében, ahol az érdeklődők „art” minősítésű filmeket láthatnak. A Krúdy Gyula Art mozi az ország egyik legrégebbi art mozija, 2002-ben az art moziknak kiírt felújítási pályázat során bővítésre, felújításra került sor. Fennmaradásához elengedhetetlen a digitális korszerűsítés, a mozi a korszerűsítés nélkül már biztosan nem üzemelne, mert a 35 mm-es filmek forgalmazása mára gyakorlatilag megszűnt. A digitalizálás nyeresége:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bővülő filmkínálat, - kapcsolat több forgalmazóval, - csökkenő várakozási idő; hetekkel hamarabb kaphatunk premierfilmeket, - fényesebb, kontrasztosabb vetített kép, - ezek miatt várható nézőszám-növekedés és nagyobb bevétel, - jelentősen csökkenő szállítási költség, (kb. harmada a korábbiak), - ugyanazt a képminőséget elérhetőbb áron kaphatják meg az érdeklődők. <p>A beszerezni kívánt eszközök leírása: 1 db legalább 2048 x 1080 felbontású, JPEG 2000 tömörítési formátumú DCI kompatibilis projektor és az ahhoz szükséges szerver beszerzése, a beszerzett eszközök üzembe helyezése. A beépítés során a gépház átalakítást nem igényel, a jelenleg meglévő berendezések párhuzamosan használhatók maradnak, a megfelelő Dolby Digital hangrendszer ki van építve.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | <p>A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság a 161/2013. (IX.26.) számú határozatával jóváhagyta a pályázat benyújtását, így az 2013. szeptember 30-án beadásra került a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához. 2013. november 6-án pályázatunk 10 millió Ft támogatásban részesült, amelynek következtében a támogatási intenzitás 60 % lett. A szükséges önerőt a Közgyűlés 262/2013. (XI.28.) számú határozatával biztosította. A beszerzés és oktatás lezárult, az eszköz átadásra került, használata folyamatos. Beszámoló benyújtásra került 2014.06.30-án.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

7. sz. projekt adatlap

| | |
|---|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „FROM INTEGRATION TO INCLUSION” (INTEGRÁCIÓTÓL AZ INKLÚZIÓIG) CITIZENSHIP EACEA 528483 // PROJEKT REF.NR.: 2012-1489/001-001 |
| Projekt összköltsége: | 92.000 EUR |
| Támogatás összege: | max. lehívható összeg 25.000 EUR |
| Támogatási intenzitás (%): | átalányalapú támogatás (az egyes eseményeken résztvevő helyi és nemzetközi résztvevők számától és napjától függ, meghatározott átalánydíjas tarifa szerint- az EACEA támogatási feltételeinek az értelmében) |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2012. 09. 05. Befejezés: 2014. 08. 30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, | Megállapodás megkötve a projektvezető Iserlohn várossal: 2012. szeptember 5. |

| | |
|---|---|
| módosításainak dátumai: | |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Véghné Sinkovicz Ágnes, Polgármesteri Kabinet |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint partner vesz részt a pályázatban, a vezető partner (pályázó) Iserlohn, német testvérvárosunk önkormányzata. A partnerség további résztvevői: Chorzów Város Önkormányzata (Lengyelország), Presov/Eperjes Város Önkormányzata (Szlovákia), Rzeszów Város Önkormányzata (Lengyelország), Szatmárnémeti Város Önkormányzata (Románia),</p> <p>Az „INKLUZIÓ” lényege: a fogyatékkal élők bevonása a társadalom minden területén. Alapját a 27 EU tagország által aláírt fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezmény képezi, amelyben minden aláíró vállalta: biztosítja, hogy a fogyatékkal élők a többi polgárral azonos alapon élvezhessék jogaikat. A program az EU Bizottság „Aktív polgárokat Európának – Testvérvárosok hálózatának kialakítása, elnevezésű 1.2. típusú pályázat keretében valósul meg. A program 3 helyszínen, 3+1 konferenciával egybekötött találkozóval, a fogyatékkal élőket érintő 3 speciális témakörben és egy záró találkozóval kerül megrendezésre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2012. szeptember 5-7. Iserlohn – lakhatási körülmények, lakás feltételek 2. 2013. május 22 – 24. Nyíregyháza – oktatás, képzés, 3. 2014. május 14 – 16. Chorzów – foglalkoztatás, munka 4. 2014. augusztus 25 -27. Iserlohn – záró, összegző találkozó <p>A konferencia célcsoportja: a résztvevő városok, és azok testvérvárosainak önkormányzati képviselői, a témában érintett hivatalok és intézmények szakemberei, civil, egyházi szervezetek képviselői, és maguk az érintett fogyatékkal élők. A pályázat középpontjában az egymás közötti információcsere - azoknak az intézkedéseknek, jó példáknak a tapasztalatcseréje - áll, melyek elősegítik a fogyatékkal élő emberek bekapcsolását a hétköznapokba, valamint hozzájárul a fogyatékkal élők jogait és ezzel kapcsolatos egyéb kérdéseket taglaló hálózat kiépítéséhez.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | <p>A záró találkozóra augusztus 25-27-én került sor Iserlohnban. A projekt keretében ez év végéig elkészítésre kerülnek a projekt rendezvényeit dokumentáló és népszerűsítő eszközök: egy 10 oldalas 4 nyelvű (német, lengyel, magyar, román) színes kiadvány, egy internetoldal, és egy CD-ROM/DVD, melyek elkészítését a projekt-vezető – Iserlohn város önkormányzata – vállalta. Az ehhez szükséges anyagok, dokumentumok a részünkről továbbítva lettek. A támogatás végösszegének kifizetése ennek elkészítését követően, az EU Bizottság döntése alapján, 2015 év első negyedében várható.</p> <p>A projektben résztvevők egységesek voltak abban, hogy a továbbiakban is fontos lenne hasonló szakmai programokat, konferenciákat szervezni, teret adni annak, hogy az érintett szakemberek között folyamatos legyen a kommunikáció, a tapasztalatcsere úgy nemzetközi, mint nemzeti szinten, melyhez meg kell keresni a pályázati forrásokat.</p> |
| Megvalósítást | Nem releváns. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| hátráltató problémák, nehézségek: | |
|-----------------------------------|--|

8. sz. projekt adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | KULTÚRSZIGET-AGÓRA NYÍREGYHÁZA TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008 |
| Projekt összköltsége: | 2 026 747 067 Ft |
| Támogatás összege: | 1 764 308 863 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 87,05 % |
| Projekt (tervezett) kezdet és befejezése: | Kezdet: 2012. október Befejezés: 2014. november |
| Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai | 2010. május 14. Támogatási Szerződés aláírása 2012. október 8. Támogatási Szerződés 1. számú módosításának aláírása 2013. június 4. Támogatási Szerződés 2. számú módosításának aláírása 2014. július 15. Támogatási Szerződés 3. számú módosításának aláírása 2014. október 9. Támogatási Szerződés 4. számú módosításának aláírása 2015. január 8. Támogatási Szerződés 5. számú módosításának aláírása |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt célja a Váci Mihály Kulturális Központ épületének rekonstrukcióján túl közművelődési rendszerünk hatékonyabb és fenntarthatóbb működtetése, funkcióinak bővítése és átszervezése volt.</p> <p>A projektbe a Kodály Zoltán Általános Iskola egy része, a „Kölyökvár”, a Városi Galéria és a Pál Gyula Terem is bevonásra került. A projekt fent említett öt megvalósulási helyszínének átalakításával az alábbi funkciók megvalósulásával számolhatunk: közönségforgalmi terek (1757 m²), multifunkciós tér (1170 m²), mobiltér (659 m²), konferencia funkció (161 m²), kiállítási funkció (466 m²), képzési funkció (550 m²), közművelődési funkció (768 m²), média funkció (431 m²), vendéglátó funkció (228 m²), ifjúsági szórakozás funkció (402 m²), és egyéb kiegészítő funkciók (intézményi menedzsment, gépészeti és kiszolgáló helyiségek – 1888 m²). A projekt fent említett öt megvalósulási helyszínének átalakításával összesen közel 8500 m² alapterület fejlesztése, funkciókkal való megtöltése történt meg.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | <p>2013. december 31-én aláírásra került a kiviteli terv készítésére, kivitelezésre és az eszközbeszerzés egy részére irányuló vállalkozási szerződés. A kiviteli tervek elkészültek, a Kodály Zoltán Általános Iskola egy részének, a „Kölyökvár”-nak, a Városi Galériának és a Pál Gyula Teremnek a felújítási munkálatai megtörténtek.</p> <p>A beruházás keretében sor került informatikai eszközök, bútorok, gyermekjátékok és konyhai, vendéglátási eszközök beszerzésére. A projekt záró rendezvényére 2014. november 12-én került sor, azt követően pedig 2 db konferenciát is szerveztünk a Váci Mihály Kulturális Központ épületében. A</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>projekt 2014. november 15-én fizikailag befejeződött, és megkezdődött az épület próbaüzeme, elkezdődtek a visszaköltözések. Ezt követően pedig a garanciális hibák meghatározására is sor került, amelyek javítása elkezdődött. December 9-én helyszíni ellenőrzés történt a Közreműködő Szervezet által, ahol mindent rendben találtak. A Központ első nyilvános rendezvénye 2015. január 16-án volt.</p> <p>2014. december 15-én küldtük be a Közreműködő Szervezetnek a záró elszámolást, melynek jelenleg folyamatban van a hiánypótlása. Eddig a projekt kapcsán 1 345 988 629 Ft támogatás lehívására került sor, amely összeg önerő támogatást is tartalmaz.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

9. sz. projekt adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | A NYÍREGYHÁZI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA AZ OKTATÁSI KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006 |
| Projekt összköltsége: | 459.731.384 Ft |
| Támogatás összege: | 459.731.394 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2014. 04. 09. Befejezés: 2014. 12. 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2013. május 17. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2014. szeptember 29. Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása: jelenleg aláírás alatt |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt komplex felújítást irányozta elő, ennek megfelelően kiemelten kezelte a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi, illetve fenntarthatósági szempontokat is. A hőtechnikai problémák kezelése kapcsán sor került a meglévő fa és fém homlokzati nyílászárók cseréjére, a homlokzati panel felületek külső hőszigetelésére (kőzetgyapot alkalmazásával), és a lapostető újraszigetelésére. A felújított lapostetőre napelemek telepítését terveztük, melyek biztosítani tudják az iskola működtetésének folyamatos villamos energia ellátását. Az iskolaépületen belül szükséges volt a belső fa anyagú ajtók és a tantermek padlóburkolatának cseréje, az aulában, folyosókon, mosdókban található hideg burkolatok felújítása, illetve a belső szennyvízvezetékek és a folyosókon lévő beépített szekrények újra cserélése.</p> <p>Szintén kiemelt feladat volt az épület komplex akadálymentesítése, melynek</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>során - többek között - új személyfelvonó is beépítésre került. A mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése érdekében sor került az iskola tornaterme padlóburkolatának cseréjére, melynek során sportpadló került beépítésre, illetve a jelenlegi légfűtési rendszer radiátoros fűtésre való kiváltására.</p> <p>Az iskola udvarán lévő, jelenleg salakborítású futópálya esetében pedig a mai kor igényeinek megfelelő rekortán burkolat került beépítésre. A jelenleg is fennálló eszköz-elhelyezési problémák kezelésére a tornaterem mellett egy fűtéssel nem rendelkező, zárható raktárépület kialakítása is megtörtént. A felújítási, építési feladatokon túl indokolt volt eszközök beszerzése is, melynek során a tanulók testneveléséhez elengedhetetlen eszközök vásárlását valósítottuk meg.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>2013. március 8-án érkezett meg hivatalunkba a támogató levél. 2013. május 17-én lépett hatályba a Támogatási Szerződés.</p> <p>A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével 2014. április 9-én az Önkormányzat szerződést kötött.</p> <p>A vállalkozási szerződés szerint a teljesítési határidő 255 nap, melynek napja 2014. december 20. A Támogatási Szerződés szerinti befejezési határidő 2014. 09. 30., ezért kérelmeztük a szerződés 1. sz. módosítását, amelyet a Közreműködő Szervezet jóváhagyott az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt megvalósulásának tervezett kezdő időpontja: 2014.04.09. - projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2014.12.31. <p>A közbeszerzési eljárás során a becsült értéknél magasabb összegű ajánlatot adott a nyertes ajánlattevő. Ennek fedezésére plusz forrást igényeltünk (bruttó 24.599.894 Ft) szerződésmódosítási kérelem formájában a Közreműködő Szervezettől. A jóváhagyás 2015. január 16-án hivatalunkba megérkezett.</p> <p>2014. szeptember 26-án benyújtottuk a Közreműködő Szervezet felé a 3. sz. kifizetés igénylésünket és időszakos beszámolóinkat, 2014. október 27-én kaptunk értesítőt a támogatás utalásáról.</p> <p>A kivitelező 2014. augusztus 18-án elérte a 75%-os készültséget, benyújtotta 3. részszámláját, amely kifizetése megtörtént.</p> <p>A mindennapos testnevelés biztosítása érdekében eszközöket szerzett be az Önkormányzat. Három gazdasági szereplőtől kért árajánlatot az Önkormányzatunk, a legalacsonyabb árajánlatot adóval szerződést kötöttünk. Az eszközök beszerzése megtörtént, leszállításra kerültek az iskola részére.</p> <p>2014.10.29-én a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzést tartott a projekt eddigi megvalósításához kapcsolódóan, amelyen mindent rendben találtak.</p> <p>Az épület felújítása kapcsán az önkormányzat energiahatékonysági tanácsadást is igénybe vett, amelyre vonatkozóan 2014.12.12-én került megkötésre a szerződés.</p> <p>A felújítás megvalósult, 2014.12.18-án megtörtént a műszaki átadás-átvétel. Jelenleg a pénzügyi zárás van folyamatban.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | |

10. sz. projekt adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0002 |
| Projekt összköltsége: | 489.170.056 Ft |
| Támogatás összege: | 452.576.157 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 92,51 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdés: 2012. 12. 31. Befejezés: 2014. 11. 30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés aláírása 2012. november 29-én történt meg. 1. szerződésmódosítás: 2013.április 05. 2. szerződésmódosítás: 2013. június 05. 3. szerződésmódosítás: 2014. március 28. 4. szerződésmódosítás: 2014. április 07. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <ul style="list-style-type: none"> • Szociális bérlakások felújítása A tevékenység keretében megvalósult a Dália utca valamennyi földszintes lakásának, valamint a Huszártelep bejáratánál lévő két egyedülálló lakásnak a felújítása. Az érintett 8 épületben homlokzati hőszigetelés, zárófüdém hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, szükség szerint a magastetők szerkezeti elemeinek javítása, új héjazat beépítése, valamint szükség szerint a kémények átrakása valósult meg. A fejlesztések összesen 82 lakást érintettek. • Nonprofit szolgáltató helyiségek kialakítása A megüresedett, korábban a családsegítő szolgáltatás számára nyitvaálló helyiségekben olyan szolgáltatóház került kialakításra, ahol a hét meghatározott napjain különböző, jelenleg még a telepen nem elérhető szolgáltatás nyújtására kerülhetett sor. Ezek védőnői szolgáltatás, rendőrség, jogi („nép ügyvédje”) szolgáltatás. A tevékenység keretében megvalósult a helyiségek kialakítása, felújítása. • Önkormányzati intézmény (óvoda, bölcsőde és idősek klubja) épületének külső felújítása A tevékenység keretében megtörtént az egy épületben működő Kincskereső Óvoda Dália utcai tagóvodájának, a Napsugár Bölcsődének, és az Idősek Klubjának a külső felújítása. A felújítás keretében homlokzati és zárófüdém szigetelés, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje valósult meg. • Közterületek fejlesztése – közlekedési fejlesztések, játszóhelyek létesítése Viola u. útépítés, Viola u.- Orgona u. összekötő szakasz építése, Móricz Zs. u.- |

| | |
|--|--|
| | <p>Bottyán J. u. elkerülő szakasz építése, Bottyán J.- Dália u. burkolat rekonstrukció, Bottyán J.- Dália u. közötti lakó utak felújítása.</p> <p>Játszóhelyek létesítése: A fizikai környezet megújításának részeként megvalósult a közterek felújítása, játszóhelyek kialakítása a megújított lakóépületek és intézmények környezetében.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A projekt gazdaságos megvalósításának eredményeképp keletkezett maradványérték és a rendelkezésre álló tartalékkeret kihasználásának köszönhetően megvalósult a területen 19 db kamerával kamerarendszer telepítése és a projekt keretében megépített Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. elkerülő útszakasz közvilágításának kiépítése. • A fentiekén túl a projekt tartalmazott ún. soft elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.): | <p>A támogatási szerződés aláírása 2012. november 29-én történt meg. A kivitelezési projektelemek közül az utak és a közterületek fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2013. augusztusban aláírásra került, így e hónapban megkezdődhettek a kivitelezési munkálatok. Az út és közterület fejlesztés kivitelezési munkálatai 2013. december 31-én megvalósultak. 2013 decemberében megtörtént a szociális bérlakások, Dália u. 1. sz. alatti óvoda és nonprofit szolgáltató helyiség felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés aláírása. E projektelem kivitelezési munkálatai 2014. július 10-én fejeződtek be. A területen a 19 db kamerával történő kamerarendszer telepítése 2014. szeptember 10-én, míg a projekt keretében megépített Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. elkerülő útszakasz közvilágításának kiépítése 2014. október 06-án megtörtént.</p> <p>A projekt kapcsán Önkormányzatunk 36.781.612 Ft önerő támogatást nyert.</p> <p>A projekt ünnepélyes átadása 2014. szeptember 02-án megtörtént.</p> <p>A projekt fizikailag lezárult. Változás bejelentés során 2015. február 27-ig kértük meghosszabbítani a pénzügyi zárás időpontját.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | <p>A projekt megvalósítását követően 2 alkalommal voltunk kénytelenek rendőrségi feljelentést tenni a projekt során megvalósított egyes projektelemek megrongálása és eltulajdonítása miatt. Megrongálásra került a „B” típusú hirdetőtábla, a játszótéri eszközök közül a hinta és a játszótérek kerítése, továbbá eltulajdonítottak és megrongáltak több lombhullató fát, magas- és alacsony cserjét. Az eljárásokat a rendőrség ismeretlen tettes gyanúja miatt lezárta.</p> |

11. sz. projekt adatlap

| | |
|---|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | A NYÍREGYHÁZI ÖRÖKÖSFÖLDI LAKÓTELEP REHABILITÁCIÓJA ÉAOP-5.1.1/B2-13-K2-2013-0001 |
| Projekt összköltsége: | 249.054.116 Ft |
| Támogatás összege: | 249.054.116 Ft |

| | |
|--|---|
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2013. 06. 01. Befejezés: 2014. 11. 30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | Támogatási Szerződés 2013. szeptember 09-én megkötésre került. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A szociális városrehabilitációs projekt általános, átfogó célkitűzése: Az Örökösöld lakótelepen megindult negatív folyamatok megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével.</p> <p>A célkitűzések megvalósulásához az alábbi részcélok kapcsolódnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az Örökösöld által nyújtott életminőség javítása a lakásállomány megújításával. Ennek során az volt a cél, hogy az itt élő lakosság közvetlen életminősége javuljon azáltal, hogy az iparosított technológiával épült panelházak lakói kihasználják a megújuló energia előnyeit. Mindezek a - teljes egészében energetikai - korszerűsítések hozzájárulnak a költséghatékonyabb fenntartáshoz és a lakások értékének növekedéséhez, ami megakadályozza az akcióterület társadalmi szegregációját. A fejlesztés során a lapostetőn déli tájolással, 235-250 WP polykristályos napelemes modulok kerültek elhelyezésre úgy, hogy a rendszer névleges teljesítménye az áramszolgáltató elvárása szerint alkalmazkodjon az elmúlt évi fogyasztáshoz. - A rendszer névleges nettó teljesítménye így a panelek számának megfelelően 8-9 KW-ra adódik. A megvalósítás kapcsán érintett épületek: Fazekas János tér 2., 3., 4., 7., 11., 15., 16., 19., 20., 23. Az érintett társasházak konzorciumi partnerként vettek részt a pályázatban. - A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése. <p>A közszolgáltatások korszerűsítését két nevelési intézmény (Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézménye és a Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézménye) felújítása szolgálta. A tevékenység során a Margaréta Tagintézmény külső hőszigetelése, és a korábban elmaradt nyílászárók cseréje, illetve a Kikelet Tagintézmény esetében nyílászárócseréje és a gázrendszer átalakítása valósult meg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az Örökösöld lakótelep közösségi funkcióinak erősítése a közterületek és zöldfelületek részleges rehabilitációjával. <p>A fejlesztés elemei: 49. számú játszótér rekonstrukciója; sétányok kialakítása, járdafelújítás, padok és szelencék kihelyezése; kör alakú közösségi tér kialakítása (zöldsziget); gyepfelújítás, fák és cserjék telepítése.</p> <p>A fentiekben túl a projekt tartalmazott ún. soft elemeket is, melyek egy részét közvetlenül bevont konzorciumi partnereink segítségével, más részét pedig közvetett módon, programalap felhasználásával valósítottuk meg.</p> |

| | |
|--|---|
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.): | <p>Az építőipari kivitelezési munkálatok 2013. december 6-ra elkészültek.</p> <p>A konzorciumi partnerek (a Gyermekjóléti Központ és a Szociális Gondozási Központ) tevékenységei befejeződtek.</p> <p>A Programalap keretében 18 pályázat érkezett be. A nyertes mini projektek száma 9 db. A mini projekteket a pályázó szervezetek megvalósították, az elszámolások ellenőrzése befejeződött.</p> <p>A projekt megtakarításának terhére kamerarendszer kialakítása megtörtént. Jelenleg a projekt pénzügyi zárása van folyamatban.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

12. sz. projekt adatlap

| | |
|---|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | A GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA KORSZERŰSÍTÉSE TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091 |
| Projekt összköltsége: | 83 904 540 Ft |
| Támogatás összege: | 73 157 600 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 87,19 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2013.07.01. Befejezés: 2014.10.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | <p>A Támogatási Szerződés megkötése 2013. augusztus 15-én megtörtént.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. szerződésmódosítás: 2013. november 08. 2. szerződésmódosítás: 2014. október 7. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Szegedi Edit, Szociális és Köznevelési Osztály |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt közvetlen célja az intézmény korszerűsítése, modernizálása, az életviszonyok humanizálása, a zsúfoltság megszüntetése volt. A pályázat eredményeként 8 db kétágyas szoba kialakítása, szintenként vizes blokk, étkező, konyha, nappali, ügyelet szoba, 1 látogatói és csoportszoba valamint igazgatói és nevelői iroda került kialakításra. Közvetett célunk volt a megfelelő funkciójú helyiségek kialakításával a mindennapi, szakmai munka gördülékenyebbé és színvonalasabbá tétele. A gyerekek napirendje hatékonyabban megszervezhető és nagyobb hangsúly helyezhető a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és egyéni fejlesztésre (amely az egyéni gondozási tervben megfogalmazott feladatok megvalósulását segíti).</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek | <p>A projekt fizikai zárása 2014. október 31-én megtörtént, a záró elszámolást 2014. november 30-án benyújtottuk, hiánypótlás megküldésére pedig 2015. január 7-én került sor. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás során kapott ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló összeget, így a többletköltség</p> |

| | |
|---|--|
| stb.) | elszámolhatóságát, támogatási összeg megemelését kértük a 2013. december 30-án benyújtott szerződésmódosítási kérelmünkben, ami 2014. augusztusban elutasításra került. A módosítási kérelmet 2014. október 31-én és 2015. január 7-én ismételten beküldtük a Közreműködő Szervezetnek, mely kérelemben a Támogatási Szerződésben szereplő összeg felül további 10 383 842 Ft forrást igényeltünk a megnövekedett kivitelezési költségek fedezésére. A projekt kapcsán eddig 31 893 988 Ft támogatás kifizetése történt meg. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

13. sz. projekt adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE, TÁRSADALMASÍTÁSA ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002 |
| Projekt összköltsége: | 40.000.000 Ft |
| Támogatás összege: | 40.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2013. 06. 01. Befejezés: 2014. 09. 30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai | Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2013.06.07. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Veres István, főépítész |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapidokumentumaként definiált Európa 2020 stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és befogadó Európa megvalósítását. A jövőbeni kohéziós politika ösztönözni kívánja az integrált várospolitikát alkalmazását, amely a fenntartható városfejlesztés megvalósításán keresztül erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Alapvetően fogalmazódik meg, hogy a fenntartható városfejlesztés érdekében olyan integrált stratégiákra van szükség, melyek célul tűzik ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését.</p> <p>A projekt célja, hogy megvalósítása során olyan dokumentumok szülessenek, amelyek érdemben hozzájárulnak a 2014-2020-as programozási időszak előírásainak megfelelő, stratégiai tervezés érvényesüléséhez, a területi alapú, integrált megközelítést alkalmazó komplex programok előkészítéséhez és</p> |

| | |
|---------------------------------|---|
| | <p>megvalósításához.</p> <p>A fent leírtaknak megfelelően a projekt keretében sor kerül a fenntartható városfejlesztéshez szükséges stratégiai dokumentumok kidolgozására és társadalmasítására az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A városfejlesztési koncepcionális és stratégiai dokumentumok szakmai tartalmának kialakításához, felülvizsgálatához, átdolgozásához kapcsolódó szakértői közreműködés (1 db Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálata; 1 db Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása), 2. Az ITS átdolgozási folyamata során készülő, illetve a stratégiában felvázolt, megvalósítani tervezett projekteket megalapozó valamint háttér tanulmányok elkészítése (1 db Projekt portfolió kidolgozása), <p>A partnerségi együttműködés megvalósítása (6 db rendezvény szervezése és lebonyolítása).</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása</p> | <p>A Támogatási Szerződés aláírását követően hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében kiválasztásra került az a vállalkozó, aki a fent nevezett tanulmányok elkészítését és a rendezvények lebonyolítását vállalta. A vállalkozói szerződés 2013. augusztus 5-én került aláírásra, melyet követően megtörtént a projekt időbeli ütemezése, majd pedig elkezdődött a tanulmányokhoz szükséges háttéranyag összegyűjtése.</p> <p>A 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervezés elkezdődött, melyről a 2013. augusztusi Közgyűlésen is tájékoztatást adtunk.</p> <p>Lezajlott az első mentori látogatás is, jóváhagyásukkal Partnerségi Szabályzat és Partnerségi terv készült, melynek Irányító Hatóság általi jóváhagyása is megtörtént.</p> <p>A szállítói előleg és a támogatási előleg is megérkezett mind a vállalkozó, mind pedig az önkormányzat részére a Partnerségi Terv jóváhagyását követően.</p> <p>2013 októberében előzetes tájékoztatást adtunk a településfejlesztési koncepció készítéséről a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § szerint az egyeztetési eljárásban résztvevő valamennyi szervezetnek. A szervezetektől visszaérkezett javaslatok, vélemények és adatok összegzésre kerültek, melyeket szem előtt tartottunk a koncepció készítésénél.</p> <p>Megtörtént a településfejlesztési koncepció és stratégia megalapozó vizsgálatának kidolgozása.</p> <p>Elkészült a Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódó fejlesztési dokumentum, és a kapcsolódó projektcsomagok.</p> <p>A közgyűlés által jóváhagyott tervezési dokumentációknak államigazgatási szervek felé történő társadalmasítása megtörtént, ezt követően 2014. 07. 31-én az előírtaknak megfelelően megküldésre került az Irányító Hatóságnak véleményezésre a Településfejlesztési Koncepció; Integrált Településfejlesztési Stratégia illetve a Megalapozó Tanulmány.</p> <p>A Közgyűlés szeptemberi ülésén elfogadta a végleges dokumentumokat is, ezzel a projekt befejeződött szeptember 30-án. A záró beszámolót október 30-án beküldtük a Közreműködő Szervezetnek. Jelenleg a KSZ jóváhagyására várunk.</p> |
| <p>Megvalósítást</p> | <p>Nem releváns.</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| hátráltató problémák, nehézségek: | |
|-----------------------------------|--|

14. sz. projekt adatlap

| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004 |
|---|---|
| Projekt összköltsége: | 65.908.179 Ft. |
| Támogatás összege: | 65.908.179 Ft. |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2014. 06. 30. Befejezés: 2014. 10. 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének , módosításának dátuma: | TSZ megkötésének ideje: 2014. március 6. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2015. január |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A beruházással az önkormányzat célja volt az orvosi rendelők felújítása, átalakítása, korszerűsítése és akadálymentesítése. A projekt végrehajtásával az orvosi rendelők megfelelnek a kor jelenlegi előírásainak, és egyaránt biztosítják mind az egészséges emberek, mind a sérült emberek számára az egészségügyi közszolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférését.</p> <p>Az alábbiakban felsorolt rendelők alap infrastrukturális ellátottsága elavult volt. Mindezen elavult, energiapazarló, a mai kor követelményeinek nem megfelelő infrastruktúra megkövetelte a fejlesztést.</p> <p><u>A Vay Ádám körút 5. és 7. szám alatti ingatlanon lévő rendelőkben az alábbiak valósultak meg:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A homlokzati nyílászárók, üvegfalak cseréje 2. Pihenők és rámpa kialakítása a rendelők bejáratáig 3. Akadálymentes WC kialakítása 4. Bejárati ajtók és a rendelő ajtók cseréje 5. Hidegburkolat csere 6. Az összes helyiség tisztasági festése 7. Fűtési rendszer szabályozó szelepeinek korszerűsítése. <p><u>Az Ungvár sétány 35. és 37. szám alatt a beruházással rendelőkben és egyéb helyiségei újultak meg:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A még nem hőszigetelt homlokzati nyílászárók cseréje 2. Közterületi akadálymentesítés megoldása 3. Akadálymentes WC kialakítása |

| | |
|---|--|
| | <p>4. Bejárati ajtók és a rendelő ajtók cseréje</p> <p>5. Hidegburkolat csere</p> <p>6. Az összes helyiség tisztasági festése</p> <p>7. Fűtési rendszer szabályozó szelepeinek korszerűsítése</p> <p>8. Tetőtéri összefolyó javítása beázás miatt.</p> <p>A fentiekén kívül az Ungvár sétány 37. szám alatti ingatlan lapos tetőszerkezetére napelemek kerültek telepítésre.</p> <p>A beruházás hozzájárul az üzemeltetési költségek csökkentéséhez a környezetkímélő technológia alkalmazása (megújuló energia) és a szigetelés révén.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | <p>A vállalkozási szerződés aláírását követően elkezdődtek a felújítási munkák, majd 2014. szeptember 22-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. Beszerzésre kerültek a defibrillátorok.</p> <p>Benyújtásra került a Záró kifizetési kérelem, és a felmerülő plusz költségekre, plusz forrás igénylése került benyújtásra, amely pozitív elbírálásban részesült. A TSZ módosítása előkészítés alatt van és az aláírást követően kifizetésre kerül a maradvány pénzösszeg. Így a projekt 100%-os támogatási intenzitása biztosítva lett.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

15. sz. projekt adatlap

| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | SZERVEZETFEJLESZTÉS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL | NYÍREGYHÁZA | MEGYEI | JOGÚ | VÁROS |
|--|--|-------------|--------|------|-------|
| | ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077 | | | | |
| Projekt összköltsége: | 30.999.999 Ft | | | | |
| Támogatás összege: | 30.999.999 Ft | | | | |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % | | | | |
| Projekt kezdete és befejezése: | Kezdet: 2013. december Befejezés: 2014. december | | | | |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításának dátuma: | 2013.11.21. | | | | |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra | | | | |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Kötelezően megvalósított tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata. – Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása. - Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelési- oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségéről és felmerülő igényekről. - Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése. - A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósított tevékenységek, amelyek választhatóak voltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával. - Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. Hatékonyságelemzésére, működés-átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas eszköz bevezetése. - Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása. |
| Projekt jelenlegi állása: | A szervezetfejlesztés keretében az előadások és workshopok megrendezésre kerültek. A tanulmányokat a nyertes ajánlattevő elkészítette. A projekt pénzügyi zárása folyamatban. |
| Megvalósítást hátráltató | Nem releváns. |

| | |
|---------------------------|--|
| problémák, nehézségek: | |
|---------------------------|--|

16. sz. projekt adatlap

| | |
|---|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | VÁROSI ÉS ELŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONT FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026 |
| Projekt összköltsége: | 393.700.000 Ft |
| Támogatás összege: | 393.700.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2012. november Befejezés: 2014. december |
| Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai | 2012. május 14-én lépett hatályba a Támogatási Szerződés. 2013. május 31-én 1. sz. Támogatási Szerződés módosítása 2013. október 14-én 2. sz. Támogatási Szerződés módosítása |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Veres István, főépítész |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza MJV pályázatot nyújtott be kiemelt projekt koncepció szakmai előkészítésére és műszaki tartalmának pontos meghatározására, a kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével. A Tanulmány készítésének célja a fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes kidolgozása.</p> <p>Tervezett projektelemek, műszaki tartalom és outputok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Az ún. Tram-Train rendszer és az ehhez kapcsolódóan vasúti átkelők, felüljárók, megállóhelyek kialakításának lehetőségei. 2. Hiányzó bevezető útszakaszok fejlesztésének vizsgálata (25,10km azaz, a 41,36,38, 4911, 3317 sz.) utak (V.1. melléklet) 3. Nyugati elkerülő útszakasz fejlesztésének vizsgálata (14,65 km 36 sz. út és a 38. számú út összekötő út fejlesztése) (V.1.melléklet) 4. Hangos és vizuális utas tájékoztató rendszerek kialakítása (4. melléklet) 5. Nagykörút és a kiskörút fejlesztésének vizsgálata (1. melléklet) 6. Kerékpárút hálózat fejlesztésének a vizsgálata (Nyírpazony, Napkor, 1. melléklet) 7. Közlekedési eszközök beszerzésének vizsgálata 8. P+R parkolók kialakításának vizsgálata, északi, keleti, déli nyugati P+R parkoló lemez (2 melléklet) <p>MÁV és VOLÁN közös felvételi épület kialakításának vizsgálata</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási | 2012. május 14-én került aláírásra a Támogatási Szerződés. 2013 áprilisában szerződésmódosítást nyújtottunk be a projekt ütemezés felülvizsgálata céljából. Nyíregyháza Megyei Jogú Város a feladatok megvalósítójának kiválasztására |

| | |
|--|--|
| <p>időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a lefolytatott eljárást megvizsgálva 2013. július 3-án megküldte a „Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítványt”. A tanúsítvány alapján 2013. július 5-én a 73/2013. (VII.05) Kb számú határozattal kiválasztásra került a nyílt eljárás nyertes ajánlattevője.</p> <p>2013. augusztus 05-én aláírásra került a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződés.</p> <p>2013. október 14-én módosításra került a Támogatási Szerződés, melynek értelmében a projekt megvalósításának tervezett befejezési időpontja 2014. szeptember 30-ra módosult. A határidő módosítást a Közreműködő Szervezet kérésére tettük meg, azon okból kifolyólag, hogy a projekt keretében elkészülő Megvalósíthatósági Tanulmány átvizsgálására a Közreműködő Szervezet szakembereinek legyen elég ideje.</p> <p>2013.december 5-én szerződés szerint a Megvalósíthatósági Tanulmányt készítő konzorcium benyújtotta a "I/1. feladatrészt – Közlekedésfejlesztést megalapozó tanulmány – FELMÉRÉS-ELEMZÉS TANULMÁNY" című dokumentációt.</p> <p>2014. április 9-én szerződés szerint a Megvalósíthatósági Tanulmányt készítő konzorcium benyújtotta a „1/2. feladatrészt – Közlekedésfejlesztést megalapozó tanulmány- DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS” című dokumentációt.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2014.(V.29.) számú határozatával elfogadta "I/1. feladatrészt – Közlekedésfejlesztést megalapozó tanulmány – FELMÉRÉS-ELEMZÉS TANULMÁNY" című dokumentációt és a Döntés-előkészítés című dokumentum alapján a határozatban foglaltak szerinti további munkákat támogatja.</p> <p>A támogatási Szerződésben rögzített véghatáridő módosításra került 2014. december 29-re.</p> <p>A nyertes konzorcium MÁV-tól történt adatkérésére a MÁV által vállalt határidőben nem érkezett válasz, amely akadályozta a szerződéses határidő betartását. A vállalkozói szerződésmódosítás előzetes ellenőrzésre megküldésre került a KSZ/KFF részére. A KSZ jóváhagyását megkaptuk, jelenleg a KFF ellenőrzi a dokumentációt.</p> <p>A nyertes konzorcium leszállította az RMT-t.</p> <p>Jelenleg a projekt pénzügyi zárása zajlik.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>-</p> |

17. sz. projekt adatlap

| | |
|---|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | MODELLKÍSÉRLETI PROGRAM NYÍREGYHÁZÁN TÁMOP-5.4.9-11/1 -2012-0048 |
| Projekt összköltsége: | 21.797.840 Ft |
| Támogatás összege: | 21.797.840 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdete: 2013.06.01. Befejezés: 2014.11.30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | Támogatási Szerződés megkötése: 2013.05.27. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A pályázat keretében többek között interaktív honlap létrehozását és fenntartását terveztük, valamint több, az intézmények, szolgáltatások szervezetfejlesztését, az ellátottak problémájának felmérésére szolgáló eljárás kidolgozását valósítottuk meg. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A projekt megvalósítása befejeződött. Költségvetés módosítás elfogadásra került. Záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtása folyamatban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

Megvalósítás alatt lévő projektek

| | Projekt címe és kódszáma |
|-----|--|
| 1. | Nyíregyháza- Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése, 2. ütem KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 |
| 2. | Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja KEOP-1.2.0/2F-2008-0005 |
| 3. | Az érkeri lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001 |
| 4. | Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn ÉAOP-2.1.1/E-12-k1-2012-0005 |
| 5. | A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár városok környezetszennyező víziközmű helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával HUSKROUA/1101/068 |
| 6. | Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás létrehozása ETT-14-A-0001 |
| 7. | Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052 |
| 8. | Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark - fejlesztése, informatikai korszerűsítése KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 |
| 9. | Nyíregyháza kilenc közintézményének épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364 |
| 10. | Nyíregyházi Városi Stadion fejlesztése Nemzeti Stadionfejlesztési Program |
| 11. | Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztési támogatása Emberi Erőforrások Minisztériuma |
| 12. | Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468 |

1. sz. projekt adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe/ regisztrációs száma: | NYÍREGYHÁZA-BORBÁNYA BEZÁRT HULLADÉKLERAKÓ SZENNYEZÉS LOKALIZÁLÁSA, SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 2. ÜTEM |
| Projekt összköltsége: | 1.596.242.751 Ft |
| Támogatás összege: | 1.596.242.751 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2013. január Befejezés: 2015. június |
| Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai: | A Támogatási Szerződés 2013. január 8-án lépett hatályba. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A Nyíregyháza-Borbánya felhagyott hulladéklerakó területe az egykori Ököri-tó medrében található, ahova a legkülönbözőbb ismeretlen eredetű és fajtájú hulladékokat szállították 25 éven keresztül. A hulladékok lerakása műszaki védelem nélkül történt, így jelen állapotában veszélyforrást jelenthet a térség felszín alatti vízkészletének minőségére.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 márciusában pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében „Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” címmel, KEOP-7.2.4.0/B/10. kódszámmal meghirdetett programra, amely pozitív elbírálásban részesült. A városnak ezzel lehetősége nyílt a borbányai hulladéklerakó által okozott szennyezettség miatti kármentesítés előkészítésére. A 2. forduló megvalósítási szakaszára 2012. június 4-én nyújtottunk be pályázatot.</p> <p>A projekt átfogó célja az életminőség javítása, valamint az értékvédelem és megőrzés. A szennyezések mértékének csökkentése hozzájárul egyrészt a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot javításához, helyreállításához, valamint a felszín alatti vizeink védelméhez.</p> <p>A terület földtani-hidrogeológiai adottságai, a szennyeződés összetétele, elhelyezkedése kiválóan alkalmasak egy innovatív rekultivációs technológia a fitoremediáció alkalmazására, a terület tájba illesztésére és hosszabb távon a terület általános használati feltételeinek biztosítására. A kiválasztott technológia további előnye, hogy bizonyos idő – üzemeltetés, utógondozás – eltelte után a területhasználati korlátozások feloldhatóak. Így az üzemeltetés során időszakosan újra kell értékelni a humán egészségügyi kockázatot és amennyiben a kockázat olyan mértékben csökken, hogy az alatta marad az elfogadható értékeknek, akkor a területhasználati korlátozások enyhíthetőek vagy feloldhatóak.</p> |

| | |
|---|--|
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | <p>2013. december 31-én aláírásra került a kármentesítés kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés. Az északi területen megtörtént a hulladék kitermelése és kezelése, a déli területen több száz növény került elültetésre, melynek folytatása tavasszal várható. A víztisztító berendezés ideiglenes üzemelése folyamatos, a végleges üzemeltetési engedélyezési eljárás folyamatban van. A tisztított víz mennyisége a szerződésben rögzített mennyiséghez viszonyítva időarányos.</p> <p>A projekt kapcsán eddig 956 217 835 Ft támogatás került kifizetésre, a kivitelezés közel 85 %-os készültségben van.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

2. sz. projekt adatlap

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROGRAMJA KEOP 1.2.0/2F-2008-0005 (INFORMÁCIÓ FORRÁS: PIU) |
| Projekt összköltsége: | 13.409.243.060 Ft |
| Támogatás összege: | 10.366.033.544 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 79,70 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2009. április 01. Befejezés: 2015. május 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | Megkötés: 2009. január 07. Lejárat: 2017. december 09. Módosítások: 2010. július 22; 2010. október 22., 2012. március 21., 2013. április 24. 2014. április 10. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Dr. Podlovics Roland Vezérigazgató, Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A beruházás keretében a város közigazgatási határain belül 8024 eddig még csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetése oldódik meg. A megvalósítandó szennyvízcsatorna építés 150 utcát és 17 bokortanyát érint, mely területeken 195 km szennyvízcsatorna és 104 új szennyvíz átemelő épül a kellemetlen szaghatások rendszerszintű kezelésével. A szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódik a fentiekén túl mintegy 11 km hosszban a főgyűjtők szükség szerinti átépítése és rekonstrukciója, valamint a hálózat racionalizálásával összefüggésben a kijelölt átemelők átalakítása, bővítése, valamint vízkormányzási beavatkozások 7 km csatornahossz megépítésével. A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése során a II. sz. Szennyvíztelepi nyomóvezeték átépítése is megvalósul 8,1 km hosszban. A program részét képezi összegyűjtött szennyvizeinek tisztítása és a szennyvíziszap kezelése is. A tisztítóképesség bővítése, mint leginkább költséghatékony megoldásként, a meglévő II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztésével valósul meg. |

| | |
|--|--|
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>Leszerződött munkák: Mérnök, műszaki felügyelet: Szerződéskötés: 2008.05.13. II. sz. Szennyvíztisztító telep és Komposztáló telep építése a FIDIC Sárga könyve szerint: Szerződéskötés: 2009.09.21. Csatornahálózat építés a FIDIC Piros könyve szerint: Szerződéskötés az 5. részben: 2009.09.21. Szerződéskötés az 1. részben: 2012.02.21. Szerződéskötés az 2. részben: 2012.02.21. Szerződéskötés az 3. részben: 2012.03.07. Szerződéskötés az 4. részben: 2012.03.07. A komposztáló telep építési munkái elkészültek, a próbaüzemi eljárás lezárult. Itt a készültségi fok 100 %-os. A FIDIC szerinti átadás-átvételi igazolás kiadása megtörtént. A II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is befejeződtek a műszaki átadása 2013. év november 27-én megtörtént és a próbaüzem is sikeresen 2014. év végén lezárult. Meglévő és új szennyvízátelők szaghatás-kezelésének munkái is befejeződtek. Jelen időpontig a 193 km csatorna kiépítésére került sor, ami teljes csatornahálózati munkák mintegy 98,6 %-át jelenti. A program támogatási szerződése szerint eddig 11 Projekt Előrehaladási Jelentés és 56 db kifizetési kérelem került benyújtásra. A Projekt Előrehaladási Jelentést a KSZ elfogadta. A két telep építési, valamint a szaghatás kezelési és a LOT 3 csatornahálózati munkák vonatkozásában már a vég számlák benyújtására is sor került. A LOT 4-es csatornarekonstrukciós munkák, ill. a LOT 1-2 csatornahálózati munkák estében a 8. számú számlák kerültek benyújtásra.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>A csatornahálózati munkák esetében az átemelők energiaellátásának biztosítása, valamint jogszabályváltozás eredményezett késedelmet a részteljesítési, illetve végteljesítési határidők vonatkozásában.</p> |

3. sz. projekt adatlap

| | |
|--|--|
| <p>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p> | <p>AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001</p> |
| <p>Projekt összköltsége:</p> | <p>1.551.374.251 Ft</p> |
| <p>Támogatás összege:</p> | <p>1.321.084.988 Ft</p> |
| <p>Támogatási intenzitás (%):</p> | <p>85,15 %</p> |
| <p>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</p> | <p>Kezdés: 2012. 12. 31. Befejezés: 2015. 02. 28.</p> |

| | |
|--|---|
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | <p>A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés aláírása 2012. november 30-án történt meg.</p> <p>1. sz. szerződésmódosítás: 2013. április 05. 2. sz. szerződésmódosítás: 2013. június 05. 3. sz. szerződésmódosítás: 2013. december 09. 4. sz. szerződésmódosítás: 2014. március 31. 5. sz. szerződésmódosítás: 2014. május 12.</p> |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Fő cél: Az érkeri lakótelep épületállományának és közttereinek megújítása, közszolgáltatások fejlesztése.</p> <p>Tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az iparosított technológiával épült panelházak közös részeinek (homlokzat- és tetőszigetelés) megújítása (érintett épületek: Toldi u. 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 65., 67., 69.). • A civil és közszolgáltatások korszerűsítését három oktatási intézmény (Vécsey Károly Általános Iskola, Kinckereső Óvoda, Vécsey Károly utcai Óvoda /Virág u.-i Tagóvoda/), valamint a Nyírségi Civilház és az Érkeri Rendőrőrs közös épületének felújítása szolgálja. A tevékenység során az oktatási épületek külső hőszigetelése, a szükséges nyílászárócsere, illetve tetőfelújítás/szigetelés van tervben, míg a Civilház/rendőrőrs közös épülete kapcsán az előzőekben említetten túl épületgépészeti felújítás is szükséges. • Elengedhetetlen az akcióterület közttereinek megújítása is, amelyek elsősorban a városi funkciók bővítése és az élhető város megteremtése szempontjából bírnak jelentőséggel. A városrész-központ kialakítása keretében a Damjanich és a Toldi utcák tengelyében kerülhet sor fejlesztésre, amelyek magukban foglalnak játszótér-felújítást, hangulatos (egységes) sétányok létrehozását, sportpálya-felújítást és bővítést, az Érpatakon átvezető hidak építését, parkoló felújítást és - bővítést, illetve zöldfelületi rehabilitációt is • A fentiekben túl a projekt tartalmaz soft és városmarketing elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, terület-előkészítést (ingatlanvásárlás), projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.): | <p>A támogatási szerződés aláírása 2012. november 30-án történt meg.</p> <p>A kivitelezési projektelemek közül a 4 intézmény fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2013. augusztusban aláírásra került, így a nevelési/oktatási intézményekben a kivitelezési munkák megkezdődhettek. Az intézményekben végzett munkálatok 2014 februárjában fejeződtek be.</p> <p>2013. december 30-án aláírásra került a tízemeletes társasházak külső felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés, a közterület fejlesztésre vonatkozó kivitelezési szerződés december 17-én került aláírásra. A két projektelem tekintetében így 2014 márciusában elkezdődhettek kivitelezési munkálatok, melyek 2014 októberében befejezésre és átadásra is kerültek.</p> <p>A projekt gazdaságos megvalósításának eredményeképp keletkezett maradványérték és a rendelkezésre álló tartalékkeret kihasználásának</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>köszönhetően kerültek megvalósításra az alábbi, a projekt keretében elszámolható tevékenységek:</p> <p>I. Térfigyelő kamera-rendszer 16 db kamera beszerzése és az annak működéséhez szükséges rendszer kiépítése.</p> <p>II. Intézményi- és infrastruktúrafejlesztés</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény</i>: lapostető felújítás és homlokzati hőszigetelés. • <i>Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly Tagintézmény udvari épülete</i>: lapostető felújítás és homlokzati hőszigetelés. • <i>Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly Tagintézmény kiegészítő építési munkái</i>: meglévő vegyes szerkezetű homlokzati nyílászárók cseréje hőszigetelt fokozott légzárású műanyag nyílászárókra, udvari térburkolat rekonstrukciós munkái, iskola telekhatára melletti K-Ny irányú sétány rekonstrukciója. <p>A projekt kapcsán Önkormányzatunk a 2014. évben 69.907.434,-Ft önerő támogatásban részesült, 2015. évben 14.312.713,-Ft önerő támogatásban fog részesülni, melynek köszönhetően javul a projekt támogatási intenzitása. Ez összesen 84 220 147 Ft.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | <p>A projekt keretében kerülnek megvalósításra a mini-projektek (civil szervezetek számára az Önkormányzat által kiírt pályázati lehetőségek). Mivel a rendelkezésre álló pénzügyi keretnek csekély összege került lekötésre, így 4. alkalommal is pályázati felhívás került közzétételre a Programalap felhasználására. A benyújtott pályázatok alapján két szervezettel került a Támogatási Szerződés megkötésre, mely alapján 2015. január 31-ig kell a projekteket megvalósítani.</p> <p>A projekt fizikai zárása a hatályos Támogatási Szerződés szerint 2014. november 30., melyet meghosszabbítottunk 2015. február 28. napjáig, a minél magasabb forrásfelhasználás érdekében.</p> |

4. sz. projekt adatlap

| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉS FUNKCIÓBŐVÍTÉS SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐN ÉAOP-2.1.1/E-12-K1-2012-0005 |
|--|---|
| Projekt összköltsége: | 2.104.510.000 Ft |
| Támogatás összege: | 2.104.510.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2013. május 02. Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. augusztus 31. Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. szeptember 30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, | TSZ megkötésének ideje: 2012. november 29. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2013. április 05. TSZ 2. sz. módosításának ideje: 2013. szeptember 09. |

| | |
|---|---|
| módosításainak dátumai: | TSZ 3. sz. módosításának ideje: 2013. december 04. TSZ 4. sz. módosításának ideje: 2014. március 03. TSZ 5. sz. módosításának ideje: 2014. október 17. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | dr. Podlovics Roland Vezérigazgató, Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A kiemelt turisztikai projekt célja az, hogy a Nyíregyháza Sóstó- Gyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejlesztés ezen cél elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenő-rekreációs gyalogosan használható közterületeket. A szűk területre szorítkozó Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala élvényelemeit is bekapcsolja a használatba, kiegészíti a gyalogosan megközelíthető, színvonalas sétányok segítségével.</p> <p>A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úti célként, eltérő célcsoportok számára is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet.</p> <p>A fejlesztés tartalmi elemei a következők:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. projektelem – Pálinka Főváros kialakítása 2. projektelem – Múzeumfalú infrastruktúráis elérésének javítása 3. projektelem – Egyedi gyógyászati profil kialakítása 4. projektelem – Állatpark fejlesztése – Andok világa 5. projektelem - Sóstó központi park kialakítása, tó körüli sétány ill. Sóstó revitalizáció sétány a parkfürdő mellett; 6. projektelem – Turisztikai kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 7. projektelem – Igrice sétány és futópálya kialakítása; 8. projektelem – Sóstói játszópark kialakítása; 9. projektelem – Sóstói sziget és híd rekonstrukció; 10. projektelem – Állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer kiépítése; 11. projektelem – Elektromos motorcsónak és szállító jármű beszerzése; 12. projektelem – Csónakház rekonstrukció; 13. projektelem – Mobil medence liftek beszerzése; 14. projektelem – Mobil vízi csúszda és billegő beszerzése. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | <p>A projekt keretében 2014. novemberben Támogatási Szerződésmódosítási kérelem került benyújtásra, mely az alábbiak miatt vált szükségessé:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a projekt projektelmei változnak. <p>A projekt részét képezte a „Sport- és rendezvényhelyszín kialakítása” (Sportpálya katlan) projektelem megvalósítása. A projektelemet érintő ingatlanok, így a Nyíregyháza belterület 15057, 15058, 15065 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonviszonyait nem tudtuk rendezni, így annak megvalósításától mind az építési vállalkozási szerződésben, mind a Támogatási Szerződésben el kellett állnunk. Figyelemmel a megtakarításként keletkezett építési tartalékra, a projekt céljának megfelelő, a területen további szükséges tevékenységeket kívánunk megvalósítani, melyek az alábbiak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Igrice sétány és futópálya kialakítása 2. Sóstói játszópark kialakítása 3. Sóstói sziget és híd rekonstrukció 4. Állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer kiépítése 5. Elektromos motorcsónak és szállító jármű beszerzése 6. Csónakház rekonstrukció |

7. Mobil medence liftek beszerzése

8. Mobil vízi csúszda és billegő beszerzése

- a projektelemelek változása miatt a projekt fizikai megvalósítására rendelkezésre álló idő meghosszabbítása 2015. augusztus 31. napjáig.
A Közreműködő Szervezet a Szerződésmódosítási kérelemre hiánypótlási felhívást küldött, melynek határidőben, 2015. január 07. napján eleget is tettünk. Jelenleg a Szerződésmódosítási kérelem jóváhagyására várunk, mely a Közreműködő Szervezet általi elfogadás mellett az Irányító Hatóság általi elfogadást is igényli.

A kivitelezési munkák végzése során az alábbi építési tevékenységek megvalósítása vált szükségessé, melyeket a projekt keretében az építési tartalék keret terhére kívánunk elszámolni:

1. 2014. március hónapban a csónakázó tó északi partja kb. 50-80 fm. hosszban a sétány 1 m-es vonalában megsüllyedt. A partfal megerősítése elkerülhetetlenné vált, mivel ezen a területen keresztül érhető el anyagbeszállításra a központi park és a tó körüli sétány.
2. A revitalizációs sétány nyomvonalán olyan szennyvízvezeték található, mely kedvezőtlen meglévő és előre nem látható adottságai miatt nem képes megfelelni a szennyvízelvezetésre. A szennyvízvezeték aknája a terepszinttől 50 cm-re ki vannak emelve, a Projekt keretében kialakításra kerülő revitalizáció sétány építése során az aknákat a Vállalkozónak le kell süllyeszteni a terepszintre. Az egyik akna elbontását követően a Vállalkozó szennyvízkiöntést tapasztalt, melynek oka, hogy a közeli átemelőből érkező szennyvíz és a strand medencéinek visszamosató vize egyidejűleg akkora vízterhelést jelent, mely csak a kiemelt akna esetén vezethető el a meglévő szennyvízvezetékben. Megoldásként a Parkfürdő területén megfelelő kapacitású új szennyvíz vezeték kiépítése szükséges, mely többek között az új revitalizációs épületek szennyvízevezetését is megoldja a Parkfürdő szennyvízeivel egyetemben, így a revitalizációs sétány megépíthetővé és kivitelezhetővé válik.
3. Az állatpark fejlesztése projekteleme keretében megépítendő kalandpark az eredeti tervek szerint a meglévő fákra telepített állomásokon keresztül vezetett volna, azonban a meglévő fák a kivitelezési munkák megkezdésére olyan állapotba kerültek, mely nem teszi lehetővé az eredeti koncepció szerinti kialakítást, így új önálló teherhordó szerkezeteken és új nyomvonalon kell megvalósítani.
4. Az egyedi gyógyászati profil kialakítása (Élményfürdő) projekteleme kialakítása során az előre nem látható helyszíni körülmények – statikai okok – miatt vált szükségessé az építési engedély és a vállalkozási szerződés módosítása, melyek jelenleg folyamatban vannak.

Az 1. számú kifizetési kérelem 2013. szeptember 20-án került jóváhagyásra. Értéke 92.595.150,- Ft, mely az előkészítéshez kapcsolódó és már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.

A 2. számú kifizetési kérelem 2014. május 28-án került jóváhagyásra. Értéke 105.152.572,- Ft, mely a szállítói előleg költségét tartalmazta.

A 3. számú kifizetési kérelem 2014. július 08-án került jóváhagyásra. Értéke 17.763.925,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.

A 4. számú kifizetési kérelem 2014. szeptember 25-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 183.119.765,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák

| | |
|---|---|
| | <p>költségeit tartalmazta.</p> <p>A 5. számú kifizetési kérelem 2014. október 27-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 145.489.704,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 6. számú kifizetési kérelem 2014. október 27-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 121.241.420,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 7. számú kifizetési kérelem 2014. december 12-én került jóváhagyásra. Értéke bruttó 161.670.567,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 8. számú kifizetési kérelem 2014. december 11-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 181.862.131,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számla költségét tartalmazta.</p> <p>A projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások, mint projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, jogi szolgáltatás, lakosság tájékoztatása, üzleti marketing feladatok elvégzése a megkötött vállalozási szerződéseknek megfelelően haladnak.</p> <p>Jelenleg az egyes projektelemekhez kapcsolódó eszközök beszerzése, így a gyógyturisztikai eszközök, bútorok és elektronikai cikkek beszerzése van folyamatban. Beszerzésre és átadásra a senior park eszközei kerültek.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | <p>Az új projektelemek beszerzését és megvalósítását csak a Támogatási Szerződésmódosítás aláírását követően tudjuk megkezdeni, így bízunk abban, hogy rövid időn belül megérkezik a kérelem jóváhagyása.</p> |

5. sz. projekt adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE MUNKÁCS ÉS UNGVÁR VÁROSOK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VÍZIKÖZMŰ HELYZETÉNEK (IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ) FELMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL HUSKROUA/1101/068 |
| Projekt összköltsége: | Összes partnert illetően: 260.190 € (kb. 80.854 e Ft), ebből Nyíregyháza tervezett összköltsége 89.880 € (kb. 27.930 e Ft) |
| Támogatás összege: | Nyíregyháza esetében: 85.386 € (kb. 26.533 e Ft) |
| Támogatási intenzitás (%): | 95 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdés: 2013. október 18. Befejezés: 2015. június 17. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | Támogatási Szerződés megkötése: 2013. október 17. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2014. december 30. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid | A pályázat a két ukrán város (Ungvár és Munkács) víziközmű hálózatának |

| | |
|--|--|
| <p>(műszaki, szakmai) tartalma:</p> | <p>felmérését, feltérképezését foglalja magában, majd ezt követi egy tanulmány kidolgozása, melyet egy magyar szakértőkből álló projekt team koordinál a helyi viszonyokat minden tekintetben ismerő ukrain szakértők bevonásával. A szakmai háttér biztosítását - társult partnerként – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi.</p> <p>A pályázat szakmai megvalósítása három nagy szakaszra tagolható:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jelenlegi helyzet analízise, azaz részletes felmérés Ungváron és Munkácson; 2. ezek alapján egy részletes fejlesztési tanulmány elkészítése Nyíregyházán; 3. az elkészült tanulmány adaptálása ukrán jogszabályi környezetbe Munkácson és Ungváron. <p>Mindemellett a projekt végrehajtás 14 hónapja alatt a szakmai megvalósítással párhuzamosan egy kommunikációs kampány során közvetlen kapcsolatba kerülünk a célcsoportokkal és a végső kedvezményezettekkel, Munkács és Ungvár lakosságával, potenciális víziközmű rendszereinek fogyasztóival.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A Támogatási Szerződést 2013. október 17-én írta alá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.</p> <p>A projekt hivatalos nyitókonferenciája 2013. december 12-én Nyíregyházán valósult meg.</p> <p>A projektben partnerként résztvevő Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség elkészítette munkácsi és ungvári víziközmű-hálózat jelenlegi állapotának felmérését a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szakmai segítségével.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a két ukrán városra készítendő fejlesztési tanulmány készítőjének kiválasztása tárgyában közbeszerzési eljárást indított. A legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel az Önkormányzat 2014. március 17-én kötött szerződést. Munkács városára a tanulmány elkészült, annak anyaga 2014 októberében átadásra került az Önkormányzatunk és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. részére. A dokumentum áttekintése, illetve a szükséges kiegészítések után Önkormányzatunk átadta azt az ukrán partnerszervezetnek, aki jelenleg annak ukrán jogszabályi környezetbe történő adaptációját végzi.</p> <p>Az Ungvár városára vonatkozó fejlesztési tanulmány várhatóan 2015. áprilisra készül el, amely még számos egyeztetést és helyszíni bejárást is igényel a tervezői csapat és az ungvári szakértők részéről.</p> <p>2014. május 14-15-én Munkácson, illetve Ungváron lakossági fórumokat rendezett az ukrán partner szervezet, a Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség, amelyek során tájékoztatták a résztvevőket a projekt céljairól, eredményeiről, annak fontosságáról. A fórumok lebonyolításában szakmai segítséget nyújtott a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.</p> <p>2014. június 24-én számos kárpátaljai szakember vett részt a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tevékenységét bemutató szakmai napon, amely keretében a résztvevők előadásokat hallgathattak meg a nyíregyházi vízmű vállalat működéséről, eredményeiről, illetve kilátogattak a vállalat telephelyeire is.</p> <p>A projekt végén egy kiadványt szeretnénk megjeleníteni, amelyben részletesen bemutatásra kerülnek a projektben résztvevő partnerek, a projekt tartalma, céljai, várható eredményei. A kiadvány elkészítésére 3 gazdasági szereplőtől kértünk árajánlatot, a legalacsonyabb összegű</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>árjában adóval az Önkormányzatunk 2014. 09. 30-án szerződést kötött.</p> <p>2014. 08. 12-én benyújtottuk az Önkormányzat tevékenységére vonatkozó Partneri Jelentést a hitelesítést végző szervezet felé (Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.). A hiánypótlás teljesítése után 2014. 09. 30-án kaptuk kézhez a költségeinkre vonatkozó hitelesítési nyilatkozatot. 2014. október 13-án érkezett meg az ukrán partnerszervezet költségeire vonatkozó hitelesítési nyilatkozat, amely birtokában készítettük el az összesített jelentést. Az összesített jelentést 2014. október 20-án küldtük meg a hitelesítést végző szervezet részére. Az összesített hitelesítési nyilatkozatot 2014. november 6-án kaptuk kézhez, amelyet birtokában kérelmeztük a következő időszakra vonatkozó támogatási összeg folyósítását. Az összeg átutalása várhatóan 2015 januárjában történik meg.</p> <p>2014 novemberében kérelmeztük a támogatási szerződés módosítását, a végrehajtási időszak 14 hónapról 20 hónapra való kiterjesztését. A Közös Szakmai Titkárság a kérelmünket jóváhagyta, 2014. december 30-án aláírásra került a támogatási szerződés 1. sz. módosítása.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

6. sz. projekt adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT-14-A-0001 |
| Projekt összköltsége: | 1.500.000 Ft |
| Támogatás összege: | 1.500.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2014. június 2. 2015. május 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | A Támogatási Szerződés megkötése: 2014. április 23. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p><i>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma):</i> A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km² -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p><i>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata |

| | |
|--|---|
| | <p>Megfigyelő tagként Beregszász/ Беperovo Megyei Jogú Város Önkormányzata.</p> <p>Jelen pályázat célja, hogy olyan – magyarországi székhellyel rendelkező – Európai Területi Társulás (továbbiakban ETT) jöjjön létre Nyíregyháza és Szatmárnémeti város együttműködésével, amely lehetőséget nyújt a két érintett ország (Magyarország és Románia) határ menti településeinek együttműködésére. Mivel a nevezett városok egyaránt központi funkciót töltenek be térségükben, így céljaik, tevékenységeik közös vonásokat mutatnak, ennek okán pedig az együttműködés során lehetőség nyílik tapasztalatok átadására/megosztására, illetve bizonyos források közösen történő lehívására, felhasználására és stratégiák, tervek megvalósítására, végeredményben pedig a határokon átívelő, transznacionális összefogás erősítésére.</p> <p>A létrejövő Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. június 17-én és 2012. június 5-én is benyújtott már pályázatot ETT alapításra. A csoportosulás tagjai lettek volna: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Beregszász/ Беperovo Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szatmárnémeti Municipium (Primăria Municipiului Satu Mare).</p> <p>Mind az ukrán, mind pedig a magyar hatóságok helyt adtak a jóváhagyó kérelmünknek, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy 2012. január 30-ai keltezésű, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth I. tér 2-4) által kiállított XXII-3/89/4 (2012) ügyiratszámú határozatának keretében, míg Beregszász Város Önkormányzata egy 2012. február 21-ei keltezésű, Ukrajnai Külügyminisztérium által (01018 Kijev, Mihajlivszka tér 1.) írt, 301/16-619-196 ügyiratszámú levelében kapta meg a jóváhagyást az európai területi társulásban való tagság részvételére vonatkozóan. Szatmárnémeti Városa is elindította jóváhagyási folyamatot, amely azonban nem járt sikerrel a Bukaresti Régiófejlesztési és Turisztikai Minisztériumnál. A minisztérium nehezményezte, hogy Magyarország és Ukrajna között, mint harmadik országgal van Kormányközi Megállapodás nemzetközi egyezményre vonatkozóan, viszont Románia és Ukrajna között nincs.</p> <p>A pályázatok lemondásra kerültek, mivel Önkormányzatunk a bírósági cégbejegyzésre megszabott határidőre, önhibáján kívül nem tudta megalapítani az Európai Határvárosok ETT-t.</p> <p>A pályázatot ismét benyújtottuk. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázatunkat 2014-ben ismét támogatásban részesítette (1,5 millió Ft). A Támogatási Szerződés megkötésre került.</p> <p>A romániai jóváhagyó hatóság kiadta engedélyét 2014.06.26-án az ETT megalakítására, amellyel nagy lépést tettünk az ETT megalakítása felé.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Az alakuló ülés 2014. szeptember 18-án megtartásra került.</p> <p>Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás közgyűlése dr. Kovács Ferencet választotta meg a Csoportosulás elnökének és Dr. Dorel Coica-t Csoportosulás társelnökének.</p> <p>A közgyűlés határozatlan időtartamra igazgatónak Pató István Pált választotta.</p> <p>A Fővárosi Törvényszék jogerős végzésével bejegyezte az Európai Határvárosok ETT-t.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Jelenleg nem releváns. |

7. sz. projekt adatlap

| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NYÍREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI ÚTJAINAK FEJLESZTÉSE ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052 |
|---|---|
| Projekt összköltsége: | 564.717.737 Ft |
| Támogatás összege: | 394.753.428 Ft + 42.907.302 Ft önerő-támogatás = 437.660.730 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 77,5% (önerő-támogatással együtt) |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2014.01.01. Befejezés: 2015.06.30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításának dátumai: | Támogatási Szerződés megkötése: 2013. 10. 18. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2015. január 13. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Az Arany János és Garibaldi utcán, illetve a Csaló közben a meglévő út- és járdaburkolatok felújítása történik meg. A geometriai kialakítás a Garibaldi utcán és a Csaló közben a meglévőhöz igazodik, az Arany János utcán a meglévő két forgalmi sáv kialakítás helyett egy forgalmi sáv és leállósáv kialakítása történik.</p> <p>A Csaló közben felújításra kerül - a Sóstói út, Ószőlő utca közötti szakaszon - a meglévő elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút. Az Ószőlő utca és a Csaló köz csomópontjában mind az Ószőlő, mind pedig a Csaló közti ágot keresztezve gyalog-kerékpáros átvezetés létesül. A fentiekén túl felújításra kerül a két meglévő autóbuszöböl és 12 állásos parkoló is.</p> <p>A projekt további részét képezi az Arany János és Szarvas utca csomópontjának körforgalmúra történő átépítése, amely a térség közlekedésbiztonságának jelentős javítását célozza meg. Forgalmi rendje jelenleg jelzőtáblákkal szabályozott, a meglévő burkolatok állaga leromlott, a csomópont kialakítása közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen. A gyalogosok biztonságos áthaladása csak két ágon biztosított, a tervezett</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>fejlesztés pedig mind a négy csomóponton biztosítja a gyalogos átkelést. Minden fejlesztési szakaszon a gyalogos közlekedést érintő legfontosabb célok közé tartozik az akadálymentes közlekedés biztosítása. A körforgalmú csomópont minden ágán 3 m szélességű gyalogátkelőhely kerül kijelölésre. Két ágon a gyalogos átvezetés mellett a tervezett gyalog-kerékpárút is átvezetésre kerül. Az Arany János utca két oldalán 31 db parkolóállást alakítunk ki. Ezen felül 14 db parkolóhely épül a Szarvas utcán. Az Arany János utcán 2 db buszmegállóhely a felújítást követően a leállósávon kerül elhelyezésre, illetve a Szarvas utcai meglévő 2 db autóbusz megállóhely új építésű öbölben kerül elhelyezésre.</p> <p>A kiépítendő kerékpárút a Szarvas utca mentén jelenleg a Kereszt utcáig meglévő gyalog-kerékpárút folytatásaként szolgál majd a Vécsey közig, ezzel az Érkert is bekapcsolódik a város kerékpáros közlekedésébe. A Kereszt utca és a Kígyó utca közötti szakaszon a gyalog-kerékpárút a K-i oldalon kerül kialakításra, míg a Vécsey utca - Vécsey köz közötti szakaszon a NY-i oldalon halad.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p> | <p>A Támogatási Szerződés 2013. október 18-án lépett hatályba.</p> <p>Az Önkormányzat – tekintve, hogy a kivitelezés három része egymástól függetlenül is végezhető, s figyelembe véve azt is, hogy ezáltal idő takarítható meg – az tervezett közbeszerzési eljárás szakaszokra való szétbontásáról döntött. A három szakaszra (Arany János utca út- és járdaburkolat felújítása, zöldfelület rendezése, Arany János utca – Szarvas utca csomópont körforgalmú csomópontra történő átépítése, Csaló köz út- és járdaburkolat felújítása, zöldfelület rendezése, Csaló köz - Ószőlő utca útcsatlakozás átépítése, Garibaldi utca út- és járdaburkolat felújítása, zöldfelület rendezése) az Önkormányzat 3 közbeszerzési eljárást indított.</p> <p>Csaló köz teljes útburkolat és járda felújítása tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményes volt, a legalacsonyabb összegű ajánlatot adóval az Önkormányzat szerződést kötött. A kivitelezés megvalósult, a műszaki átadás-átvétel 2014. szeptember 19-én megtörtént. A közbeszerzési eljárás kapcsán utólagos ellenőrzéskérési kötelezettségünknek tettünk eleget a Közreműködő Szervezet felé. 2014. 07. 31-én kaptuk meg az utóellenőrzési jelentést, amely szerint az eljárás minden vizsgált pontban megfelelt.</p> <p>A Garibaldi utca teljes útburkolat és járda felújítása tárgyban indított közbeszerzési eljárás keretében az eljárás eredményes volt, a legalacsonyabb összegű ajánlatot adóval az Önkormányzat szerződést kötött. A munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2014. szeptember 19-én megtörtént. A közbeszerzési eljárás kapcsán utólagos ellenőrzéskérési kötelezettségünknek tettünk eleget a Közreműködő Szervezet felé. 2014. július 31-én kaptuk meg az utóellenőrzési jelentést, amely szerint az eljárás minden vizsgált pontban megfelelt.</p> <p>Az Arany János utca teljes útburkolat és járda felújítása, zöldfelület rendezése, Arany János utca – Szarvas utca – Kígyó utca körforgalmi csomópont létesítése és Szarvas utcán gyalog-kerékpárút építése tárgyában az Önkormányzat 2014. június 06-án hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárásra részvételi jelentkezés nem érkezett, így az eljárás eredménytelenül zárult. Az eljárás során keletkezett dokumentumokat utólagos ellenőrzés céljából elektronikusan a Közreműködő Szervezet részére bocsátottuk. 2014. július 18-án kaptuk kézhez az utóellenőrzési jelentést, amely szerint az eljárás</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>minden vizsgált pontban megfelelt.</p> <p>A tárgyban 2014. július 3-án az Önkormányzat új közbeszerzési eljárást (hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást) indított, melyben 4 céget kért fel ajánlattételre. Tekintve, hogy az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, az eljárás ismét eredménytelenül zárult. 2014. szeptember 9-én kaptuk kézhez a Közreműködő Szervezet utóellenőrzési jelentését, amely szerint az eljárás minden vizsgált pontban megfelelt.</p> <p>2014. szeptember 1-jén nyílt közbeszerzési eljárás indult, melynek becsült értéke nettó 50.247.558 Ft-tal megnövekedett. A nyílt eljárás ismét eredménytelenséggel zárult. 2014.10.07-én elektronikusan feltöltésre kerültek az eljárás dokumentumai az Pályázói Ügyintézés felületen utólagos ellenőrzéskérési kötelezettségünknek eleget téve. 2014. november 3-án került kiállításra a közbeszerzési utóellenőrzési jelentés, amely szerint az eljárás minden vizsgált pontban megfelelt.</p> <p>2014. október 20-án megjelent az újabb eljárás ajánlattételi felhívása. Az ajánlattételi határidő 2014. november 6. volt. A nyertes ajánlattevővel Önkormányzatunk 2014. december 15-én szerződést kötött, a munkaterületet a kivitelezőnek ugyanazon a napon átadtuk.</p> <p>Könyvvizsgálat tevékenység ellátására 3 gazdasági szereplőt kért fel Önkormányzatunk árajánlattételre. A legalacsonyabb összegű árajánlatot adóval 2014. október 14-én szerződést kötöttünk.</p> <p>2014. október 17-én nyújtottuk be a 2. sz. kifizetés igénylésünket és időszakos beszámolóinkat a Közreműködő Szervezet felé, amely elfogadásra került. A támogatási összeg az önkormányzat bankszámlájára megérkezett.</p> <p>2014. december 9-én nyújtottuk be 3. sz. kifizetés igénylésünket és időszakos beszámolóinkat, amely szintén elfogadásra került, a támogatási összeget az önkormányzat részére a Közreműködő Szervezet átutalta.</p> <p>Szerződésmódosítási kérelem formájában kértük a projekt kezdési és befejezési időpontjának módosítását az alábbiak szerint:</p> <p>új kezdési időpont: 2014. 07. 11. (A vállalkozási szerződések aláírásának időpontja a Csaló köz és Garibaldi utcai felújításokra vonatkozóan)</p> <p>új befejezési időpont: 2015. 06. 30.</p> <p>A szerződés módosítási kérelmünket a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, 2015.01.13-án lépett hatályba.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>-</p> |

8. sz. projekt adatlap

| | |
|--|--|
| <p>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p> | <p>NYÍREGYHÁZA TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK ESZKÖZPARK-FEJLESZTÉSE, INFORMATIKAI KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| Projekt tervezett összköltsége: | nettó 1.020.595.000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | nettó 969.565.250 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 95 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2014. március Befejezés: 2015. június |
| Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | 2014. április 3. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázat tárgyát képező fejlesztés révén Nyíregyháza város családi házas övezeteiben 22.000 háztartásban a papír- és műanyag hulladék gyűjtésére a zsákos gyűjtési rendszer helyett bevezetésre kerül a fenti hulladékok gyűjtésére használandó 240 l-es gyűjtőedényzet (22.000 db).</p> <p>Gépek beszerzése: 6 db tolólapos, 4 db forgódobos tömörítő felépítménnyel rendelkező hulladék szállító gépjármű, 2 db konténer szállító, 1 db multiliftes, továbbá 1 db darus-plató gyűjtőjármű, 1 db homlokrakodó és 1 db villás és bála fogó adapterrel ellátott targonca. A pályázat céljai között szerepel RFID chip rendszer bevezetése és a gépjárművek optimalizáló rendszerrel való ellátása. A program fontos eleme a megelőzés, erre a célra a teljes pályázati költségvetés 5 %-a fordítódik.</p> |
| Projekt jelenlegi állása: | <p>A pályázat 2013. június 22-én került benyújtásra. A Támogatási szerződés 2014. április 3-án került aláírásra.</p> <p>Az eszközbeszerzés tárgyú nyílt uniós közbeszerzési eljárás előzetes KFF ellenőrzése lezajlott. A beérkezett ajánlatok bírálata van jelenleg folyamatban.</p> <p>A külső projektmenedzsment kiválasztásra került. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.)</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | <p>A Támogatási Szerződés 2014. április 3-án került aláírásra. A támogatási szerződés 3.3.1 pontja alapján a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2015. június 30. A projekt fizikai befejezésének módosítására szerződésmódosítást kezdeményeztünk, a módosítás alapján várhatóan az új befejezési határidő 2015.09.30.</p> <p>A pályázat tárgyát képező fejlesztés keretében beszerezni kívánt eszközök szállítójának kiválasztása, nyílt uniós közbeszerzési eljárás keretében valósul meg. A közbeszerzési dokumentációt előzetes ex-ante ellenőrzésre megküldtük a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának. A támogató minőségellenőrző tanúsítvány 2014.09.24-én került kiállításra. A tanúsítvány alapján 2014. október 9-én elindítottuk a közbeszerzési eljárást. A</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>jóváhagyott ajánlati dokumentációban a leendő nyertes szállítónak 7 hónap áll rendelkezésre a szerződés szerinti megvalósításra. Jelenleg az ajánlatok hiánypótlása zajlik. A beérkezett ajánlatok alapján az eljárás és a projekt sikeres végrehajtásához a rendelkezésre álló pályázati összköltség nem nyújt fedezetet. (Az eljárás keretében a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által jóváhagyott közbeszerzési felhívásra érkezett 2. részre vonatkozó egyetlen ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló fedezeti összeget.)</p> <p>Az eljárás lezárásához nettó 180.063.000 Ft többletforrást igényeltünk, mely igényünket a KSZ felé benyújtottuk és jelenleg elbírálás alatt áll.</p> <p>A projektet nagymértékben veszélyezteti a közbeszerzési eljárás elhúzódása. A nyertes ajánlattevővel legkésőbb február 27-én szerződést kell kötni, hogy a 2015.09.30-ára a projekt fizikai befejezése megvalósuljon.</p> |
|--|--|

9. sz. projekt adatlap

| | |
|---|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NYÍREGYHÁZA KILENC KÖZINTÉZMÉNYÉNEK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 586.432.569 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 498.467.684 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 85% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdés: 2014.06.01 Befejezés: 2015.05.31 |
| Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | 2014. május 22. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázat keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 9 közintézmény épületenergetikai korszerűsítését végezte el az alábbi intézményeknél, a következők szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 32/a): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtésszabályozás, fűtőttest csere + csövezés; - Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke utca 3.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapostető szigetelés fűtésszabályozás, fűtőttest csere + csövezés; - Eszterlanc Északi Óvoda Krúdy Gyula utcai Telephely (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapostető szigetelés, fűtésszabályozás, fűtőttest csere + csövezés; - Bem József Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.): |

| | |
|--|---|
| | <p>Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, részleges földem hőszigetelés, copolit csere, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Városi Rendelő Intézet (KIS SZTK) (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, tető szigetelés, kazáncsere, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés - Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye (4400 Nyíregyháza, Rozsrétkör 17.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés; - Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 29.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapos tetőszigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest belső tisztítás + csövezés; - Micimackó Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés - Védőnői szolgálat és terhes gondozás (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés <p>A beruházások elsődleges célja az energia megtakarítás.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A támogatási szerződés 2014. május 6-án aláírásra került. Az épületek energetikai korszerűsítése megvalósult.</p> <p>A kivitelezési munkálatok az alábbiak szerint valósultak meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Stadion32.) : 2014. július 29-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, október 2-án befejeződtek a munkálatok. • Micimackó Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, szeptember 17-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. • Védőnői szolgálat és terhes gondozás (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés: 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, szeptember 17-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. • Bem József Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.) 2014.augusztus 6-án aláírásra került a vállalkozói szerződés, október 22-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. • Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke utca 3.): 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, szeptember 17-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. • Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény, (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 29.) : 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozói |

| | |
|---|--|
| | <p>szerezés, október 7-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Városi Rendelő Intézet, 4400, Nyíregyháza, Szent István utca 14.) : 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, november 4-én megtörtént az épület műszaki átadás-átvétele. • Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye, (4400, Nyíregyháza, Rozsértbokor utca 17.) 2014. június 27-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, augusztus 31-én befejeződtek a munkálatok. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | <p>A hosszú bírálati szakasz miatt a projekt megvalósítása a tervezetteknek megfelelően nem tudott időben megkezdődni.</p> <p>A Bem József Általános Iskola korszerűsítésével kapcsolatos első közbeszerzési eljárás sikertelenül zárult, így később kezdődtek el a munkálatok. A Közreműködő szervezet az átszervezések miatt július óta ellenőrzi a közbeszerzési eljárásokat, így még pénzügyi elszámolás nem került beadásra. A Közreműködő Szervezetet minden eszközünkkel sürgetjük a minél hamarabbi kifizetési kérelem benyújtása érdekében.</p> |

10. sz. projekt adatlap

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM |
| Projekt összköltsége: | 1.000.000.000 Ft |
| Támogatás összege: | 500.000.000 + 500.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2015.12.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | 2014.05.16. TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el.</p> <p>A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult. A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B kategóriás, azonban a szigorodó MLSZ illetve UEFA szabályváltozások és előírások további tennivalókat eredményeznek.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési | Jelenleg a projektben szereplő tervező kiválasztásának előkészítése van folyamatban. A BMSK Zrt.-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítást, a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. |

| | |
|---|---|
| kérelmek): | |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

11. sz. projekt adatlap

| | |
|---|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA |
| Projekt tervezett összköltsége: | 2.098.000.000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 2.098.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2015.06.30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | 2014.04.30 |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Kósa Árpád Ügyvezető Igazgató, Nyíregyházi Sportcentrum |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látjuk indokoltnak, melyekkel a közvetlen műszaki problémák elhárításán túl csökkenteni lehet a működési kiadásokat. Ezért a fejlesztési csomag első ütemében a korábban már megfogalmazott projektjavaslatokhoz hasonlóan energetikai fejlesztést, építőmesteri munkák elvégzését, nyílászárók komplett cseréjét, a szerelt homlokzatburkolat készítését, hőszigetelést, tetőszigetelést, vízvezetési, továbbá épületgépészeti, ezen belül fűtés-hűtéskorszerűsítési és az épületvillamossági munkák elvégzését tartottuk indokoltnak.</p> <p>A fejlesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapacitást bővítő fejlesztések támogatását, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg kialakítását célzó fejlesztéseket részesítjük előnyben. Jelenleg a kiviteli tervezési munkafázisban tartunk.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | Támogatási Szerződés aláírásra került. Az építési hatóság kiadta az építési engedélyt, amely jogerőre emelkedett. Az I. ütem kivitelezése befejeződött, a 2. és 3. ütem kiviteli terveinek készítője kiválasztásra került. , Az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásainak előkészítése folyamatban van. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

12. sz. projekt adatlap

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 22.393.900 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 22.393.900 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2015.01.01 Befejezés: 2015.05.31 |
| Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | A támogatási szerződés megkötésének előkészítése zajlik. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A Polgármesteri Hivatal (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., Hrsz.: 202) épületének napelemmel történő fejlesztésére az alábbi műszaki tartalmú pályázatot nyújtottunk be:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Az „A” jelű épületrész északi szárnyának déli hajlású magastetős szerkezetén 72 db 100/165 cm geometriai méretű napelem tábla kerül elhelyezésre. A napelem táblák tartóvázszerkezeteként a meglévő fa fedélszerkezet osztásához igazodva új acél szerkezetű tartóvázszerkezet készül. ✓ A „B” jelű épületszárny lapostetős felületén új acél vázszerkezetre terhelve, 100 db 100/165 cm geometriai méretű, fektetett napelem tábla kerül elhelyezésre. A napelem tábla súlya 18,50 kg, az új alátét acél vázszerkezet a terhek viselésére alkalmas, azokat a meglévő függőleges tartószerkezetekre továbbítja. ✓ A tervezett napelemes rendszer 2 db háromfázisú inverterrel és 1 db egy fázisú inverterrel rendelkezik; ez 1 db 15 kW-os, 1 db 17 kW-os ill., 1 db 2 kW-os berendezést jelent. Összteljesítmény: 43 kWp. ✓ A rendszer összesen 172 db, egyenként 250 W névleges teljesítményű polikristályos napelem egységből épül fel. A rendszer várható éves villamosenergia-termelése: 48.200 kWh/év. |
| Projekt jelenlegi állása: | A projekt pozitív támogatásban részesült, amelyről a döntés 2015 januárjában megtörtént. Aláírt szerződéssel rendelkezünk a kivitelezővel, így a munka elindulhat. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek

| | Projekt címe és kódszáma |
|------------|--|
| 1. | „Egészség lépcsőről lépésre” – Az egészség-műveltség fejlesztése egészségkézségek megerősítése az óvodai szintér szereplői között TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402 |
| 2. | Harminc év a polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában ÉAOP-2.1.1/A.I.-12-2012-0096 |
| 3. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodafejlesztési programja TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0126 |
| 4. | Komplex Huszár lakótelep-program TÁMOP-5.3.6-11/1 –2012-0080 |
| 5. | Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése 4/2014. (I.31.) BM rendelet az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól |
| 6. | Térfigyelő kamerarendszer bővítése a Jóságárosban 28/2014. (IV.1.) BM rendelet A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról |
| 7. | A Dryvit program keretében, pályázat önkormányzati fenntartású óvodák külső homlokzati felújítására |
| 8. | Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának támogatása A2008/N7381 |
| 9. | Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása HUNG-2014 C |
| 10. | „NYÍR-GÉP” Versenyképes gépipar Nyíregyházán és a térségben TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv |
| 11. | Területi együttműködést segítő programok a Nyíregyházi járás területén ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059 |

1. sz. projekt adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „EGÉSZSÉG LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE” AZ EGÉSZSÉG-MŰVELTSÉG FEJLESZTÉSE EGÉSZSÉGGÉSZSÉGEK MEGERŐSÍTÉSE AZ ÓVODAI SZÍNTÉR SZEREPLŐI KÖZÖTT TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 9.913.600 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 9.913.600 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2013. szeptember Befejezés: 2014. szeptember A pályázat beadásakor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor. |
| Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Az egészségnek egyik fő alapja a jó hangulat, testi-lelki egyensúly, harmónia. A pályázati program az egészség főbb determinánsait célozza meg, úgy mint egészséges táplálkozás, energiaegyensúly, fizikai aktivitás, lelki egyensúly megteremtése, az életkészségek (kommunikáció, empátia, önérvényesítés, kreatív problémamegoldás, agressziómentes konfliktuskezelés, támogató kapcsolatok kialakítása). A tervezett programok illeszkednek a gyermekek életkori sajátosságaihoz, igényeihez, szükségleteihez, sok újszerű elemet tartalmazva a korábbi jó gyakorlatokra is építenek. Célcsoport az ide járó óvodás korosztály, szülei, óvónők és a színtér egyéb fontos szereplői.</p> <p>A projekt megvalósítási helyszíne a Tündéerkert Óvoda (Nyíregyháza, Kert köz 8.). Az intézmény kiemelten kezeli az egészséges életmódra nevelést 250 gyermek és 30 felnőtt részvételével. Az egészségműveltség, az életkészségek, egészségmagatartás megalapozására az óvodai korszak a legideálisabb.</p> <p>A program során egészségnapok, egészséghetek kerülnének megszervezésre, benne gyakorlati bemutatókkal, kóstolókkal, játékos-interaktív ismeretterjesztéssel. Rendszeres sportfoglalkozások során cél a mozgás megszerettetése, a mozgásigény kialakítása, új mozgásformák megismerése.</p> <p>A lelki egészség fejlesztését szolgálva – a mindennapi élethelyzetek megoldásához – beszélgető körök alakulnának. Óvónők és szülők csoportfoglalkozásai segítenék a kihívások hatékony kezelését, krízisek felismerését, korai beavatkozást, megelőzést, a szülői-nevelői készségek erősítését. Mindez hozzájárulna a gyerekprogramokkal együtt az aktuális problémák feldolgozásához, a konfliktusok erőszakmentes kezeléséhez, közös megoldásához, a csoport erősítéséhez.</p> <p>A program során fő cél az óvodás korúak egészségkészségeinek fejlesztése,</p> |

| | |
|---|--|
| | mege erősítése, egészséges életmód kialakítása a mindennapjaikban. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | Tartaléklistára került. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

2. sz. projekt adatlap

| | |
|---|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | HARMINC ÉV A POLGÁROSODÓ NYÍREGYHÁZA SZOLGÁLATÁBAN ÉAOP-2.1.1/A.I.-12-2012-0096 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 157.470.488 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 157.470.488 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2013. április 01. Befejezés: 2014. március 31. A pályázat beadásakor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor. |
| Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott projekt célja nem más, mint hogy a helyi védelem alatt álló Bencs villa fizikai és tartalmi megújulása megtörténjen. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő villa átalakításával egy többfunkciós turisztikai attrakció jönne létre, mely egyrészt a nagyközönség által látogatható kulturális központként, másrészt pedig zártkörű konferenciák, rendezvények helyszínéül funkcionálna.</p> <p>A projekt nagy hangsúlyt fektet a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és hosszabb üdülésre ösztönzi a látogatókat, illetve további turisztikai fejlesztéseket generál a térségben. Alapvető cél, hogy a villa tükrözze a múlt századi polgári élet mindennapjait a 21. századi technika felhasználásával, igényes kialakításával, így a hagyományokat, értékeket észrevétlenül legyen képes közvetíteni a mai kor embere számára. Fontos, hogy a kialakított kiállítói terek üzenete és</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>érzelmi tartalma tükrözze a Bencs életüzenetet, azaz az értékteremtés és a korral való haladás fontosságát.</p> <p>A villa állandó és ideiglenes kiállításoknak, emlékszobáknak, történelmi kávézónak és alkotóműhelynek adna helyet, valamint a villa parkjának bevonásával egy tematikus útvonal is kialakításra kerülne.</p> <p>Az átalakítással érintett területek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Földszinti nagy terek kialakítása, ahol kiállítások megnyitóját, zenei rendezvényeket, felolvasóesteket, kamaraszínházi előadásokat lehet szervezni. - Korhűen berendezett történelmi kávéház. - Fogadótér kialakítása. - Korhűen berendezett két emlékszoba (társalgó, női és férfi hálószoza, fürdőszoba). - A kor kulturális, tudományos és művelődési emlékeit kiállító könyvtárszoza, kutatószoba és pihenőszoba kialakítása. - A padlástérben egy loft-műterem kialakítása valósulna meg. - A ház aktív működéséhez, a rendezvények, események méltó kiszolgálását biztosító szervizkonyha és háttérfunkcióinak megteremtése. - Teljes körű akadálymentesítés. - Teraszok felújítása. - Történelmi emlékmű létesítése a kertben, eredeti erdei ösvény rekonstruálása. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | 2014. 09.16-án tisztázó kérdések megválaszolását kérte az ÉARFÜ Nonprofit Kft. A tisztázó kérdések megválaszolása 2014.09.19-én megtörtént, 2014. november 4-én a projektet a Közreműködő Szervezet ismét tartaléklistára helyezte, forráshiány miatt. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

3. sz. projekt adatlap

| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓVODAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0126 |
|--|---|
| Projekt tervezett összköltsége: | 99.999.326 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 99.999.326 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése: | Kezdet: 2012. október 1. Befejezés: 2013. november 30. A pályázat beadásakor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor. |
| Támogatási | A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. |

| | |
|---|--|
| Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Szikszainé Kiss Edit Intézményvezető, Eszterlanc Északi Óvoda |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A program mind a négy nyíregyházi központi óvodát és azok egy-egy tagintézményét vonja be a fejlesztésbe az alábbiak szerint:</p> <p>1. Az Eszterlanc Északi Óvoda, mint székhelyintézmény mellett annak Napsugár Tagintézménye került be 25 óvodapedagógus részvételével (pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés témakörökben). Fentiekén túl focipálya kialakítása, mászópiramis, kerékpártárolók és díszburkolatok kialakítása szerepel a tervek között.</p> <p>2. A Búzaszem Nyugati Óvoda, mint székhely mellett annak Benczúr téri Telephelye kapcsolódik be a programba, összesen 27 fő óvodapedagógus bevonásával (tehetséggondozás, pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés témakörökben). E két intézmény vonatkozásában udvari játékok beszerzése került a projektertvbe.</p> <p>3. A Gyermek Ház Déli Óvoda Székhelyintézmény mellett annak Bóbita Tagintézménye szerepel a projektben összesen 21 fő részvételével (pedagógiai módszerek, testnevelés/sport, környezettudatosságra nevelés témakörökben). Ezen intézmények építési, eszközbeszerzési tervei az alábbiak: műfüves pálya kialakítása, ütéscsillapító gumilapok lerakása, gyöngykavics burkolat, térkő burkolat lerakása, füvesítés, mászóház és árnyékoló telepítése.</p> <p>4. A Tündérváros Keleti Óvoda, mint székhely mellett pedig annak Nefelejcs Tagintézménye kapcsolódik be a programba 25 fő óvodapedagógus bevonásával. Ezen felül a két intézmény vonatkozásában füvesítés, díszburkolat kialakítása, ütéscsillapító gumilapok és többfunkciós udvari mászókészlet beszerzése szerepel.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | Tartaléklistára került, 2013 januárjában fellebbezést nyújtottunk be. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

4. sz. projekt adatlap

| | |
|---|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | KOMPLEX HUSZÁR LAKÓTELEP-PROGRAM TÁMOP-5.3.6-11/1 –2012-0080 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 149.963.650 Ft |
| Igényelt támogatás | 149.963.650 Ft |

| | |
|---|---|
| összege: | |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2013.01.01. Befejezés: 2014. 06.30. A pályázat beadásakor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor. |
| Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | Jelen fázisban nem releváns, döntésmechanizmus függvénye. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztályvezető |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A pályázat célja a Huszár lakótelepen (célterület a Viola utca) oktatási, szociális, képzési, egészségügyi szolgáltatások megvalósítása. A pályázatban résztvevő konzorciumi partnerek: Human-Net Alapítvány, Türr István Képző és Kutató Központ, Hajdúdorogi Egyházmegye, Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Együttműködő partnerként bevonásra kerülne a Gyermekegészségügyi Alapellátási Igazgatóság. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat újra tartalmi értékelésre került, döntésről értesítés még nem érkezett. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

5. sz. projekt adatlap

| | |
|---|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA VÁROSMAJORI TAGINTÉZMÉNY INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE 4/2014. (I.31.) BM RENDELET AZ EGYES ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL |
| Projekt tervezett összköltsége: | 33.263.392 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 26.610.713 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | Nyíregyháza esetében 80 %. |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | A pályázat beadásakor tervezett időpontok: Kezdet: 2014. 12.19. Befejezés: 2015.12.31. |
| Támogatási | A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. |

| | |
|---|--|
| Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Geréné Varga Beáta, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p><u>Infrastrukturális fejlesztés:</u> A pályázatunk benyújtásával a Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1.) költségeit csökkentő infrastrukturális fejlesztést kívánunk megvalósítani, elavult nyílászárók cseréjével, illetve hőszigetelés munkálatainak elvégzésével.</p> <p><u>Eszközbeszerezés:</u> A csoportszobákban lévő bútorok régi típusúak, a lakk-, és festékréteg folyamatosan pereg, az asztalok és szekrények lábai töredezettek (már többször voltak javítva). A pályázat lehetőséget biztosítana a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | A benyújtott pályázat nem részesült támogatásban. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

6. sz. projekt adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER BŐVÍTÉSE A JÓSAVÁROSBAN 28/2014. (IV.1.) BM RENDELET A KÖZBIZTONSÁG NÖVELESÉT SZOLGÁLÓ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRÓL |
| Projekt tervezett összköltsége: | 13.963.650 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 13.963.650 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | Nyíregyháza esetében 100 %. |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | A pályázat beadásakor tervezett időpontok: Kezdet: 2014.12.19. Befejezés: 2015.12.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. |
| Kapcsolattartó | Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |

| | |
|---|---|
| (név, osztály): | |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A térfigyelő kamera rendszer bővítése során 3 db forgó és 12 db fix kamera kerülne elhelyezésre a Jóságárosban. A megvalósítás helyszínei Nyíregyházán: Garibaldi u. 27-29. Ószlő u. 97. vagy 99. Ószlő u. 176. vagy 109. Ószlő u. - Csaló-köz sarok Korányi F. u. 32. vagy 34. Ungvár stny. 12. Korányi u. 74/A. Jóságárosi Piac épülete Ferenc krt. 24. vagy 26. vagy 28. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | A benyújtott pályázat nem részesült támogatásban. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

7. sz. projekt adatlap

| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | A DRYVIT PROGRAM KERETÉBEN, PÁLYÁZAT ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK KÜLSŐ HOMLOKZATI FELÚJÍTÁSÁRA |
|---|---|
| Projekt tervezett összköltsége: | 4.826.000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 4.777.740 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 99% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | A pályázat beadásakor tervezett időpontok: Kezdet: 2014. október 22. Befejezés: 2015. május 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | A projekthez nem kapcsolódik támogatási szerződés. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be külső homlokzat szigetelési és színezési munkálatokra, a Trilak Festékgyártó Kft. által meghirdetett, önkormányzati fenntartású óvodák részére szóló programban. A benyújtott pályázók közül 10 nyertes és 5 pótnyertes kerül kiválasztásra. Támogathatók az egyszintes, beton- vagy téglaszerkezetű, hőszigetelő rendszer |

| | |
|---|---|
| | <p>fogadására alkalmas, maximum 300 m² homlokzati felülettel (beleértve a nyílászárók felületét is) rendelkező önálló épületek. A 300 m²-t meghaladó homlokzati felülettel rendelkező épületek esetében a 300 m² feletti rész munkadíját az önkormányzat köteles viselni. Az anyagköltséget korlátlanul fedezi a Trilak Festégyártó Kft.</p> <p>A benyújtott pályázati adatlap mellett csatolásra került:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotók az épületről (min. 5 darab digitális fénykép, max 300 kB/fotó) - Épület műszaki alaprajza és homlokzati rajza <p>A nyertes pályázó köteles a kivitelezés előtti helyszíni bejárás során az óvoda vagy üzemeltetője képviselőjének, valamint a település építésért felelős szakemberének részvételét biztosítani, valamint az építési, területfoglalási engedélyek, ill. az esetleges szakhatósági engedélyeket beszerezni.</p> <p>A Vagyongazdálkodási Osztállyal történt előzetes egyeztetés alapján a Gyermek Ház Déli Óvoda Felsősimai, Hosszúhát u. 59. sz. alatt található telephelye nevében került a pályázat benyújtásra.</p> <p>A felújítás bekerülési költsége bruttó 4.826.000,-Ft, mely tartalmazza az anyag és munkadíjat. A felsősímai óvoda homlokzati felülete 304 m², mely alapján a szükséges önerő a munkadíj fedezésére 48.260,-Ft. Ezen felül az önkormányzatnak tervezői munkadíjat szükséges biztosítani, amely kb. 200 000 Ft.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | A pályázat 2014. október 22-én került benyújtásra. Támogatásban nem részesült. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

8. sz. projekt adatlap

| | |
|---|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | MŰEMLÉK ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES VAGY TELJES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A2008/N7381 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 14.000.000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 7.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 50% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2015. április 1. Befejezés: 2015. december 31. |
| Támogatási | 2015. március |

| | |
|---|---|
| Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap által - az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján - meghirdetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői részére műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának támogatására.</p> <p>A pályázat keretében a Nyíregyháza, Hősök tere 3. szám alatti műemlék bejegyzésű ingatlan – védelmi száma: 470/1981 – kerülne felújításra.</p> <p>A projekt keretében felújításra kerülne a bejárati ajtó, dufart és a lépcsőház, amelynek keretében festési, védőcsövezési, valamint a vörös mészkő lépcső és a korlát felújítása valósulna meg maximum 14 millió forintos összköltségből. Az összköltség a maximum 7 millió forint saját forrás és 7 millió forint támogatási összegből áll össze.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | A pályázat 2014. december 1-én került benyújtásra. A pályázat elbírálásának határideje 2015. február vége. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

9. projekt adatlap

| | |
|---|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK GYŰJTÉSÉNEK, NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK, MEGISMERTETÉSÉNEK, MEGŐRZÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA, 1-ES TÁMOGATÁSI CÉL HUNG-2014 C |
| Projekt tervezett összköltsége: | 1.500.000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 1.500.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2015. május 1. Befejezés: 2015. augusztus 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | 2015. április |

| | |
|---|---|
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza város 2014-ben pályázatot nyújtott be a helyi értékek feltárására, azonban az azóta eltelt időszakban - 2014-ben beadott pályázat forráshiány miatt elutasításra került - feltárásra és megállapításra kerültek Nyíregyháza helyi értékei, hiszen mindezt a helyi vezetés is igen fontosnak tartotta, mivel mindezek meghatározzák a település múltját és jelenét. Az értéktárból szükséges meghatározni azon értékeket, amelyek a nemzeti értéktárba is bekerülhetnek, vagy megkapják a Hungarikum védjegyét.</p> <p>Nyíregyháza az elmúlt években szemmel láthatóan komoly fejlődésnek indult, mind infrastrukturálisan, mind a turisztikai beruházások terén, hiszen felismerte a helyi vezetés, hogy a gazdasági fellendüléshez az értékek feltárása, megőrzése és újabbak gyarapítása is hozzájárul. Mindezeknek az előrelépéseknek köszönhetően Nyíregyháza 2013-ban a Nemzetközi utazási kiállítás belföldi díszvendége volt, valamint 2014. februárjában megkapta az Év turisztikai városa címet.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata vezetésével alakult meg a Települési Értéktár Bizottság. Fennállása fontos, hiszen a városnak számos, a magyar nemzetnek is fontos értékkel rendelkezik, melyek kutatások, adatgyűjtések eredményeként bekerültek a helyi értéktárba. Ilyen például Krúdy Gyula irodalomtörténeti munkássága, Bokortanyák, Tirpák népi építészet, Nyíregyházi Cantemus Kórus, Szabolcs Néptáncgyűttes, Nyírség Néptáncgyűttes munkássága. A pályázat időtartamára szükségesnek tarjuk egy szakértői munkacsoport felállítását, amelyek tagjai tervezetten a bizottsági tagok mellett egyéb, az értéktárban szereplő értékek ismeretében jártas szakemberek. A munkacsoport felállítását követően szükségesek a szakmai konzultációk, a nemzeti (országos) értékek gyűjtésében jártas személy bevonásával, így biztosítva a szakmai alapokat.</p> <p>Mindezzel párhuzamosan megindul a módszertani segédlet összeállítása, amely segítségül szolgálhat a megye egyéb településeinek, valamint tájegységeinek a helyi, illetve a nemzeti értékek összegyűjtésében.</p> <p>Végezetül az eredményekről tájékoztatást ad az Önkormányzat a település lakosságának sajtómegjelenéseken, valamint záró-konferencián keresztül.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | A pályázat benyújtása 2015. január 8-án megtörtént. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

10. sz. projekt adatlap

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „NYÍR-GÉP” Versenyképes gépipar Nyíregyházán és a térségben TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv |
| Projekt tervezett összköltsége: | 396 122 000 Ft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat költsége 101 147 500 Ft. |
| Igényelt támogatás összege: | 396 122 000 Ft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat igényelt támogatás 101 147 500 Ft. |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2015.március 1- 2015. október 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | - |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázat célja az innováció területén az állami-önkormányzati, a felsőoktatási-kutatási intézmények és a vállalatok együttműködésén alapuló hármas egység (triple helix) modell elterjesztése, illetve annak kiterjesztése a civil szereplők bevonásával a négyes egység (quadruple helix) modellre. További célja a pályázatnak az adott térségben jelen lévő felsőoktatási és helyi önkormányzati kapacitásokra épülő együttműködések, non-profit tudás- és technológiatranszfert elősegítő szervezetek kialakítása, átalakítása és fejlesztése, amelyek multiplikátor hatást gyakorolhatnak a régió gazdasági versenyképességének erősítésében és K+F+I tevékenységének hasznosításában. A pályázat keretében megvalósuló fejlesztések összhangban kell, hogy álljanak a 2014-2020-as programozási időszak tervezési alapjait jelentő, kidolgozás alatt lévő Intelligens Szakosodási Stratégiával (S3).</p> <p>A fenti célra elnyerhető támogatás összege pályázatonként 280-650 millió Ft, melyhez önerő biztosítása a pályázók részéről nem szükséges.</p> <p>A pályázatot kizárólag konzorcium formájában lehet benyújtani és megvalósítani, amely konzorciumot felsőoktatási intézmény és megyei jogú városok önkormányzatai, vagy az önkormányzat által megbízott vagy felkért – a konzorciumban az önkormányzatot képviselő – non-profit szervezet alkothatnak. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyházi Főiskolával kötött konzorciumi szerződést a pályázat benyújtására. A konzorcium vezetését kizárólag a felsőoktatási intézmény láthatja el.</p> <p>A pályázat pozitív támogatói döntés után, ún. tagi finanszírozás formájában valósul meg, azaz a konzorciumi tagok önállóan használják fel és számolnak el a részükre megítélt támogatási összeggel.</p> <p>Várható feladatmegosztás: a projekt megvalósítása során a konzorciumban résztvevő felsőoktatási intézmények azonosítják a növekedési zónában meglévő, nagy hozzáadott értéket előállító ipari vagy szolgáltatási tevékenységeket. Ezt követően az intézményi K+F portfóliójukban azokhoz a</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>kutatási projektekhez tudástranszfer kapacitásokat alakítanak ki, és erősítenek meg az érintett önkormányzatokkal együttműködésben, amelyek hozzájárulhatnak a növekedési zóna magas hozzáadott értéket produkáló ipari és szolgáltatási tevékenységeinek minőségi továbbfejlesztéséhez.</p> <p>A fejlesztés fő irányként a gépipar iparágra irányul.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | A pályázat 2015. január 12-én került benyújtásra. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

11. sz. projekt adatlap

| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK A NYÍREGYHÁZI JÁRÁS TERÜLETÉN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059 |
|--|---|
| Projekt tervezett összköltsége: | 19.670.000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 19.670.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdete: 2015.01.01. Befejezés: 2015.09.30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | - |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztályvezető |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A pályázat célja a Nyíregyházi járás települési önkormányzatai között együttműködés kialakítása és fenntartása, annak érdekében, hogy a lakosság számára minél magasabb színvonalú, gördülékeny feladatellátás valósuljon meg, egyrészt a hivatali működés, másrészt a közszolgáltatások szervezése terén. A projekt keretében többek között kerekasztal létrehozása, esélyteremtő programterv készítése, tréningek, csoportfoglalkozások, szociológiai felmérés, tájékoztatók készítése valósul meg. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.): | A pályázat 2014. október 31-én került benyújtásra. Hiánypótlásra 2014. decemberben került sor. A pályázat elbírálás alatt áll. |

| | |
|--|---|
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |
|--|---|