

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**75/2015. (IV. 23.) számú**

**h a t á r o z a t a**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,  
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

**A Közgyűlés**


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült előterjesztést a mellékletekbe foglaltak szerint **jóváhagyja.**

**Felelős:** Gazdasági Osztályvezető  
Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztály vezető  
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra vezető

**Határidő:** folyamatos

  
**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester



  
**Dr. Szemán Sándor**  
címzetes főjegyző

**Erről értesülnek:**

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



1. számú melléklet a 75/2015.(IV.23.) számú határozathoz:

**Lezárás alatt lévő projektek**

	<b>Projekt címe és kódszáma</b>
1.	<b>A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán</b> ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001
2.	<b>Nyíregyháza-Nyírszőlős között kerékpárút építése</b> ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0016
3.	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése</b> ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064
4.	<b>Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése</b> ÉAOP - 3.1.3/A-11-2011-0015
5.	<b>„From Integration to inclusion” (Integrációtól az inklúzióig)</b> CITIZENSHIP EACEA 528483 // PROJEKT REF.NR: 2012-1489/001-001
6.	<b>KULTÚRSZIGET-AGÓRA NYÍREGYHÁZA</b> TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008
7.	<b>A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében</b> ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006
8.	<b>A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja</b> ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002
9.	<b>A nyíregyházi Örökösöldi lakótelep rehabilitációja</b> ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001
10.	<b>A Gyermek Átmeneti Otthona korszerűsítése</b> TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091
11.	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, társadalmasítása</b> ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002
12.	<b>Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése Nyíregyházán</b> ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004
13.	<b>Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál</b> ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077
14.	<b>Modellkísérleti program Nyíregyházán</b> TÁMOP-5.4.9-11/1 -2012-0048

**1. sz. projekt adatlap**

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A BELVÁROSI TEREK INTEGRÁLT FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN</b> ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001
Projekt összköltsége:	2.449.067.659 Ft
Támogatás összege:	1.847.986.826 Ft
Támogatási intenzitás (%):	75,46 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2009. október 22. Projekt fizikai befejezésének napja: 2012. október 22. Projekt megvalósulásának napja: 2012. december 31.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	TSZ megkötésének ideje: 2009.október 22. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2011. szeptember 01. TSZ 2. sz. módosításának ideje: 2011. szeptember 14. TSZ 3. sz. módosításának ideje: 2012. május 23. TSZ 4. sz. módosításának ideje: 2012. július 31. TSZ 5. sz. módosításának ideje: 2012. október 25. TSZ 6. sz. módosításának ideje: 2013. február 25. TSZ 7. sz. módosításának ideje: 2013. március 05. TSZ 8. sz. módosításának ideje: 2013. október 02. TSZ 9. sz. módosításának ideje: 2013. december 02.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hagymási Gyula, NYIP Kft.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A fejlesztés tartalmi elemei a következők: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ügyfélszolgálati centrum kialakítása: Ügyfélszolgálati centrum és az ezt kiszolgáló objektumok kialakítása</li> <li>- Református templom környezetének rekonstrukciója: Református templom tetőfelújítása és kültéri megvilágítása</li> <li>- Ortodox műemlék épület külső felújítása</li> <li>- Sétáló utca rekonstrukciója I.: Zrínyi Ilona- Sétáló utca burkolatcseréje, homlokzati látványelemek elhelyezése</li> <li>- Sétáló utca rekonstrukciója II.: Házasságkötő terem és Anyakönyvi Hivatal épületének felújítása, udvarfelújítás</li> <li>- Sétáló utca rekonstrukciója III.: Zrínyi Ilona sétálóutca portáljainak megújítása (SHL Impex Kft.)</li> <li>- Egyház u. -Síp utca szabályozása: Egyház utca négy nyomsávosítása és Síp utca szabályozása, kerékpár forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel</li> <li>- Kálvin tér - Bercsényi utca szabályozása: Kálvin tér és Bercsényi utca egyirányú utca-pár szabályozása</li> <li>- Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. csomópont építése: Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. forgalmi csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése, kerékpáros forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel</li> <li>- Luther u.- Szent István u. csomópont építés: Luther utca- Szent István</li> </ul>

	<p>utca jelzőlámpás csomópont kiépítése, kerékpáros forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Kiskörút - Bocskai u. – Szent István u. közötti új szakaszának kiépítése: A Kiskörút - Bocskai utca – Szent István utca közötti új 2x2 sávós nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi rendjének kialakítása (kétirányú forgalom)</li> <li>- Kerékpárút kialakítás: Az akcióterület és a város kerékpáros forgalmi kapcsolatának megteremtése</li> <li>- Hősök tere rekonstrukciója: Hősök terének és az Országzászló tér járdáinak rekonstrukciója, parkrendezése és szökőkútépítés a Kossuth téren</li> <li>- Mártírok tere rekonstrukciója: Az Izraelita templom előtti köztér rendezése, rekonstrukciója</li> <li>- Luther tér rekonstrukciója: Luther tér burkolatának felújítása</li> <li>- Árok, Búza, Szt. István utcai fasorok rendezése: Árok, Búza, Szt. István utcák érintett szakaszainak fasor rendezése</li> <li>- Nyírvíz Palota: Homlokzat- és tetőfelújítás</li> <li>- Soft-projektem: A helyi kötődést erősítő akciók szervezése, tartalomfejlesztés, és információ-terítés (Zöld Kerék Alapítvány; E-Misszió Egyesület; Kalamáris Egyesület; Luther Passage Egyesület)</li> </ul>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):</p>	<p>A projekt fizikailag 2012. október 22-én lezárult.</p> <p>A projekt zárása részeként a Közreműködő Szervezet (ÉARFÜ Nonprofit Kft.) általi helyszíni ellenőrzésre került sor 2014. május 20., 2014. június 12. és 2014. július 09. napján. A helyszíni ellenőrzések során felvett jegyzőkönyvekben rögzített hiányosságok pótlása megtörtént.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A pályázat benyújtásakor és a Támogatási Szerződés megkötésekor vállaltuk, hogy konzorciumi partner bevonásával magánberuházást valósítunk meg, melynek értéke 1,3 milliárd forint. A konzorciumi partner visszalépett a beruházás megvalósításától, melyről értesítettük a Közreműködő Szervezetet. A partner visszalépése miatt megkezdődött a magánberuházások összegyűjtése az akcióterületen.</p> <p>A projekt Európai Unió általi ellenőrzésére került sor 2013. április 25-26-án (Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósági Audit). Az ellenőrzés eredményéről még nem kaptunk értesítést.</p> <p>A projekt – magánberuházás kivételével – fizikai lezárása 2012. október 22. napján megtörtént.</p> <p>A pályázat kiírása után megváltozott jogszabályi környezet miatt az E.ON H. Zrt. és a Nyíregyháza MJV Önkormányzata között együttműködési megállapodás aláírása vált szükségessé, amely a villamosenergia törvény előírásait követi, és amelyet az ÉARFÜ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet is elfogad. Jelenleg ennek a megállapodásnak a jogi előkészületei folynak. Minden lehetséges eszközzel sürgetjük a megállapodás létrejöttét.</p> <p>A projektet helyszíni ellenőrzése során feltárt hiányosságokat pótoltuk, jelenleg az ÉARFÜ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet részéről történő zárás van folyamatban.</p> <p>A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormányablak kialakítása miatt az Ügyfélcentrumhoz kapcsolódóan műszaki változás bejelentés van folyamatban az ÉARFÜ felé, mely szerint a földszinten több kisebb tétel</p>



	<p>elbontásra kerül. A Kormányablak akadálymentes kialakításához, illetve az ügyfélszolgálati pultok kialakításához a bontási munkák elvégzése szükséges. Ez a módosítás nettó 448.152 Ft elmaradó költséget eredményez. A Kormányhivatal az Önkormányzattal kötendő megállapodása során ezen összeg adott kamattal növelt támogatását megtéríti.</p>
--	---

## 2. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA - NYÍRSZŐLŐS KÖZÖTT KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS</b> ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0016
Projekt összköltsége:	234.000.000 Ft
Támogatás összege:	198.900.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	85%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2010.09.01. Befejezés: 2015.06.15.
Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai:	Megkötés: 2010. május 27. Lejárat: 2021. december 25. Módosítások: 1. sz.: 2011. augusztus 2. 2. sz.: 2011. augusztus 18. 3. sz.: 2012. május 3.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Terület előkészítés, kerékpárút építés, vasúti átjáró építés, közműkiváltások, zöldterület építési munkák, nyilvánosság biztosítása, környezeti vizsgálat, műszaki ellenőrzés.</p> <p>A belterületi szakasz egyesített gyalog- és kerékpárútként 3,3 m burkolatszélességgel, külterületen önálló kerékpárútként, 2,6 m szélességgel épül. Az 1300 m-es belterületi szakasz első 500 m-én kétoldali járda, a további 800 m-en egyoldali járda található. A meglévő járda felhasználásával alakítható ki a gyalog-kerékpárút. A belterületi határnál található egy felsorompóval biztosított vasúti átjáró, egy keskeny és két normál nyomtávú vágánnyal. A gyalog- és kerékpárút átvezetése a vasúti átjáró szélesítésével, külön biztosítóval készült el. A Nyírszőlős elején található Érpataki (VIII.) főfolyáson történő átvezetés: a meglévő vasbeton híd a NIF beruházásában szélesítésre került. Megvalósult a gyalogos és kerékpáros átvezetés is.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt műszaki tartalma 100%-ban elkészült. A Kifizetési Kérelmek és Projekt Előrehaladási Jelentések benyújtásra kerültek. A pénzügyi elszámolás jóváhagyása 2012. szeptember 28-án megtörtént, a támogatási összeg utolsó részlete is utalásra került. A kerékpárút melletti 22 kV-os kábel áthelyezésre került a Kincs utcára. A NIF beruházásában elkészült híd valamint a vasúti átjáró

	<p>forgalomba helyezése is megtörtént. A csapadékvíz elvezető árok keresztmetszetének bővítésére is sor került. A korrekciós határidő 2015. június 15-ig történő módosítását 2014. december 15-én kértük meg. A teljes kerékpárút szakasz végleges forgalomba helyezési engedélyt a Közlekedési Felügyelőség 2015. március 12-én kiadta. A vízjogi üzemelési engedélyt a NYÍRVV február 15-én megkérte (kiadása május hónapban várható), melynek birtokában kerül sor a projekt végleges lezárására.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A forgalomba helyezési engedély kiadásához nem járult hozzá az E.ON, mert az út és kerékpárút között 22 kV-os földkábel húzódik, mely az árokásási munkák során könnyen sérülhet. Nem járult hozzá továbbá a Magyar Közút sem, mivel kis keresztmetszetűnek ítélte az elkészült szikkasztó árkokat; harmadrészt pedig a Magyar Állam tulajdonában lévő híd szélesítése (NIF beruházás) nem készült el időben, melynek oka, hogy a kivitelező (HEDO Kft.) szerkezet- és anyagmódosítási kérelmet nyújtott be (új tervek), melyek eredményeként vissza kellett vonni a forgalomba helyezési kérelmet.</p> <p>Szintén problémát jelentett a vasúti átjáró forgalomba helyezése is, hiszen többször eltorlaszolták a kerékpárutat, így ez esetben is új eljárást kellett indítani, melynek kiadásához előbb sem a MÁV, sem pedig a Magyar Közút nem járult hozzá, így az csak késedelmesen teljesülhetett.</p> <p>A NIF által végeztetett hídfelújítás elhúzódása miatt, továbbá az elkészült csapadékvíz elvezetés nem elégséges funkcionálása miatt a projekt zárása 2015. június 15-ig történik meg.</p>

### 3. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064
Projekt összköltsége:	338.080.098 Ft
Támogatás összege:	272.720.663 Ft
Támogatási intenzitás (%):	80,66 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. 06. 12. Befejezés: 2014. 01. 29.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés hatályba lépése 2012. december 12.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Városunk és lakossága évtizedek óta küzd a csapadékvíz elvezető rendszer hiányosságai következtében fellépő elöntésekkel, ami mindennapi problémát jelent az érintett helyszíneken élő lakosságnak. A városban megvalósított

	<p>fejlesztések jelentősen megnövelték a burkolt felületek arányát, ami az egyre intenzívebbé váló esőzések miatt a lefolyások mennyiségét is jelentősen megnövelték. A nagyobb lefolyási tényező nagyobb mértékadó csapadék vízhozamot eredményezett és eredményez jelenleg is, elsősorban a főgyűjtőkön, úgy, mint a Városi I. csatornán illetve az Igrice csatornán is.</p> <p>A megvalósított beavatkozások:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A város fő befogadójának, a Városi I. csatorna mederbővítése az Igrice befogadótól az Ibolya utcáig;</li> <li>2. A Városi I. csatorna mederbővítésének szakaszán a Bujtosi Parkban található gyalogos átereszt és teherbejáró átereszt kapacitásbővítésére egy gyalogos fahíd illetve egy keretelemes átereszt építése;</li> <li>3. A Városi I. csatorna visszaduzzasztásának csökkentése érdekében a befogadó Igrice csatornán a Család utcai átereszt átépítése.</li> <li>4. A Városi I. csatorna család utca alatti szakaszán található STOP-SHOP melletti átereszt átépítése;</li> <li>5. Az Igrice csatornán a Sóstó Városrészben található átereszt, a Berenát utcai átereszt átépítése.</li> </ol> <p>Az intézkedések eredményeként a megnövekedett vízhozamok zavartalanul elvezethetők a Városi I. csapadékvíz-elvezető rendszer vízgyűjtő területéről.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):</p>	<p>A nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. június 12-én aláírásra került a kivitelezővel a vállalkozói szerződés. A szerződéses összeg jelentős mértékben eltért a Támogatási Szerződésben rögzített építési költségtől. A megnövekedett önerő részben támogathatóvá válása érdekében kérvényt nyújtottunk be az Irányító Hatóság felé, amelyben kértük, hogy lehetőség szerint biztosítson forrást a megnövekedett önerőre. A kérvényünk pozitív elbírálásban részesült. A támogatás összege a korábbi 237.195.203 Ft-ról 272.720.663 Ft-ra emelkedett.</p> <p>A projekt kapcsán Önkormányzatunk 14.12. 480 Ft önerő támogatást nyert.</p> <p>A beruházás műszaki átadása 2013. december 23-án megvalósult, így a projekt fizikai zárása is megtörtént 2013. december 30-án. A projekt pénzügyi zárásához minden feltételt teljesítettünk, a benyújtott elszámolások elfogadásra kerültek.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

#### 4. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE</b> ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0015
Projekt összköltsége:	583.632.894 Ft
Támogatás összege:	574.988.003 Ft
Támogatási intenzitás (%):	98,52 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. szeptember 3. Befejezés: 2014. július 31.
Támogatási Szerződés mégkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai	<p>2012. június 13-án került aláírásra a Támogatási Szerződés, amely 2012. december 18-án lépett hatályba, a beruházással érintett ingatlanok tulajdoni viszonyai rendezésének elhúzódása miatt.</p> <p>A Támogatási Szerződés 1. számú módosításának aláírása: 2013. október 30., oka a projekt megvalósításának kezdő időpontja módosult.</p> <p>A Támogatási Szerződés 3. számú módosításának aláírása: 2013. december 7., oka a támogatási előlepszámítás módjának változása.</p> <p>A Támogatási Szerződés 2. számú módosítása 2014. január 21-én lépett hatályba, a módosítás oka a befejezési határidő változása, illetve a beruházással érintett ingatlanok kisajátítása, adás-vétele miatti helyrajzi szám változások átvezetése volt.</p> <p>A Támogatási Szerződés 4. számú módosítása 2014. március 19-én került aláírásra, melynek eredményeként a projekt további 44 millió Ft támogatásban részesült.</p> <p>A Támogatási Szerződés 5. számú módosításának aláírása: 2014. július 24., oka a projekt fizikai befejezésének meghosszabbítása.</p> <p>A Támogatási Szerződés 6. számú módosításának aláírása: 2014. december 10., oka, hogy az utolsó kivitelezési számlához kapcsolódó fordított ÁFA elszámolhatósága miatt a projekt fizikai befejezését 2014. július 31-re volt szükséges módosítani.</p>
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A kerékpár a mindennapok közlekedésének fontos eszköze, ezért elengedhetetlen a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása. A pályázat célja ezért olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása volt, amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész, illetve kettő vagy több település közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Konceptióját is szem előtt tartva, a fent részletezett átfogó célokon túlmenően, a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésével további célunk az volt, hogy a már meglévő települési, helyi-helyközi nyomvonalszakaszokat felhasználva regionális hálózatok alakuljanak ki. Ezek egyrészt az országos törzshálózat részévé válhatnak,</p>

	<p>valamint alapját képezhetik egy hierarchikusan felépülő, mind a helyi, mind a turisztikai jelentőségű forgalmat szolgáló alsóbbrendű hálózatnak.</p> <p>A fent nevezett célok elérése érdekében Önkormányzatunk az alábbi utakon alakított ki kerékpárutat, egyéb kerékpárforgalmi létesítményt: Korányi Frigyes u; Törzs u; Család u. – Szalag u.; Belső körút, Liszt F. u; László u; Pazonyi u; Pazonyi tér, Ferenc körút, Vasvári P. u; Rákóczi út, Vasgyár út, Petőfi út.</p> <p>A tervezett szakaszok megépítésével a város nagykörútjának egy része, valamint Sóstóhegy és Sóstófürdő településrész kapcsolódott be a kerékpáros közlekedés hálózatába.</p> <p>Számszerűsíthető eredmények:</p> <p>Megépített kerékpárutak hossza (elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút, kétirányú kerékpárút, elválasztott gyalog-kerékpárút): 6.770,51 m</p> <p>Kijelölt egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza (kerékpározásra kijelölt kifizetési időszakok, kifizetési kérelmek stb.) (kerékpározásra kijelölt kifizetési időszakok, kifizetési kérelmek stb.): 1.210 m</p> <p>A biztonságos kerékpáros közlekedés érdekében az Önkormányzat saját erőből finanszírozta a Kemecei úti gyalogátkelőhely megépítését is, mellyel a Blaha Lujza sétányról a Korányi Frigyes útra történő szabályos áthaladás lehetőségét teremtette meg.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>2013. szeptember 3-án aláírásra került a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés, a kerékpárutak az alábbiak szerint készültek el:</p> <p>2013. december 20-án átadásra került a Törzs utcai szakasz,</p> <p>2014. január 6-án átadásra került a Belső körúti kerékpárút,</p> <p>2014. március 21-én sajtó nyilvános helyszíni szemlére került sor a Rákóczi utcán,</p> <p>2014. április 15-én került átadásra a Korányi Frigyes utcán kialakított közel 2 km kerékpárút,</p> <p>2014. június 3-án pedig projekt záró kerékpártúra keretében bicikliztünk végig a városban épült kerékpárutakon, Polgármester Úr vezetésével.</p> <p>A projekt intenzitása majdnem 100% lett, ez annak köszönhető, hogy jelentős önerő támogatást sikerült elnyerni a fejlesztés tekintetében.</p> <p>A projekt záró beszámolója és elszámolása jóváhagyásra került, a zárásról szóló értesítő levelet a Közreműködő Szervezet még nem küldte meg.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

5. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„FROM INTEGRATION TO INCLUSION” (INTEGRÁCIÓTÓL AZ INKLÚZIÓIG)</b> CITIZENSHIP EACEA 528483 // PROJEKT REF.NR.: 2012-1489/001-001
Projekt összköltsége:	92.000 EUR
Támogatás összege:	max. lehívható összeg 25.000 EUR
Támogatási intenzitás (%):	átalányalapú támogatás (az egyes eseményeken résztvevő helyi és nemzetközi résztvevők számától és napjától függ, meghatározott átalánydíjas tarifa szerint- az EACEA támogatási feltételeinek az értelmében)
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2012. 09. 05. Befejezés: 2015. 06. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Megállapodás megkötve a projektvezető Iserlohn várossal: 2012. szeptember 5.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Véghné Sinkovicz Ágnes, Polgármesteri Kabinet
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint partner vesz részt a pályázatban, a vezető partner (pályázó) Iserlohn, német testvérvárosunk önkormányzata. A partnerség további résztvevői: Chorzów Város Önkormányzata (Lengyelország), Presov/Eperjes Város Önkormányzata (Szlovákia), Rzeszów Város Önkormányzata (Lengyelország), Szatmárnémeti Város Önkormányzata (Románia),</p> <p>Az „INKLUZIÓ” lényege: a fogyatékkal élők bevonása a társadalom minden területén. Alapját a 27 EU tagország által aláírt fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezmény képezi, amelyben minden aláíró vállalta: biztosítja, hogy a fogyatékkal élők a többi polgárral azonos alapon élvezhessék jogukat. A program az EU Bizottság „Aktív polgárokat Európának – Testvérvárosok hálózatának kialakítása, elnevezésű 1.2. típusú pályázat keretében valósult meg. A program 3 helyszínen, 3+1 konferenciával egybekötött találkozóval, a fogyatékkal élőket érintő 3 speciális témakörben és egy záró találkozóval került megrendezésre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2012. szeptember 5-7. Iserlohn – lakhatási körülmények, lakás feltételek</li> <li>2013. május 22 – 24. Nyíregyháza – oktatás, képzés,</li> <li>2014. május 14 – 16. Chorzów – foglalkoztatás, munka</li> <li>2014. augusztus 25 -27. Iserlohn – záró, összegző találkozó</li> </ol> <p>A konferencia célcsoportja: a résztvevő városok, és azok testvérvárosainak önkormányzati képviselői, a témában érintett hivatalok és intézmények szakemberei, civil, egyházi szervezetek képviselői, és maguk az érintett fogyatékkal élők. A pályázat középpontjában az egymás közötti információcsere - azoknak az intézkedéseknek, jó példáknak a tapasztalatcseréje - állt, melyek elősegítik a fogyatékkal élő emberek bekapcsolását a hétköznapokba, valamint hozzájárul a fogyatékkal élők jogait</p>



	és ezzel kapcsolatos egyéb kérdéseket tagláló hálózat kiépítéséhez.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>2014. végéig elkészült a projekt rendezvényeit dokumentáló és népszerűsítő kiadvány és DVD német nyelven. Ennek visszafordítása további 3 nyelvre (lengyel, magyar, román) jelenleg folyamatban van. Az internetoldal, és a kiadvány 3 nyelven történő lefordítása, majd kinyomtatását követően - amelyet a projekt-vezető, Iserlohn város önkormányzata vállalt - kerül sor a támogatás maradék összegének az átutalására ( 2015. június 30-ig.)</p> <p>A projektben résztvevők egységesek voltak abban, hogy a továbbiakban is fontos lenne hasonló szakmai programokat, konferenciákat szervezni, teret adni annak, hogy az érintett szakemberek között folyamatos legyen a kommunikáció, a tapasztalatcsere úgy nemzetközi, mint nemzeti szinten, melyhez meg kell keresni a pályázati forrásokat.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

#### 6. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KULTÚRSZIGET-AGÓRA NYÍREGYHÁZA</b> TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008
Projekt összköltsége:	2.026.747.067 Ft
Támogatás összege:	1.764.308.863 Ft
Támogatási intenzitás (%):	87,05 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2012. október Befejezés: 2014. november
Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai	2010. május 14. Támogatási Szerződés aláírása 2012. október 8. Támogatási Szerződés 1. számú módosításának aláírása 2013. június 4. Támogatási Szerződés 2. számú módosításának aláírása 2014. július 15. Támogatási Szerződés 3. számú módosításának aláírása 2014. október 9. Támogatási Szerződés 4. számú módosításának aláírása 2015. január 8. Támogatási Szerződés 5. számú módosításának aláírása
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Váci Mihály Kulturális Központ épületének rekonstrukcióján túl közművelődési rendszerünk hatékonyabb és fenntarthatóbb működtetése, funkcióinak bővítése és átszervezése volt.</p> <p>A projektbe a Kodály Zoltán Általános Iskola egy része, a „Kölyökvár”, a Városi Galéria és a Pál Gyula Terem is bevonásra került. A projekt fent említett öt megvalósulási helyszínének átalakításával az alábbi funkciók megvalósulásával számolhatunk: közönségforgalmi terek (1757 m<sup>2</sup>), multifunkciós tér (1170 m<sup>2</sup>),</p>

	<p>mobiltér (659 m<sup>2</sup>), konferencia funkció (161 m<sup>2</sup>), kiállítási funkció (466 m<sup>2</sup>), képzési funkció (550 m<sup>2</sup>), közművelődési funkció (768 m<sup>2</sup>), média funkció (431 m<sup>2</sup>), vendéglátó funkció (228 m<sup>2</sup>), ifjúsági szórakozás funkció (402 m<sup>2</sup>), és egyéb kiegészítő funkciók (intézményi menedzsment, gépészeti és kiszolgáló helyiségek – 1888 m<sup>2</sup>). A projekt fent említett öt megvalósulási helyszínének átalakításával összesen közel 8500 m<sup>2</sup> alapterület fejlesztése, funkciókkal való megtöltése történt meg.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>2013. december 31-én aláírásra került a kiviteli terv készítésére, kivitelezésre és az eszközbeszerzés egy részére irányuló vállalkozási szerződés.</p> <p>A beruházás keretében sor került informatikai eszközök, bútorok, gyermekjátékok és konyhai, vendéglátási eszközök beszerzésére. A projekt záró rendezvényére 2014. november 12-én került sor, azt követően pedig 2 db konferenciát is szerveztünk a Váci Mihály Kulturális Központ épületében. A projekt 2014. november 15-én fizikailag befejeződött, és megkezdődött az épület próbaüzeme, elkezdődtek a visszaköltözések. Ezt követően pedig a garanciális hibák meghatározására is sor került, amelyek javítása elkezdődött. December 9-én helyszíni ellenőrzés történt a Közreműködő Szervezet által, ahol mindent rendben találtak. A Központ első nyilvános rendezvénye 2015. január 16-án volt.</p> <p>2014. december 15-én küldtük be a Közreműködő Szervezetnek a záró elszámolást, melynek hiánypótlása, korrekciója megtörtént. A projekt záró helyszíni ellenőrzésére április 1-jén került sor, az itt megállapított technikai jellegű hiányok pótlása április 10-én megtörtént. Eddig a projekt kapcsán 1.345.988.629 Ft támogatás lehívására került sor, amely összeg önerő támogatást is tartalmaz. A záró helyszíni ellenőrzés lezárását követően kerülhet sor a projekt utolsó támogatási összegének utalására, amely közel 430 millió Ft. Ez a napokban várható.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

#### 7. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A NYÍREGYHÁZI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA AZ OKTATÁSI KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN</b> ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006
Projekt összköltsége:	459.731.394 Ft
Támogatás összege:	459.731.394 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 04. 09. Befejezés: 2014. 12. 31.
Támogatási Szerződés	Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2013. május 17.



megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2014. szeptember 29. Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása: 2015. január.27.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt a Móra Ferenc Általános Iskola komplex felújítását irányozta elő, ennek megfelelően kiemelten kezelte a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi, illetve fenntarthatósági szempontokat is. A hőtechnikai problémák kezelése kapcsán sor került a meglévő fa és fém homlokzati nyílászárók cseréjére, a homlokzati panel felületek külső hőszigetelésére, és a lapostető újraszigetelésére. A felújított lapostetőre napelemek lettek telepítve, melyek biztosítani tudják az iskola működtetésének folyamatos villamos energia ellátását. Az iskolaépületen belül szükséges volt a belső faanyagú ajtók és a tantermek padlóburkolatának cseréje, az aulában, folyosókon, mosdókban található hideg burkolatok felújítása, illetve a belső szennyvízvezetékek és a folyosókon lévő beépített szekrények újra cserélése.</p> <p>Szintén kiemelt feladat volt az épület komplex akadálymentesítése, melynek során - többek között - új személyfelvonó is beépítésre került. A mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése érdekében sor került az iskola tornaterme padlóburkolatának cseréjére, melynek során sportpadló került beépítésre, illetve a jelenlegi légfűtési rendszer radiátoros fűtésre való kiváltására.</p> <p>Az iskola udvarán lévő, jelenleg salakborítású futópálya esetében pedig a mai kor igényeinek megfelelő rekortán burkolat került beépítésre. A jelenleg is fennálló eszköz-elhelyezési problémák kezelésére a tornaterem mellett egy fűtéssel nem rendelkező, zárható raktárépület kialakítása is megtörtént. A felújítási, építési feladatokon túl indokolt volt eszközök beszerzése is, melynek során a tanulók testneveléséhez elengedhetetlen eszközök vásárlását valósítottuk meg.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével 2014. április 9-én az Önkormányzat szerződést kötött.</p> <p>A közbeszerzési eljárás során a becsült értéknél magasabb összegű ajánlatot adott a nyertes ajánlattevő. Ennek fedezésére plusz forrást igényeltünk (bruttó 24.599.894 Ft) szerződésmódosítási kérelem formájában a Közreműködő Szervezettől, amely pozitív elbírálásban részesült. A Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása 2015.01.27-én lépett hatályba.</p> <p>A felújítás megvalósult, 2014. december 18-án megtörtént a műszaki átadás-átvétel. Az épület felújítása kapcsán az önkormányzat energiahatékonysági tanácsadást is igénybe vett, amelyre vonatkozóan 2014.12.12-én került megkötésre a szerződés. A projekt zárásához kapcsolódóan az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátására is szerződést kötött 2014.12.22-én. A könyvvizsgáló kiállította a könyvvizsgálói jelentését.</p> <p>2015. január 28-án benyújtottuk a 4. sz. kifizetési kérelmet és időszakos beszámolót, illetve ezzel együtt a záró kifizetési kérelmet és záró beszámolót. Az igényelt 114.146.428 Ft összeget a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, az Önkormányzat részére átutalta. A Záró beszámoló vonatkozásában hiánypótlásra, illetve korrekcióra szólította fel az Önkormányzatot a Közreműködő Szervezet, melyet teljesítettünk.</p>

	2015. 03.19-én került sor a projekt záró helyszíni ellenőrzésére, amely során megállapításra került, hogy a kialakított akadálymentes parkoló olyan helyrajzi számon található, amely nem került feltüntetésre a Támogatási Szerződésben. Emiatt kérelmeztük a Támogatási Szerződés 3. sz. módosítását 2015.04.01-jén. A Támogatási Szerződés módosításának aláírása, illetve a Záró beszámoló elfogadása esetén kerülhet sor a projekt lezárására.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

### 8. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA</b> ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0002
Projekt összköltsége:	489.170.056 Ft
Támogatás összege:	452.576.157 Ft
Támogatási intenzitás (%):	92,51 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2012. 12. 31. Befejezés: 2014. 11. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A. szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés aláírása 2012. november 29-én történt meg.  1. szerződésmódosítás: 2013. április 05. 2. szerződésmódosítás: 2013. június 05. 3. szerződésmódosítás: 2014. március 28. 4. szerződésmódosítás: 2014. április 07.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szociális bérlakások felújítása A tevékenység keretében megvalósult a Dália utca valamennyi földszintes lakásának, valamint a Huszártelep bejáratánál lévő két egyedülálló lakásnak a felújítása. Az érintett 8 épületben homlokzati hőszigetelés, zárófüdém hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, szükség szerint a magastetők szerkezeti elemeinek javítása, új héjazat beépítése, valamint szükség szerint a kémények átrakása valósult meg.  A fejlesztések összesen 82 lakást érintettek.</li> <li>• Nonprofit szolgáltató helyiségek kialakítása A megüresedett, korábban a családsegítő szolgáltatás számára nyitva álló helyiségekben olyan szolgáltatóház került kialakításra, ahol a hét meghatározott napjain különböző, jelenleg még a telepen nem elérhető</li> </ul>

	<p>szolgáltatás nyújtására kerülhetett sor. Ezek védőnői szolgáltatás, rendőrség, jogi („nép ügyvédje”) szolgáltatás.</p> <p>A tevékenység keretében megvalósult a helyiségek kialakítása, felújítása.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati intézmény (óvoda, bölcsőde és idősek klubja) épületének külső felújítása</li> </ul> <p>A tevékenység keretében megtörtént az egy épületben működő Kincskereső Óvoda Dália utcai tagóvodájának, a Napsugár Bölcsődének, és az Idősek Klubjának a külső felújítása. A felújítás keretében homlokzati és zárófödém szigetelés, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje valósult meg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Közterületek fejlesztése – közlekedési fejlesztések, játszóhelyek létesítése</li> </ul> <p>Viola u. útépités, Viola u.- Orgona u. összekötő szakasz építése, Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. elkerülő szakasz építése, Bottyán J.- Dália u. burkolat rekonstrukció, Bottyán J.- Dália u. közötti lakó utak felújítása.</p> <p>Játszóhelyek létesítése: A fizikai környezet megújításának részeként megvalósult a közterek felújítása, játszóhelyek kialakítása a megújított lakóépületek és intézmények környezetében.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A projekt gazdaságos megvalósításának eredményeképp keletkezett maradványérték és a rendelkezésre álló tartalékkeret kihasználásának köszönhetően megvalósult a területen 19 db kamerával kamerarendszer telepítése és a projekt keretében megépített Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. elkerülő útszakasz közvilágításának kiépítése.</li> <li>• A fentiekén túl a projekt tartalmazott ún. soft elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan.</li> </ul>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):</p>	<p>A támogatási szerződés aláírása 2012. november 29-én történt meg. A kivitelezési projektelemek közül az utak és a közterületek fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2013. augusztusban aláírásra került, így e hónapban megkezdődhetek a kivitelezési munkálatok. Az út és közterület fejlesztés kivitelezési munkálatai 2013. december 31-én megvalósultak. 2013 decemberében megtörtént a szociális bérlakások, Dália u. 1. sz. alatti óvoda és nonprofit szolgáltató helyiség felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés aláírása. E projektelem kivitelezési munkálatai 2014. július 10-én fejeződtek be. A területen a 19 db kamerával történő kamerarendszer telepítése 2014. szeptember 10-én, míg a projekt keretében megépített Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. elkerülő útszakasz közvilágításának kiépítése 2014. október 6-án megtörtént.</p> <p>A projekt kapcsán Önkormányzatunk 36.781.612 Ft önerő támogatást nyert.</p> <p>A projekt ünnepélyes átadása 2014. szeptember 2-án megtörtént.</p> <p>A projekt fizikailag lezárult. Változás bejelentés során 2015. február 27-ig kértük meghosszabbítani a pénzügyi zárás időpontját.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A projekt megvalósítását követően 2 alkalommal voltunk kénytelenek rendőrségi feljelentést tenni a projekt során megvalósított egyes projektelemek megrongálása és eltulajdonítása miatt. Megrongálásra került a „B” típusú hirdetőtábla, a játszótéri eszközök közül a hinta és a játszóterek kerítése, továbbá eltulajdonítottak és megrongáltak több lombhullató fát, magas- és alacsony</p>

cserjét. Az eljárásokat a rendőrség ismeretlen tettes gyanúja miatt lezárta.

### 9. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A NYÍREGYHÁZI ÖRÖKÖSFÖLDI LAKÓTELEP REHABILITÁCIÓJA</b> ÉAOP-5.1.1/B2-13-K2-2013-0001
Projekt összköltsége:	249.054.116 Ft
Támogatás összege:	249.054.116 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. 06. 01. Befejezés: 2014. 11. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2013. szeptember 9.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dorogi Zoltán, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A szociális városrehabilitációs projekt általános, átfogó célkitűzése: Az Örökösöld lakótelepen megindult negatív folyamatok megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével.</p> <p>A célkitűzések megvalósulásához az alábbi részcélok kapcsolódnak:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Az Örökösöld által nyújtott életminőség javítása a lakásállomány megújításával. Ennek során az volt a cél, hogy az itt élő lakosság közvetlen életminősége javuljon azáltal, hogy az iparosított technológiával épült panelházak lakói kihasználják a megújuló energia előnyeit. Mindezek a - teljes egészében energetikai - korszerűsítések hozzájárulnak a költséghatékonyabb fenntartáshoz és a lakások értékének növekedéséhez, ami megakadályozza az akcióterület társadalmi szegregációját. A fejlesztés során a lapostetőn déli tájolással, 235-250 WP polykristályos napelemes modulok kerültek elhelyezésre úgy, hogy a rendszer névleges teljesítménye az áramszolgáltató elvárása szerint alkalmazkodjon az elmúlt évi fogyasztáshoz.</li></ul> <p>A rendszer névleges nettó teljesítménye így a panelek számának megfelelően 8-9 KW-ra adódik. A megvalósítás kapcsán érintett épületek: Fazekas János tér 2., 3., 4., 7., 11., 15., 16., 19., 20., 23. Az érintett társasházak konzorciumi partnerként vettek részt a pályázatban.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése.</li></ul> <p>A közszolgáltatások korszerűsítését két nevelési intézmény (Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézménye és a Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet</p>

	<p>Tagintézménye) felújítása szolgálta. A tevékenység során a Margaréta Tagintézmény külső hőszigetelése, a korábban elmaradt nyílászárók cseréje, illetve a Kikelet Tagintézmény esetében nyílászárócseréje és a gázrendszer átalakítása valósult meg.</p> <p>- Az Örökösöld lakótelep közösségi funkcióinak erősítése a közterületek és zöldfelületek részleges rehabilitációjával.</p> <p>A fejlesztés elemei: 49. számú játszótér rekonstrukciója; sétányok kialakítása, járdafelújítás, padok és szelencék kihelyezése; kör alakú közösségi tér kialakítása (zöldsziget); gyepfelújítás, fák és cserjék telepítése.</p> <p>A fentiekén túl a projekt tartalmazott ún. soft elemeket is, melyek egy részét közvetlenül bevont konzorciumi partnereink segítségével, más részét pedig közvetett módon, programalap felhasználásával valósítottuk meg.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):	<p>Az építőipari kivitelezési munkálatok 2013. december 6-ra elkészültek.</p> <p>A konzorciumi partnerek (a Gyermekjóléti Központ és a Szociális Gondozási Központ) tevékenységei befejeződtek.</p> <p>A Programalap keretében 18 pályázat érkezett be. A nyertes mini projektek száma 9 db. A mini projekteket a pályázó szervezetek megvalósították, az elszámolások ellenőrzése befejeződött.</p> <p>A projekt megtakarításának terhére kamerarendszer kialakítása megtörtént.</p> <p>Jelenleg a projekt pénzügyi zárása van folyamatban.</p> <p>2015.04.14-én helyszíni szemle kerül lefolytatásra a projekttel kapcsolatosan.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

#### 10. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA KORSZERŰSÍTÉSE</b> TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091
Projekt összköltsége:	83.904.540 Ft
Támogatás összege:	73.157.600 Ft
Támogatási intenzitás (%):	87,19 %
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2013.07.01. Befejezés: 2014.10.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése 2013. augusztus 15-én megtörtént.  1. szerződésmódosítás: 2013. november 08. 2. szerződésmódosítás: 2014. október 7.

Kapcsolattartó (név, osztály):	Szegedi Edit, Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt közvetlen célja az intézmény korszerűsítése, modernizálása, az életviszonyok humanizálása, a zsúfoltság megszüntetése volt. A pályázat eredményeként 8 db kétágyas szoba kialakítása, szintenként vizes blokk, étkező, konyha, nappali, ügyeletes szoba, 1 látogatói és csoportszoba valamint igazgatói és nevelői iroda került kialakításra. Közvetett célunk volt a megfelelő funkciójú helyiségek kialakításával a mindennapi, szakmai munka gördülékenyebbé és színvonalasabbá tétele. A gyerekek napirendje hatékonyabban megszervezhető és nagyobb hangsúly helyezhető a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és egyéni fejlesztésre (amely az egyéni gondozási tervben megfogalmazott feladatok megvalósulását segíti).
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt fizikai zárása 2014. október 31-én megtörtént, a záró elszámolást 2014. november 30-án benyújtottuk, hiánypótlás megküldésére pedig 2015. január 7-én került sor. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás során kapott ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló összeget, így a többletköltség elszámolhatóságát, támogatási összeg megemelését kértük a 2013. december 30-án benyújtott szerződésmódosítási kérelmünkben, ami 2014. augusztusban elutasításra került. A módosítási kérelmet 2014. október 31-én és 2015. január 7-én ismételten beküldtük a Közreműködő Szervezetnek, mely kérelemben a Támogatási Szerződésben szereplő összegen felül további 10.383.842 Ft forrást igényeltünk a megnövekedett kivitelezési költségek fedezésére. A kérelem elbírálása szükséges a projekt zárásához és a fennmaradt, záró elszámolásban igényelt több mint 50 millió Ft támogatási összeg kifizetéséhez. A projekt kapcsán eddig 31.893.988 Ft támogatás kifizetése történt meg, mely összeg önerő támogatást is tartalmaz.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

#### 11. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE, TÁRSADALMASÍTÁSA</b> ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002
Projekt összköltsége:	40.000.000 Ft
Támogatás összege:	38.980.039 Ft
Támogatási intenzitás (%):	97,45%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. 06. 01. Befejezés: 2014. 09. 30.
Támogatási Szerződés	Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2013.06.07.



megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai	
Kapcsolattartó (név, osztály):	Veres István, főépítész
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapidokumentumaként definiált Európa 2020 stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és befogadó Európa megvalósítását. A jövőbeni kohéziós politika ösztönözni kívánja az integrált várospolitikai alkalmazását, amely a fenntartható városfejlesztés megvalósításán keresztül erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Alapvetően fogalmazódik meg, hogy a fenntartható városfejlesztés érdekében olyan integrált stratégiákra van szükség, melyek célul tűzik ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését.</p> <p>A projekt célja az volt, hogy megvalósítása során olyan dokumentumok szülessenek, amelyek érdemben hozzájárulnak a 2014-2020-as programozási időszak előírásainak megfelelő, stratégiai tervezés érvényesüléséhez, a területi alapú, integrált megközelítést alkalmazó komplex programok előkészítéséhez és megvalósításához.</p> <p>A fent leírtaknak megfelelően a projekt keretében sor került a fenntartható városfejlesztéshez szükséges stratégiai dokumentumok kidolgozására és társadalmisítására az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A városfejlesztési koncepcionális és stratégiai dokumentumok szakmai tartalmának kialakításához, felülvizsgálatához, átdolgozásához kapcsolódó szakértői közreműködés (1 db Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálata; 1 db Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása),</li> <li>2. Az ITS átdolgozási folyamata során készülő, illetve a stratégiában felvázolt, megvalósítani tervezett projekteket megalapozó valamint háttér tanulmányok elkészítése (1 db Projekt portfólió kidolgozása),</li> </ol> <p>A partnerségi együttműködés megvalósítása (6 db rendezvény szervezése és lebonyolítása).</p>
Projekt jelenlegi állása	<p>A Támogatási Szerződés aláírását követően hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében kiválasztásra került az a vállalkozó, aki a fent nevezett tanulmányok elkészítését és a rendezvények lebonyolítását vállalta. A vállalkozói szerződés 2013. augusztus 5-én került aláírásra, melyet követően megtörtént a projekt időbeli ütemezése, majd pedig elkezdődött a tanulmányokhoz szükséges háttéranyag összegyűjtése.</p> <p>A 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervezés elkezdődött, melyről a 2013. augusztusi Közgyűlésen is tájékoztatást adtunk.</p> <p>Lezajlott az első mentori látogatás is, jóváhagyásukkal Partnerségi Szabályzat és Partnerségi terv készült, melynek Irányító Hatóság általi jóváhagyása is megtörtént.</p> <p>A szállítói előleg és a támogatási előleg is megérkezett mind a vállalkozó, mind pedig az önkormányzat részére a Partnerségi Terv jóváhagyását követően.</p> <p>2013 októberében előzetes tájékoztatást adtunk a településfejlesztési koncepció</p>

	<p>készítéséről a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § szerint az egyeztetési eljárásban résztvevő valamennyi szervezetnek. A szervezetektől visszaérkezett javaslatok, vélemények és adatok összegzésre kerültek, melyeket szem előtt tartottunk a koncepció készítésénél.</p> <p>Megtörtént a településfejlesztési koncepció és stratégia megalapozó vizsgálatának kidolgozása.</p> <p>Elkészült a Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódó fejlesztési dokumentum és a kapcsolódó projektsomagok.</p> <p>A közgyűlés által jóváhagyott tervezési dokumentációknak államigazgatási szervek felé történő társadalmosítása megtörtént, ezt követően 2014. 07. 31-én az előírtaknak megfelelően megküldésre került az Irányító Hatóságnak véleményezésre a Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia, illetve a Megalapozó Tanulmány.</p> <p>A Közgyűlés szeptemberi ülésén elfogadta a végleges dokumentumokat is, ezzel a projekt befejeződött 2014. szeptember 30-án. A 4. számú záró kifizetési kérelmet és záró beszámolót október 30-án beküldtük a Közreműködő Szervezetnek. A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2015.03.25-én megtörtént.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 12. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004
Projekt összköltsége:	66.677.689 Ft.
Támogatás összege:	66.677.689 Ft.
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 06. 30. Befejezés: 2014. 10. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításának dátuma:	TSZ megkötésének ideje: 2014. március 6. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2015. január
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A beruházással az önkormányzat célja volt az orvosi rendelők felújítása, átalakítása, korszerűsítése és akadálymentesítése. A projekt végrehajtásával az orvosi rendelők megfelelnek a kor jelenlegi előírásainak, és egyaránt biztosítják



	<p>mind az egészséges emberek, mind a sérült emberek számára az egészségügyi közszolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférését.</p> <p>Az alábbiakban felsorolt rendelők alap infrastrukturális ellátottsága elavult volt. Mindezen elavult, energiapazarló, a mai kor követelményeinek nem megfelelő infrastruktúra megkövetelte a fejlesztést.</p> <p><u>A Vay Ádám körút 5. és 7. szám alatti ingatlanon lévő rendelőkben az alábbiak valósultak meg:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A homlokzati nyílászárók, üvegfalak cseréje</li> <li>2. Pihenők és rámpa kialakítása a rendelők bejáratáig</li> <li>3. Akadálymentes WC kialakítása</li> <li>4. Bejárati ajtók és a rendelő ajtók cseréje</li> <li>5. Hidegburkolat csere</li> <li>6. Az összes helyiség tisztasági festése</li> <li>7. Fűtési rendszer szabályozó szelepeinek korszerűsítése.</li> </ol> <p><u>Az Ungvár sétány 35. és 37. szám alatt a beruházással rendelőkben és egyéb helyiségei újultak meg:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A még nem hőszigetelt homlokzati nyílászárók cseréje</li> <li>2. Közterületi akadálymentesítés megoldása</li> <li>3. Akadálymentes WC kialakítása</li> <li>4. Bejárati ajtók és a rendelő ajtók cseréje</li> <li>5. Hidegburkolat csere</li> <li>6. Az összes helyiség tisztasági festése</li> <li>7. Fűtési rendszer szabályozó szelepeinek korszerűsítése</li> <li>8. Tetőtéri összefolyó javítása beázás miatt.</li> </ol> <p>A fentieken kívül az Ungvár sétány 37. szám alatti ingatlan lapos tetőszerkezetére napelemek kerültek telepítésre.</p> <p>A beruházás hozzájárult az üzemeltetési költségek csökkentéséhez a környezetkímélő technológia alkalmazása (megújuló energia) és a szigetelés révén.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A vállalalkozási szerződés aláírását követően elkezdődtek a felújítási munkák, majd 2014. szeptember 22-én megtörtént az épület műszaki átadás-átvétele. A projekt pénzügyi teljesítése megtörtént.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

13. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	SZERVEZETFEJLESZTÉS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077	NYÍREGYHÁZA	MEGYEI	JOGÚ	VÁROS
Projekt összköltsége:	30.999.999 Ft				
Támogatás összege:	30.999.999 Ft				
Támogatási intenzitás (%):	100 %				
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. december Befejezés: 2014. december				
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításának dátuma:	2013.11.21.				
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dorogi Zoltán, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra				
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Kötelezően megvalósított tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata.</b></li> <li>– Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a <b>támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata</b>, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása.</li> <li>– A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a <b>költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása</b> és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása.</li> <li>– Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelési- oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos <b>feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása.</b></li> <li>– A lakosság körében <b>átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségéről és felmerülő igényekről.</b></li> <li>– Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a <b>polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának</b>, a munkatársak munkaköri</li> </ul>				

	<p>és szervezeti besorolásának, illeszkedésének <b>felülvizsgálata</b>, átszervezése.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– A kidolgozott <b>hatékonyságnövelő intézkedések</b> megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő <b>nyomon követése</b>, szakértői támogatás biztosítása.</li> </ul> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósított tevékenységek, amelyek választhatóak voltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– A <b>települési közszolgáltatások összehangolása</b> az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával.</li> <li>– Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató <b>intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer</b> alkalmazása. Hatékonyságelemzése, működés-átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas eszköz bevezetése.</li> <li>– Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett <b>szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata</b>, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása:	<p>A szervezetfejlesztés keretében az előadások és workshopok megrendezésre kerültek. A tanulmányokat a nyertes ajánlattevő elkészítette.</p> <p>A projekt pénzügyi zárása folyamatban, a hiánypótlási felhívásoknak az Önkormányzat eleget tett.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

#### 14. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>MODELLKÍSÉRLETI PROGRAM NYÍREGYHÁZÁN</b> TÁMOP-5.4.9-11/1 -2012-0048
Projekt összköltsége:	21.797.840 Ft
Támogatás összege:	21.797.840 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2013.06.01. Befejezés: 2014.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013.05.27.
Projektmenedzser	Orosi Gábor Bence, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

(név, osztály):	
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat keretében többek között interaktív honlap létrehozását és fenntartását terveztük, valamint több, az intézmények, szolgáltatások szervezetfejlesztését, az ellátottak problémájának felmérésére szolgáló eljárás kidolgozását valósítottuk meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt megvalósítása befejeződött. Költségvetés módosítás elfogadásra került. Záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtása megtörtént. Teljes támogatási összeg kifizetésre került.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

2. számú melléklet a 75/2015.(IV.23.) számú határozathoz:

**Megvalósítás alatt lévő projektek**

	Projekt címe és kódszáma
1.	<b>Nyíregyháza- Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése, 2. ütem</b> KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004
2.	<b>Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja</b> KEOP-1.2.0/2F-2008-0005
3.	<b>Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása</b> ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001
4.	<b>Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn</b> ÉAOP-2.1.1/E-12-k1-2012-0005
5.	<b>A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár városok környezetszennyező víziközmű helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával</b> HUSKROUA/1101/068
6.	<b>Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozása</b> ETT-14-A-0001
7.	<b>Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése</b> ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052
8.	<b>Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark - fejlesztése, informatikai korszerűsítése</b> KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005
9.	<b>Nyíregyháza kilenc közintézményének épületenergetikai fejlesztése</b> KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364
10.	<b>Nyíregyházi Városi Stadion fejlesztése</b> Nemzeti Stadionfejlesztési Program
11.	<b>Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztési támogatása</b> Emberi Erőforrások Minisztériuma
12.	<b>Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban</b> KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468
13.	<b>Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának támogatása</b> A2008/N7381
14.	<b>Területi együttműködést segítő programok a Nyíregyházi járás területén</b> ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059
15.	<b>Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán</b> KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026

1. sz. projekt adatlap

Projekt címe/ regisztrációs száma:	<b>NYÍREGYHÁZA-BORBÁNYA BEZÁRT HULLADÉKLERAKÓ SZENNYEZÉS LOKALIZÁLÁSA, SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE</b> KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 2. ÜTEM
Projekt összköltsége:	1.596.242.751 Ft
Támogatás összege:	1.596.242.751 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. január Befejezés: 2015. június
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés 2013. január 8-án lépett hatályba.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Nyíregyháza-Borbánya felhagyott hulladéklerakó területe az egykori Ököri-tó medrében található, ahova a legkülönbözőbb ismeretlen eredetű és fajtájú hulladékokat szállították 25 éven keresztül. A hulladékok lerakása műszaki védelem nélkül történt, így jelen állapotában veszélyforrást jelenthet a térség felszín alatti vízkészletének minőségére.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 márciusában pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében „Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” címmel, KEOP-7.2.4.0/B/10. kódszámmal meghirdetett programra, amely pozitív elbírálásban részesült. A városnak ezzel lehetősége nyílt a borbányai hulladéklerakó által okozott szennyezettség miatti kármentesítés előkészítésére. A 2. forduló megvalósítási szakaszára 2012. június 4-én nyújtottunk be pályázatot.</p> <p>A projekt átfogó célja az életminőség javítása, valamint az értékvédelem és megőrzés. A szennyezések mértékének csökkentése hozzájárul egyrészt a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot javításához, helyreállításához, valamint a felszín alatti vizeink védelméhez.</p> <p>A terület földtani-hidrogeológiai adottságai, a szennyeződés összetétele, elhelyezkedése kiválóan alkalmasak egy innovatív rekultivációs technológia a fitoremediáció alkalmazására, a terület tájba illesztésére és hosszabb távon a terület általános használati feltételeinek biztosítására. A kiválasztott technológia további előnye, hogy bizonyos idő – üzemeltetés, utógondozás – eltelte után a területhasználati korlátozások feloldhatóak. Így az üzemeltetés során időszakosan újra kell értékelni a humán egészségügyi kockázatot és amennyiben a kockázat olyan mértékben csökken, hogy az alatta marad az elfogadható értékeknek, akkor a területhasználati korlátozások enyhíthetőek vagy feloldhatóak.</p>

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>2013. december 31-én aláírásra került a kármentesítés kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés. Az északi területen megtörtént a hulladék kitermelése és kezelése, a déli területen több száz növény került elültetésre, melynek folytatása tavasszal várható. A víztisztító berendezés ideiglenes üzemelése folyamatos, a végleges üzemeltetési engedélyezési eljárás folyamatban van. A tisztított víz mennyisége a szerződésben rögzített mennyiséghez viszonyítva időarányos.</p> <p>A projekt kapcsán eddig 1.032.607.431 Ft támogatás került kifizetésre, a több mint 90%-os készültségben van. A kármentesítést végző kivitelező március hónapban benyújtotta pótmunka igényét, mivel a projekt során olyan előre nem látható műszaki problémák merültek fel, amely miatt a kivitelezés határidejét hosszabbítani, a vállalkozási szerződés összegét pedig növelni szükséges. A kármentesítés megkezdésekor a tisztítandó víz börtartalma nem várt módon jelentős mértékben megemelkedett, melyet a rendszeres monitoring vizsgálatok mutattak ki. Ennek érdekében a víztisztító berendezést a tervezettől magasabb kapacitással szükséges működtetni, viszont ahhoz, hogy a projekt céljaként meghatározott D kármentesítési határérték 80%-át elérhessük a börtartalom tekintetében is, további 4 hónapig szükséges üzemeltetni a berendezést. Ezen felül még békalencse alkalmazása is történne a kármentesítés során a börtartalom csökkentése érdekében. Szintén előre nem látható problémaként merült fel a szennyezett víz rendkívül magas sótartalma, amely az elültetett fitoremediációs növények szempontjából jelent veszélyt. Ahhoz, hogy a növények a kellő mértékben és módon fejlődjenek, a magas sótartalom ne okozzon bennük kárt, szükséges nagyobb mennyiségű vízzel locsolni azokat.</p> <p>Az előzőekben részletezett problémák miatt tehát szükséges a beavatkozás befejezési határidejét hosszabbítani, a költségét pedig közel bruttó 48 millió Ft-tal kiegészíteni. A kapcsolódó Támogatási szerződésmódosítási kérelem benyújtásra került, melynek elbírálása folyamatban van.</p> <p>Önkormányzatunk a projektben alkalmazott fitoremediációs technológia bemutatásával pályázatot nyújtott be a Greennovációs Nagydíjra. A legjobb hazai példák minél ismertebbé tételének érdekében a Professional Publishing Hungary, az Élelmiszer, a Gyártástrend, a Medical Tribune, a Kreatív és a Turizmus Trend/Vendég és Hotel lapok kiadója idén immár negyedik alkalommal hirdette meg Greennovációs Nagydíj versenyét. A borbányai kármentesítési projekt Hulladékkezelés kategóriában nyert nagydíjat, melyet április 9-én Budapesten vehettünk át.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

2. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROGRAMJA</b> KEOP 1.2.0/2F-2008-0005 (INFORMÁCIÓ FORRÁS: PIU)
Projekt összköltsége:	13.409.243.060 Ft
Támogatás összege:	10.366.033.544 Ft
Támogatási intenzitás (%):	79,70 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2009. április 01. Befejezés: 2015. május 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Megkötés: 2009. január 07. Lejárat: 2017. december 09. Módosítások: 2010. július 22; 2010. október 22., 2012. március 21., 2013. április 24. 2014. április 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland Vezérigazgató, Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A beruházás keretében a város közigazgatási határain belül 8024 eddig még csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetése oldódik meg. A megvalósítandó szennyvízcsatorna építés 150 utcát és 17 bokortanyát érint, mely területeken 195 km szennyvízcsatorna és 104 új szennyvíz átemelő épül a kellemetlen szaghatások rendszerszintű kezelésével. A szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódik a fentiekén túl mintegy 11 km hosszban a főgyűjtők szükség szerinti átépítése és rekonstrukciója, valamint a hálózat racionalizálásával összefüggésben a kijelölt átemelők átalakítása, bővítése, valamint vízkormányzási beavatkozások 7 km csatornahossz megépítésével. A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése során a II. sz. Szennyvíztelepi nyomóvezeték átépítése is megvalósul 8,1 km hosszban. A program részét képezi összegyűjtött szennyvizeinek tisztítása és a szennyvíziszap kezelése is. A tisztítóképesség bővítése, mint leginkább költséghatékony megoldásként, a meglévő II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztésével valósul meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Leszerződött munkák: Mérnök, műszaki felügyelet: Szerződéskötés: 2008.05.13.  II. sz. Szennyvíztisztító telep és Komposztáló telep építése a FIDIC Sárga könyve szerint: Szerződéskötés: 2009.09.21.  Csatornahálózat építés a FIDIC Piros könyve szerint: Szerződéskötés az 5. részben: 2009.09.21. Szerződéskötés az 1. részben: 2012.02.21. Szerződéskötés az 2. részben: 2012.02.21.



	<p>Szerződéskötés az 3. részben: 2012.03.07. Szerződéskötés az 4. részben: 2012.03.07. Szerződéskötés a 6. részben: 2015.02.05.</p> <p>A komposztáló telep építési munkái elkészültek, a próbaüzemi eljárás lezárult. Itt a készségi fok 100%-os. A FIDIC szerinti átadás-átvételi igazolás kiadása megtörtént.</p> <p>A II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is befejeződtek a műszaki átadása 2013. év november 27-én megtörtént és a próbaüzem is sikeresen 2014. év végén lezárult.</p> <p>Meglévő és új szennyvízátelők szaghatás-kezelésének munkái is befejeződtek.</p> <p>Jelen időpontig a 193 km csatorna kiépítésére került sor, ami teljes csatornahálózati munkák mintegy 98,6%-át jelenti.</p> <p>A Kormány 1703/2012. (XII.29.) határozatával jóváhagyta a projekt támogatási összegének növelését, amelynek eredményeként hálózatrekonstrukciós munkákra 29.700.000 Ft elszámolható költség mellett további támogatást biztosított (LOT 6.). A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2015. február 5-én a kiegészítő rekonstrukciós munkák elvégzésére a város megkötötte a vállalkozói szerződést. Jelenleg folynak a kivitelezési munkák.</p> <p>A program támogatási szerződése szerint eddig 12 Projekt Előrehaladási Jelentés és 56 db kifizetési kérelem került benyújtásra. A Projekt Előrehaladási Jelentés elfogadását várjuk a KSZ-től.</p> <p>A két telep építési, a szaghatás kezelési és a LOT 2,3,4 csatornahálózati munkák vonatkozásában már a végszámlák benyújtására is sor került. A LOT 4-es csatornarekonstrukciós munkák műszaki átadása folyamatban van.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A csatornahálózati munkák esetében az átemelők energiaellátásának biztosítása, valamint jogszabályváltozás eredményeztek csúszást a részteljesítési, illetve végteljesítési határidők vonatkozásában.

### 3. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA</b> ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001
Projekt összköltsége:	1.551.374.251 Ft
Támogatás összege:	1.321.084.988 Ft
Támogatási intenzitás (%):	85,15 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2012. 12. 31. Befejezés: 2015. 02. 28.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak	A Támogatási Szerződés aláírása 2012. november 30-án történt meg. 1. sz. szerződésmódosítás: 2013. április 05. 2. sz. szerződésmódosítás: 2013. június 05.

dátumai:	3. sz. szerződésmódosítás: 2013. december 09. 4. sz. szerződésmódosítás: 2014. március 31. 5. sz. szerződésmódosítás: 2014. május 12.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Fő cél: Az érkeri lakótelep épületállományának és közttereinek megújítása, közszolgáltatások fejlesztése.</p> <p>Tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az iparosított technológiával épült panelházak közös részeinek (homlokzat- és tetőszigetelés) megújítása (érintett épületek: Toldi u. 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 65., 67., 69.).</li> <li>• A civil és közszolgáltatások korszerűsítését három oktatási intézmény (Vécsey Károly Általános Iskola, Kincskereső Óvoda, Vécsey Károly utcai Óvoda /Virág u.-i Tagóvoda/), valamint a Nyírségi Civilház és az Érkeri Rendőrőrs közös épületének felújítása szolgálja. A tevékenység során az oktatási épületek külső hőszigetelése, a szükséges nyílászárócseré, illetve tetőfelújítás/szigetelés van tervben, míg a Civilház/rendőrőrs közös épülete kapcsán az előzőekben említetten túl épületgépészeti felújítás is szükséges.</li> <li>• Elengedhetetlen az akcióterület közttereinek megújítása is, amelyek elsősorban a városi funkciók bővítése és az élhető város megteremtése szempontjából bírnak jelentőséggel. A városrész-központ kialakítása keretében a Damjanich és a Toldi utcák tengelyében kerülhet sor fejlesztésre, amelyek magukban foglalnak játszótér-felújítást, hangulatos (egységes) sétányok létrehozását, sportpálya-felújítást és bővítést, az Érpatakon átvezető hidak építését, parkoló felújítást és - bővítést, illetve zöldfelületi rehabilitációt is</li> <li>• A fentiekben túl a projekt tartalmaz soft és városmarketing elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, terület-előkészítést (ingatlanvásárlás), projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):	<p>A támogatási szerződés aláírása 2012. november 30-án történt meg.</p> <p>A kivitelezési projektelemek közül a 4 intézmény fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2013. augusztusban aláírásra került, így a nevelési/oktatási intézményekben a kivitelezési munkák megkezdődhettek. Az intézményekben végzett munkálatok 2014 februárjában fejeződtek be.</p> <p>2013. december 30-án aláírásra került a tízemeletes társasházak külső felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés, a közterület fejlesztésre vonatkozó kivitelezési szerződés december 17-én került aláírásra. A két projekt tekintetében így 2014 márciusában elkezdődhettek kivitelezési munkálatok, melyek 2014 októberében befejezésre és átadásra is kerültek.</p> <p>A projekt gazdaságos megvalósításának eredményeképp keletkezett maradványérték és a rendelkezésre álló tartalékkeret kihasználásának köszönhetően kerültek megvalósításra az alábbi, a projekt keretében elszámolható tevékenységek:</p> <p>I. Térfigyelő kamera-rendszer</p>

	<p>16 db kamera beszerzése és az annak működéséhez szükséges rendszer kiépítése.</p> <p>II. Intézményi- és infrastruktúrafejlesztés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény:</i> lapostető felújítás és homlokzati hőszigetelés.</li> <li>• <i>Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly Tagintézmény udvari épülete:</i> lapostető felújítás és homlokzati hőszigetelés.</li> <li>• <i>Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly Tagintézmény kiegészítő építési munkái:</i> meglévő vegyes szerkezetű homlokzati nyílászárók cseréje hőszigetelt fokozott légzárású műanyag nyílászárókra, udvari térburkolat rekonstrukciós munkái, iskola telekhatára melletti K-Ny irányú sétány rekonstrukciója.</li> </ul> <p>A projekt kapcsán Önkormányzatunk a 2014. évben 69.907.434 Ft önerő támogatásban részesült, 2015. évben 14.312.713 Ft önerő támogatásban fog részesülni, melynek köszönhetően javul a projekt támogatási intenzitása. Ez összesen 84.220.147 Ft.</p> <p>Vizsgáljuk továbbá a fennmaradt kisebb maradvány összegek felhasználásnak a lehetőségét is.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A projekt keretében kerülnek megvalósításra a mini-projektek (civil szervezetek számára az Önkormányzat által kiírt pályázati lehetőségek). Mivel a rendelkezésre álló pénzügyi keretnek csekély összege került lekötésre, így 4. alkalommal is pályázati felhívás került közzétételre a Programalap felhasználására. A benyújtott pályázatok alapján két szervezettel került a Támogatási Szerződés megkötésre, mely alapján 2015. január 31-ig kellett a projekteket megvalósítani.</p> <p>A projekt fizikai zárása a hatályos Támogatási Szerződés szerint 2014. november 30., melyet meghosszabbítottunk 2015. február 28. napjáig a minél magasabb forrásfelhasználás miatt. 2015. április 1-jén ismételt hosszabbítást kezdeményeztünk, amelyben a projekt zárását 2015. július 31-i időpontban határoztunk meg. Az ismételt hosszabbítás oka, hogy az Önkormányzatnak a Programalap tevékenység keretében a rendelkezésre álló forrás felhasználása miatt újabb pályázati felhívást kell meghirdetnie civil szervezetek által megvalósítandó soft tevékenységek végrehajtása céljából.</p>

#### 4. sz. projekt adatlap

<p><b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b></p>	<p><b>FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉS FUNKCIÓBŐVÍTÉS SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐN</b> ÉAOP-2.1.1/E-12-K2-2012-0006</p>
<p>Projekt összköltsége:</p>	<p>2.104.510.000 Ft</p>
<p>Támogatás összege:</p>	<p>2.104.510.000 Ft</p>
<p>Támogatási intenzitás (%):</p>	<p>100 %</p>
<p>Projekt (tervezett) kezdete és</p>	<p>Kezdet: 2013. május 02. Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. augusztus 31.</p>

befejezése:	Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. szeptember 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	TSZ megkötésének ideje: 2012. november 29. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2013. április 05. TSZ 2. sz. módosításának ideje: 2013. szeptember 09. TSZ 3. sz. módosításának ideje: 2013. december 04. TSZ 4. sz. módosításának ideje: 2014. március 03. TSZ 5. sz. módosításának ideje: 2014. október 17.
Kapcsolattartó (név, osztály):	dr. Podlovics Roland Vezérigazgató, Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A kiemelt turisztikai projekt célja az, hogy a Nyíregyháza Sóstó-Gyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejlesztés ezen cél elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenő-rekreációs gyalogosan használható közterületeket. A szűk területre szorító Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala élményelemeit is bekapcsolja a használatba, kiegészíti a gyalogosan megközelíthető, színvonalas sétányok segítségével.</p> <p>A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úti célként, eltérő célcsoportok számára is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet.</p> <p>A fejlesztés tartalmi elemei a következők:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. projektelelem – Pálinka Főváros kialakítása</li> <li>2. projektelelem – Múzeumfalú infrastrukturális elérésének javítása</li> <li>3. projektelelem – Egyedi gyógyászati profil kialakítása</li> <li>4. projektelelem – Állatpark fejlesztése – Andok világa</li> <li>5. projektelelem - Sóstó központi park kialakítása, tó körüli sétány ill. Sóstó revitalizáció sétány a parkfürdő mellett;</li> <li>6. projektelelem – Turisztikai kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése</li> <li>7. projektelelem – Igrice sétány és futópálya kialakítása;</li> <li>8. projektelelem – Sóstói játszópark kialakítása;</li> <li>9. projektelelem – Sóstói sziget és híd rekonstrukció;</li> <li>10. projektelelem – Állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer kiépítése;</li> <li>11. projektelelem – Elektromos motorcsónak és szállító jármű beszerzése;</li> <li>12. projektelelem – Csónakház rekonstrukció;</li> <li>13. projektelelem – Mobil medence liftek beszerzése;</li> <li>14. projektelelem – Mobil vízi csúszda és billegő beszerzése.</li> </ol>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A projekt keretében 2014 novemberében Támogatási Szerződés módosítási kérelem került benyújtásra, mely az alábbiak miatt vált szükségessé:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• változnak a projektelemelek</li> </ul> <p>A projekt részét képezte a „Sport- és rendezvényhelyszín kialakítása” (Sportpálya katlan) projektelelem megvalósítása. A projektelemet érintő ingatlanok, így a Nyíregyháza belterület 15057, 15058, 15065 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonviszonyait nem tudtuk rendezni, így annak megvalósításától mind az építési vállalkozási szerződésben, mind a Támogatási Szerződésben el kellett állnunk. Figyelemmel a megtakarításként keletkezett építési tartalékra, a projekt céljának</p>

megfelelő, a területen további szükséges tevékenységeket kívánunk megvalósítani, melyek az alábbiak:

1. Igrice sétány és futópálya kialakítása
2. Sóstói játszópark kialakítása
3. Sóstói sziget és híd rekonstrukció
4. Állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer kiépítése
5. Elektromos motorcsónak és szállító jármű beszerzése
6. Csónakház rekonstrukció
7. Mobil medence liftek beszerzése
8. Mobil vízi csúszda és billegő beszerzése

- a projektelemek változása miatt a projekt fizikai megvalósítására rendelkezésre álló idő meghosszabbítása 2015. augusztus 31. napjáig.

A Szerződésmódosítási kérelmünket mind a Közreműködő Szervezet, mind az Irányító Hatóság az előzetes tájékoztatások alapján jóváhagyta. Jelenleg a kész Támogatási Szerződésmódosítás Közreműködő Szervezet általi megküldésére várunk.

A kivitelezési munkák végzése során az alábbi építési tevékenységek megvalósítása vált szükségessé, melyeket a projekt keretében az építési tartalék keret terhére kívánunk elszámolni:

1. 2014. március hónapban a csónakázó tó északi partja kb. 50-80 fm. hosszan a sétány 1 m-es vonalában megsüllyedt. A partfal megerősítése elkerülhetetlenné vált, mivel ezen a területen keresztül érhető el anyagbeszállításra a központi park és a tó körüli sétány. A munka elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása folyamatban van.
2. A revitalizációs sétány nyomvonalán olyan szennyvízvezeték található, mely kedvezőtlen meglévő és előre nem látható adottságai miatt nem képes megfelelően a szennyvízelvezetésre. A szennyvízvezeték aknáit a terepszinttől 50 cm-re ki vannak emelve, a Projekt keretében kialakításra kerülő revitalizációs sétány építése során az aknákat a Vállalkozónak le kell sülyeszteni a terepszintre. Az egyik akna elbontását követően a Vállalkozó szennyvízkiöntést tapasztalt, melynek oka, hogy a közeli átemelőből érkező szennyvíz és a strand medencéinek visszamosató vize egyidejűleg akkora vízterhelést jelent, mely csak a kiemelt aknák esetén vezethető el a meglévő szennyvízvezetékben. Megoldásként a Parkfürdő területén megfelelő kapacitású új szennyvíz vezeték kiépítése szükséges, mely többek között az új revitalizációs épületek szennyvízelvezetését is megoldja a Parkfürdő szennyvízeivel egyetemben, így a revitalizációs sétány megépíthetővé és kivitelezhetővé válik.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, a kivitelező a munkát április hónap közepén meg tudja kezdeni.

3. Az állatpark fejlesztése projektelem keretében megépítendő kalandpark az eredeti tervek szerint a meglévő fákra telepített állomásokon keresztül vezetett volna, azonban a meglévő fák a kivitelezési munkák megkezdésére olyan állapotba kerültek, mely nem teszi lehetővé az eredeti koncepció szerinti kialakítást, így új önálló teherhordó

	<p>szerkezeteken és új nyomvonalon kell megvalósítani.</p> <p>A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, a kivitelező a munkát április hónap közepén meg tudja kezdeni.</p> <p>4. Az egyedi gyógyászati profil kialakítása (Élményfürdő) projektelem kialakítása során az előre nem látható helyszíni körülmények – statikai okok – miatt vált szükségessé az építési engedély és a vállalkozási szerződés módosítása, melyek jelenleg folyamatban vannak.</p> <p>Az 1. számú kifizetési kérelem 2013. szeptember 20-án került jóváhagyásra. Értéke 92.595.150 Ft, mely az előkészítéshez kapcsolódó és már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 2. számú kifizetési kérelem 2014. május 28-án került jóváhagyásra. Értéke 105.152.572 Ft, mely a szállítói előleg költségét tartalmazta.</p> <p>A 3. számú kifizetési kérelem 2014. július 8-án került jóváhagyásra. Értéke 17.763.925 Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 4. számú kifizetési kérelem 2014. szeptember 25-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 183.119.765 Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 5. számú kifizetési kérelem 2014. október 27-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 145.489.704 Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 6. számú kifizetési kérelem 2014. október 27-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 121.241.420 Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 7. számú kifizetési kérelem 2014. december 12-én került jóváhagyásra. Értéke bruttó 161.670.567 Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 8. számú kifizetési kérelem 2014. december 11-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 181.862.131 Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számla költségét tartalmazta.</p> <p>A projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások, mint projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, jogi szolgáltatás, lakosság tájékoztatása, üzleti marketing feladatok elvégzése a megkötött vállalkozási szerződéseknek megfelelően haladnak.</p> <p>Jelenleg az új projektelemek megvalósítására irányuló közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatása és megindítása van folyamatban.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



5. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE MUNKÁCS ÉS UNGVÁR VÁROSOK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VÍZIKÖZMŰ HELYZETÉNEK (IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ) FELMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL</b> HUSKROUA/1101/068
Projekt összköltsége:	Összes partnert illetően: 260.190 € (kb. 80.854 e Ft), ebből Nyíregyháza tervezett összköltsége 89.880 € (kb. 27.930 e Ft)
Támogatás összege:	Nyíregyháza esetében: 85.386 € (kb. 26.533 e Ft)
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2013. október 18. Befejezés: 2015. június 17.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013. október 17. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2014. december 30.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat a két ukrán város (Ungvár és Munkács) víziközmű hálózatának felmérését, feltérképezését foglalja magában, majd ezt követi egy tanulmány kidolgozása, melyet egy magyar szakértőkből álló projekt team koordinál a helyi viszonyokat minden tekintetben ismerő ukrainai szakértők bevonásával. A szakmai háttér biztosítását - társult partnerként – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi.</p> <p>A pályázat szakmai megvalósítása három nagy szakaszra tagolható:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jelenlegi helyzet analízise, azaz részletes felmérés Ungváron és Munkácson;</li> <li>2. ezek alapján egy részletes fejlesztési tanulmány elkészítése Nyíregyházán;</li> <li>3. az elkészült tanulmány adaptálása ukrán jogszabályi környezetbe Munkácson és Ungváron.</li> </ol> <p>Mindemellett a projekt végrehajtás 14 hónapja alatt a szakmai megvalósítással párhuzamosan egy kommunikációs kampány során közvetlen kapcsolatba kerülünk a célcsoportokkal és a végső kedvezményezettekkel, Munkács és Ungvár lakosságával, potenciális víziközmű rendszereinek fogyasztóival.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a két ukrán városra készítendő fejlesztési tanulmány készítőjének kiválasztása tárgyában közbeszerzési eljárást indított, a szerződés 2014. 03. 17-én megkötésre került. Munkács városára a tanulmány elkészült, annak anyaga 2014 októberében átadásra került az Önkormányzat és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. részére. A dokumentum áttekintése, illetve a szükséges kiegészítések után Önkormányzatunk átadta azt az ukrán partnerszervezetnek, aki jelenleg annak ukrán jogszabályi környezetbe történő adaptációját végzi.</p> <p>Az Ungvár városára vonatkozó fejlesztési tanulmány 2015.03.09-én szintén elkészült, amely átadásra került az Önkormányzat részére. A dokumentum</p>

	<p>szakmai áttekintése után továbbításra került az ukrán partnerszervezet részére.</p> <p>A kiadvány elkészítésére 3 gazdasági szereplőtől kértünk árajánlatot, a legalacsonyabb összegű árajánlatot adóval az Önkormányzat szerződést kötött. 2015.02.16-án a kiadványok elkészültek, 400-400-400 db angol, magyar és ukrán nyelvű kiadvány került leszállításra.</p> <p>2014. 08. 12-én benyújtottuk az Önkormányzat tevékenységére vonatkozó Partneri Jelentést a hitelesítést végző szervezet felé (Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.). A hiánypótlás teljesítése után 2014. 09. 30-án kaptuk kézhez a költségeinkre vonatkozó hitelesítési nyilatkozatot. 2014. 10. 13-án érkezett meg az ukrán partnerszervezet költségeire vonatkozó hitelesítési nyilatkozat, amely birtokában készítettük el az összesített jelentést. Az összesített jelentést 2014.10.20-án küldtük meg a hitelesítést végző szervezet részére. Az összesített hitelesítési nyilatkozatot 2014. 11. 06-án kaptuk kézhez, amelyet birtokában kérelmeztük a következő időszakra vonatkozó támogatási összeg folyósítását. Az összeget 2015.03.05-én kapta meg az Önkormányzat, amelyből a Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökséget megillető rész továbbutalásra került a partnerszervezet részére.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

#### 6. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA</b> ETT-14-A-0001
Projekt összköltsége:	1.500.000 Ft
Támogatás összege:	1.500.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2014. június 2. 2015. május 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2014. április 23.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<i>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma):</i> A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km <sup>2</sup> -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.  <i>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</i>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</li> <li>- Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata</li> </ul> <p>Megfigyelő tagként Beregszász/ Бєpєpєvє Megyei Jogú Város Önkormányzata.</p> <p>Jelen pályázat célja, hogy olyan – magyarországi székhellyel rendelkező – Európai Területi Társulás (továbbiakban ETT) jöjjön létre Nyíregyháza és Szatmárnémeti város együttműködésével, amely lehetőséget nyújt a két érintett ország (Magyarország és Románia) határ menti településeinek együttműködésére. Mivel a nevezett városok egyaránt központi funkciót töltenek be térségükben, így céljaik, tevékenységeik közös vonásokat mutatnak, ennek okán pedig az együttműködés során lehetőség nyílik tapasztalatok átadására/megosztására, illetve bizonyos források közösen történő lehívására, felhasználására és stratégiák, tervek megvalósítására, végeredményben pedig a határokon átívelő, transznacionális összefogás erősítésére.</p> <p>A létrejövő Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. június 17-én és 2012. június 5-én is benyújtott már pályázatot ETT alapításra. A csoportosulás tagjai lettek volna: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Beregszász/ Бєpєpєvє Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szatmárnémeti Muncipium (Primăria Municipiului Satu Mare).</p> <p>Mind az ukrán, mind pedig a magyar hatóságok helyt adtak a jóváhagyó kérelmünknek, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy 2012. január 30-ai keltezésű, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth I. tér 2-4) által kiállított XXII-3/89/4 (2012) ügyiratszámú határozatának keretében, míg Beregszász Város Önkormányzata egy 2012. február 21-ei keltezésű, Ukrajnai Külügyminisztérium által (01018 Kijev, Mihajlivszka tér 1.) írt, 301/16-619-196 ügyiratszámú levelében kapta meg a jóváhagyást az európai területi társulásban való tagság részvételére vonatkozóan. Szatmárnémeti Városa is elindította jóváhagyási folyamatot, amely azonban nem járt sikerrel a Bukaresti Régiófejlesztési és Turisztikai Minisztériumnál. A minisztérium nehezményezte, hogy Magyarország és Ukrajna között, mint harmadik országgal van Kormányközi Megállapodás nemzetközi egyezményre vonatkozóan, viszont Románia és Ukrajna között nincs.</p> <p>A pályázatok lemondásra kerültek, mivel Önkormányzatunk a bírósági cégbejegyzésre megszabott határidőre, önhibáján kívül nem tudta megalapítani az Európai Határvárosok ETT-t.</p> <p>A pályázatot ismét benyújtottuk. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázatunkat 2014-ben ismét támogatásban részesítette (1,5 millió Ft). A</p>

	<p>Támogatási Szerződés megkötésre került.</p> <p>A romániai jóváhagyó hatóság kiadta engedélyét 2014.06.26-án az ETT megalakítására.</p> <p>Az alakuló ülés 2014. szeptember 18-án megtartásra került.</p> <p>Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás közgyűlése dr. Kovács Ferencet választotta meg a Csoportosulás elnökének és Dr. Dorel Coica-t Csoportosulás társelnökének.</p> <p>A közgyűlés határozatlan időtartamra igazgatónak Pató István Pált választotta.</p> <p>A Fővárosi Törvényszék jogerős végzésével bejegyezte az Európai Határvárosok ETT-t.</p> <p>2015. február 24. megtartásra került a Szatmárnémeti Municipium (Primăria Municipiului Satu Mare) helyszínen az 1. Rendes Közgyűlés, mely során döntés született a 2015. évre vonatkozó tagdíj mértékéről, megalakításra került az Európai Határvárosok ETT felügyelő bizottsága, melynek tagja lett Hagymási Gyula és Dorogi Zoltán a magyar fél részéről és Leitner János a román fél részéről. Meghatalmazásra került emellett Pató István Igazgató Úr arra vonatkozólag, hogy az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásnak érdekkörébe tartozó fenntartói, működési és szervezetfejlesztési pályázati kiírásokra az Igazgató saját jogkörében és haladéktalanul adjon be pályázatokat, melyek beadásáról a következő soros Közgyűlésen napirendi pontban nyújt tájékoztatást.</p> <p>2015. április 27-ei beadási határidővel, 20.000.000,- Ft támogatási összeggel, működési támogatás célra került meghirdetésre pályázat, melynek elkészítése folyamatban van. A Konferencián egyeztetés zajlott a pályázati prioritásokkal kapcsolatosan is.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

#### 7. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI ÚTJAINAK FEJLESZTÉSE</b> ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052
Projekt összköltsége:	564.717.737 Ft
Támogatás összege:	394.753.428 Ft + 42.907.302 Ft önerő-támogatás = 437.660.730 Ft
Támogatási intenzitás (%):	77,5% (önerő-támogatással együtt)
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014.01.01. Befejezés: 2015.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításának	Támogatási Szerződés megkötése: 2013. 10. 18. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2015. 01. 13.

dátumai:	
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az Arany János és Garibaldi utcán, illetve a Csaló közben a meglévő út- és járdaburkolatok felújítása történik meg. A geometriai kialakítás a Garibaldi utcán és a Csaló közben a meglévőhöz igazodik, az Arany János utcán a meglévő két forgalmi sávossal kialakítás helyett egy forgalmi sáv és leállósáv kialakítása történik.</p> <p>A Csaló közben felújításra kerül - a Sóstói út, Ószőlő utca közötti szakaszon - a meglévő elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút. Az Ószőlő utca és a Csaló köz csomópontjában mind az Ószőlő, mind pedig a Csaló köz ágát keresztezve gyalog-kerékpáros átvezetés létesül. A fentiekben túl felújításra kerül a két meglévő autóbuszöböl és 12 állásos parkoló is.</p> <p>A projekt további részét képezi az Arany János és Szarvas utca csomópontjának körforgalmúra történő átépítése, amely a térség közlekedésbiztonságának jelentős javítását célozza meg. Forgalmi rendje jelenleg jelzőtáblákkal szabályozott, a meglévő burkolatok állaga leromlott, a csomópont kialakítása közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen. A gyalogosok biztonságos áthaladása csak két ágon biztosított, a tervezett fejlesztés pedig mind a négy csomóponton biztosítja a gyalogos átkelést. Minden fejlesztési szakaszon a gyalogos közlekedést érintő legfontosabb célok közé tartozik az akadálymentes közlekedés biztosítása. A körforgalmú csomópont minden ágán 3 m szélességű gyalogátkelőhely kerül kijelölésre. Két ágon a gyalogos átvezetés mellett a tervezett gyalog-kerékpárút is átvezetésre kerül. Az Arany János utca két oldalán 31 db parkolóállást alakítunk ki. Ezen felül 14 db parkolóhely épül a Szarvas utcán. Az Arany János utcán 2 db buszmegállóhely a felújítást követően a leállósávon kerül elhelyezésre, illetve a Szarvas utcai meglévő 2 db autóbussz megállóhely új építésű öbölben kerül elhelyezésre.</p> <p>A kiépítendő kerékpárút a Szarvas utca mentén jelenleg a Kereszt utcáig meglévő gyalog-kerékpárút folytatásaként szolgál majd a Vécsey közig, ezzel az Érkert is bekapcsolódik a város kerékpáros közlekedésébe. A Kereszt utca és a Kígyó utca közötti szakaszon a gyalog-kerékpárút a K-i oldalon kerül kialakításra, míg a Vécsey utca - Vécsey köz közötti szakaszon a NY-i oldalon halad.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>Az Önkormányzat – tekintve, hogy a kivitelezés három része egymástól függetlenül is végezhető, s figyelembe véve azt is, hogy ezáltal idő takarítható meg – a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás szakaszokra való szétbontásáról döntött. A három szakaszra (Arany János utca út- és járdaburkolat felújítása, zöldfelület rendezése, Arany János utca – Szarvas utca csomópont körforgalmú csomópontra történő átépítése, Csaló köz út- és járdaburkolat felújítása, zöldfelület rendezése, Csaló köz - Ószőlő utca útcsatlakozás átépítése, Garibaldi utca út- és járdaburkolat felújítása, zöldfelület rendezése) az Önkormányzat 3 közbeszerzési eljárást indított.</p> <p>Csaló köz teljes útburkolat és járda felújítása tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményes volt, a legalacsonyabb összegű ajánlatot adóval az Önkormányzat szerződést kötött. A kivitelezés megvalósult, a műszaki átadás-átvétel 2014. 09. 19-én megtörtént. A közbeszerzési eljárás kapcsán utólagos ellenőrzéskérési kötelezettségünknek tettünk eleget a Közreműködő Szervezet felé. 2014. 07. 31-én kaptuk meg az utóellenőrzési jelentést, amely szerint az</p>

	<p>eljárás minden vizsgált pontban megfelelt.</p> <p>A Garibaldi utca teljes útburkolat és járda felújítása tárgyban indított közbeszerzési eljárás keretében az eljárás eredményes volt, a legalacsonyabb összegű ajánlatot adóval az Önkormányzat szerződést kötött. A munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2014. 09. 19-én megtörtént. A közbeszerzési eljárás kapcsán utólagos ellenőrzéskérési kötelezettségünknek tettünk eleget a Közreműködő Szervezet felé. 2014. 07. 31-én kaptuk meg az utóellenőrzési jelentést, amely szerint az eljárás minden vizsgált pontban megfelelt.</p> <p>Az Arany János utca teljes útburkolat és járda felújítása, zöldfelület rendezése, Arany János utca – Szarvas utca – Kígyó utca körforgalmi csomópont létesítése és Szarvas utcán gyalog-kerékpárút építése tárgyában az 4 alkalommal indított közbeszerzési eljárást tekintettel arra, hogy ebből 3 alkalommal az eljárás eredménytelenséggel zárult. A 2014. 10. 20-án megindított eljárás nyertes ajánlattevőjével az Önkormányzat 2014. 12. 15-én szerződést kötött, a munkaterületet a kivitelezőnek átadásra került, a munkálatok folynak.</p> <p>Könyvvizsgálat tevékenység ellátására 3 gazdasági szereplőt kért fel Önkormányzatunk árajánlattételre. A legalacsonyabb összegű árajánlatot adóval 2014. 10. 14-én szerződést kötöttünk.</p> <p>2014. 12. 09-én nyújtottuk be 3. sz. kifizetés igénylésünket és időszakos beszámolóinkat, amely elfogadásra került, a támogatási összeget az önkormányzat részére a Közreműködő Szervezet átutalta.</p> <p>Szerződésmódosítási kérelem formájában kértük a projekt kezdési és befejezési időpontjának módosítását az alábbiak szerint:</p> <p>új kezdési időpont: 2014. 07. 11. (A vállalások szerződések aláírásának időpontja a Csaló köz és Garibaldi utcai felújításokra vonatkozóan)</p> <p>új befejezési időpont: 2015. 06. 30.</p> <p>Az 1. sz. Támogatási Szerződés módosítási kérelmünket a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, 2015.01.13-án lépett hatályba.</p> <p>Tekintettel arra, hogy az egyes szakaszokra vonatkozó közbeszerzési eljárás során a Támogatási Szerződésben szereplő összegnél magasabb összegű ajánlatot adó lett a nyertes vállalkozó, Önkormányzatunk szerződés módosítási kérelem formájában plusz forrás igényt terjesztett elő a Közreműködő Szervezet részére. Ennek megfelelően bruttó 95.036.481 Ft összegű plusz költségigényt (melynek támogatástartalma 85.532.833 Ft) igényelt az Önkormányzat, melyet 2015. március 17-én nyújtott be a Közreműködő Szervezet részére. Jóváhagyás egyelőre még nem érkezett.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

**8. sz. projekt adatlap**

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK ESZKÖZPARK-FEJLESZTÉSE, INFORMATIKAI KORSZERŰSÍTÉSE</b> KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005
Projekt összköltsége:	nettó 1.200.658.000 Ft
Támogatás összege:	nettó 1.140.625.100 Ft
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. március Befejezés: 2015. június
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításának dátumai:	2014. április 3.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dorogi Zoltán, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat tárgyát képező fejlesztés révén Nyíregyháza város családi házas övezeteiben 22.000 háztartásban a papír- és műanyag hulladék gyűjtésére a zsákos gyűjtési rendszer helyett bevezetésre kerül a fenti hulladékok gyűjtésére használandó 240 l-es gyűjtőedényzet (22.000 db).</p> <p>Gépek beszerzése: 6 db tolólapos, 4 db forgódobos tömörítő felépítménnyel rendelkező hulladékszállító gépjármű, 2 db konténer szállító, 1 db multiliftes, továbbá 1 db darus-platós gyűjtőjármű, 1 db homlokrakodó és 1 db villás és bálafogó adapterrel ellátott targonca. A pályázat céljai között szerepel RFID chip rendszer bevezetése és a gépjárművek optimalizáló rendszerrel való ellátása. A program fontos eleme a megelőzés, erre a célra a teljes pályázati költségvetés 5 %-a fordítódik.</p>
Projekt jelenlegi állása:	<p>A pályázat 2013. június 22-én került benyújtásra. A Támogatási szerződés 2014. április 3-án került aláírásra.</p> <p>Az eszközbeszerzés tárgyú nyílt uniós közbeszerzési eljárás előzetes KFF ellenőrzése 2014.09.11-én elindításra került, mellyel kapcsolatosan 2014.09.25-én megküldésre került az Önkormányzat részére a Minőségellenőrzési Tanúsítvány. 2014.10.15-én az Önkormányzat részéről a végleges közbeszerzési dokumentumok megküldésre kerültek az ellenőrző szervhez, amely 2014.10.17-én szabályossági döntést hozott a közbeszerzési eljárásra vonatkozóan.</p> <p>2014.12.11-én bontásra kerültek a beérkezett ajánlatok, melyek alapján megállapítást nyert, hogy szükséges további többlet forrást igényelni a projekt megvalósításához, mivel a legolcsóbb ajánlat is 180.063.000 Ft-tal haladja meg a projektben rendelkezésre álló költségvetést. A többletforrás biztosítása érdekében 2014.12.18-án többletforrás igény került benyújtásra.</p> <p>2015.01.07-én hiánypótlás került kiírásra az Ajánlattevők részére, melyet követően 2015.02.04-én az Ajánlattevők felkérésre kerültek az ajánlatuk</p>

	<p>további fenntartására.</p> <p>A beérkezett hiánypótlások alapján 2015.02.04-én megállapításra került a Kbt. 69 § (1) és (2) szerint az aránytalanul alacsony ár ténye és további forráshiányok felmerülése. Ezen probléma feloldása érdekében 2015.02.05-én 2. sz. többletforrás igényt terjesztettünk elő a beszerzés tekintetében az Irányító Hatóság irányába.</p> <p>A többlet forrásigény tekintetében 2015.03.05-én tudomást szereztünk arról, hogy az 1. sz. többletforrás igényt (180.063.000 Ft) a 1086/2015 (III.3) Kormányhatározat alapján jóváhagyták.</p> <p>2015.03.05-én feltöltése kerültek a közbeszerzési dokumentumok az EMIR rendszerbe szabályossági tanúsítvány kiállítása érdekében, mellyel kapcsolatosan 2015.03.10-én 1. számú hiánypótlásra szólították fel az Önkormányzatot az EMIR rendszeren keresztül. Ennek 2015.03.11-én tettünk eleget az EMIR-ben. 2015.03.16-án 2. számú hiánypótlásra szólították fel az Önkormányzatot. A hiánypótlás tartalma miatt 2015.03.18-én az Önkormányzat mint Ajánlattevő a Kbt. 67. §-a alapján 2. számú közbeszerzési hiánypótlást küldött ki az Ajánlattevőknek. A válaszok beérkezését követően 2015.03.23-án a hiánypótlás elvégzésre került.</p> <p>2015.03.30-án Szabályossági Tanúsítvány került kiállításra a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, melyet követően az ellenőrző szerv felé az Önkormányzat 2015.04.09-én megküldte az összegzést és megadta az eredményhirdetés adatait.</p> <p>A Szabályossági Tanúsítvány 4.1. pontjában foglaltak szerint azonban nem állapítható meg egyértelműen, hogy ajánlatkérő eljárása megfelelt-e a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének. A KFF álláspontja szerint tekintettel arra, hogy a 2. és 4. részre csak egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot felveti annak feltételezését, hogy a műszaki leírás meghatározása alapján a követelményeknek csak egy termék és így ajánlattevő felel meg. Mindezek okán a fenti pontban szabálytalansági eljárást kezdeményezett a KFF, melyre az Önkormányzat 2015.03.30-án észrevételt küldött.</p> <p>A külső projektmenedzsment kiválasztásra került. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.)</p> <p>„A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 azonosítószámú "Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése" c. projekthez tartozó szemléletformálással kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyban közbeszerzési eljárás került kiírásra mely jelenleg folyamatban van. A Közreműködő Szervezet 2015.04.08-án küldte meg az Önkormányzat felé a közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabályossági tanúsítványt.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A Támogatási Szerződés 2014. április 3-án került aláírásra. A támogatási szerződés 3.3.1 pontja alapján a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2015. június 30. A projekt fizikai befejezésének módosítására szerződésmódosítást kezdeményeztünk, a módosítás alapján várhatóan az új</p>



befejezési határidő 2015. november 30.

A jóváhagyott ajánlati dokumentációban a leendő nyertes szállítónak 7 hónap áll rendelkezésre a szerződés szerinti megvalósításra.

A projektet nagymértékben veszélyezteti a közbeszerzési eljárás elhúzódása, azonban 2015. 04. 10-én beadásra került a záró dátumot 2015.11.30-ra módosító változás bejelentés, így a projekt fizikai megvalósítása megkezdhetővé válik tekintettel a 7 hónap szerződésben rögzített megvalósítási terjedelemben.

2015.03.30-án Szabályossági Tanúsítvány került kiállításra a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan: A Szabályossági Tanúsítvány 4.1. pontjában foglaltak szerint azonban nem állapítható meg egyértelműen, hogy ajánlatkérő eljárása megfelelt-e a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének. A KFF álláspontja szerint tekintettel arra, hogy a 2. és 4. részre csak egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot felveti annak feltételezését, hogy a műszaki leírás meghatározása alapján a követelményeknek csak egy termék és így ajánlattevő felel meg. Mindezek okán a fenti pontban szabálytalansági eljárást kezdeményezett a KFF, melyre az Önkormányzat 2015.03.30-án észrevételt küldött, melyben az alábbi tényekkel érveltünk a szabálytalansági eljárás tény és jogszerűségét firtatva:

- A közbeszerzési eljárás dokumentumait a 4/2011. (I.28.) Korm. rend. 39/B.§ (1) bekezdése alapján az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., **Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KSZ) támogathatósági, elszámolhatósági valamint műszaki szempontból is ellenőrizte.** A műszaki-szakmai ellenőrzéséhez szükséges összes dokumentumot 2014. 03. 24-én küldtük meg a KSZ részére. **A KSZ a dokumentációt támogathatósági elszámolhatósági, valamint műszaki szempontból is megfelelőnek találta, az erről szóló nyilatkozatot 2014. április 01-jén adta ki.**
- **2014. szeptember 11-én** a Kedvezményezett Önkormányzat korábbi eredménytelen kezdeményezést követően új minőségellenőrzést kezdeményezett, amelynek eredményeként **2014. szeptember 24-én támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítvány** került kiállításra.
- A KSZ a műszaki előírásainkat ellenőrizte az eljárás megindítása előtt, és **versenykorlátozó előírást nem jelzett.** Az iratok jogi, közbeszerzési vizsgálatát a KFF elvégezte az eljárás megindítása előtt, és versenykorlátozó előírást nem jelzett. Kedvezményezett álláspontja szerint, ugyanúgy elvárható a piac ismerete a KSZ-től, - amely a műszaki tartalmat műszaki szakértelemmel rendelkező kollégákkal ellenőriztette és hagyta jóvá - mint, ahogyan azt adott esetben elvárják a Kedvezményezettől. A Kedvezményezett a tőle elvárható gondossággal, a felettes szervek jóváhagyásával járt el.

A szabálytalansági eljárás megindításáról mindeddig hivatalos értesítést nem kaptunk az irányító hatóság részéről.

9. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA KILENC KÖZINTÉZMÉNYÉNEK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE</b> KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364
Projekt összköltsége:	586.432.569 Ft
Támogatás összege:	585.726.530 Ft
Támogatási intenzitás (%):	99,8%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2014.06.01 Befejezés: 2015.05.31
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításának dátumai:	2014. 05. 22.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 9 közintézmény épületenergetikai korszerűsítését végezte el az alábbi intézményeknél, a következők szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 32/a):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés;</li> <li>- <b>Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke utca 3.):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapostető szigetelés fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés;</li> <li>- <b>Eszterlanc Északi Óvoda Krúdy Gyula utcai Telephely (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27.):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapostető szigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés;</li> <li>- <b>Bem József Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, részleges földem hőszigetelés, copolit csere, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés;</li> <li>- <b>Városi Rendelő Intézet (KIS SZTK) (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14.):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, tető szigetelés, kazáncsere, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés</li> <li>- <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye (4400 Nyíregyháza, Rozsrétkör 17.):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés;</li> <li>- <b>Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 29.):</b> Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapos tetőszigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest belső tisztítás + csövezés;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Micimackó Bölcsőde</b> (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés</li> <li>- <b>Védőnői szolgálat és terhes gondozás</b> (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés</li> </ul> <p>A beruházások elsődleges célja az energia megtakarítás.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A támogatási szerződés 2014. május 6-án aláírásra került. Az épületek energetikai korszerűsítése megvalósult.</p> <p>A kivitelezési munkálatok az alábbiak szerint valósultak meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eszterlác Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény</b> (4400 Nyíregyháza, Stadion32.) : 2014. július 29-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, október 2-án befejeződtek a munkálatok.</li> <li>• <b>Micimackó Bölcsőde</b> (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, szeptember 17-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele.</li> <li>• <b>Védőnői szolgálat és terhes gondozás</b> (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés: 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, szeptember 17-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele.</li> <li>• <b>Bem József Általános Iskola</b> (4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.) 2014. augusztus 6-án aláírásra került a vállalkozói szerződés, október 22-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele.</li> <li>• <b>Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény</b> (4400 Nyíregyháza, Tőke utca 3.): 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, szeptember 17-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele.</li> <li>• <b>Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény,</b> (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 29.) : 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, október 7-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele.</li> <li>• <b>Városi Rendelő Intézet,</b> 4400, Nyíregyháza, Szent István utca 14.) : 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, november 4-én megtörtént az épület műszaki átadás-átvétele.</li> <li>• <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye,</b> (4400, Nyíregyháza, Rozsrétkör utca 17.) 2014. június 27-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, augusztus 31-én befejeződtek a munkálatok.</li> </ul>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A hosszú bírálati szakasz miatt a projekt megvalósítása a tervezetteknek megfelelően nem tudott időben megkezdődni.</p> <p>A Bem József Általános Iskola korszerűsítésével kapcsolatos első közbeszerzési eljárás sikertelenül zárult, így később kezdődtek el a munkálatok. Az eredeti</p>

	támogatás intenzitása 85% volt, azonban a benyújtott önerő-támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, így a projekt 100%-os támogatási intenzitású lett, 87 millió forint önerő támogatást nyertünk. A közbeszerzés ellenőrzésének lezárulását követően a pénzügyi elszámolás benyújtásra került. Folyamatos a kontakt a Közreműködő Szervezettel a kifizetési kérelem lezárása érdekében.
--	--

#### 10. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM</b>
Projekt összköltsége:	1.000.000.000 Ft
Támogatás összege:	500.000.000 + 500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2015.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításának dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2014.05.16. Támogatási Szerződés 1. számú módosítása: 2014. november 25.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el.  A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult. A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B kategóriás, azonban a szigorodó MLSZ illetve UEFA szabályváltozások és előírások további tennivalókat eredményeznek.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A BMSK Zrt.-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítását, a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A tervező kiválasztása megtörtént, a tervezés folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

**11. sz. projekt adatlap**

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA</b>
Projekt tervezett összköltsége:	2.098.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.098.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2015.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításának dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2014.04.30
Kapcsolattartó (név, osztály):	Kósa Árpád Ügyvezető Igazgató, Nyíregyházi Sportcentrum
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látjuk indokoltnak, melyekkel a közvetlen műszaki problémák elhárításán túl csökkenteni lehet a működési kiadásokat. Ezért a fejlesztési csomag első ütemében a korábban már megfogalmazott projektjavaslatokhoz hasonlóan energetikai fejlesztést, nyílászárók komplett cseréjét, a szerelt homlokzatburkolat készítését, hőszigetelést, tetőszigetelést, vízvezetési munkák elvégzését tartottuk indokoltnak.</p> <p>A fejlesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapacitást bővítő fejlesztések támogatását, és az egyéb kivitelezési beavatkozásokat, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg kialakítását célzó fejlesztéseket részesítjük előnyben.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	Támogatási Szerződés aláírásra került. Az építési hatóság kiadta az építési engedélyt, amely jogerőre emelkedett. Az I. ütem kivitelezése befejeződött. A minél magasabb befogadóképességű csarnok létrehozásának érdekében módosítás alatt van az építési engedély. Közben elkészültek a kiviteli tervek, amelyet jelenleg a műszakis kollégák véleményeznek. Hamarosan elkezdődik a kivitelezés további ütemének a közbeszerzési eljárása (miután megkapjuk a jogerős módosított építési engedélyt).
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A kiviteli tervek közbeszerzésének jogi problémái miatt a 2. és 3. ütem kiviteli tervezése időben elhúzódott, emiatt a támogatási szerződést is módosítani szükséges.

12. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN</b> KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468
Projekt összköltsége:	22.393.900 Ft
Támogatás összege:	22.393.900 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.02.01 Befejezés: 2015.05.31
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításának dátumai:	A támogatói okirat megkötése folyamatban van.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Polgármesteri Hivatal (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., Hrsz.: 202) épületének napelemmel történő fejlesztésére az alábbi műszaki tartalmú pályázatot nyújtottunk be: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Az „A” jelű épületrész északi szárnyának déli hajlású magastetős szerkezetén 72 db 100/165 cm geometriai méretű napelem tábla kerül elhelyezésre. A napelem táblák tartóvázszerkezeteként a meglévő fa fedélszerkezet osztásához igazodva új acél szerkezetű tartóvázszerkezet készül.</li> <li>✓ A „B” jelű épületszárny lapostetős felületén új acél vázszerkezetre terhelve, 100 db 100/165 cm geometriai méretű, fektetett napelem tábla kerül elhelyezésre. A napelem tábla súlya 18,50 kg, az új alátét acél vázszerkezet a terhek viselésére alkalmas, azokat a meglévő függőleges tartószerkezetekre továbbítja.</li> <li>✓ A tervezett napelemes rendszer 2 db háromfázisú inverterrel és 1 db egy fázisú inverterrel rendelkezik; ez 1 db 15 kW-os, 1 db 17 kW-os ill., 1 db 2 kW-os berendezést jelent. Összteljesítmény: 43 kWp.</li> <li>✓ A rendszer összesen 172 db, egyenként 250 W névleges teljesítményű polikristályos napelem egységből épül fel. A rendszer várható éves villamosenergia-termelése: 48.200 kWh/év.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása:	A kivitelező elkezdte a munkálatokat, amelyek várható 2015.04.30-án fejeződnek be.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A betervezett napelemek magyarországi gyártása megszűnt, ill. az inverterek műszaki tartalmát pedig az E.on engedélyeztetés miatt kellett módosítani, ezáltal a műszaki tartalomváltozásra vonatkozóan változás bejelentés került benyújtásra, amelyre még nem érkezett válasz.

13. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>MŰEMLÉK ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES VAGY TELJES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA</b> A2008/N7381
Projekt összköltsége:	7.096.878 Ft
Támogatás összege:	3.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	42,27%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015. április 1. Befejezés: 2015. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2015. április
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. december 1-jén pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap által - az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján - meghirdetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői részére műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának támogatására című pályázati kiírásra.</p> <p>A pályázat 14.000.000 Ft-os összköltségvetése és az 50%-os támogatási intenzitása alapján 7.000.000 Ft saját erő és 7.000.000 Ft támogatásból állt össze, melynek keretében a Hősök tere 3. szám alatti műemlék bejegyzésű ingatlanra – védelmi száma: 470/1981 – került benyújtásra, melyről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 243/2014 (XI.27.) számú határozatában döntött.</p> <p>A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által 2015.02.23-án küldött értesítés alapján a pályázatot 3.000.000 Ft támogatásban részesítette azzal a kikötéssel, hogy a támogatás elektromos munkák végzésére nem fordítható.</p> <p>A döntés alapján az átdolgozott összköltségvetés összege 7.096.878 Ft, mely 3.000.000 Ft támogatásból és 4.096.878 Ft saját erőből áll össze, amely még így is elfogadható szakmai programot tartalmaz.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2014. december 1-én került benyújtásra.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

**14. sz. projekt adatlap**

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK A NYÍREGYHÁZI JÁRÁS TERÜLETÉN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059</b>
Projekt összköltsége:	19.670.000 Ft
Támogatás összege:	19.670.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2015.04.01. Befejezés: 2015.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés jelenleg aláírás alatt van.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sarkady Nóra Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja a Nyíregyházi járás települési önkormányzatai között együttműködés kialakítása és fenntartása, annak érdekében, hogy a lakosság számára minél magasabb színvonalú, gördülékeny feladatellátás valósuljon meg, egyrészt a hivatali működés, másrészt a közszolgáltatások szervezése terén. A projekt keretében többek között kerekasztal létrehozása, esélyteremtő programterv készítése, tréningek, csoportfoglalkozások, szociológiai felmérés, tájékoztatók készítése valósul meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 100%-os támogatásban részesült. 2015. április 1-től indult, projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi szakember, szakmai megvalósítók) megalakult.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

**15. sz. adatlap**

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>VÁROSI ÉS ELŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONT FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026</b>
Projekt összköltsége:	393.700.000 Ft
Támogatás összege:	393.700.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2012. november Befejezés: 2015. április

Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai	Támogatási Szerződés megkötése: 2012.05.14. Támogatási szerződés 1. sz. módosítása: 2013.05.31. Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása: 2013.10.14. Támogatási szerződés 3. sz. módosítása (változás bejelentés): 2014.09.10. Támogatási szerződés 4. sz. módosítása: 2015.01.29.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Veres István, főépítész Dorogi Zoltán, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza MJV pályázatot nyújtott be kiemelt projekt koncepció szakmai előkészítésére és műszaki tartalmának pontos meghatározására, a kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével. A Tanulmány készítésének célja a fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes kidolgozása.</p> <p>Tervezett projektelemek, műszaki tartalom és outputok:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Az ún. Tram-Train rendszer és az ehhez kapcsolódóan vasúti átkelők, felüljárók, megállóhelyek kialakításának lehetőségei.</li> <li>2. Hiányzó bevezető útszakaszok fejlesztésének vizsgálata (25,10 km azaz, a 41,36,38, 4911, 3317 sz.) utak (V.1. melléklet)</li> <li>3. Nyugati elkerülő útszakasz fejlesztésének vizsgálata (14,65 km 36 sz. út és a 38. számú utat összekötő út fejlesztése) (V.1.melléklet)</li> <li>4. Hangos és vizuális utas tájékoztató rendszerek kialakítása (4. melléklet)</li> <li>5. Nagykörút és a kiskörút fejlesztésének vizsgálata (1. melléklet)</li> <li>6. Kerékpárút hálózat fejlesztésének a vizsgálata (Nyírpazony, Napkor, 1. melléklet)</li> <li>7. Közlekedési eszközök beszerzésének vizsgálata</li> <li>8. P+R parkolók kialakításának vizsgálata, északi, keleti, déli nyugati P+R parkoló lemez (2 melléklet)</li> </ol> <p>MÁV és VOLÁN közös felvételi épület kialakításának vizsgálata.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>2012. május 14-én került aláírásra a Támogatási Szerződés. 2013 áprilisában szerződésmódosítást nyújtottunk be a projekt ütemezés felülvizsgálata céljából. Nyíregyháza Megyei Jogú Város a feladatok megvalósítójának kiválasztására uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a lefolytatott eljárást megvizsgálva 2013. július 3-án megküldte a „Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítványt”. A tanúsítvány alapján 2013. július 5-én a 73/2013. (VII.05) Kb számú határozattal kiválasztásra került a nyílt eljárás nyertes ajánlattevője.</p> <p>2013. augusztus 05-én aláírásra került a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződés.</p> <p>2013. október 14-én módosításra került a Támogatási Szerződés, melynek értelmében a projekt megvalósításának tervezett befejezési időpontja 2014. szeptember 30-ra módosult. A határidő módosítást a Közreműködő Szervezet kérésére tettük meg, azon okból kifolyólag, hogy a projekt keretében elkészülő Megvalósíthatósági Tanulmány átvizsgálására a Közreműködő Szervezet szakembereinek legyen elég ideje.</p> <p>2013. december 5-én szerződés szerint a Megvalósíthatósági Tanulmányt készítő konzorcium benyújtotta a "I/1. feladatrész – Közlekedésfejlesztést megalapozó</p>



	<p>tanulmány – FELMÉRÉS-ELEMZÉS TANULMÁNY" című dokumentációt.</p> <p>2014. április 9-én szerződés szerint a Megvalósíthatósági Tanulmányt készítő konzorcium benyújtotta a „1/2. feladatrész – Közlekedésfejlesztést megalapozó tanulmány- DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS” című dokumentációt.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2014.(V.29.) számú határozatával elfogadta "1/1. feladatrész – Közlekedésfejlesztést megalapozó tanulmány – FELMÉRÉS-ELEMZÉS TANULMÁNY" című dokumentációt és a Döntés-előkészítés című dokumentum alapján a határozatban foglaltak szerinti további munkákat támogatja.</p> <p>A Támogatási Szerződésben rögzített véghatáridő módosításra került 2014. december 29-re.</p> <p>A nyertes konzorcium MÁV-tól történt adatkérésére a MÁV által vállalt határidőben nem érkezett válasz, amely akadályozta a szerződéses határidő betartását. A vállalkozói szerződésmódosítás előzetes ellenőrzésre megküldésre került a KSZ/KFF részére. A KSZ jóváhagyását megkaptuk, jelenleg a KFF ellenőrzi a dokumentációt.</p> <p>A nyertes konzorcium leszállította az RMT-t, mely beküldésre került a KSZ felé.</p> <p>2015. január 29-én 4. sz. Támogatási Szerződés módosítás keretében 2015. április 30-ra került módosításra a projekt záró dátuma.</p> <p>Az RMT-t az Önkormányzat is átvizsgálta, és megállapította, hogy több szakmai hiba van benne. Megkeresésre került a szolgáltató szerződött partner a javításokkal kapcsolatosan, mely tájékoztatást adott, hogy a KSZ által megjelölt pontokban fogja majd elvégezni a változtatásokat az RMT tekintetében, amint azt a KSZ közreadja.</p> <p>A KSZ-től Horváth Zsolt 2015.04.14-én történt telefonos tájékoztatása szerint kapacitás hiány miatt még nem ellenőrizték az RMT-t, és ez valószínűleg 2015.04.30-ig nem is fog változni, ezért a KSZ saját hatáskörben módosítani fogja a projekt záró dátumát olyan intervallummal, mely idő alatt mind a KSZ át tudja tekinteni az RMT-t, mind pedig a Kedvezményezett ki tudja azt esetlegesen javítani, majd el tudja számolni. Türelmet kért a KSZ, az ügyben az Önkormányzatnak egyelőre nincs tennivalója. Erről a KSZ írásos állásfoglalás kérését is kapott, melyre válasz még nem érkezett.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A Közreműködő Szervezet jelezte, hogy hónapokat csúszik az anyag végleges elfogadása a részükről kapacitásproblémák miatt, kérték a szíves türelmet.</p>

3. számú melléklet a 75/2015.(IV.23.) számú határozathoz:

**Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek**

	<b>Projekt címe és kódszáma</b>
1.	<b>„Egészség lépésről lépésre” – Az egészség-műveltség fejlesztése egészségkézségek megerősítése az óvodai szintér szereplői között</b> TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402
2.	<b>Harminc év a polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában</b> ÉAOP-2.1.1/A.I.-12-2012-0096
3.	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodafejlesztési programja</b> TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0126
4.	<b>Komplex Huszár lakótelep-program</b> TÁMOP-5.3.6-11/1 –2012-0080 – elutasítva
5.	<b>Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása</b> HUNG-2014 C
6.	<b>„NYÍR-GÉP” Versenyképes gépipar Nyíregyházán és a térségben</b> TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv
7.	<b>Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása Nyíregyházán</b> 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.5. pontja/ igénylés azonosító: 244141
8.	<b>I. Kárpát-medencei folklór fesztivál</b> 21510389

1. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„EGÉSZSÉG LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE” AZ EGÉSZSÉG-MŰVELTSÉG FEJLESZTÉSE EGÉSZSÉGGÉSZSÉGEK MEGERŐSÍTÉSE AZ ÓVODAI SZÍNTÉR SZEREPLŐI KÖZÖTT TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402
Projekt tervezett összköltsége:	9.913.600 Ft
Igényelt támogatás összege:	9.913.600 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. szeptember Befejezés: 2014. szeptember A pályázat beadásakor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	A projekthez még nem kapcsolódik Támogatási Szerződés.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az egészségnek egyik fő alapja a jó hangulat, testi-lelki egyensúly, harmónia. A pályázati program az egészség főbb determinánsait célozza meg, úgy mint egészséges táplálkozás, energiaegyensúly, fizikai aktivitás, lelki egyensúly megteremtése, az életkézségek (kommunikáció, empátia, önérvényesítés, kreatív problémamegoldás, agressziómentes konfliktuskezelés, támogató kapcsolatok kialakítása). A tervezett programok illeszkednek a gyermekek életkori sajátosságaihoz, igényeihez, szükségleteihez, sok újszerű elemet tartalmazva a korábbi jó gyakorlatokra is építenek. Célcsoport az ide járó óvodás korosztály, szüleik, óvónők és a színtér egyéb fontos szereplői.</p> <p><b>A projekt megvalósítási helyszíne a Tündérváros Óvoda (Nyíregyháza, Kert köz 8.).</b> Az intézmény kiemelten kezeli az egészséges életmódra nevelést 250 gyermek és 30 felnőtt részvételével. Az egészségműveltség, az életkézségek, egészségmagatartás megalapozására az óvodai korszak a legideálisabb.</p> <p>A program során egészségnapok, egészséghetek kerülnének megszervezésre, benne gyakorlati bemutatókkal, kóstolókkal, játékos-interaktív ismeretterjesztéssel. Rendszeres sportfoglalkozások során cél a mozgás megszerettetése, a mozgásigény kialakítása, új mozgásformák megismerése.</p> <p>A lelki egészség fejlesztését szolgálva – a mindennapi élethelyzetek megoldásához – beszélgető körök alakulnának. Óvónők és szülők csoportfoglalkozásai segítenék a kihívások hatékony kezelését, krízisek felismerését, korai beavatkozást, megelőzést, a szülői-nevelői készségek erősítését. Mindez hozzájárulna a gyerekprogramokkal együtt az aktuális problémák feldolgozásához, a konfliktusok erőszakmentes kezeléséhez, közös megoldásához, a csoport erősítéséhez.</p> <p>A program során fő cél az óvodás korúak egészségkézségeinek fejlesztése,</p>

	mege erősítése, egészséges életmód kialakítása a mindennapjaikban.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	Tartaléklistára került.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 2. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>HARMINC ÉV A POLGÁROSODÓ NYÍREGYHÁZA SZOLGÁLATÁBAN</b> ÉAOP-2.1.1/A.I.-12-2012-0096
Projekt tervezett összköltsége:	157.470.488 Ft
Igényelt támogatás összege:	157.470.488 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. április 01. Befejezés: 2014. március 31. A pályázat beadásakor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	A projekthez még nem kapcsolódik Támogatási Szerződés.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az ÉAOP-2.1.1/A.I.-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott projekt célja nem más, mint hogy a helyi védelem alatt álló Bencs villa fizikai és tartalmi megújulása megtörténjen. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő villa átalakításával egy többfunkciós turisztikai attrakció jönne létre, mely egyrészt a nagyközönség által látogatható kulturális központként, másrészt pedig zártkörű konferenciák, rendezvények helyszínéül funkcionálna.</p> <p>A projekt nagy hangsúlyt fektet a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és hosszabb üdülésre ösztönzi a látogatókat, illetve további turisztikai fejlesztéseket generál a térségben. Alapvető cél, hogy a villa tükrözze a múlt századi polgári élet mindennapjait a 21. századi technika felhasználásával, igényes kialakításával, így a hagyományokat, értékeket észrevétlenül legyen képes közvetíteni a mai kor embere számára. Fontos, hogy a kialakított kiállítói terek üzenete és</p>

	<p>érzelmi tartalma tükrözze a Bencs életüzenetet, azaz az értékteremtés és a korral való haladás fontosságát.</p> <p>A villa állandó és ideiglenes kiállításoknak, emlékszobáknak, történelmi kávézónak és alkotóműhelynek adna helyet, valamint a villa parkjának bevonásával egy tematikus útvonal is kialakításra kerülne.</p> <p>Az átalakítással érintett területek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Földszinti nagy terek kialakítása, ahol kiállítások megnyitóját, zenei rendezvényeket, felolvasóesteket, kamaraszínházi előadásokat lehet szervezni.</li> <li>- Korhűen berendezett történelmi kávéház.</li> <li>- Fogadótér kialakítása.</li> <li>- Korhűen berendezett két emlékszoba (társalgó, női és férfi hálószoba, fürdőszoba).</li> <li>- A kor kulturális, tudományos és művelődési emlékeit kiállító könyvtárszoba, kutatószoba és pihenőszoba kialakítása.</li> <li>- A padlástérben egy loft-műterem kialakítása valósulna meg.</li> <li>- A ház aktív működéséhez, a rendezvények, események méltó kiszolgálását biztosító szervizkonyha és háttérfunkcióinak megteremtése.</li> <li>- Teljes körű akadálymentesítés.</li> <li>- Teraszok felújítása.</li> <li>- Történelmi emlékmű létesítése a kertben, eredeti erdei ösvény rekonstrukciója.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	2014. 09.16-án tisztázó kérdések megválaszolását kérte az ÉARFÜ Nonprofit Kft. A tisztázó kérdések megválaszolása 2014.09.19-én megtörtént, 2014. 11. 4-én a projektet a Közreműködő Szervezet ismét tartaléklistára helyezte, forráshiány miatt.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

### 3. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓVODAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0126
Projekt tervezett összköltsége:	99.999.326 Ft
Igényelt támogatás összege:	99.999.326 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2012. október 1. Befejezés: 2013. november 30. A pályázat beadásakor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor.
Támogatási	A projekthez még nem kapcsolódik Támogatási Szerződés.

Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szikszainé Kiss Edit Intézményvezető, Eszterlánc Északi Óvoda
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A program mind a négy nyíregyházi központi óvodát és azok egy-egy tagintézményét vonja be a fejlesztésbe az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Az Eszterlánc Északi Óvoda, mint székhelyintézmény mellett annak Napsugár Tagintézménye került be 25 óvodapedagógus részvételével (pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés témakörökben). Fentiekén túl focipálya kialakítása, mászópiramis, kerékpártárolók és díszburkolatok kialakítása szerepel a tervek között.</li> <li>2. A Búzaszem Nyugati Óvoda, mint székhely mellett annak Benczúr téri Telephelye kapcsolódik be a programba, összesen 27 fő óvodapedagógus bevonásával (tehetséggondozás, pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés témakörökben). E két intézmény vonatkozásában udvari játékok beszerzése került a projekttervbe.</li> <li>3. A Gyermek Ház Déli Óvoda Székhelyintézmény mellett annak Bóbita Tagintézménye szerepel a projektben összesen 21 fő részvételével (pedagógiai módszerek, testnevelés/sport, környezettudatosságra nevelés témakörökben). Ezen intézmények építési, eszközbeszerzési tervei az alábbiak: műfüves pálya kialakítása, ütéscsillapító gumilapok lerakása, gyöngykavics burkolat, térkő burkolat lerakása, füvesítés, mászóház és árnyékoló telepítése.</li> <li>4. A Tündérgert Keleti Óvoda, mint székhely mellett pedig annak Nefelejcs Tagintézménye kapcsolódik be a programba 25 fő óvodapedagógus bevonásával. Ezen felül a két intézmény vonatkozásában füvesítés, díszburkolat kialakítása, ütéscsillapító gumilapok és többfunkciós udvari mászókészlet beszerzése szerepel.</li> </ol>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	Tartaléklistára került, 2013 januárjában fellebbezést nyújtottunk be.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

4. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KOMPLEX HUSZÁR LAKÓTELEP-PROGRAM TÁMOP-5.3.6-11/1 –2012-0080</b>
Projekt tervezett összköltsége:	149.963.650 Ft
Igényelt támogatás összege:	149.963.650 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013.01.01. Befejezés: 2014. 06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	Jelen fázisban nem releváns, döntésmechanizmus függvénye.
Projektmenedzser (név, osztály):	Nincs még kiválasztva.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja a Huszár lakótelepen (célterület a Viola utca) oktatási, szociális, képzési, egészségügyi szolgáltatások megvalósítása. A pályázatban résztvevő konzorciumi partnerek: Human-Net Alapítvány, Türr István Képző és Kutató Központ, Hajdúdorogi Egyházmegye, Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Együttműködő partnerként bevonásra kerül a Gyermekjóléti Központ, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat újra tartalmi értékelésre került, a döntésről az értesítés megérkezett, mivel tartaléklista a 2007-2013-as projektnél már nem képezhető, így a pályázat elutasításra került. Ennek okán a továbbiakban már nem szerepeltetjük a projektlistában.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

5. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK GYŰJTÉSÉNEK, NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK, MEGISMERTETÉSÉNEK, MEGŐRZÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA, 1-ES TÁMOGATÁSI CÉL HUNG-2014 C</b>
Projekt tervezett összköltsége:	1.500.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1.500.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett)	Kezdet: 2015. május 1.



kezdete és befejezése:	Befejezés: 2015. augusztus 31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2015. április
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza város 2014-ben pályázatot nyújtott be a helyi értékek feltárására, azonban az azóta eltelt időszakban - 2014-ben beadott pályázat forráshiány miatt elutasításra került - feltárásra és megállapításra kerültek Nyíregyháza helyi értékei, hiszen mindezt a helyi vezetés is igen fontosnak tartotta, mivel mindezek meghatározzák a település múltját és jelenét. Az értéktárból szükséges meghatározni azon értékeket, amelyek a nemzeti értéktárba is bekerülhetnek, vagy megkapják a Hungarikum védjegyét.</p> <p>Nyíregyháza az elmúlt években szemmel láthatóan komoly fejlődésnek indult, mind infrastrukturálisan, mind a turisztikai beruházások terén, hiszen felismerte a helyi vezetés, hogy a gazdasági fellendüléshez az értékek feltárása, megőrzése és újabbak gyarapítása is hozzájárul. Mindezeknek az előrelépéseknek köszönhetően Nyíregyháza 2013-ban a Nemzetközi utazási kiállítás belföldi díszvendége volt, valamint 2014 februárjában megkapta az Év turisztikai városa címet.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata vezetésével alakult meg a Települési Értéktár Bizottság. Fennállása fontos, hiszen a városnak számos, a magyar nemzetnek is fontos értékkel rendelkezik, melyek kutatások, adatgyűjtések eredményeként bekerültek a helyi értéktárba. Ilyen például Krúdy Gyula irodalomtörténeti munkássága, Bokortanyák, Tirpák népi építészet, Nyíregyházi Cantemus Kórus, Szabolcs Néptáncgyűttes, Nyírség Néptáncgyűttes munkássága. A pályázat időtartamára szükségesnek tarjuk egy szakértői munkacsoport felállítását, amelyek tagjai tervezetten a bizottsági tagok mellett egyéb, az értéktárban szereplő értékek ismeretében jártas szakemberek. A munkacsoport felállítását követően szükségesek a szakmai konzultációk, a nemzeti (országos) értékek gyűjtésében jártas személy bevonásával, így biztosítva a szakmai alapokat.</p> <p>Mindezzel párhuzamosan megindul a módszertani segédlet összeállítása, amely segítségül szolgálhat a megye egyéb településeinek, valamint tájegységeinek a helyi, illetve a nemzeti értékek összegyűjtésében.</p> <p>Végezetül az eredményekről tájékoztatást ad az Önkormányzat a település lakosságának sajtómegjelenéseken, valamint záró-konferencián keresztül.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat benyújtása 2015. 01. 08-án, a formai befogadása pedig 2015. 03. 30-án megtörtént.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

6. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„NYÍR-GÉP” VERSENYKÉPES GÉPIPAR NYÍREGYHÁZÁN ÉS A TÉRSÉGBEN</b> TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv
Projekt tervezett összköltsége:	396.122.000 Ft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat költsége 101.147.500 Ft.
Igényelt támogatás összege:	396.122.000 Ft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt támogatás 101.147.500 Ft.
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Tervezett kezdet: 2015. március 1. Tervezett befejezés: 2015. október 31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	-
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dorogi Zoltán, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja az innováció területén az állami-önkormányzati, a felsőoktatási-kutatási intézmények és a vállalatok együttműködésén alapuló hármas egység (triple helix) modell elterjesztése, illetve annak kiterjesztése a civil szereplők bevonásával a négyes egység (quadruple helix) modellre. További célja a pályázatnak az adott térségben jelen lévő felsőoktatási és helyi önkormányzati kapacitásokra épülő együttműködések, non-profit tudás- és technológiatranszfert elősegítő szervezetek kialakítása, átalakítása és fejlesztése, amelyek multiplikátor hatást gyakorolhatnak a régió gazdasági versenyképességének erősítésében és K+F+I tevékenységének hasznosításában. A pályázat keretében megvalósuló fejlesztések összhangban kell, hogy álljanak a 2014-2020-as programozási időszak tervezési alapjait jelentő, kidolgozás alatt lévő Intelligens Szakosodási Stratégiával (S3).</p> <p>A fenti célra elnyerhető támogatás összege pályázonként 280-650 millió Ft, melyhez önerő biztosítása a pályázók részéről nem szükséges.</p> <p>A pályázatot kizárólag konzorcium formájában lehet benyújtani és megvalósítani, amely konzorciumot felsőoktatási intézmény és megyei jogú városok önkormányzatai, vagy az önkormányzat által megbízott vagy felkért – a konzorciumban az önkormányzatot képviselő – non-profit szervezet alkothatnak. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyházi Főiskolával kötött konzorciumi szerződést a pályázat benyújtására. A konzorcium vezetését kizárólag a felsőoktatási intézmény láthatja el.</p> <p>A pályázat pozitív támogatói döntés után, ún. tagi finanszírozás formájában valósul meg, azaz a konzorciumi tagok önállóan használják fel és számolnak el a részükre megítélt támogatási összeggel.</p> <p>Várható feladatmegosztás: a projekt megvalósítása során a konzorciumban résztvevő felsőoktatási intézmények azonosítják a növekedési zónában</p>

	<p>meglévő, nagy hozzáadott értéket előállító ipari vagy szolgáltatási tevékenységeket. Ezt követően az intézményi K+F portfóliójukban azokhoz a kutatási projektekhez tudástranszfer kapacitásokat alakítanak ki, és erősítenek meg az érintett önkormányzatokkal együttműködésben, amelyek hozzájárulhatnak a növekedési zóna magas hozzáadott értéket produkáló ipari és szolgáltatási tevékenységeinek minőségi továbbfejlesztéséhez.</p> <p>A fejlesztés fő irányként a gépipar iparágra irányul.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2015. január 12-én került benyújtásra, jelenleg tartaléklistán van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

#### 7. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ÓVODAI KAPACITÁSBŐVÍTÉST CÉLZÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA NYÍREGYHÁZÁN</b> 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.5. pontja/ igénylés azonosító: 244141
Projekt tervezett összköltsége:	484.075.740 Ft
Igényelt támogatás összege:	300.000.000 Ft (+ 71.894.700 Ft-ból kívánjuk finanszírozni)
Támogatási intenzitás (%):	72,78%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015. szeptember 30. Befejezés: 2016. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2015. május
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a központi költségvetési forrás terhére kiírt önkormányzati fenntartású óvodák kapacitásbővítésére és új óvodák építésére a fennálló területi férőhelyhiány megszüntetése érdekében.</p> <p>A benyújtott pályázat két új óvoda létesítésére irányul, amelyből az első a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház területén (Nagyvárad utca –Zalka Máté utca által behatárolt sarokban) kerülne megvalósításra, földszinti un. pavilonos kialakítási konstrukcióban. A helyszín alapján a Tündéerkert Keleti Óvoda feladatellátási helye lesz eggyel több. Az elhelyezkedésből adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a</p>

körzetben lakók gyermekeinek biztosít férőhelyet majd. A Tündérváros Keleti Óvoda három tagintézményében is 27-28 fő/csoport az óvodai átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a telítettségén enyhítené a megépülő új óvoda.

A másik helyszín a Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Törpe utca felőli részén épülne földszintes konstrukcióban. Ezzel az Eszterlanc Északi Óvoda feladatellátási helye bővülne. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény szerint az óvodai átlaglétszám 20 fő/csoport. Az Eszterlanc Északi Óvoda környező intézményeiben a maximális létszám feletti csoportok működnek, így ezen óvodák telítettségén enyhítené a megépülő új óvoda, valamint az elmúlt években kialakult új lakónegyed igényeit is ki tudja szolgálni.

Mindkét új ellátási hely 3 db, egyenként 25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásait és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletét.

A tervezési program szerint

- valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik,
- tornaszoba készül, sportszertárral,
- az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított,
- mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat és akadálymentes WC kialakítása szükséges,
- sószoza kerül kialakításra,
- a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet biztosít.

A 3 csoportszoza kialakítását indokolja az egy m<sup>2</sup>-re eső fajlagos költségek, valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.

A pályázati kiírás szerint a támogatás mértéke Nyíregyháza 2014. évi II. negyedéves költségvetési jelentésében szereplő a helyi iparüzési adóalap 1,4%-a alapján kerül meghatározásra, amely jelen esetben a fejlesztési költség 75%-a, de maximum 2 millió forint/férőhely új óvoda létesítése esetében.

Az igényelhető támogatási összegnél felső korlát nincs meghatározva. A beruházási összköltségének 10%-áig van lehetőség eszközbeszerzés elszámolására.

A benyújtott pályázat összköltségvetése: bruttó 484.075.740 Ft, melyből

- támogatás: 300.000.000 Ft

- saját erő: 112.181.040 Ft

A 184.075.740 Ft saját erőből ennek a projektnek a terhére 112.181.040 Ft saját erőt kívánunk elszámolni és biztosítani, míg a fennmaradó 71.894.700 Ft-ot a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020-as költségvetéséből kívánjuk megfinanszírozni, amely egyeztetésre került a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóságával. Az összeg az összköltségvetésből a két óvoda környezetrendezési munkáit jelenti, mely a Zalka Máté u. esetében 34.499.550 Ft, a Törpe utcánál pedig 37.395.150 Ft-ot tesz ki.

	<p>A kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a megvalósításától számított 10 évig rendeltetésének megfelelően kell használni, melyeket Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fogja a későbbiekben is fenntartani és működtetni. Az eszközök aktiválását szintén az Önkormányzat hajtja végre, majd átadja a két üzemeltető intézménynek nyilvántartásba vételre.</p> <p>A jogerős építésügyi hatósági engedéllyel 2015. szeptember 30-áig kell rendelkezünk, ellenkező esetben az önkormányzat támogatásban nem részesülhet.</p> <p>A támogatás felhasználásának végső határideje 2016. december 31. A támogatás felhasználását követő 60 napon belül – legkésőbb 2017. február 28-ig – szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2015. március 23-án került benyújtásra. A Magyar Államkincstár részéről befogadói nyilatkozat érkezett 2015. április 2-án.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

#### 8. sz. projekt adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>I. KÁRPÁT-MEDENCEI FOLKLÓR FESZTIVÁL</b> 21510389
Projekt tervezett összköltsége:	76.161,90 EUR
Igényelt támogatás összege:	58.449,70 EUR
Támogatási intenzitás (%):	76,74%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015. június 15. Befejezés: 2015. szeptember 20.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2015. május
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzetközi Visegrádi Alap standard támogatásának kulturális együttműködés tevékenységére. A pályázatban megfogalmazott programot hagyományőrző céllal kívánjuk megrendezni, mely az „I. Kárpát-medencei folklórfesztivál” címet kapta. A fesztivál 2015. augusztus 18. és 21. között kerül megrendezésre azzal a céllal, hogy a Visegrádi funkciót a négy város kultúráján keresztül erősítsük. A

sokoldalú együttműködés egyik alapja, hogy a tagországok egymás értékeit megismerve rádöbbenjenek a közös kulturális gyökerekre, érezzék a közös múltból adódó jövő lehetőségét. E folyamatot erősíti a pályázati projekt, amiben nemcsak a színpadi bemutatókra koncentrálnak a szervezők, hanem kiállításokkal, konferenciával, nemzeti napokkal, stb. holisztikusan kívánják meg bemutatni a négy ország népművészetének hasonlóságait és különbözőségeit.

A projektben résztvevő partnerek:

- Rzesow Kulturális Központ (Lengyelország)
- Presov Város Önkormányzata (Szlovákia)
- Prága Város Önkormányzata (Csehország)

A fesztivál programja:

2015. augusztus 17. - Az együttesek érkezése, fogadása, elszállásolása, programegyeztetés.

„Lampionos szerenád” – A fesztivál együtteseinek képviselői, lampionokkal felszerelve megadott útvonalon énekelve „szerenád”-ot adnak Nyíregyháza városközpontjában a járókelőknek és a lakosoknak. A szerenádok végén minden együttes a város főterén találkozik, ahol rövid nemzeti táncjátékot tart, amibe bevonja a többi együttes tagjait, ill. a járókelőket, nézelődőket is.

Este a Fesztiválklubban Ismerkedési esten vesznek részt az együttesek. Házigazdák a lengyel vendégek.

2015. augusztus 18. - A projekt második napja: **„Ismerjük meg Nyíregyházát!”**

A vendégek délelőtt Nyíregyháza nevezetességeivel ismerkednek, miközben a delegációk Nyíregyháza város Polgármesterének fogadásán vesznek részt.

Délután a „Köszöntünk Sóstó!” program keretében a fellépő együttesek a Sóstó, ill. a Fürdő területén rövid műsorokkal szórakoztatják a lakókat, vendégeket. A műsorok után élvezhetik a Fürdő szolgáltatásait.

Este a Fesztiválklubban „Maszkabálon” vesznek részt. Házigazdák a szlovák vendégek.

2015. augusztus 19. – A projekt harmadik napja: **„Ismerjük meg egymás népművészetét!”**

Délelőtt konferencia a Váci Mihály Kulturális Központban a hagyományőrzésről, hagyományápolásról, a népművészet szerepéről napjainkban. A konferencia dekrétumának megfogalmazása, melyet az együttesek a hazai folklór szövetségekhez juttatnak el. A konferenciához kapcsolódóan a Váci Mihály Kulturális Központban viselet kiállítást rendeznek be az együttesek. Mindezekkel egy időben a város főterén „Nemzeti porták” nyílnak, ahol az együttesek a magukkal hozott, a rájuk és a régióikra jellemző ajándéktárgyakat, népművészeti termékeiket kínálják. Kóstolót tartanak egy-egy hazájukat híressé tevő élelmiszerből. Mindezek alatt énekelnek, zenélnek, éneket tanítanak az érdeklődőknek.

Este a Váci Mihály Kulturális Központban Népművészeti gálaműsor keretében mutatják be az együttesük népművészetüket. A gálaműsor része a

	<p>„Fesztiválérem” átadása.</p> <p>Este a Fesztiválklubban a „Fesztivál szépe” választásán vesznek részt az érdeklődők. Házigazdák a cseh vendégek.</p> <p>2015. augusztus 20. A projekt negyedik napja: <b>„Ismerjük meg egymás ünnepeit!”</b></p> <p>A fesztivál együttese az augusztus 20-ai ünnepségsorozaton vesznek részt. Az ünnepségsorozat része egy folklórbemutató, melynek valamilyen az előadókhoz kötődő ünnepi rítust kell tartalmaznia.</p> <p>Este a Fesztiválklubban Búcsúzunk Nyíregyházától! est. Házigazdák a hazai együttesek.</p> <p>2015. augusztus 21. A projekt ötödik napja: <b>„Búcsúzunk Nyíregyháza!”</b></p> <p>Az együttesek a város főterén közös énekléssel, körtánccal búcsúznak a vendéglátóktól és a fesztiváltól.</p> <p>A pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a program során felhasználásra kerülő önkéntes munka kerül beszámításra.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2015. március 15-én került benyújtásra.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>