

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

314/2015. (XII.17.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekbe foglaltak szerint **jóváhagyja.**

Felelős: gazdasági osztályvezető
városfejlesztési és városüzemeltetés osztályvezető
pályázatok és projektmenedzsment referatúrávezető

Határidő: folyamatos

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Erről értesülnek:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

1. számú melléklet a 314/2015.(XII.17.) számú határozathoz

Lezárás alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE MUNKÁCS ÉS UNGVÁR VÁROSOK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VÍZIKÖZMŰ HELYZETÉNEK (IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ) FELMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL HUSKROUA/1101/068
2.	NYÍREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI ÚTJAINAK FEJLESZTÉSE ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052
3.	A NYÍREGYHÁZI ÖRÖKÖSFÖLDI LAKÓTELEP REHABILITÁCIÓJA ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001
4.	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT-14-A-0001
5.	MODELLKÍSÉRLETI PROGRAM NYÍREGYHÁZÁN TÁMOP-5.4.9-11/1 -2012-0048
6.	A BELVÁROSI TEREK INTEGRÁLT FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001
7.	SZERVEZETFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077
8.	NYÍREGYHÁZA KILENC KÖZINTÉZMÉNYÉNEK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364
9.	FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468
10.	A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0002
11.	NYÍREGYHÁZA - NYÍRSZŐLŐS KÖZÖTT KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0016
12.	NYÍREGYHÁZA TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK ESZKÖZPARK-FEJLESZTÉSE, INFORMATIKAI KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005
13.	FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉS FUNKCIÓBŐVÍTÉS SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐN ÉAOP-2.1.1/E-12-K2-2012-0006
14.	„TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK A NYÍREGYHÁZI JÁRÁS TERÜLETÉN” ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059
15.	NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROGRAMJA KEOP 1.2.0/2F-2008-0005 (INFORMÁCIÓ FORRÁS: PIU)
16.	AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001
17.	VÁROSI ÉS ELŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONT FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026

18.	„NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” KEOP-5.7.0/15-2015-0118
-----	--

Fenntartási időszakban lévő projektek az előző közgyűlési beszámolóhoz képest

	Projekt címe és kódszáma
1.	A NYÍREGYHÁZI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA AZ OKTATÁSI KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006
2.	NYÍREGYHÁZA-BORBÁNYA BEZÁRT HULLADÉKLERAKÓ SZENNYEZÉS LOKALIZÁLÁSA, SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 2. ÜTEM

1. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE MUNKÁCS ÉS UNGVÁR VÁROSOK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VÍZIKÖZMŰ HELYZETÉNEK (IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ) FELMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL HUSKROUA/1101/068
Projekt összköltsége:	Összes partnert illetően: 260.190 €, ebből Nyíregyháza összköltsége 89.880 €
Támogatás összege:	Nyíregyháza esetében: 85.386 €
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2013. október 18. Befejezés: 2015. június 17.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013. október 17. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2014. december 30.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat szakmai megvalósítása három nagy szakaszra tagolható: A projekt keretében megvalósult Munkácson és Ungváron a meglévő ivóvíz- és szennyvízhálózat komplex sokrétű felmérése. Ezt követően a felmérések alapján egy szakmai tanulmány kidolgozása következett, amely többek között a két városban meglévő környezetszennyező ivóvíz és szennyvíz víziközművek fejlesztéséhez kíván többféle innovatív, környezetkímélő technológiai megoldást szolgáltatni. Végül megtörtént a tanulmány adaptálása az ukrán jogszabályi környezetbe Munkács és Ungvár viszonyaira alakítva.</p> <p>A projekt távolra mutató célja, hogy a magyar partner technológiai tapasztalatát, tudását, továbbá jelen pályázat eredményeként létrejövő dokumentumokat alapul véve további pályázati forrásokat felhasználva megvalósuljon egy komplex környezetkímélő, korszerű technológiákat megvalósító építési beruházás Ungváron és Munkácson, amely a jelenleg meglévő problémák kezelését segíti elő. Az innovatív technológiájú, ukrán viszonyokra adaptált tanulmány meglétével Munkács és Ungvár már könnyebben hozzáférhet más európai uniós vagy ukrán pályázati forrásokhoz, amelyek már konkrét kivitelezésre, építési beruházásra irányulnak.</p> <p>A projekt végrehajtása alatt a szakmai megvalósítással párhuzamosan a kommunikációs kampány során közvetlen kapcsolatba kerültünk a célcsoportokkal és a végső kedvezményezettekkel, Munkács és Ungvár lakosságával, potenciális víziközmű rendszereinek fogyasztóival.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mint Kedvezményezett, a Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség mint projekt partner, Munkács Városi Tanácsa, Ungvár Városi Tanácsa, illetve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. mint társult tagok vettek részt a projekt megvalósításában.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi)	A Támogatási Szerződést 2013.10.17-én írta alá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

<p>fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projektben partnerként résztvevő Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség elkészítette munkácsi és ungvári víziközmű-hálózat jelenlegi állapotának felmérését a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szakmai segítségével.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a két ukrán városra készítendő fejlesztési tanulmány készítőjének kiválasztása tárgyában közbeszerzési eljárást indított. A legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel az Önkormányzat 2014.03.17-én kötött szerződést. A tanulmányt mindkét ukrán városra elkészítette a vállalkozó és leszállította az Önkormányzat részére. A dokumentum áttekintése után az Önkormányzat átadta azt az ukrán partnerszervezetnek, aki elvégezte annak ukrán jogszabályi környezetbe történő adaptációját.</p> <p>Az Önkormányzat a projekt tartalmát és a projektben résztvevő partnereket bemutató kiadvány elkészítésére szerződést kötött az erre a feladatra kiválasztott vállalkozóval. A kiadványok elkészültek, 400-400-400 db angol, magyar és ukrán nyelvű kiadvány került leszállításra az Önkormányzat részére.</p> <p>2015.06.02-án zajlott le az ukrán partner, a Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség szervezésében a projekt zárókonferenciája a munkácsi városházán, illetve ugyanezen a napon került megrendezésre a záró lakossági fórum mind Munkácson, mind Ungváron.</p> <p>A projekt 2015.06.17-én fizikailag megvalósult. 2015.07.23-án benyújtásra került az Önkormányzatra vonatkozó partneri záró beszámoló és pénzügyi elszámolás. A költségeink hitelesítésére vonatkozó nyilatkozat 2015. szeptember 28-án került megküldésre, míg az ukrán partner hitelesítési nyilatkozata 2015. október 13-án került átadásra részünkre. Jelenleg zajlik a projekt egészére vonatkozó záró pénzügyi beszámoló elkészítése és benyújtása.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

2. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI ÚTJAINAK FEJLESZTÉSE ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052
Projekt összköltsége:	565.762.310 Ft
Támogatás összege:	453.966.442 Ft + 37.673.739 Ft önerő-támogatás = 491.640.181 Ft
Támogatási intenzitás (%):	86,9% (önerő-támogatással együtt)
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014.07.11. Befejezés: 2015.07.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításának dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013. 10. 18. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2015.01.13. Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása: 2015.06.15. Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: 2015.07.31.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében megtörtént az Arany János és Garibaldi utcán, illetve a Csaló közben a meglévő út- és járdaburkolatok felújítása. A geometriai kialakítás a Garibaldi utcán és a Csaló közben a meglévőhöz igazodik, az Arany János utcán a meglévő két forgalmi sáv kialakítás helyett egy forgalmi sáv és leállósáv kialakítása történik.</p> <p>A Csaló közben felújításra került - a Sóstói út, Ószőlő utca közötti szakaszon - a meglévő elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút. Az Ószőlő utca és a Csaló köz csomópontjában mind az Ószőlő, mind pedig a Csaló közti ágat keresztezve gyalog-kerékpáros átvezetés létesült. A fentiekén túl felújításra került a két meglévő autóbuszöböl és 12 állásos parkoló is.</p> <p>A projekt további részét képezte az Arany János és Szarvas utca csomópontjának körforgalmúra történő átépítése, amely a térség közlekedésbiztonságának jelentős javítását célozta meg. Forgalmi rendje jelzőtáblákkal szabályozott, a meglévő burkolatok állaga leromlott, a csomópont kialakítása közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen volt. A gyalogosok biztonságos áthaladása csak két ágon volt biztosított, a fejlesztés megvalósulása révén mind a négy csomóponton biztosítottá vált a gyalogos átkelés.</p> <p>Minden fejlesztési szakaszon a gyalogos közlekedést érintő legfontosabb célok közé tartozott az akadálymentes közlekedés biztosítása. A körforgalmú csomópont minden ágán 3 m szélességű gyalogátkelőhely került kijelölésre. Két ágon a gyalogos átvezetés mellett a tervezett gyalog-kerékpárút is átvezetésre került. Az Arany János utca két oldalán 31 db parkolóállást alakítottunk ki. Ezen felül 14 db parkolóhely épült a Szarvas utcán. Az Arany János utcán 2 db buszmegállóhely a felújítást követően a leállósávon, illetve a Szarvas utcai meglévő 2 db autóbusz megállóhely új építésű öbölben került elhelyezésre.</p> <p>A kiépítendő kerékpárút a Szarvas utca mentén jelenleg a Kereszt utcáig meglévő gyalog-kerékpárút folytatásaként szolgál a Vécsey közig, ezzel az Érkert is bekapcsolódott a város kerékpáros közlekedésébe. A Kereszt utca és</p>

	<p>a Kígyó utca közötti szakaszon a gyalog-kerékpárút a K-i oldalon került kialakításra, míg a Vécsey utca - Vécsey köz közötti szakaszon a NY-i oldalon halad.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>Csaló köz, illetve a Garibaldi utca teljes útburkolat és járda felújítása megvalósult, a műszaki átadás-átvétel mindkét esetben 2014. szeptember 19-én megtörtént.</p> <p>Az Arany János utca teljes útburkolat és járda felújítása, zöldfelület rendezése, Arany János utca – Szarvas utca – Kígyó utca körforgalmi csomópont létesítése és Szarvas utcán gyalog-kerékpárút építése esetében a kivitelezési munkák elkészültek, a műszaki átadás-átvétel 2015. június 15-én megtörtént.</p> <p>A projekt kezdési és befejezési időpontjának módosítására vonatkozó 1. sz. Támogatási Szerződésmódosítási kérelmünket a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, 2015. január 13-án lépett hatályba.</p> <p>Tekintettel arra, hogy az egyes szakaszokra vonatkozó közbeszerzési eljárás során a Támogatási Szerződésben szereplő összegnél magasabb összegű ajánlatot adó lett a nyertes vállalkozó, Önkormányzatunk Támogatási Szerződésmódosítási kérelem formájában plusz forrás igényt terjesztett elő a Közreműködő Szervezet részére. Ennek megfelelően bruttó 95.036.481 Ft összegű plusz költségigényt (melynek támogatástartalma 85.532.833 Ft) igényelt az Önkormányzat, melyet 2015. március 17-én nyújtott be a Közreműködő Szervezet részére. A kérelmünk elfogadásra került, az eredeti projekt összköltség +15%-áig megnövekedett a projekt összköltség és arányosan a támogatási összeg is. A 2015.06.15-én hatályba lépett 2. sz. Támogatási Szerződésmódosítás alapján a projekt összköltsége 504.407.158 Ft-ra, míg a támogatási összeg 453.966.442 Ft-ra változott.</p> <p>A kivitelezési munkálatok befejezése után vált lehetővé az eszközbeszerzés projektem megvalósítása, azaz pontosan utcabútorok (kültéri padok) beszerzése. A feladat ellátására az Önkormányzat szerződést kötött, a padok leszállításra kerültek. Tekintettel arra, hogy a szállító 2015. július végi szállítási határidővel tudta vállalni a feladat teljesítését, kérelmeztük a fizikai befejezés 1 hónappal (2015.07.30-ig) meghosszabbítását. A befejezési időpont változásáról a Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása rendelkezik.</p> <p>A projektben fennálló önerő-rész támogatására önerő-támogatási kérelmet nyújtottunk be két alkalommal, amely keretében 37.673.739 Ft önerő-támogatásban részesültünk.</p> <p>A projekt teljes mértékben megvalósult. A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2015.11.20-án került sor, amelyen mindent rendben talált az ellenőrző szerv.</p> <p>A záró beszámoló és kifizetés igénylés 2015.10. 30-án benyújtásra került, amely elfogadásával léphet a projekt fenntartási időszakba.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

3. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A NYÍREGYHÁZI ÖRÖKÖSFÖLDI LAKÓTELEP REHABILITÁCIÓJA ÉAOP-5.1.1/B2-13-K2-2013-0001
Projekt összköltsége:	249.054.116 Ft
Támogatás összege:	249.054.116 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. 06. 01. Befejezés: 2014. 11. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés 2013. szeptember 09-én megkötésre került.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Geréné Varga Beáta, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A szociális város rehabilitációs projekt általános, átfogó célkitűzése: Az Örökösföld lakótelepen megindult negatív folyamatok megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével.</p> <p>A célkitűzések megvalósulásához az alábbi részcélok kapcsolódnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az Örökösföld által nyújtott életminőség javítása a lakásállomány megújításával. Ennek során az volt a cél, hogy az itt élő lakosság közvetlen életminősége javuljon azáltal, hogy az iparosított technológiával épült panelházak lakói kihasználják a megújuló energia előnyeit. Mindezek a - teljes egészében energetikai - korszerűsítések hozzájárulnak a költséghatékonyabb fenntartáshoz és a lakások értékének növekedéséhez, ami megakadályozza az akcióterület társadalmi szegregációját. A fejlesztés során a lapos tetőn déli tájolással 235-250 WP polykristályos napelemes modulok kerültek elhelyezésre úgy, hogy a rendszer névleges teljesítménye az áramszolgáltató elvárása szerint alkalmazkodjon az elmúlt évi fogyasztáshoz. - A rendszer névleges nettó teljesítménye így a panelek számának megfelelően 8-9 KW-ra adódik. A megvalósítás kapcsán érintett épületek: Fazekas János tér 2., 3., 4., 7., 11., 15., 16., 19., 20., 23. Az érintett társasházak konzorciumi partnerként vettek részt a pályázatban. - A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése. <p>A közszolgáltatások korszerűsítését két nevelési intézmény (Tündérművelődési Központ Keleti Óvoda Margaréta Tagintézménye és a Tündérművelődési Központ Keleti Óvoda Kikelet Tagintézménye) felújítása szolgálta. A tevékenység során a Margaréta Tagintézmény külső hőszigetelése, és a korábban elmaradt nyílászárók cseréje, illetve a Kikelet Tagintézmény esetében nyílászárócseréje és a gázrendszer átalakítása valósult meg.</p>

	<p>- Az Örökösöld lakótelep közösségi funkcióinak erősítése a közterületek és zöldfelületek részleges rehabilitációjával.</p> <p>A fejlesztés elemei: 49. számú játszótér rekonstrukciója; sétányok kialakítása, járdafelújítás, padok és szelencék kihelyezése; kör alakú közösségi tér kialakítása (zöldsziget); gyepfelújítás, fák és cserjék telepítése.</p> <p>A fentiekén túl a projekt tartalmazott ún. soft elemeket is, melyek egy részét közvetlenül bevont konzorciumi partnereink segítségével, más részét pedig közvetett módon, programalap felhasználásával valósítottuk meg.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):	<p>Az építőipari kivitelezési munkálatok 2013. december 6-ra elkészültek.</p> <p>A konzorciumi partnerek (a Gyermekjóléti Központ és a Szociális Gondozási Központ) tevékenységei befejeződtek.</p> <p>A Programalap keretében 18 pályázat érkezett be. A nyertes mini projektek száma 9 db. A mini projekteket a pályázó szervezetek megvalósították, az elszámolások ellenőrzése befejeződött.</p> <p>A projekt megtakarításának terhére kamerarendszer kialakítása megtörtént.</p> <p>Benyújtásra került a záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló, valamint 2015.04.14-én helyszíni szemle került lefolytatásra, a megállapított hiányosságok pótlása is megtörtént.</p> <p>2015.06.23-án teljesítettük a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló hiánypótlást is.</p> <p>A projekt lezárásáról és a fenntartási időszakba való lépésről még nem kaptunk értesítő levelet.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

4. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT-14-A-0001
Projekt összköltsége:	1.500.000 Ft
Támogatás összege:	1.500.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. június 2. Projekt fizikai befejezésének napja: 2015. május 31. Projekt pénzügyi elszámolás napja: 2015. június 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2014. április 23.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><i>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma):</i> A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km² -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p><i>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata <p>Megfigyelő tagként Beregszász/ Беperovo Megyei Jogú Város Önkormányzata.</p> <p>Jelen pályázat célja, hogy olyan – magyarországi székhellyel rendelkező – Európai Területi Társulás (továbbiakban ETT) jöjjön létre Nyíregyháza és Szatmárnémeti város együttműködésével, amely lehetőséget nyújt a két érintett ország (Magyarország és Románia) határ menti településeinek együttműködésére. Mivel a nevezett városok egyaránt központi funkciót töltenek be térségükben, így céljaik, tevékenységeik közös vonásokat mutatnak, ennek okán pedig az együttműködés során lehetőség nyílik tapasztalatok átadására/megosztására, illetve bizonyos források közösen történő lehívására, felhasználására és stratégiák, tervek megvalósítására, végeredményben pedig a határokon átívelő, transznacionális összefogás erősítésére.</p> <p>A létrejövő Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p>

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt szakmai és pénzügyi elszámolást Külgazdasági és Külügyminisztérium Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztálya 2015. november 16. napján elfogadta. A pályázat lezárásra került. Társulás szakmai programjának megvalósítását megkezdte.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Jelenleg nem releváns.

5. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MODELLKÍSÉRLETI PROGRAM NYÍREGYHÁZÁN TÁMOP-5.4.9-11/1 -2012-0048
Projekt összköltsége:	21.797.840 Ft
Támogatás összege:	21.797.840 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2013.06.01. Befejezés: 2014.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013.05.27.
Projektmenedzser (név, osztály):	Orosi Gábor Bence, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat keretében többek között interaktív honlap létrehozását és fenntartását terveztük, valamint több, az intézmények, szolgáltatások szervezetfejlesztését, az ellátottak problémájának felmérésére szolgáló eljárás kidolgozását valósítottuk meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt megvalósítása befejeződött. Költségvetés módosítás elfogadásra került. Záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtása megtörtént. Teljes támogatási összeg kifizetésre került. Záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, projekt lezárásra került.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

6. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A BELVÁROSI TEREK INTEGRÁLT FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001
Projekt összköltsége:	2.449.067.659 Ft
Támogatás összege:	1.847.986.826 Ft
Támogatási intenzitás (%):	75,46 %
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2009. október 22. Projekt fizikai befejezésének napja: 2012. október 22. Projekt megvalósulásának napja: 2012. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	TSZ megkötésének ideje: 2009.október 22. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2011. szeptember 01. TSZ 2. sz. módosításának ideje: 2011. szeptember 14. TSZ 3. sz. módosításának ideje: 2012. május 23. TSZ 4. sz. módosításának ideje: 2012. július 31. TSZ 5. sz. módosításának ideje: 2012. október 25. TSZ 6. sz. módosításának ideje: 2013. február 25. TSZ 7. sz. módosításának ideje: 2013. március 05. TSZ 8. sz. módosításának ideje: 2013. október 02. TSZ 9. sz. módosításának ideje: 2013. december 02.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hagymási Gyula, NYIP Kft.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A fejlesztés tartalmi elemei a következők: <ul style="list-style-type: none"> - Ügyfélszolgálati centrum kialakítása: Ügyfélszolgálati centrum és az ezt kiszolgáló objektumok kialakítása - Református templom környezetének rekonstrukciója: Református templom tetőfelújítása és kültéri megvilágítása - Ortodox műemlék épület külső felújítása - Sétáló utca rekonstrukciója I.: Zrínyi Ilona- Sétáló utca burkolatcseréje, homlokzati látványelemek elhelyezése - Sétáló utca rekonstrukciója II.: Házasságkötő terem és Anyakönyvi Hivatal épületének felújítása, udvarfelújítás - Sétáló utca rekonstrukciója III.: Zrínyi Ilona sétálóutca portáljainak megújítása (SHL Impex Kft.) - Egyház u. -Síp utca szabályozása: Egyház utca négy nyomsávosítása és Síp utca szabályozása, kerékpár forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel - Kálvin tér - Bercsényi utca szabályozása: Kálvin tér és Bercsényi utca egyirányú utca-pár szabályozása - Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. csomópont építése: Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. forgalmi csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése, kerékpáros forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel - Luther u.- Szent István u. csomópont építés: Luther utca- Szent István utca jelzőlámpás csomópont kiépítése, kerékpáros forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel - A Kiskörút - Bocskai u – Szent István u. közötti új szakaszának kiépítése: A Kiskörút - Bocskai utca – Szent István utca közötti új 2x2 sáv

	<p>nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi rendjének kialakítása (kétirányú forgalom)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerékpárút kialakítás: Az akcióterület és a város kerékpáros forgalmi kapcsolatának megteremtése - Hősök tere rekonstrukciója: Hősök terének és az Országzászló tér járdáinak rekonstrukciója, parkrendezése és szökőkútépítés a Kossuth téren - Mártírok tere rekonstrukciója: Az Izraelita templom előtti köztér rendezése, rekonstrukciója - Luther tér rekonstrukciója: Luther tér burkolatának felújítása - Árok, Búza, Szt. István utcai fasorok rendezése: Árok, Búza, Szt. István utcák érintett szakaszainak fasor rendezése - Nyírvíz Palota: Homlokzat- és tetőfelújítás - Soft-projektem: A helyi kötődést erősítő akciók szervezése, tartalomfejlesztés, és információ-terítés (Zöld Kerék Alapítvány; E-Misszió Egyesület; Kalamáris Egyesület; Luther Passage Egyesület)
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):</p>	<p>A projekt fizikailag 2012. október 22-én lezárult. A projekt zárása részeként a Közreműködő Szervezet (ÉARFÜ Nonprofit Kft.) általi helyszíni ellenőrzésre került sor 2014. május 20., 2014. június 12. és 2014. július 09. és 2015.08.08-án. A helyszíni ellenőrzések során felvett jegyzőkönyvekben rögzített hiányosságok pótlása megtörtént.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A pályázat benyújtásakor és a Támogatási Szerződés megkötésekor vállaltuk, hogy konzorciumi partner bevonásával magán-erős beruházást valósítunk meg, melynek értéke 1,3 milliárd forint. A konzorciumi partner visszalépett a beruházás megvalósításától, melyről értesítettük a Közreműködő Szervezetet. Ennek hatása a teljes projekt zárására még nem ismert.</p> <p>A projekt Európai Unió általi ellenőrzésére került sor 2013. április 25-26-án (Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósági Audit). Az ellenőrzés eredményéről még nem kaptunk értesítést.</p> <p>A projekt – magán-erős beruházás kivételével – fizikai lezárása 2012. október 22. napján megtörtént.</p> <p>A pályázat kiírása után megváltozott jogszabályi környezet miatt az E.ON H. Zrt. és a Nyíregyháza MJV Önkormányzata között együttműködési megállapodás aláírása vált szükségessé, amely a villamosenergia törvény előírásait követi, és amelyet az ÉARFÜ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet is elfogad. A mai napig az E-on nem fogadta el az ÉARFÜ által javasolt megállapodást, illetve ez fordítva is igaz, az ÉARFÜ nem fogadja el az E-on által javasolt megállapodást, a szervezetek jogászai vitatkoznak egymással. Az Önkormányzat hibáján kívül tehát nem sikerült a megállapodást a feleknek aláírnia, emiatt a projekt még nem lépett fenntartási időszakba.</p> <p>A projektet helyszíni ellenőrzése során feltárt hiányosságokat pótoltuk, jelenleg az ÉARFÜ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet részéről történő zárás van folyamatban, amelyhez szükséges a fentiekben említett megállapodás aláírása.</p> <p>A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormányablak kialakítása miatt az Ügyfélcentrumhoz kapcsolódóan műszaki változás bejelentés történt az ÉARFÜ felé, mely szerint a földszinten több kisebb tétel elbontásra került. A Kormányablak akadálymentes kialakításához, illetve az ügyfélszolgálati pultok kialakításához a bontási munkák elvégzése szükséges. Ez a módosítás nettó 448.152.- Ft elmaradó költséget eredményez. A Kormányhivatal az Önkormányzattal kötendő megállapodása során ezen összeg adott kamattal növelt támogatását megtéríti.</p>

7. számú projekt adatai

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	SZERVEZETFEJLESZTÉS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077	NYÍREGYHÁZA	MEGYEI	JOGÚ	VÁROS
Projekt összköltsége:	30.999.999 Ft				
Igényelt támogatás összege:	29.753.891 Ft				
Támogatási intenzitás (%):	100 %				
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. december Befejezés: 2014. december				
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításának dátuma:	2013.11.21.				
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra				
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Kötelezően megvalósított tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata. – Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. – A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása. – Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelési- oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. – A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségéről és felmerülő igényekről. – Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése. 				

	<ul style="list-style-type: none"> – A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósított tevékenységek, amelyek választhatóak voltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával. – Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. Hatékonyságelemzésére, működés-átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas eszköz bevezetése. – Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása.
Projekt jelenlegi állása:	A projekt pénzügyi zárása megtörtént.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

8. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA KILENC KÖZINTÉZMÉNYÉNEK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364
Projekt összköltsége:	586.432.569 Ft
Igényelt támogatás összege:	585.726.530 Ft
Támogatási intenzitás (%):	99,8%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2014.06.01 Befejezés: 2015.05.31
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2014. május 22.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 9 közintézmény épületenergetikai korszerűsítését végezte el az alábbi intézményeknél, a következők szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 32/a): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés; - Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke utca 3.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapostető szigetelés fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés; - Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gyula utcai Telephely (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapostető szigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés; - Bem József Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, részleges földem hőszigetelés, copolit csere, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés; - Városi Rendelő Intézet (KIS SZTK) (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, tető szigetelés, kazáncsere, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés - Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye (4400 Nyíregyháza, Rozsrétkor 17.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés; - Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 29.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapos tetőszigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest belső tisztítás + csövezés;

	<ul style="list-style-type: none"> - Micimackó Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés - Védőnői szolgálat és terhes gondozás (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés <p>A beruházások elsődleges célja az energia megtakarítás.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A támogatási szerződés 2014. május 6-án aláírásra került. Az épületek energetikai korszerűsítése megvalósult.</p> <p>A kivitelezési munkálatok az alábbiak szerint valósultak meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Stadion32.) : 2014. július 29-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, október 2-án befejeződtek a munkálatok. • Micimackó Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, szeptember 17-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. • Védőnői szolgálat és terhes gondozás (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés: 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, szeptember 17-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. • Bem József Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.) 2014. augusztus 6-án aláírásra került a vállalkozói szerződés, október 22-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. • Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke utca 3.): 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, szeptember 17-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. • Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény, (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 29.) : 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, október 7-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. • Városi Rendelő Intézet, 4400, Nyíregyháza, Szent István utca 14.) : 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, november 4-én megtörtént az épület műszaki átadás-átvétele. • Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye, (4400, Nyíregyháza, Rozsrétkor utca 17.) 2014. június 27-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, augusztus 31-én befejeződtek a munkálatok. <p>A projekt jelenlegi állása szerint zajlik a Záró kifizetési kérelem feldolgozása.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A hosszú bírálati szakasz miatt a projekt megvalósítása a tervezetteknek megfelelően nem tudott időben megkezdődni.</p> <p>A Bem József Általános Iskola korszerűsítésével kapcsolatos első közbeszerzési eljárás sikertelenül zárult, így később kezdődtek el a munkálatok. Az eredeti támogatás intenzitása 85% volt, azonban a benyújtott Önerő-támogatási</p>

	kérelem pozitív elbírálásban részesült. A Közbeszerzés ellenőrzésének lezárulását követően a pénzügyi elszámolás benyújtásra került. Folyamatos a kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel a kifizetési kérelem lezárása érdekében.
--	---

9. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468
Projekt összköltsége:	22.393.900 Ft
Igényelt támogatás összege:	22.393.900 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.02.01 Befejezés: 2015.05.30
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2015. 04. 13
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Polgármesteri Hivatal (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., Hrsz.: 202) épületének napelemmel történő fejlesztésére az alábbi műszaki tartalmú pályázatot nyújtottunk be: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Az „A” jelű épületrész északi szárnyának déli hajlású magastetős szerkezetén 72 db 100/165 cm geometriai méretű napelem tábla kerül elhelyezésre. A napelem táblák tartóváz-szerkezeteként a meglévő fa fedélszerkezet osztásához igazodva új acél szerkezetű tartóváz-szerkezet készül. ✓ A „B” jelű épületszárny lapostetős felületén új acél vázszerkezetre terhelve, 100 db 100/165 cm geometriai méretű, fektetett napelem tábla kerül elhelyezésre. A napelem tábla súlya 18,50 kg, az új alátét acél vázszerkezet a terhek viselésére alkalmas, azokat a meglévő függőleges tartószerkezetekre továbbítja. ✓ A tervezett napelemes rendszer 2 db háromfázisú inverterrel és 1 db egy fázisú inverterrel rendelkezik; ez 1 db 15 kW-os, 1 db 17 kW-os ill., 1 db 2 kW-os berendezést jelent. Összteljesítmény: 43 kWp. ✓ A rendszer összesen 172 db, egyenként 250 W névleges teljesítményű polikristályos napelem egységből épül fel. A rendszer várható éves villamosenergia-termelése: 48.200 kWh/év.
Projekt jelenlegi állása:	A kivitelezés befejeződött, a projekt jelenlegi állása szerint a záró kifizetési teljesítés megtörtént.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A betervezett napelemek magyarországi gyártása megszűnt, ezáltal a műszaki tartalomváltozásra vonatkozóan Változás bejelentés került benyújtásra, amely elfogadásra került.

10. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0002
Projekt összköltsége:	489.170.056 Ft
Támogatás összege:	452.576.157 Ft
Támogatási intenzitás (%):	92,51 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2012. 12. 31. Befejezés: 2014. 11. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés aláírása 2012. november 29-én történt meg. 1. szerződésmódosítás: 2013. április 05. 2. szerződésmódosítás: 2013. június 05. 3. szerződésmódosítás: 2014. március 28. 4. szerződésmódosítás: 2014. április 07. 5. szerződésmódosítás: 2015. március 12.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<ul style="list-style-type: none"> • Szociális bérlakások felújítása <p>A tevékenység keretében megvalósult a Dália utca valamennyi földszintes lakásának, valamint a Huszártelep bejáratánál lévő két egyedülálló lakásnak a felújítása. Az érintett 8 épületben homlokzati hőszigetelés, zárófödém hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, szükség szerint a magastetők szerkezeti elemeinek javítása, új héjazat beépítése, valamint szükség szerint a kémények átrakása valósult meg.</p> <p>A fejlesztések összesen 82 lakást érintettek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nonprofit szolgáltató helyiségek kialakítása <p>A megüresedett, korábban a családsegítő szolgáltatás számára nyitvaálló helyiségekben olyan szolgáltatóház került kialakításra, ahol a hét meghatározott napjain különböző, jelenleg még a telepen nem elérhető szolgáltatás nyújtására kerülhetett sor. Ezek védőnői szolgáltatás, rendőrség, jogi („nép ügyvédje”) szolgáltatás.</p> <p>A tevékenység keretében megvalósult a helyiségek kialakítása, felújítása.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati intézmény (óvoda, bölcsőde és idősek klubja) épületének külső felújítása <p>A tevékenység keretében megtörtént az egy épületben működő Kincskereső Óvoda Dália utcai tagóvodájának, a Napsugár Bölcsődének, és az Idősek Klubjának a külső felújítása. A felújítás keretében homlokzati és zárófödém szigetelés, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje valósult meg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Közterületek fejlesztése – közlekedési fejlesztések, játszóhelyek létesítése

	<p>Viola u. útépítés, Viola u.- Orgona u. összekötő szakasz építése, Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. elkerülő szakasz építése, Bottyán J.- Dália u. burkolat rekonstrukció, Bottyán J.- Dália u. közötti lakó utak felújítása.</p> <p>Játszóhelyek létesítése: A fizikai környezet megújításának részeként megvalósult a közterek felújítása, játszóhelyek kialakítása a megújított lakóépületek és intézmények környezetében.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A projekt gazdaságos megvalósításának eredményeképp keletkezett maradványérték és a rendelkezésre álló tartalékkeret kihasználásának köszönhetően megvalósult a területen 19 db kamerával kamerarendszer telepítése és a projekt keretében megépített Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. elkerülő útszakasz közvilágításának kiépítése. • A fentiekén túl a projekt tartalmazott ún. soft elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, projekt-előkészítést, menedzsmint költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan.
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):</p>	<p>A támogatási szerződés aláírása 2012. november 29-én történt meg. A kivitelezési projektelemek közül az utak és a közterületek fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2013. augusztusban aláírásra került, így e hónapban megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az út és közterület fejlesztés kivitelezési munkálatai 2013. december 31-én megvalósultak. 2013 decemberében megtörtént a szociális bérlakások, Dália u. 1. sz. alatti óvoda és nonprofit szolgáltató helyiség felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés aláírása. E projektelem kivitelezési munkálatai 2014. július 10-én fejeződtek be. A területen a 19 db kamerával történő kamerarendszer telepítése 2014. szeptember 10-én, míg a projekt keretében megépített Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. elkerülő útszakasz közvilágításának kiépítése 2014. október 06-án megtörtént.</p> <p>A projekt kapcsán Önkormányzatunk 36.781.612 Ft önerő támogatást nyert.</p> <p>A projekt ünnepélyes átadása 2014. szeptember 02-án megtörtént.</p> <p>A projekt fizikailag lezárult. Változás bejelentés formájában kértük a projekt fizikai befejezésének 2015. január 15., valamint a pénzügyi zárás időpontját 2015. február 27. napjáig.</p> <p>A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2015. október 1-én megtörtént, a záró beszámoló jóváhagyásáról értesítést még nem kaptunk.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A projekt megvalósítását követően többször voltunk kénytelenek rendőrségi feljelentést tenni a projekt során megvalósított egyes projektelemek megrongálása és eltulajdonítása miatt. Megrongálásra került a „B” típusú hirdetőtábla, a játszótéri eszközök közül a hinta és a játszóterek kerítése, továbbá eltulajdonítottak és megrongáltak több lombhullató fát, magas- és alacsony cserjét. Az eljárásokat a rendőrség ismeretlen tettes gyanúja miatt lezárta.</p> <p>A projekt keretén belül kiültetett és pótoltt növények nagy részét – mintegy 95%át - ismételtelen pótolni kellett, valamint a salakos sport és aszfaltos streetball pályák hiányos és balesetveszélyes állapotának megszüntetése és helyreállítása is megtörtént.</p>

11. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA - NYÍRSZŐLŐS KÖZÖTT KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0016
Projekt összköltsége:	234.000.000 Ft
Támogatás összege:	198.900.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	85%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2010.09.01. Befejezés: 2015.06.15.
Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai:	Megkötés: 2010. május 27. Lejárat: 2021. december 25. Módosítás: 1. sz.: 2011. augusztus 2. 2. sz.: 2011. augusztus 18. 3. sz.: 2012. május 3.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Terület előkészítés, kerékpárút építés, vasúti átjáró építés, közműkiváltások, zöldterület építési munkák, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, műszaki ellenőrzés.</p> <p>A belterületi szakasz egyesített gyalog- és kerékpárútként 3,3 m burkolatszélességgel, külterületen önálló kerékpárútként, 2,6 m szélességgel épül. Az 1300 m-es belterületi szakasz első 500 m-én kétoldali járda, a további 800 m-en egyoldali járda található. A meglévő járda felhasználásával alakítható ki a gyalog-kerékpárút. A belterületi határnál található egy félsorompóval biztosított vasúti átjáró, egy keskeny és két normál nyomtávú vágánnyal. A gyalog- és kerékpárút átvezetése a vasúti átjáró szélesítésével, külön biztosítóval készült el. A Nyírszőlős elején található Érpataki (VIII.) főfolyáson történő átvezetés: a meglévő vasbeton híd a NIF beruházásában szélesítésre került. Megvalósult a gyalogos és kerékpáros átvezetés is.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A projekt műszaki tartalma 100%-ban elkészült. A Kifizetési Kérelmek és Projekt Előrehaladási Jelentések benyújtásra kerültek. A pénzügyi elszámolás jóváhagyása 2012. szeptember 28-án megtörtént, a támogatási összeg utolsó részlete is utalásra került. A kerékpárút melletti 22 kV-os kábel áthelyezésre került a Kincses utcára. A NIF beruházásában elkészült híd valamint a vasúti átjáró forgalomba helyezése is megtörtént. A csapadékvíz elvezető árkok keresztmetszetének bővítésére is sor került. A korrekciós határidő 2015. június 15-ig történő módosítását 2014. december 15-én kértük meg. A teljes kerékpárút szakasz végleges forgalomba helyezési engedélyét a Közlekedési Felügyelőség 2015. március 12-én kiadta, jogerőre emelkedett 2015. május 11-én. A vízjogi üzemelési engedély 2015. június 19-én kiadásra került, jogerőre emelkedett 2015. július 15-én. Mindkét jogerős engedélyt megküldtük a Közreműködő Szervezet részére, várjuk a projekt lezárását.</p>

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>A forgalomba helyezési engedély kiadásához nem járult hozzá az E.ON, mert az út és kerékpárút között 22 kV-os földkábel húzódik, mely az árokásási munkák során könnyen sérülhet. Nem járult hozzá továbbá a Magyar Közút sem, mivel kis keresztmetszetűnek ítélte az elkészült szikkasztó árkokat; harmadrészt pedig a Magyar Állam tulajdonában lévő híd szélesítése (NIF beruházás) nem készült el időben, melynek oka, hogy a kivitelező (HEDO Kft.) szerkezet- és anyagmódosítási kérelmet nyújtott be (új tervek), melyek eredményeként vissza kellett vonni a forgalomba helyezési kérelmet.</p> <p>Szintén problémát jelentett a vasúti átjáró forgalomba helyezése is, hiszen többször eltorlaszolták a kerékpárutat, így ez esetben is új eljárást kellett indítani, melynek kiadásához előbb sem a MÁV, sem pedig a Magyar Közút nem járult hozzá, így az csak késedelmesen teljesülhetett.</p> <p>A NIF által végeztetett hídfelújítás elhúzódása miatt, továbbá az elkészült csapadékvíz elvezetés nem elégséges funkcionálása miatt a projekt zárása 2015. június 15-ig történik meg.</p>
---	--

12. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK ESZKÖZPARK-FEJLESZTÉSE, INFORMATIKAI KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005
Projekt összköltsége:	nettó 1.204.757.500 Ft
Támogatás összege:	nettó 1.144.519.625 Ft + 54.642.510 Ft önerő támogatás = 1.199.162.135 Ft
Támogatási intenzitás (%):	99,54% (önerő-támogatással együtt)
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. március 3. Befejezés: 2015. november 28.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2014. április 3. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2015. február 5. Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása: 2015. április 22. Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: 2015. június 8. Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása: 2015. október 21.
Projektmenedzser (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat tárgyát képező fejlesztés keretében az alábbi tevékenységek történtek meg: <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza város családi házas övezeteiben 22.000 háztartásban a papír- és műanyag hulladék gyűjtésére a zsákos gyűjtési rendszer helyett bevezetésre került a fenti hulladékok gyűjtésére használandó 240 l-es gyűjtőedényzet (22.000 db). - 2.000 db 350 literes házi komposztálók bevezetése - gépek beszerzése: <ul style="list-style-type: none"> • 6db tolólapos hulladékszállító gépjármű • 4db forgódobos tömörítő felépítménnyel rendelkező hulladékszállítási gépjármű • 2db konténer szállító • 1db multiliftes gyűjtőjármű • 1db darus-platós gyűjtőjármű • 1db homlokrakodó • 1 db villás és bálaforgató adapterrel ellátott targonca • 1 db speciális kéttengelyes rézsűjáró, rézsűkarbantartó gép beszerzése
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<ul style="list-style-type: none"> - lakossági kukák vonalkódos matricával, rádiófrekvenciás chipekkel (34.500 db RFID chip) történő ellátása - a gyűjtést végző autók komputerrel és érzékelőkkel történő ellátása - hulladékgazdálkodási rendszer eseményeinek automatizált

	<p>követésére és elektronikus dokumentációjára alkalmas rendszer bevezetése</p> <ul style="list-style-type: none"> - szemléletformálás részeként oktatófilm, kiadvány, stúdióbeszélgetés, tv spot készítése, iskoláskorúak környezettudatos nevelése, vetélkedők, pályázatok szervezése
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A pályázat magvát képező, eszközbeszerzésre vonatkozó „Szállítási szerződés - Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú nyílt uniós közbeszerzési eljárás keretében lebonyolított bontási eljáráson a beérkezett ajánlatok alapján megállapítást nyert, hogy az eljárás és a projekt sikeres végrehajtásához a rendelkezésre álló pályázati összköltség nem nyújt elegendő fedezetet, ezért az Önkormányzat az eljárás sikeres lefolytatásához és a szerződés megkötéséhez többletforrás biztosítása iránti kérelmet nyújtott be. Az 1086/2015. (III.3.) Korm. határozat, valamint az Irányító Hatóság által 2015.03.17-én aláírt 131. sz. Záradék alapján a projekt nettó összköltsége 1.200.658.000 Ft-ra, a támogatás összege 1.140.625.100 Ft-ra módosult, s ezt a változást a projekt 2. sz. Támogatási Szerződésmódosítása rögzíti.</p> <p>Ezen túl a közbeszerzési eljárás keretében kiírt hiánypótlás teljesítésekor megállapítást nyert, hogy összességében legkedvezőbb ajánlatok alapján további forrásbevonásra van szükség, amelyet ismét kérelmeztünk Támogatási szerződésmódosítási kérelemben. Az 1182/2015. (III.25.) Korm. határozat, valamint az Irányító Hatóság által 2015.04.14-én aláírt 146. számú Záradék alapján a projekt nettó összköltsége 1.226.308.500 Ft-ra, a támogatás összege 1.164.993.075 Ft-ra növekedett. A módosítást rögzíti a 3. sz. Támogatási Szerződésmódosítás, amely ezen felül tartalmazza még az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A projekt fizikai befejezésének tervezet napja: 2015.11.28. - 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet rendelkezik az operatív programok eredményes zárása érdekében eltérő pénzügyi szabályok bevezetéséről, s ennek következtében valamennyi projektem utófinanszírozottá vált. <p>A fentiek miatt az Önkormányzat Támogatási Szerződésmódosítási kérelemben kérte az eszközbeszerzésre vonatkozóan a szállítói finanszírozás lehetőségének biztosítását (azaz az eredeti Támogatási Szerződés szerinti állapot visszaállítását) 2015. október 31-ig, amely kérelem végül visszavonásra került.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>Az 5. sz. Támogatási Szerződésmódosítási kérelemben kérelmeztük a projekt elszámolható nettó összköltségének módosítását a megkötött vállalkozási szerződésekben szereplő díjaknak megfelelően, ehhez kapcsolódóan pedig az utófinanszírozott költségelemekre vonatkozó támogatási előleg mértékének módosítását (megemelését). A kérelmünk jóváhagyásaként került aláírásra az 5. sz. Támogatási Szerződésmódosítási kérelem 2015. október 21-én, mely alapján a megkötött vállalkozási szerződéseknek megfelelően a projekt elszámolható nettó összköltsége 21.551.000 Ft-tal (a támogatás mértéke pedig 20.473.450 Ft-tal) csökkent, azaz a nettó összköltség 1.204.757.500 Ft-ra, míg a támogatás mértéke 1.144.519.625 Ft-ra változott.</p> <p>Mivel a projekt 95%-os támogatási intenzitású, így az önkormányzati saját erő csökkentése érdekében önerő-támogatási kérelmet nyújtottunk be. A</p>

	<p>kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, s ennek megfelelően 54.642.510 Ft-ot nyertünk.</p> <p>A projekt fizikailag megvalósult, valamennyi eszköz leszállításra került. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósításával beszerzett közszolgáltatási célú eszközrendszert bérleti szerződés keretében az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., mint közszolgáltató részére átadta, és annak használatát a projekttel érintett közszolgáltatási részfeladatokat ténylegesen ellátó TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. részére biztosította. A bérleti szerződést Nyíregyháza MJV Közgyűlése a 264/2015 (X.29.) határozatával jóváhagyta, az 2015. november 2-án aláírásra került.</p> <p>A projekt nyilvánosságának biztosításáért, illetve a szemléletformáló tevékenységek elvégzéséért felelős vállalkozó a projekttel megvalósításával párhuzamosan végezte feladatát.</p> <p>A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2015. november 26-án került sor, ahol – kisebb hiányosságok kivételével – az ellenőrző szerv mindent rendben talált.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

13. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉS FUNKCIÓBŐVÍTÉS SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐN ÉAOP-2.1.1/E-12-K2-2012-0006
Projekt összköltsége:	2.104.510.000 Ft
Támogatás összege:	2.104.510.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. május 02. Projekt fizikai befejezésének napja: 2015. november 30. Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. december 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	TSZ megkötésének ideje: 2012. november 29. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2013. április 05. TSZ 2. sz. módosításának ideje: 2013. szeptember 09. TSZ 3. sz. módosításának ideje: 2013. december 04. TSZ 4. sz. módosításának ideje: 2014. március 03. TSZ 5. sz. módosításának ideje: 2014. október 17. TSZ 6. sz. módosításának ideje: 2014. október 20. TSZ 7. sz. módosításának ideje: 2015. május 27. TSZ 8. sz. módosításának ideje: 2015. október 20. TSZ 9. sz. módosításának ideje: 2015. november 23.
Kapcsolattartó (név, osztály):	dr. Podlovics Roland Vezérigazgató, Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A kiemelt turisztikai projekt célja az, hogy a Nyíregyháza Sóstó- Gyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejlesztés ezen cél elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenő-rekreációs gyalogosan használható közterületeket. A szűk területre szorítkozó Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala élmelemeit is bekapcsolja a használatba, kiegészíti a gyalogosan megközelíthető, színvonalas sétányok segítségével. A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úti cél eltérő célcsoportok számára is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A fejlesztés tartalmi elemei a következők: 1. projektelem – Pálinka Főváros kialakítása 2. projektelem – Múzeumfalu infrastrukturális elérésének javítása 3. projektelem – Egyedi gyógyászati profil kialakítása 4. projektelem – Állatpark fejlesztése – Andok világa 5. projektelem Sóstó központi park kialakítása, tó körüli sétány, ill. Sóstó revitalizáció sétány a parkfürdő mellett 6. projektelem – Turisztikai kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése

	<p>7. projektelem – Igrice sétány és futópálya kialakítása</p> <p>8. projektelem – Sóstói játszópark kialakítása</p> <p>9. projektelem – Sóstói sziget és híd rekonstrukció</p> <p>10. projektelem – Állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer kiépítése</p> <p>11. projektelem – Elektromos motorcsónak és szállító jármű beszerzése</p> <p>12. projektelem – Csónakház rekonstrukció</p> <p>13. projektelem – Mobil medence liftek beszerzése</p> <p>14. projektelem – Mobil vízi csúszda és billegő beszerzése</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Mélyépítés projektelem tekintetében 2015.07.22-én, míg Magasépítés projektelem tekintetében 2015.10.01-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel.</p> <p>A projekt részét képezte a „Sport- és rendezvényhelyszín kialakítása” (Sportpálya katlan) projektelem megvalósítása. A projektelemet érintő ingatlanok, így a Nyíregyháza belterület 15057, 15058, 15065 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonviszonyait nem tudtuk rendezni, így annak megvalósításától mind az építési vállalkozási szerződésben, mind a Támogatási Szerződésben el kellett állnunk.</p> <p>Az elmaradó műszaki tartalom miatt keletkezett megtakarítás a projekt céljának megfelelő, a területen további szükséges tevékenységek kerültek megvalósításra, melyek az alábbiak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Igrice sétány és futópálya kialakítása 2. Sóstói játszópark kialakítása 3. Sóstói sziget és híd rekonstrukció 4. Csónakház rekonstrukció 5. Állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer kiépítése 6. Elektromos motorcsónakok beszerzése 7. Elektromos szállító jármű beszerzése 8. Mobil medence lift és elektromos kádlift beszerzése 9. Mobil vízi csúszda és vízi billegő beszerzése <p>Az Igrice sétány és futópálya kialakítása, a Sóstói játszópark kialakítása, Sóstói sziget és híd rekonstrukció kivitelezési munkálatai esetében 2015. október 8-án, a Csónakház rekonstrukció kivitelezési munkálatai esetében 2015. október 16-án történt meg a műszaki átadás-átvétel.</p> <p>Az állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer, az elektromos motorcsónakok, az elektromos szállító jármű, a mobil medence és elektromos kádlift, illetve a mobil vízi csúszda és billegő leszállítása is megtörtént.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projekt során további megtakarítás keletkezett, amely terhére az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:</p> <p>140 db pihenőágy, takarítógép, hideg vizes magas nyomású mosó, önjáró medence porszívó, klórpalack mentesítő készülék, lószállító utánfutó, trágyaszállító pótkocsi, takarmánykonyha kiegészítő eszközök, félelektromos magasemelésű gyalogtargonca, 60 db szemetes szelence, 40 db pad, illetve fűnyíró.</p> <p>Az 1. számú kifizetési kérelem 2013. szeptember 20-án került jóváhagyásra. Értéke 92.595.150,- Ft, mely az előkészítéshez kapcsolódó és már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 2. számú kifizetési kérelem 2014. május 28-án került jóváhagyásra. Értéke 105.152.572,- Ft, mely a szállítói előleg költségét tartalmazta.</p>

A 3. számú kifizetési kérelem 2014. július 08-án került jóváhagyásra. Értéke 17.763.925,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.

A 4. számú kifizetési kérelem 2014. szeptember 25-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 183.119.765,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.

A 5. számú kifizetési kérelem 2014. október 27-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 145.489.704,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.

A 6. számú kifizetési kérelem 2014. október 27-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 121.241.420,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.

A 7. számú kifizetési kérelem 2014. december 12-én került jóváhagyásra. Értéke bruttó 161.670.567,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.

A 8. számú kifizetési kérelem 2014. december 11-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 181.862.131,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számla költségét tartalmazta.

A 9. számú kifizetési kérelem 2015. február 25-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 12.891.322,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta, illetve 88.384.995,- Ft fordított ÁFA levétel történt.

A 10. számú kifizetési kérelem 2015. július 27-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 5.565.350,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.

A 11. számú kifizetési kérelem 2015. június 11-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 79.276.033,- Ft, mely a szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.

A 12. számú kifizetési kérelem 2015. június 25-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 5.348.204,- Ft, mely a szállítói előleg költségét tartalmazta.

A 13. számú kifizetési kérelem 2015. augusztus 08-án került jóváhagyásra. Értéke nettó 54.934.468,- Ft, mely a szállítói finanszírozású kivitelezési számla költségeit tartalmazta.

A 14. számú kifizetési kérelem 2015. augusztus 25. került jóváhagyásra. Értéke nettó 18.338.927,- Ft, mely a szállítói előleg költségét tartalmazta.

A 15. számú kifizetési kérelem 2015. szeptember 22-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 19.796.733,- Ft, mely a szállítói finanszírozású kivitelezési számla költségeit tartalmazta.

A 16. számú kifizetési kérelem 2015. október 21-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 153.715.288,- Ft, mely a szállítói finanszírozású kivitelezési számla költségeit tartalmazta.

A 17. számú kifizetési kérelem nettó 305.253.303, Ft szállítói finanszírozású kivitelezési számlát tartalmaz, amely két részletben került jóváhagyásra és kifizetésre. 2015. november 6. napján 159.315.126 Ft, illetve 2015. november 19-én 145.938.177,- Ft kifizetéséről intézkedtek.

A 18. számú kifizetési kérelem 2015. november 23-én került jóváhagyásra, amely utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta. Értéke 164.022.127,- Ft, amelyből előleg terhére 100.000.000 Ft levonásra került, így a kiutalásra kerülő összeg 64.022.127 Ft.

A projekt fizikai zárása 2015. november 30-án megtörtént. Jelenleg a pénzügyi zárás van folyamatban, melynek időpontja 2015. december 30.

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	
---	--

14. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK A NYÍREGYHÁZI JÁRÁS TERÜLETÉN” ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059
Projekt összköltsége:	19.670.000 Ft
Támogatás összege:	19.670.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2015.04.01. Befejezés: 2015.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási szerződés megkötésének dátuma: 2015. március 30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sarkady Nóra Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja a Nyíregyházi járás települési önkormányzatai között együttműködés kialakítása és fenntartása, annak érdekében, hogy a lakosság számára minél magasabb színvonalú, gördülékeny feladatellátás valósuljon meg, egyrészt a hivatali működés, másrészt a közszolgáltatások szervezése terén. A projekt keretében többek között kerekasztal létrehozása, esélyteremtő programterv készítése, tréningek, csoportfoglalkozások, szociológiai felmérés, tájékoztatók készítése valósult meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 100 %-os támogatásban részesül. 2015. április 1-től indult, a projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi szakember, szakmai megvalósítók) megalakult. A projekt megvalósítása lezárult. Záró beszámoló készítésének határideje 2015. december 31. Előleg 4 915 500 Ft, és első kifizetési kérelem 2 231 235 Ft folyósításra került.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

15. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROGRAMJA KEOP 1.2.0/2F-2008-0005 (INFORMÁCIÓ FORRÁS: PIU)
Projekt összköltsége:	13.716.356.784 Ft
Támogatás összege:	10.491.570.338 Ft
Támogatási intenzitás (%):	79,70 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2009. április 01. Befejezés: 2015.09.15.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Megkötés: 2009. január 07. Lejárat: 2017. december 09. Módosítások: 2010. július 22; 2010. október 22., 2012. március 21., 2013. április 24. 2014. április 10. 2015. augusztus 13.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A beruházás keretében a város közigazgatási határain belül 8024 eddig még csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetése oldódik meg. A megvalósítandó szennyvízcsatorna építés 150 utcát és 17 bokortanyát érint, mely területeken 195 km szennyvízcsatorna és 104 új szennyvíz átemelő épül a kellemetlen szaghatások rendszerszintű kezelésével. A szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódik a fentiekén túl mintegy 11 km hosszban a főgyűjtők szükség szerinti átépítése és rekonstrukciója, valamint a hálózat racionalizálásával összefüggésben a kijelölt átemelők átalakítása, bővítése, valamint vízkormányzási beavatkozások 7 km csatornahossz megépítésével. A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése során a II. sz. Szennyvíztelepi nyomóvezeték átépítése is megvalósul 8,1 km hosszban. A program részét képezi összegyűjtött szennyvizeinek tisztítása és a szennyvíziszap kezelése is. A tisztítóképesség bővítése, mint leginkább költséghatékony megoldásként, a meglévő II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztésével valósul meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Leszerződött munkák: Mérnök, műszaki felügyelet: Szerződéskötés: 2008.05.13. II. sz. Szennyvíztisztító telep és Komposztáló telep építése a FIDIC Sárga könyve szerint: Szerződéskötés: 2009.09.21. Csatornahálózat építés a FIDIC Piros könyve szerint: Szerződéskötés az 5. részben: 2009.09.21. Szerződéskötés az 1. részben: 2012.02.21. Szerződéskötés az 2. részben: 2012.02.21. Szerződéskötés az 3. részben: 2012.03.07. Szerződéskötés az 4. részben: 2012.03.07. Szerződéskötés a 6. részben: 2015.02.05.

	<p>A program kivitelezési munkái teljesen befejeződtek. A projekt fő elemei közül a Központi komposztáló telep építése már 2012.03.13.-án elkészült és a létesítmény már üzemel, a II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is befejeződtek és az a próbaüzem is sikeresen 2014. év végén lezárult, a létesítmény használatbavételi engedélyt kapott. Csatornahálózati fejlesztések megvalósítása összesen 8 megkötött vállalozási szerződés alapján történt. A vállalozási szerződésekben meghatározott építési munkák a beszámolási időszakban befejeződtek.</p> <p>A Kormány 1703/2012. (XII.29.) határozatával jóváhagyta a projekt támogatási összegének növelését, amelynek eredményeként hálózatrekonstrukciós munkákra 29.700.000 Ft. elszámolható költség mellett további támogatást biztosított. A belvárosi csatornák kiegészítő rekonstrukciós munkáira a közbeszerzési eljárást a város lefolytatta a kiviteli szerződést megkötötte. Az rekonstrukciós munkákat vállalozó szerződés szerint elvégezte. 2015.03.10. napján nyújtottuk be a projekt támogatási szerződésére vonatkozó 6. sz. Módosítási kérelmünket. A kérelem a Projekt megvalósítás költségeinek előre nem látható okok miatti megnövekedésével összefüggésben a támogatási összeg növelésére irányult. A Kormány a 1465/2015.(VII. 15.) határozatával kérelmünket jóváhagyta és a Projekt megvalósítására megítélt támogatás összegét 125.536.794,- Ft összeggel megnövelte. A projekt megvalósítása során 13 Projekt Előrehaladási Jelentés, a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés továbbá 67 db kifizetési kérelem került benyújtásra. Jelenleg a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elfogadását várjuk a NFM-től.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	

16. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001
Projekt összköltsége:	1.551.374.251 Ft
Támogatás összege:	1.321.084.988 Ft
Támogatási intenzitás (%):	85,15 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2012. 12. 31. Befejezés: 2015. 02. 28.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés aláírása 2012. november 30-án történt meg. 1. sz. szerződésmódosítás: 2013. április 05. 2. sz. szerződésmódosítás: 2013. június 05. 3. sz. szerződésmódosítás: 2013. december 09. 4. sz. szerződésmódosítás: 2014. március 31. 5. sz. szerződésmódosítás: 2014. május 12. 6. sz. szerződésmódosítás: 2015. június 17. 7. sz. szerződésmódosítás: 2015. június 30. 8. sz. szerződésmódosítás: 2015. augusztus 31.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Fő cél: Az érkeri lakótelep épületállományának és közttereinek megújítása, közszolgáltatások fejlesztése. Tevékenységek: <ul style="list-style-type: none"> • Az iparosított technológiával épült panelházak közös részeinek (homlokzat- és tetőszigetelés) megújítása (érintett épületek: Toldi u. 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 65., 67., 69.). • A civil és közszolgáltatások korszerűsítését három oktatási intézmény (Vécsey Károly Általános Iskola, Kincskereső Óvoda, Vécsey Károly utcai Óvoda /Virág u.-i Tagóvoda/), valamint a Nyírségi Civilház és az Érkeri Rendőrőrs közös épületének felújítása szolgálja. A tevékenység során az oktatási épületek külső hőszigetelése, a szükséges nyílászárócsere, illetve tetőfelújítás/szigetelés van tervben, míg a Civilház/rendőrőrs közös épülete kapcsán az előzőekben említetten túl épületgépészeti felújítás is szükséges.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<ul style="list-style-type: none"> • Elengedhetetlen az akcióterület közttereinek megújítása is, amelyek elsősorban a városi funkciók bővítése és az élhető város megteremtése szempontjából bírnak jelentőséggel. A városrész-központ kialakítása keretében a Damjanich és a Toldi utcák tengelyében kerülhet sor fejlesztésre, amelyek magukban foglalnak játszótér-felújítást, hangulatos (egységes) sétányok létrehozását, sportpálya-felújítást és bővítést, az Érpatakon átvezető hidak építését, parkoló felújítást és - bővítést, illetve zöldfelületi rehabilitációt is • A fentiekben túl a projekt tartalmaz soft és városmarketing elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, terület-előkészítést (ingatlanvásárlás),

	projekt-előkészítést, menedzsmet költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):	<p>A támogatási szerződés aláírása 2012. november 30-án történt meg. A kivitelezési projektek közül a 4 intézmény fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2013. augusztusban aláírásra került, így a nevelési/oktatási intézményekben a kivitelezési munkák megkezdődhetnek. Az intézményekben végzett munkálatok 2014 februárjában fejeződtek be. 2013. december 30-án aláírásra került a tízemeletes társasházak külső felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés, a közterület fejlesztésre vonatkozó kivitelezési szerződés december 17-én került aláírásra. A két projekt tekintetében így 2014 márciusában elkezdődhetnek kivitelezési munkálatok, melyek 2014 októberében befejezésre és átadásra is kerültek. A projekt gazdaságos megvalósításának eredményeképp keletkezett maradványérték és a rendelkezésre álló tartalékkeret kihasználásának köszönhetően kerültek megvalósításra az alábbi, a projekt keretében elszámolható tevékenységek: I. Térfigyelő kamera-rendszer</p> <p><i>16 db kamera beszerzése és az annak működéséhez szükséges rendszer kiépítése.</i></p> <p>II. Intézményi- és infrastruktúrafejlesztés</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény: lapostető felújítás és homlokzati hőszigetelés.</i> • <i>Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly Tagintézmény udvari épülete: lapostető felújítás és homlokzati hőszigetelés.</i> • <i>Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly Tagintézmény kiegészítő építési munkái: meglévő vegyes szerkezetű homlokzati nyílászárók cseréje hőszigetelt fokozott légzárású műanyag nyílászárókra, udvari térburkolat rekonstrukciós munkái, iskola telekhatára melletti K-Ny irányú sétány rekonstrukciója.</i> • <i>Toldi u. – Vécsey u. – új híd közötti útszakasz burkolatának felújítási munkálatai</i>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):	A projekt kapcsán Önkormányzatunk a 2014. évben 69.907.434,-Ft önerő támogatásban részesült, 2015. évben 14.312.713,-Ft önerő támogatásban fog részesülni, melynek köszönhetően javul a projekt támogatási intenzitása. Ez összesen 84 220 147 Ft.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>A projekt fizikai és pénzügyi zárása megtörtént. Az előbbi időpontja 2015. október 31., míg az utóbbi 2015. november 30. volt. Azt megelőzően több alkalommal hosszabbítottuk meg a támogatási szerződést – többek között 2015. február 28-ára, 2015. április 1-ére, majd 2015. július 31-i időpontokban - aminek az oka, hogy az Önkormányzatnak a Programalap tevékenység keretében a rendelkezésre álló forrás felhasználása miatt még 3 alkalommal kellett újabb pályázati felhívásokat meghirdetnie civil szervezetek által megvalósítandó soft tevékenységek végrehajtása céljából.</p> <p>A projekt záró helyszíni ellenőrzéséről értesítést még nem kaptunk.</p>

17. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	VÁROSI ÉS ELŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONT FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026
Projekt összköltsége:	393.700.000 Ft
Támogatás összege:	393.700.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2012. november Befejezés: 2014. december
Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai	2012. május 14-én lépett hatályba a Támogatási Szerződés 2013. május 31-én 1. sz. Támogatási Szerződés módosítása 2013. október 14-én 2. sz. Támogatási Szerződés módosítása 2015. október 28-án 3. sz. Támogatási Szerződés módosítása
Kapcsolattartó (név, osztály):	Veres István, főépítész
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza MJV pályázatot nyújtott be kiemelt projekt koncepció szakmai előkészítésére és műszaki tartalmának pontos meghatározására, a kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével. A Tanulmány készítésének célja a fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes kidolgozása. Tervezett projektelemek, műszaki tartalom és outputok: <ol style="list-style-type: none"> 1. Az ún. Tram-Train rendszer és az ehhez kapcsolódóan vasúti átkelők, felüljárók, megállóhelyek kialakításának lehetőségei. 2. Hiányzó bevezető útszakaszok fejlesztésének vizsgálata (25,10km azaz, a 41,36,38, 4911, 3317 sz.) utak (V.1. melléklet) 3. Nyugati elkerülő útszakasz fejlesztésének vizsgálata (14,65 km 36 sz. út és a 38. számú út összekötő út fejlesztése) (V.1.melléklet) 4. Hangos és vizuális utas tájékoztató rendszerek kialakítása (4. melléklet) 5. Nagykörút és a kiskörút fejlesztésének vizsgálata (1. melléklet) 6. Kerékpárút hálózat fejlesztésének a vizsgálata (Nyírpazony, Napkor, 1. melléklet) 7. Közlekedési eszközök beszerzésének vizsgálata 8. P+R parkolók kialakításának vizsgálata, északi, keleti, déli nyugati P+R parkoló lemez (2 melléklet) MÁV és VOLÁN közös felvételi épület kialakításának vizsgálata
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2012. május 14-én került aláírásra a Támogatási Szerződés. 2013. áprilisában szerződésmódosítást nyújtottunk be a projekt ütemezés felülvizsgálata céljából. Nyíregyháza Megyei Jogú Város a feladatok megvalósítójának kiválasztására uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a lefolytatott eljárást megvizsgálva 2013. július 3-án megküldte a „Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítványt”. A tanúsítvány alapján 2013. július 5-én a 73/2013. (VII.05) Kb számú határozattal kiválasztásra került a nyílt eljárás

	<p>nyertes ajánlattevője.</p> <p>2013. augusztus 05-én aláírásra került a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződés.</p> <p>2013. október 14-én módosításra került a Támogatási Szerződés, melynek értelmében a projekt megvalósításának tervezett befejezési időpontja 2014. szeptember 30-ra módosult. A határidő módosítást a Közreműködő Szervezet kérésére tettük meg, azon okból kifolyólag, hogy a projekt keretében elkészülő Megvalósíthatósági Tanulmány átvizsgálására a Közreműködő Szervezet szakembereinek legyen elég ideje.</p> <p>2013. december 5-én szerződés szerint a Megvalósíthatósági Tanulmányt készítő konzorcium benyújtotta a "1/1. feladatrészt – Közlekedésfejlesztést megalapozó tanulmány – FELMÉRÉS-ELEMZÉS TANULMÁNY" című dokumentációt.</p> <p>2014. április 9-én szerződés szerint a Megvalósíthatósági Tanulmányt készítő konzorcium benyújtotta a „1/2. feladatrészt – Közlekedésfejlesztést megalapozó tanulmány- DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS” című dokumentációt.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2014.(V.29.) számú határozatával elfogadta "1/1. feladatrészt – Közlekedésfejlesztést megalapozó tanulmány – FELMÉRÉS-ELEMZÉS TANULMÁNY" című dokumentációt és a Döntés-előkészítés című dokumentum alapján a határozatban foglaltak szerinti további munkákat támogatja.</p> <p>A nyertes konzorcium MÁV-tól történt adatkérésére a MÁV által vállalt határidőben nem érkezett válasz, amely akadályozta a szerződéses határidő betartását. A vállalkozói szerződésmódosítás aláírásra került.</p> <p>A nyertes konzorcium leszállította az RMT-t.</p> <p>Az RMT-t az Önkormányzat átvizsgálta, és megállapította, hogy több szakmai hiba volt benne, amit a szolgáltató szerződött partner kijavított és ezt követően a Közreműködő Szervezet részéről 2015. október 19-én megtörtént a Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása.</p> <p>Az elfogadást követően 2015. október 29-én benyújtásra került az 5. sz. kifizetési kérelem, amely a hiánypótlás teljesítését követően 2015. december 1-én jóváhagyásra is került. Jelenleg a záró beszámoló elkészítése folyamatban van.</p> <p>A projekt pénzügyi zárásának határideje 2015. december 31-e.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns</p>

18. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” KEOP-5.7.0/15-2015-0118
Projekt tervezett összköltsége:	153 149 450 Ft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat költsége 3 149 450 Ft.
Igényelt támogatás összege:	150 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdete: 2015. augusztus 17. Befejezése: 2015. október 28.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2015.10.14.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Kormány 1371/2015. (VI. 4.) Korm. határozata a <i>Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról</i> 2015. június 4-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A határozat 1. mellékletének 193. sorában szerepel, hogy Nyíregyháza Város Önkormányzata a KEOP-2015-5.7.0 számú, Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című konstrukció keretében legfeljebb 150 millió Ft kiemelt projekt támogatási összeget kap épületenergetikai fejlesztések céljára.</p> <p>A pályázat célja Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában lévő három intézmény épületének energia megtakarítást eredményező utólagos külsőoldali hőszigetelése, lapostető hőszigetelése és nyílászáró cseréje, valamint a kapcsolódó járulékos munkák megvalósítása, így tehát az energiára fordítandó költségeinek jelentős csökkentése.</p> <p>A projekt három helyszínen valósult meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tündérváros Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.) - Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31.) - Gyermek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Virág u. 67.) <p>A fejlesztéssel érintett épületek a '70-es, '80-as évek elején épültek, az akkori igényeknek megfelelő építési technológiával. Ebből adódóan, valamint az elmaradó felújítások hiánya miatt jelentősen energiapazarlók, melynek csökkentése vált szükségessé. A fejlesztést indokolta továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.</p>
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt előkészítése 2015. május elején kezdődött el, a kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció elkészült. Feltételes közbeszerzési eljárás indult az építési munkálatokra vonatkozóan, mely eredményesen zárult, így a nyertes ajánlattevővel Vállalkozási Szerződés került aláírásra 2015. augusztus 19-én. A kivitelezési munkálatok rendben zajlottak, szerződés szerinti határidőben, október 28-án mindhárom intézmény energetikai korszerűsítése megvalósult.

	<p>A projekt közvetlen célcsoportját a 3 intézmény óvodai nevelésében jelenleg és jövőben résztvevő gyermekek, valamint az ott dolgozók jelentik. A felújítás eredményeként megújult környezetben, energia hatékony épületekben tölthetik mindennapjaikat. A projekt közvetett célcsoportja a Nyíregyházán élő 2-6 éves korcsoport és családjaik, a városban élők és a jövőben a városba költözni szándékozók.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2015. augusztus 7-én került benyújtásra. A pályázat befogadásra került, hiánypótlás érkezett, melyet teljesítettünk 2015. augusztus 27-én. A projekt fizikai megvalósítása október 28-én megtörtént, a záró kifizetési kérelem és záró beszámoló 2015. november 27-én került benyújtásra.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A megvalósítás rendben zajlott, hátráltató tényező nem merült fel.</p>

2. számú melléklet a 314/2015.(XII.17.) számú határozathoz

Megvalósítás alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT-15-0008
2.	NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
3.	NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM
4.	JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA
5.	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
6.	MŰEMLÉK ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES VAGY TELJES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A2008/N7381
7.	„CLEANRIVER” - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉSZÍTÉSE A SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉHEZ UKRAJNÁBAN START-DANUBE REGION PROJECT FUND
8.	KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS

1. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT-15-0008
Projekt összköltsége:	4.444.444 Ft
Támogatás összege:	4.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.június 1. Projekt fizikai befejezésének napja: 2016. május 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2015. október 2.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETT igazgató
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><i>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma):</i> A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km² -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p><i>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata <p>A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újrászervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p> <p>A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaihoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A támogatási szerződés 2015. október 2-án aláírásra került a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. A támogatás összege 2015. november 25. napján érkezett meg az ETT által vezetett bankszámlára.</p> <p>A fejlesztés főként a szakmai munka beindítását támogatja, amelynek érdekében egyeztetések folynak mind a határon túli partner várossal, mind a Közreműködő szervezettel.</p>

	<p>A 2016. év elején megjelenő 2014-2020 időszak Román- Magyar Program pályázati lehetőségeit kihasználva, az Európai Határvárosok ETT is pályázni kíván. Ezzel kapcsolatban infrastrukturális fejlesztést, turizmusfejlesztést érintő projekt ötletek kidolgozása megkezdődött.</p> <p>Jelenleg létrehozás és fejlesztés alatt áll az Európai Határvárosok ETT honlapja, melynek fő célja a láthatóság és ismertség növelése és a folyamatos tájékoztatás mind a magyar és mind a román oldalon.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Jelenleg nem releváns.

2. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
Projekt tervezett összköltsége:	2.098.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.098.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2016.04.30
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2014. március 5.
Projektmenedzser (név, osztály):	Batizi Tamás
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látjuk indokoltnak, melyekkel a közvetlen műszaki problémák elhárításán túl csökkenteni lehet a működési kiadásokat. Ezért a fejlesztési csomag első ütemében a korábban már megfogalmazott projektjavaslatokhoz hasonlóan energetikai fejlesztést, építőmesteri munkák elvégzését, nyílászárók komplett cseréjét, a szerelt homlokzatburkolat készítését, hőszigetelést, tetőszigetelést tartjuk indokoltnak.</p> <p>A fejlesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapacitást bővítő fejlesztések támogatását, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg kialakítását célzó fejlesztéseket részesítjük előnyben.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, számolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>Az első ütemben gyakorlatilag egy energetikai fejlesztést valósítottunk meg, amely még a tavalyi év őszén el is készült, 2014-ben.</p> <p>A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező vállalkozó nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került. 2015. augusztus 7-én a 2. és 3. ütemre vonatkozó kivitelezési szerződés aláírásra került.</p> <p>A kivitelező a bontási munkák elvégzése után, megkezdte a csarnok „újjáépítését”. A projekt eszközbeszerzéseinek közbeszerzési eljárása folyamatban. A projekt várhatóan 2016. április 30-ára befejeződik.</p> <p>A projekt egyéb tevékenységeinek megvalósítása is folyamatban van.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A kivitelezés folyamán olyan műszaki problémák jöttek a felszínre, amelyekkel nem számoltunk előre, ezek megoldása folyamatban van, várhatóan ezek a problémák a befejezési véghatáridőt nem veszélyeztetik.

3. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM
Projekt összköltsége:	500.000.000 Ft
Támogatás összege:	500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2015.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2014.05.16. TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba. TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el. A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult. A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B kategóriás, azonban az új MLSZ illetve UEFA szabályváltozások alapján elveszíti a „B” kategóriát.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A BMSK Zrt.-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítását, a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A tervező kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható, többfunkciós „aréna” típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „nagy Stadion” megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe, többlet forrást pedig addig nem kap Városunk a Kormányzat részéről, ameddig csapatunk fel nem kerül az NB2-be. Új, a leírtaknak megfelelő tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti „C” kategóriába sorolása megmaradna. A támogatási szerződést hosszabbítani kívánjuk, így fenntartva az elszámolhatóságát az eddigi projekt előkészítésnek.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

4. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA
Projekt összköltsége:	1 500 000 Ft
Támogatás összege:	1 500 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.08.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2015. július 14.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A „Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására” című pályázat célja, a Jósa András Múzeum megvalósítási helyszín tekintetében a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a múzeum modellértékű jó gyakorlatainak támogatása.</p> <p>A pályázatban a nyíregyházi Jósa András Múzeum a kulturális javakhoz való korszerű hozzáférést kívánjuk bővíteni</p> <ul style="list-style-type: none"> • a meglévő gyűjteménykezelő rendszer (EMIR komplex múzeumi adatbázis és térinformatika keretrendszer) „auditképessé” fejlesztésével, számítógépen elérhető, online gyűjteményi katalógusok (Honfoglalás és Árpád-kori korpusz, templomkatalógus és a Jósa András Múzeum aranyai) létrehozásával, továbbá • a virtuális látványtár (Jósa András hagyatéka) kialakítása meglévő és újonnan létrehozott digitális kulturális örökségi tartalmakkal. <p>A szakmai célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra a projekt során:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adatbázis auditálásához szükséges optimalizálási eljárások fejlesztése - Online publikus felület kialakítása, a felvitt adatok online rendszerben történő publikálása, hiteles adatok kitakarása <p>A pályázat lezárását követően nincs meghatározott kötelező fenntartási időszak.</p> <p>A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. 2016. július 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani elektronikus formában.</p>

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 1.500.000,- Ft támogatásban részesült – csökkentett szakmai tartalommal. A szakmai célok megvalósításáért felelős vállalkozás kiválasztása megtörtént. A szakmai célok megvalósítása két ütemben zajlik, melyből az első ütem 2015. december végére befejeződik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

5. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
Projekt összköltsége:	11 024 870 Ft
Támogatás összege:	10 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.08.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	2015. július 30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum Sóstói Múzeumfalú Tagintézményének, mint kiállítási helyszínnek a kiállítási tárgyak, azaz épületek tetőszerkezetének rekonstrukciója.</p> <p>A támogatásból megvalósul a besztereci lakóház, tiszadobi lakóház, pajta és istálló nádtetejének szegése, jánkmajtisi lakóház nádtetejének szegése és javítása, anarcsi pajta nádtetejének szegése és a tető felső részének újrafedése, a tírpák istálló nádtetejének szegése és részleges javítása, a jánkmajtisi csűr teljes átfedése új náddal, valamint a kéki istálló, kállósemjéni istálló, tírpák ház, anarcsi disznóól és tiszadobi disznóól tetejének ráfedése új náddal.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 10 000.000,- Ft támogatásban részesült – csökkentett szakmai tartalommal.</p> <p>A szakmai célok megvalósításáért felelős kivitelező kiválasztását követően, 2015. szeptember 25-én a munkaterület átadása a vállalkozó részére megtörtént. A kivitelezések előrehaladott állapotban vannak.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

6. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MŰEMLÉK ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES VAGY TELJES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A2008/N7381
Projekt tervezett összköltsége:	7.096.878 Ft
Igényelt támogatás összege:	3.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	42,27%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015. április 1. Befejezés: 2015. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2015. május 14.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. december 1-én pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap által - az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján - meghirdetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyionkezelői részére műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának támogatására című pályázati kiírásra.</p> <p>A pályázat 14.000.000 Ft-os összköltségvetése és az 50%-os támogatási intenzitása alapján 7.000.000 Ft saját erő és 7.000.000 Ft támogatásból állt össze, melynek keretében a Hősök tere 3. szám alatti műemlék bejegyzésű ingatlanra – védési száma: 470/1981 – került benyújtásra, melyről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 243/2014 (XI.27.) számú határozatában döntött.</p> <p>A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által 2015.02.23-án küldött értesítés alapján a pályázatot 3.000.000 Ft támogatásban részesítette azzal a kikötéssel, hogy a támogatás elektromos munkák végzésére nem fordítható.</p> <p>A döntés alapján az átdolgozott összköltségvetés összege 7.096.878 Ft, mely 3.000.000 Ft támogatásból és 4.096.878 Ft saját erőből áll össze, amely még így is elfogadható szakmai programot tartalmaz.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás eredményeként a Konzol Plusz Kft-vel megkötésre került - 2015. július 15-én - a vállalkozási szerződés, melyet követően a munkaterület átadására is sor került 2015. július 27-én. A kivitelezés időszakában minimálisan módosítottuk a műszaki tartalmat, melynek jóváhagyása is megtörtént 2015. december 4-én. A kivitelezési munkálatok 2015. december végére befejeződnek.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

7. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„CLEANRIVER” - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉSZÍTÉSE A SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉHEZ UKRAJNÁBAN START-Danube Region Project Fund
Projekt tervezett összköltsége:	Valamennyi partnerre vonatkozóan: 21.769 EUR
Igényelt támogatás összege:	Valamennyi partnerre vonatkozóan: 19.590 EUR
Támogatási intenzitás (%):	90%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.11.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének tervezett dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt egy ún. START projekt, amely lényegében egy nagyobb, infrastruktúráis jellegű projekt előkészítését jelenti. Az EU Duna Régió Stratégia START–Duna Régió Projekt Támogatás címmel pályázatot hirdetett projektrészek és kis projektek támogatására a Duna Régióban. Ez a konstrukció főként a csekély forrással rendelkezőket támogatja a projektek elindításában.</p> <p>A Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség (Ungvár, Ukrajna) mint Vezető Partner adta be a pályázatot egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, amely a Munkács, Ungvár és Beregszász szennyvízkezelő létesítményeinek fejlesztését célzó infrastrukturális projekt előkészítésének tekinthető. A projektben partnerként vesz részt Nyíregyháza MJV Önkormányzata, Michalovce Városi Tanácsa (Szlovákia), illetve a Bajorországi Környezetvédelmi Ügynökség (Augsburg, Németország).</p> <p>A projekt célja a külföldi tapasztalatok alapján a szennyvízkezelő létesítmények fejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Főbb megvalósítandó tevékenységek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A külföldi tapasztalatok és a legfrissebb technológiák tanulmányozása a szennyvízkezelés területén Bajorország és Szlovákia fejlett szennyvíztisztító telepeinél tett látogatások révén 2. A szükséges rekonstrukciós beavatkozások meghatározása. A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósított „A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár környezetszennyező víziközmű helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával” című, HUSKROUA/1101/068 azonosító számú projekt keretében elkészített tanulmány alapul szolgál a feladat elvégzéséhez.
Projekt rövid (műszaki, szakmai)	3. Az infrastrukturális beruházás finanszírozási lehetőségeinek kutatása, pályázati dokumentáció elkészítése.

tartalma:	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának partnerként feladata a tréningeken és egyeztetéseken való részvétel, illetve a magyar oldali monitoring tevékenységek biztosítása.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A pályázatra vonatkozó 1. kiírás beadási határideje 2014.09.17. volt, s mivel a Közgyűlés 2015. november 27-én döntött a pályázat beadásáról, így a 2. kiírásra adta be a partnerség a pályázatát 2015.07.08-án.</p> <p>Az 1. kiírással szemben azonban a 2. kiírás az alábbiakban különbözött:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egy projektre jutó támogatási összeg 10.000-40.000 EUR-ról 10.000-20.000 EUR-ra csökkent - Projekt végrehajtási időtartam 10-12 hónapról 6-8 hónapra csökkent <p>A Vezető Partner a fentieknek megfelelően átdolgozta a pályázat költségvetését és a tevékenység ütemezését, illetve változást eszközölt a partnerségben is. A projekt költségvetéséről elmondható, hogy itt nem létezik partneri költségvetés, valamennyi költségért a pályázó (Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség) felel.</p> <p>Döntés 2015. október 22-én született, a pályázatot pozitívan bírálták el. A támogatási szerződés megkötése az EuroVienna Kft-vel (Program Titkárság) megtörtént.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

8. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS
Projekt összköltsége:	29 989 198 Ft
Támogatás összege:	26 990 278 Ft
Támogatási intenzitás (%):	89,99 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.10.01. Befejezés: 2016.12.31.
Támogatási Szerződés megtötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsmnt referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A program keretében a települési önkormányzat által kötött közművelődési megállapodás vagy önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény eszközállományának, berendezései tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására volt lehetőség. A rendelkezésre álló 300 millió Ft-os keretből Önkormányzatunk az 1990-es években épült Nyíregyháza, Alvégesi Művelődési Ház (Nyíregyháza, Honvéd u. 41.) tetőszerkezetének felújítását pályázta meg.</p> <p>A tető jelenlegi azbeszt tartalmú hullámpalája kerülne lecserélésre, ami az elhasználódás szemszögéből is felújításra szorul. Az új héjazat betervezésével az épületrész egy modern és időtálló héjazatot kapna, mely jól illeszkedik az épület közvetlen környezetébe.</p> <p>A beépítetlen padlástéri épületrészekben a munkálatok során a régi héjazat és tetőlecezés eltávolítása után, új deszkázat, fóliaterítés, korcolt lemezfedés készül antracit színben. A padlástér meglévő – a mai hő-technikai előírásoknak nem megfelelő – hőszigetelése kiegészítésre kerül.</p> <p>A lakótérrel határos tetőrészen a héjazat bontása után új páraáteresztő membrán és fődém páraáteresztő fóliázás is készülne a héjazat és a szerkezet külső oldaláról. Ezt követően hőszigetelés elhelyezése történik a zárófödemen és a szarufák között szigetelő éklemezekkel, majd a héjazat új fogadó szerkezete, deszkázata készül, melyre festett alumínium korcolt lemezfedés készül antracit színben a szükséges bádogos kiegészítésekkel. Ezen tetősíkban 8 db Velux tetőablak is elhelyezésre kerül, melyből 4 db motoros működtetésű.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,	A 2015. szeptember 7-én az Emberi Erőforrások Minisztériumából érkezett 42314/2015/KOZMUV iktatószámú döntés alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát 839.000,-Ft támogatásban részesítette. A Támogatói Okirat még nem került aláírásra. Mivel a támogatást jelentős mértékben

kifizetési kérelmek stb.)	csökkentették, így új szakmai cél kijelölése vált szükségessé, melynek az előkészítése folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

3. számú melléklet a 314/2015.(XII.17.) számú határozathoz

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	„TRI-AID”- DRUG POLICY WITHOUT BORDERS JUST/2014/JDRU/AG/DRUG
2.	ÓVODAI KAPACITÁSBŐVÍTÉST CÉLZÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA NYÍREGYHÁZÁN
3.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA
4.	„NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE – 2. SZAKASZ” – NEM NYERT KEOP-2015-5.7.0
5.	„NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE – 3. SZAKASZ” – NEM NYERT KEOP-2015-5.7.0
6.	„NYÍREGYHÁZA KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE” – NEM NYERT KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0087
7.	A NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK GYŰJTÉSÉNEK, NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK, MEGISMERTETÉSÉNEK, MEGŐRZÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA – ÉRTÉKES ÖRÖKSÉGEINK CÍMMEL/3593
8.	„CLEANRIVER” – SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE A TISZA VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN DUNA TRANSZNACIONÁLIS PROGRAM – 1. FELHÍVÁS
9.	A KRÚDY GYULA ART MOZI DIGITÁLIS FEJLESZTÉSE 2014. ÉVI C TÖRVÉNY 3. MELLÉKLET II.6. PONTJA ALAPJÁN
10.	HARMINC ÉV A POLGÁROSODÓ NYÍREGYHÁZA SZOLGÁLATÁBAN ÉAOP-2.1.1/A.I.-12-2012-0096 – MEGSZŰNT A TARTALÉKLISTA, EZÁLTAL NEM NYERT

1. számú projekt adatai

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„TRI-AID”- DRUG POLICY WITHOUT BORDERS JUST/2014/JDRU/AG/DRUG
Projekt tervezett összköltsége:	Nyíregyháza MJV Önkormányzatára vonatkozóan: 26.375.400 Ft
Igényelt támogatás összege:	Nyíregyháza MJV Önkormányzatára vonatkozóan: 21.100.320 Ft
Támogatási intenzitás (%):	80%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.10.01. Befejezés: 2017.09.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének tervezett dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat fő célja az EU kábítószer-ellenes politikájához igazodva az alábbi prioritások támogatása:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kábítószerhez történő hozzáférés lehetőségének csökkentése, az új szerek feltérképezése. 2. Rehabilitáció, a visszaesést megakadályozó innovatív szemlélet kialakítása és megosztása. 3. A civil társadalom bevonása a droghasználat kezelésébe, igazodva az EU Kábítószer-ellenes Stratégiájához a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. <p>A konzorciumvezető Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. Konzorciumi partnerek: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debreceni Egyetem, Miskolc Város Önkormányzata, Nagyvárad Város Önkormányzata által jelölt partner civil szervezet, Kassa Járás Önkormányzata és az általa jelölt partner civil szervezet.</p> <p>A pályázati konstrukció keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: Kutatás és Elemzés, Prevenció, Rehabilitáció, Jó gyakorlat, „Prison is the dark side” program, Civil közösség.</p> <p>Önkormányzatunk pályázatában célként a kábítószerhez való hozzáférés lehetőségének csökkentése és a rehabilitációt elősegítő tevékenységek kialakítását tekintette. Kiemelkedően kezeljük a vakok és gyengénlátók között tapasztalható droghasználat csökkentését.</p> <p>A fenti célok eléréséhez az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disszemináció keretében szakmai rendezvények szervezése. - A civil társadalom bevonása a droghasználat kezelésébe. - A látássérültek számára előadások tartása a pszichoaktív szerek veszélyeiről. - Nyertes pályázat esetében 3000 példányban készül el egy hangoskönyv

	magyar és angol nyelven a vakok és gyengénlátók számára a pszichoaktív drogok veszélyeiről, káros hatásukról. A könyv szakmai anyagát neves szakorvosok készítenék elő.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázatot konzorciumvezetőként Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be, a döntésről értesítés egyelőre nem érkezett.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

2. számú projekt adataalap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	ÓVODAI KAPACITÁSBŐVÍTÉST CÉLZÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA NYÍREGYHÁZÁN
Projekt tervezett összköltsége:	484.075.740 Ft
Igényelt támogatás összege:	300.000.000 Ft (+ 71.894.700 Ft-ot TOP-ból kívánjuk finanszírozni)
Támogatási intenzitás (%):	72,78%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015. szeptember 30. Befejezés: 2016. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	-
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a központi költségvetési forrás terhére kiírt önkormányzati fenntartású óvodák kapacitásbővítésére és új óvodák építésére a fennálló férőhelyhiány megszüntetése érdekében.</p> <p>A benyújtott pályázat két új óvoda létesítésére irányul, amelyből az első a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház területén (Nagyvárad utca –Zalka Máté utca által behatárolt sarokban) kerülne megvalósításra, földszinti ún. pavilonos kialakítási konstrukcióban. A helyszín alapján a Tündérmű Keleti Óvoda feladat ellátási helye lesz eggyel több. Az elhelyezkedésből adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a körzetben lakók gyermekeinek biztosít férőhelyet majd. A Tündérmű Keleti Óvoda három tagintézményében is 27-28 fő/csoport az óvodai átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a telítettségén enyhítene a megépülő új óvoda.</p> <p>A másik helyszín a Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Törpe utca felőli részén épülne földszintes konstrukcióban. Ezzel az Eszterlanc Északi Óvoda feladat ellátási helye bővülne. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény szerint az óvodai átlaglétszám 20 fő/csoport. Az Eszterlanc Északi Óvoda környező intézményeiben a maximális létszám feletti csoportok működnek, így ezen óvodák telítettségén enyhítene a megépülő új óvoda, valamint az elmúlt években kialakult új lakónegyed igényeit is ki tudja szolgálni.</p> <p>Mindkét új ellátási hely 3 db, egyenként 25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásait és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletét.</p> <p>A tervezési program szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> - valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik,

	<p>tornaszoba készül, sportszertárral, az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított, mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat és akadálymentes WC kialakítása szükséges, só szoba kerül kialakításra, a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet biztosít.</p> <p>A 3 csoportszoba kialakítását indokolja az egy m²-re eső fajlagos költségek, valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.</p> <p>A beruházás összköltségének 10%-áig van lehetőség eszközbeszerzés elszámolására.</p> <p>A benyújtott pályázat összköltségvetése: bruttó 484.075.740,- Ft, melyből</p> <ul style="list-style-type: none"> - támogatás: 300.000.000,- Ft - saját erő: 112.181.040,- Ft <p>A 184.075.740,- Ft saját erőből ennek a projektnek a terhére 112.181.040,- Ft saját erőt kívánunk elszámolni és biztosítani, míg a fennmaradó 71.894.700,- Ft-ot a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020-as költségvetéséből kívánjuk megfinanszírozni, amely egyeztetésre került a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóságával. Az összeg az összköltségvetésből a két óvoda környezetrendezési munkáit jelenti, mely a Zalka Máté u. esetében 34.499.550,- Ft, a Törpe utcánál pedig 37.395.150,- Ft-ot tesz ki.</p> <p>A kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a megvalósításától számított 10 évig rendeltetésének megfelelően kell használni, melyeket Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fogja a későbbiekben is fenntartani és működtetni. Az eszközök aktiválását szintén az Önkormányzat hajtja végre, majd átadja a két üzemeltető intézménynek nyilvántartásba vételre.</p> <p>A jogerős építésügyi hatósági engedéllyel 2015. szeptember 30-áig kell rendelkeznünk, ellenkező esetben az önkormányzat támogatásban nem részesülhet.</p> <p>A támogatás felhasználásának végső határideje 2016. december 31. A támogatás felhasználását követő 60 napon belül – legkésőbb 2017. február 28- ig – szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2015. március 23-án került benyújtásra. A Magyar Államkincstár részéről befogadói nyilatkozat érkezett 2015. április 2-án. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. május 29-én kelt értesítő levele alapján a projekt tartaléklistára került, majd 2015. szeptember 30-ig a jogerős engedélyeket is megszereztük a két óvodára vonatkozóan. Miniszter úr döntése alapján a tartaléklistára helyezett, jogerős építési engedéllyel rendelkező pályázatunk forráshiány miatt nem részesült támogatásban.</p> <p>Továbbá, tájékoztatást kaptunk arról, hogy a kormány továbbra is kiemelt</p>

	célként kezeli a gyermekek esélyegyenlőségének megteremtését. Így a 2016-os évre újabb 2 500 millió forint összegű előirányzatot tartalmaz a költségvetés – helyi önkormányzatok számára.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

3. számú projekt adataalap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA
Projekt összköltsége:	22 437 647 Ft
Támogatás összege:	14 584 471 Ft
Támogatási intenzitás (%):	65 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.10.01. Befejezés: 2016.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A központi költségvetési forrás terhére kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázati felhívás egyik alcélja keretében lehetőség nyílt belterületi járdák felújítására is, mely alapján beavatkozási területként Nyíregyháza Széchenyi utca (Vasgyár u. – Repülőhíd közötti szakasz) páratlan oldala, és a Deák Ferenc utca (Arany János u. – Széchenyi u. közötti szakasz) páratlan oldala kerül felújításra.</p> <p>A felújítás összességében 510,5 fm hosszban érinti a két járdaszakaszt, 1.021m² felületen.</p> <p>A járdák burkolata, illetve több helyen már csak útalapja 20-30 évvel ezelőtt épült ki, melyek teherbírása az évek múltával fokozatosan csökkent a felső burkolati réteg elöregedésével, valamint a megfelelő teherbírású vagy hiányzó minimális alapréteg miatt. A meglévő járdaburkolat mellett évekkel ezelőtt telepített fák gyökere több helyen megemelte a meglévő járdaburkolatot, ami miatt ezek a pontok erősen balesetveszélyesek. Az elmúlt években a két érintett járdaszakasz esetében - forráshiány miatt - még csak a legszükségesebb burkolat állagmegőrző beavatkozásokat (tavaszi kátyúzások, repedés javításokat, stb.) sem volt lehetőség minden évben elvégezni. Ezen ritka beavatkozások így csak időlegesen voltak eredményesek, az elöregedett burkolatok teljes felületen történő homogén lezárása mindeddig nem történt meg. Jelenlegi állapotukban a járdák a merőleges irányú repedések, megemelt járdaburkolatok, a burkolatba eső közművek föld feletti szerelvények körüli kopások miatt balesetveszélyessé váltak.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A 2015. június 09-én benyújtott pályázatról a miniszteri döntés értelmében Önkormányzatunk támogatásban nem részesült, de az előirányzat terhére 2015. október 30-áig további döntést hozhat. A 2015. november 4-én érkezett ismételt döntés alapján pályázatunk nem részesült támogatásban.

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.
---	---------------

4. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE – 2. SZAKASZ” – NEM NYERT KEOP-2015-5.7.0
Projekt tervezett összköltsége:	141 873 966 Ft
Igényelt támogatás összege:	141 873 966 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdete: 2015. augusztus 30. Befejezése: 2015. november 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában lévő négy intézmény épületének energia megtakarítást eredményező utólagos külsőoldali hőszigetelése, lapostető hőszigetelése és nyílászáró cseréje, valamint a kapcsolódó járulékos munkák megvalósítása, így tehát az energiára fordítandó költségeinek jelentős csökkentése.</p> <p>A projekt keretében korszerűsíteni kívánt intézmények a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.) - Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) - Tündérváros Keleti Óvoda Élet Úti Telephely (4551 Nyíregyháza-Oros, Élet u. 30.) - Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 Nyíregyháza Városmajor u. 1.) <p>A fejlesztéssel érintett épületek a '50-es és a '80-as évek elején épültek, az akkori igényeknek megfelelő építési technológiával. Ebből adódóan, valamint az elmaradó felújítások hiánya miatt jelentősen energiapazarlók, melynek csökkentése vált szükségessé. A fejlesztést indokolta továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.</p> <p>A projekt előkészítése 2015. augusztus elején kezdődött el, a kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció 2015. augusztus 18-án elkészült. Feltételes közbeszerzési eljárás indult az építési munkálatokra vonatkozóan, mely eredményesen zárult, azonban a pályázat elutasítása miatt nem került sor szerződéskötésre.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2015. augusztus 19-én került benyújtásra. 2015. augusztus 26-án elutasításra került a pályázat.

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.
---	---------------

5. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE – 3. SZAKASZ” – NEM NYERT KEOP-2015-5.7.0
Projekt tervezett összköltsége:	140 745 588 Ft
Igényelt támogatás összege:	140 745 588 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdete: 2015. augusztus 30. Befejezése: 2015. november 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában lévő három intézmény épületének energia megtakarítást eredményező utólagos külsőoldali hőszigetelése, lapostető hőszigetelése és nyílászáró cseréje, valamint a kapcsolódó járulékos munkák megvalósítása, így tehát az energiára fordítandó költségeinek jelentős csökkentése.</p> <p>A projekt keretében korszerűsíteni kívánt intézmények a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polgármesteri Hivatal „B” épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) - Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 Nyíregyháza-Oros, Deák u. 2.) - Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye (4400 Nyíregyháza, Korház u. 13.) <p>A fejlesztéssel érintett épületek a '50-es és a '80-as évek elején épültek, az akkori igényeknek megfelelő építési technológiával. Ebből adódóan, valamint az elmaradó felújítások hiánya miatt jelentősen energiapazarlók, melynek csökkentése vált szükségessé. A fejlesztést indokolta továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.</p> <p>A projekt előkészítése 2015. augusztus elején kezdődött el, a kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció 2015. augusztus 18-án elkészült. Feltételes közbeszerzési eljárás indult az építési munkálatokra vonatkozóan, mely eredményesen zárult, azonban a pályázat elutasítása miatt nem került sor szerződéskötésre.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2015. augusztus 19-én került benyújtásra. 2015. augusztus 26-án elutasításra került a pályázat.

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.
---	---------------

6. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„NYÍREGYHÁZA KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE” – NEM NYERT KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0087
Projekt tervezett összköltsége:	196 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	196 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdete: 2015. augusztus 14. Befejezése: 2015. október 31
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Jelen projekt keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy 8 szakaszból álló kerékpárforgalmi létesítményt kíván fejleszteni. A tervezett beruházás eredményeként 4614 fm hosszú kerékpárút kerül kialakításra, mely 8 szakaszt érint. 7 szakasz esetében a meglévő járdák egyesített gyalogkerékpárúttá történő fejlesztése, míg a 8. szakasz esetében (Sóstóhegyi út) kiépítés történik.</p> <p>A projekt keretében az alábbi szakaszokon valósulna meg kerékpárút építés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Kállói út DNY-i oldalában Lujza utcától a Tünde utcáig - 614 fm - A Kemecsei út ÉNY-i oldalában Vénusz u. – Fördő u. között - 130 fm - A Fácán utca K-i oldalában Úttörő u. – Igrice u. között - 972 fm - A Kossuth utca NY-i oldalában a Rákóczi u. – Dob u. között - 208 fm - A Sarkantyú utca É-ÉNY-i oldalában a Kossuth u. – Dózsa Gy. u. között - 481 fm - A Dózsa György utca NY-i oldalában a Vay Ádám körüttől a Nyár utcáig, ezt követően a gyalogos átkelőhelyen átvezetve a K-i oldalon folytatódik a Pazonyi térig, ahol visszavezetésre kerül a NY-i oldalba és a Sarkantyú utcán létesítendő kerékpárútba csatlakozik, valamint átvezetésre kerül a Pazonyi téren már meglévő kerékpárúthoz - 530 fm - Az Ószőlő utca K-i oldalában Garibaldi u. – Eperjes u. között - 719 fm - A Sóstóhegyi úton a Korányi Frigyes utca meglévő gyalog- és kerékpárúttól a Mogyoró utcáig - 998 fm <p>A projekt célja: elsődleges cél a biztonságos (autóforgalomtól elválasztott) kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése, ugyanis megfigyelhető az a tendencia, hogy egyre többen részesítik előnyben a kerékpáros közlekedést, akár munkába járás céljából, akár egyéb teendők intézése során. Fontos cél ezért, hogy erősítsük a különböző közlekedési módok közötti átjárhatóságot Nyíregyháza és vonzáskörzetének lakosai számára. Kiemelt ügyként kezeljük a város lakosságának igényeit, ezért célunk, hogy minél több embernek biztosítsunk lehetőséget a kerékpáros közlekedésre.</p>

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2015. augusztus 31-én került benyújtásra. 2015. október 5-én elutasításra került a pályázat.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

7. számú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK GYŰJTÉSÉNEK, NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK, MEGISMERTETÉSÉNEK, MEGŐRZÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA - ÉRTÉKES ÖRÖKSÉGEINK CÍMMEL/3593
Projekt tervezett összköltsége:	3.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	3.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január 15. Befejezés: 2016. augusztus 31.
Támogatási Szerződés mégkötésének tervezett dátuma:	2016. február 15.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázati cél üzenete, hogy minden közösségnek vannak értékei, függetlenül attól, hogy hány tagja van, hol, milyen vidéken található, milyen hírnévvel, vagy vonzerővel rendelkezik. Ezen nemzeti értékeink összegyűjtése és népszerűsítése kiemelt fontosságú kultúránk számára. A programban résztvevő városok - Nyíregyháza és Szatmárnémeti - számára kiemelten fontos egymás megismerése és értékeik népszerűsítése a lakosság számára.</p> <p>A projekt legfőbb célja, hogy szakmai tapasztalatok átadásával segítsük Szatmárnémeti települési értéktárának létrehozását. A Nyíregyházi Települési Értéktára a felhalmozott tapasztalatai segítségével a külhoni értéktár megszervezése és az értékek gyűjtése szakszerűen történhet. A külhoni értéktár létrehozásában a nyíregyházi szakemberek módszertani segítséget tudnak nyújtani. A két település közötti meglévő testvérvárosi kapcsolat alapján az értéktár létrehozásához szükséges támogatással, ill. a partnerszervezet eddigi tevékenysége kapcsán az értékek gyűjtéséhez szükséges kapcsolatrendszerrel is rendelkezünk. A szervezet munkatársai között számos régész, történész, néprajzos szakember található, akik munkájuk során idáig is végeztek értékgyűjtő és népszerűsítő tevékenységet.</p> <p>- A pályázat 2016. évben Nyíregyháza Városháza Városháza nagy rendezvényén kerül megvalósításra, Nyíregyháza és Szatmárnémeti magyar nemzeti értékeinek népszerűsítésével és nemzeti értékeink gyűjtésének módszertana tekintetében pedig egy a tapasztalatátadásra épülő kerekasztal lebonyolítása a partnerek és a települési múzeumaikban lévő szakemberek részvételével.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,	Bírálat alatt.

kifizetési kérelmek):	
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

8. sorszámú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„CLEANRIVER – SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE A TISZA VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN DUNA TRANSZNACIONÁLIS PROGRAM – 1. FELHÍVÁS
Projekt tervezett összköltsége:	2.030.000 €
Igényelt támogatás összege:	1.725.500 €
Támogatási intenzitás (%):	85 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2017. június 1. Befejezése: 2019. október 31.
Támogatási Szerződés megtötésének tervezett dátuma:	Nem releváns.
Projektmenedzser (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt előzménye „A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár városok környezetszennyező víziközmű helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával” című, HUSKROUA/1101/068 azonosító számú pályázatra alapozott együttműködés.</p> <p>A projekt célja, hogy Magyarország, Ukrajna, Románia, Szlovákia, Szerbia és Németország együttműködése által a Tisza vízgyűjtő területéhez tartozó 5 szennyvíztisztító telep korszerűsítése megvalósuljon. Ezen cél az alábbi tevékenységek mentén érhető el:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Európai jó gyakorlatok átvétele, a tapasztalatok és alkalmazott technológiák megismerése. 2. Szennyvíztisztító telepek működésének, technológiájának elemzése. 3. A fejlesztendő szennyvíztelepek rekonstrukciójához szükséges kiviteli tervek elkészítése. <p>A projektben résztvevő partnerek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magyarország: Nyíregyháza MJV Önkormányzata - vezető partnerként vesz részt • Ukrajna: Transzkárpátiai Befektetési Ügynökség • Románia: Kolozsvári Műszaki Egyetem • Szlovákia: „Közös régiók” civil szervezete, Nagymihály Város Önkormányzata • Szerbia: Stara Pazova Város Önkormányzata, Kereskedelmi és Iparkamara <p>A projekt fő célja és eredményei</p> <p>A projekt fő célja Ungvár, Munkács, Beregszász, Huszt szennyvíztisztító telepeinek korszerűsítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, valamint Stara Pazova városban létesítendő szennyvíztisztító telep kiviteli terveinek elkészítése. Ungvár és Munkács esetében a biogáz termelő létesítmények kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése is a projekt részét képezik. Ezen</p>

	<p>tevékenységekhez kapcsolódóan szükséges elemzések, adatgyűjtések, terepmunkák, tanulmányi utak, információs napok tervezése is a projekt kapcsán.</p> <p>A projekt költségvetése megoszlik a partnerek között, ami alól Ukrajna képez kivételt, ugyanis külön költségvetése a pályázati felhívás szerint a partner országok között csak EU tagországnak, Bosznia-Hercegovinának, Montenegrónak és Szerbiának lehet. Ukrajna kizárólag társult stratégiai partner lehet.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A felhívás első fordulójára 2015. november 3-ig lehetett pályázatot benyújtani. A második fordulóra az első körben nyertes projektjavaslatok benyújtói pályázhatnak, melynek beadási határideje 2016. április – május közepe körül várható.</p> <p>A benyújtott pályázatok elbírálásáról egyelőre nincs további információ a kiíró szervezet hivatalos oldalán, értesítés nem érkezett a megadott kapcsolattartási elérhetőség egyikére sem.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

9. sorszámú projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A KRÚDY GYULA ART MOZI DIGITÁLIS FEJLESZTÉSE 2014. ÉVI C TÖRVÉNY 3. MELLÉKLET II.6. PONTJA ALAPJÁN
Projekt tervezett összköltsége:	14.487.550 Ft
Igényelt támogatás összege:	11.015.663 Ft
Támogatási intenzitás (%):	75 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. február 1. Befejezés: 2016. május 31. A pályázat beadásakor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A városnak rendelkezésére áll egy központban elhelyezkedő, kényelmes, korszerű ART mozi terem. A 2013. évi pályázati kiírásnak köszönhetően beszerzésre került egy DCI kompatibilis vetítőberendezés, amely Dolby Digital hangrendszerrel rendelkezik, így amely jelen tervezett fejlesztés megvalósításával kiegészülve, elérhetővé válik évtizedekre a digitális vetítés és hangzás.</p> <p>A megye egyetlen „art” moziját üzemelteti a Váci Mihály Kulturális Központ, ami az a hely a megyében, ahol az érdeklődők „art” minősítésű filmeket láthatnak. A bevétel-orientált mozik egyáltalán nem, vagy igen csekély számban vetítenek ilyen alkotásokat (fél évente 1-2). Nyíregyháza az egyetlen megyeszékhely az országban, ahol az art mozi még nem rendelkezik komplex digitális vetítőberendezéssel.</p> <p>A teljes digitalizálás nyeresége:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a mozis hangeffekteket pontos, visszhangzás mentes sugárzása, - tisztább hangzású, korszerűbb hangélmény elérést biztosít, - megszűnne az üzemeltető részéről az állandó feszültség, amit a jelenlegi hang- és fénytechnika évtizedes használtsága okoz, - várható nézőszám-növekedés és nagyobb bevétel, - alacsonyabb fenntartási költségek, - a hangminőséget elérhetőbb áron kaphatják meg az érdeklődők. <p>Teljes digitalizálás nélkül:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elavult eszközök magasabb kockázatot jelentenek, - egyre magasabb a technika nem üzembiztos működése, amely hatással

	<p>lehet az újonnan beszerzett vetítő gépre is,</p> <ul style="list-style-type: none"> - a rendszeres nem tervezett karbantartás és a garancia teljes hiánya plusz költséget jelen, - a kiemelkedő képminőség mellé nem párosul megfelelő hangzás. <p>A pályázat alapján beszerzésre kerül a digitális vetítőberendezésekkel kompatibilis hangrendszer, megfelelő teljesítményű fényforrás és szűrők, szünetmentes tápegység, vetítő vászon és vetítő rendszer főbb elemeire vonatkozó garancia kiterjesztése.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat beadásra került 2014. december 3-án.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-