

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**51/2019. (III.28.) számú  
h a t á r o z a t a**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,  
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

**A Közgyűlés**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint **jóváhagyja.**

Felelős: városfejlesztési és városüzemeltetés osztályvezető  
gazdasági osztályvezető  
pályázatok és projektmenedzsment referatúraveető

Határidő: folyamatos

k.m.f.

  
**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester



  
**Dr. Szemán Sándor**  
címetes főjegyző

Erről értesülnek:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

**Lezárás alatt lévő projektek**

	<b>Projekt címe és kódszáma</b>
1.	<b>A HŐSÖK TEMETŐJÉBEN TALÁLHATÓ HADISÍROK REKONSTRUKCIÓJA ÉS AZ I. VILÁGHÁBORÚRA VALÓ MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉS HELYSZÍNÉNEK KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN</b>
2.	<b>SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)” SZÁM ALATT</b> TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001
3.	<b>AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2018. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE</b> ETT-17-0009
4.	<b>ÉRTÉKÜNK A CSALÁD PROGRAMSOROZAT</b> CSP-CSBM-17-0052
5.	<b>NYÍREGYHÁZA MJV KEF KOORDINÁCIÓ FEJLESZTÉSE</b> KAB-KEF-17-A-26004
6.	<b>NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE</b> NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM
7.	<b>URBACT III - TECHTOWN</b> TECHTOWN 186
8.	<b>LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUK KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN</b> TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
9.	<b>NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE</b> MODERN VÁROSOK PROGRAM
10.	<b>2017. ÉVI JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA</b> 36167-2/2017/KOZGYUJT
11.	<b>A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM JÓSA ANDRÁS EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁNAK FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE (I. ÜTEM).</b> Kubinyi Ágoston Program 36965-2/2017/KOZGYUJT
12.	<b>A JÓSA ANDRÁS MÚZEM 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL KULTURÁLIS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA</b> NKA 449108/03020
13.	<b>KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS KULTURÁLIS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A JÓSA ANDRÁS MÚZEM 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL</b> NKA 449108/03033
14.	<b>„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE”</b> TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001
15.	<b>BÖLCSŐFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL</b> TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001
16.	<b>ERASMUS+ SILVER LEARNERS</b> 2016-1-DE02-KA204-003327

17.	<b>ERASMUS+ Back to (Net)Work</b> 2016-1-NL01-KA204-023027
18.	<b>„Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)”</b>
19.	<b>A BENC S VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN</b> TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001
20.	<b>TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT) NYÍREGYHÁZÁN</b> GF/SZKF/26/7/2017
21.	<b>TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN</b> GF/SZKF/75/6/2017
22.	<b>NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁSI CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE</b> TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001
23.	<b>VESZÉLYEZTETETT HELYZETŰ ÉPÍTETT MŰEMLEKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK, ÁLLAGMEGŐVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA</b>

## 1. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az I. világháborúra való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán</b>
Projekt összköltsége:	80 516 988 Ft
Támogatás összege:	80 516 988 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.05.01 Befejezés: 2017.11.30
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	-
Projektmenedzser (név, osztály):	Bartók Dávid Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. november 23-án nyújtotta be pályázatát a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában. Mivel a pályázati felhívás alapján pályázatot a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig van lehetőség benyújtani, a kiíró lehetőséget biztosított plusz forrás igénybevételére, ami alapján a projekt szakmai tartalmának bővítésére került sor.</p> <p>A Nyíregyháza Kertvárosában található Hősök Temetőjének rekonstrukciója az új szakmai tartalom mellett tartalmazza a tavaly novemberében benyújtott 325 db sisakos sírkő felújítását, amiből 150 db cserére szorul, valamint 15 db új sírkő kerül elkészítésre, a sírkövekhez 340 db alap készül, és további 165 db fémtábla is felirattal. Az ehhez kapcsolódó tereprendezési munkálatok mellett a sírkövek tisztítása is megvalósul. A 269 db párnaköves/ferde lapú sírok a szükséges talajmunkák elvégzését követően egységesen új beton alapokat kapnak, megtörténik további 139 új sírkő legyártása alappal együtt, és 339 db fémtábla és annak feliratozása. A fejkövek legyártásán kívül, megvalósul azok lerakása és tisztítása magasnyomású mosóval és vegyszerrel, a betűk vésése és festése és impregnálása kézi erővel.</p> <p>A temetőben 1791 db kettős keresztos fejköves síremlék található, melyből 4 db-ot cserélni kell, és további 102 sírkövet alappal együtt le kell gyártani. 1787 db fejköves síremlék tisztítása, impregnálása, feliratozása is megvalósul.</p> <p>A sírkövek legyártásához összesen 9 db öntőformára van szükség.</p> <p>A jelenlegi vörös salakkal borított sétány helyett, 572 m<sup>2</sup>-en, díszburkolattal ellátott sétányt alakítunk ki. A kerítés belső része köré több mint 20 éve telepített ciprus helyett, egybibés oszlopos galagonya kerül telepítésre, valamint megtörténik az előregedett fák gallyazása is. A kopjafás, turul és a megemlékezések központi helyeül szolgáló fő emlékmű szintén felújításra kerül.</p> <p>A munkálatok elvégzése után a felújításra kerülő sírhelyek és emlékművek hosszú évekig biztosítják a méltó megemlékezés helyszínét.</p>

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A 2017. április 13-án kelt támogatási döntésről szóló határozat alapján Önkormányzatunk 100%-os támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezővel 2017. szeptember 22-én megkötöttük a vállalkozási szerződést, majd a kivitelezést követően 2017. december 11-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel.</p> <p>A projekt elszámolása és a szakmai beszámoló benyújtása megtörtént.</p> <p>A projekthez lezárásához kapcsolódóan HM 2018. december 14-én helyszíni bejárást tartott, az erről készült jegyzőkönyvet 2019. január 22-én megküldte NYMJV részére. A jegyzőkönyvben foglalt hiányosságok kijavítását 2019. március 15-i határidővel szükséges elvégezni. NYMJV a szükséges javítások elvégzésével kapcsolatban felvette a kapcsolatot a kivitelezővel, aki a hibákat kijavította. Az erről szóló tájékoztatás megküldésre került a HM felé, kérve a projekt lezárását.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 2. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt összköltsége:	224 597 439 Ft
Támogatás összege:	223 716 045 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.07.01. Befejezés: 2018.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Kezdet: 2016.07.01. Befejezés: 2018.05.31.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására.</p> <p><u>A pályázat fejlesztései:</u> Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és <b>családsegítő és gyermekjóléti központ</b>tá alakítása a cél, 100,96 m<sup>2</sup>-es új épületrész kerül kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett.</p> <p>Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol <b>családsegítő gyermekjóléti központ</b> fog működni a továbbiakban. A meglévő körülbelül 80 m<sup>2</sup>-es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületszárny készül 140 m<sup>2</sup> bővítéssel. A belső udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés nem biztosított -, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások kialakításával, csapadékelvezetés megoldásával.</p> <p>Az épület külső homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és tetőjavítási munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint új belső padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása radiátorcserével, szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik.</p> <p>A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi)	A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtásra. A 2016. június 09-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 15-én került a válasz benyújtásra. A 2016.

<p>fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>július 11-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. július 14-én került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016.09.19-én érkezett. Támogatási szerződés megkötésére 2016. november 11-én került sor.</p> <p>A két épület esetében megtörtént a kivitelezést követő műszaki átadás-átvétel. A projektben keletkezett megtakarításnak köszönhetően a Május 1. téren elhelyezkedő épületnél kiegészítő, kültéri munkákat tudtunk elvégeztetni.</p> <p>A projekt keretében tervezett gépjárműbeszerzés megtörtént. Az épületek használatához szükséges eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárások lezajlottak, az épületekben elhelyezésre kerültek. A projekt fizikai zárása és a záró kifizetési kérelem benyújtása megtörtént 2018.08.28. napján. Az eddig benyújtott 6 db kifizetési kérelem ellenőrzését követően 5 db jóváhagyásra került a Magyar Államkincstár által, 1 db ellenőrzése jelenleg is folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

3. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2018. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE</b>
Projekt összköltsége:	3.245.280 Ft
Támogatás összege:	2.920.752 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018. június 01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2018. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés aláírására várhatóan 2018. augusztus 30.-án kerül sor.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETT igazgató
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><i>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma):</i> A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km<sup>2</sup> -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p><i>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</li> <li>- Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata</li> </ul> <p>A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újrászervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p> <p>A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázat az Európai Határvárosok ETT működési költségeinek fedezésére nyújt támogatást.</p> <p>A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási szerződés keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd, tolmács, magyar, illetve román projektmenedzser). A támogatás további lehetőséget</p>



	<p>biztosít az irodába szükséges tárgyi eszköz és irodaszer beszerzésre, honlap fenntartásra, pályázatfigyelési és készítési díj megtérítésére.</p> <p>A Csoportosulás 2017. február 16.-án tartotta legutóbbi közgyűlését Szatmárnémetiben. Az előterjesztések, határozatok és a jegyzőkönyv elérhető a csoportosulás honlapján.</p> <p>Folyamatos a kapcsolat tartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ menti Főosztályával. A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETT műhely találkozókön képviseltetni magát ez által is igyekezve az információk első kézből történő hozzájárásához. Az elmúlt időszak alkalmai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. június 8-9. Mórahalom</li> <li>- 2016. szeptember 28-29. Kassa</li> <li>- 2017. március 7-8. Esztergom</li> <li>- 2017. október 4-5. Győr</li> <li>- 2017. december 12. Tatabánya</li> <li>- 2018. március 8-9. Tótszerdahely</li> </ul> <p>Az ETT pályázatot készített elő és nyújtott be az alábbi programokra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program Kisprojekt Alap I. pályázati felhívása</li> <li>- Norvég Alap</li> <li>- Bethlen Gábor Alap</li> </ul> <p>A Bethlen Gábor Alapba benyújtott pályázat forráshiány miatt elutasításra került, a Norvég Alap bírálat alatt van, a Szlovák – Magyar pályázat pedig támogatásban részesült!</p> <p>Az ETT 2018. évi pályázatának lezárása, vagyis záró szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtása benyújtásra került.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 4. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Értékünk a család programsorozat”</b> CSP-CSBM-17-0052
Projekt összköltsége:	1 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.06.01. Befejezés: 2018.06.30
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.11.24.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A tervezett költségvetés szerint a Családbarát programsorozat keretében két különböző programcsomag megvalósítását terveztük:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. szünidői tábor szervezése az őszi és tavaszi időszakban,</li> <li>2. gyermekes szülők részére rekreációs kirándulás szervezése.</li> </ol> <p>Először az őszi szünetben 4 munkanapon fogadtuk a gyermekeket, a programjaink „halloween” köré szerveződnek, de lehetőségük lesz a Jósa András Múzeum „rejtett titkait” felfedezni, vagy a fényfestés technikáját is kipróbálták.</p> <p>A tavaszi szünidőben a húsvéti hagyományok felelevenítése mellett az élményfürdő szolgáltatásait vettük igénybe.</p> <p>A második programcsomagunkban a szülők számára szerveztünk rekreációs kirándulást. Önkormányzatunk már több alkalommal szervezett önköltséges, vagy pályázati forrásokból támogatott kirándulásokat dolgozói részére. Az úti célokat igényfelmérés alapján határozzuk meg, így bel-és külföldi kirándulások valósultak meg az elmúlt években. Tapasztalataink szerint a munkafeladatok elvégzése során felgyülemlett stressz oldása, a jó közérzet kialakítása, a közösen megélt programok közösségformáló hatása, kizökkentik a dolgozókat a család és a munkahely által kialakított elvárások és napi rutinszerűen megélt feladataiból, így hosszú távon beszélhetünk pozitív hangulat- és motivációváltásról. A pályázatban Sárospatak és Sátoraljaújhely nevezetességeit tekintettük meg a jó hangulatú kirándulás során.</p> <p>A támogatásból az útiköltséget és a szállást finanszíroztuk összesen 30 fő számára.</p> <p>A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói voltak.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási	Az őszi- illetve tavaszi szünidői programok a terveknek megfelelően lezajlottak. A rekreációs kirándulás 2018. május 17-18. között valósult meg. Az úti cél a Sárospatak, és Sátoraljaújhely volt.

időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt zárása megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került. A projekt pénzügyi elszámolása során 565 Ft (azaz ötszázhatvanöt forint) maradványösszeg maradt, amelyet 2018. június 30-ig az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01451461-00000000 számlaszámára történő visszautalás megtörtént. A beszámolók elfogadása folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

## 5. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése” KAB-KEF-17-A-26004</b>
Projekt összköltsége:	1 000 000 Ft
Támogatás összege:	900 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.15 Befejezés: 2018.06.30
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018.01.26.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>a) A projekt elsődleges célja volt, hogy egy háromnapos szakmai út megszervezésével (25 fő részére) további tapasztalatokat szerezzünk a KEF működésének javítása érdekében. Míg az előző kiírásban a tagszervezetek megtapasztalhatták, hogy a KEF koordinációban a tagszervezetek munkája mennyire meghatározó, addig jelen projektünkkel, egyrészt egy eredményes önkormányzati koordináción alapuló KEF működését kívántuk megismerni, másrészt a helyi tagszervezetek jelzése alapján igény mutatkozott egy drogterápiás intézmény kialakítására, amelyhez két szakintézmény látogatását terveztük.</p> <p>A célok elérése érdekében, előzetes kapcsolatfelvétel alapján, a Ferencvárosi Önkormányzat által koordinált Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal tartottunk közös konzultációt, amelyen keresztül megismertük a ferencvárosi KEF működését, programjait. A helyi ellátórendszer működését pedig a H52 Ifjúsági Iroda és Községi Tér és a Kék Pont Alapítvány szakmai munkáján keresztül láthattuk.</p> <p>A bentlakásos rehabilitációs intézmények közül a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége Észak-Alföldi régiójában található Nagyhegyesi Rehabilitációs Intézetet kerestük fel, valamint a MRE KIMM Fiatalok Drogterápiás Otthonát látogattuk meg.</p> <p>A szakmai út során a tagság számára csapatépítő programokat szerveztünk, hiszen a közösen megélt élmények erősítik a csapatszellemet, az együttműködést. Az út során munkacsoport-üléseket is tartottunk, ahol a munkacsoportok a tapasztalatok feldolgozását kezdték. A tanulmányút lehetőséget nyújtott arra, hogy a különböző munkacsoportok tervüket összehangolják és azok egymást erősítő hatásait meghatározzák és optimalizálják.</p> <p>b) A Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztallal közösen 2018. április 19-én rendezte meg a II. Nyíregyházi</p>

	<p>Ifjúságkonferenciát. A helyszínt a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara biztosította.</p> <p>A regionális rendezvény témája egyrészt az ifjúságot érintő aktualitások – kihívások, nehézségek, jó gyakorlatok –, másrészt az ifjúsággal foglalkozó helyi szervezetek programjainak bemutatása volt. A konferencia célcsoportja az ifjúsági munkával-, ifjúsággal foglalkozó szakemberek, valamint maga az ifjúság.</p> <p>c) Pályázatunkban a KEF tagság által megfogalmazott igény szerint, interperszonális és a munkacsoportok közötti kommunikáció fejlesztésére irányuló tréninget szerveztünk. A tréning egyrészt elősegítette speciális kommunikációs technikák elsajátítását, másrészt a szakembereket munkájuk során érintő burnout ellen is hatott. Célunk volt, hogy a tréningen minden munkacsoport több szakemberrel képviselje magát. Az egy napos tréningünkre megbízással alkalmaztunk tréner szakembert, valamint egyszerű vendéglátást biztosítottunk 20 fő részére.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A szakmai út 2018. március 08-10. között megvalósult.</p> <p>A konferencia 2018. április 19-én valósult meg.</p> <p>A tréning 2018. június 14-én zajlott.</p> <p>A projekt zárása megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámoló 2018. szeptember 12-én elfogadásra került.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

## 6. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM</b>
Projekt összköltsége:	500.000.000 Ft
Támogatás összege:	500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási szerződés módosításban még nem került átvezetésre)
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2014.05.16. TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba. TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Farkas László, Városfejlesztési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el.</p> <p>A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult. A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B kategóriás, azonban a szigorodó MLSZ, illetve UEFA szabályváltozások és előírások további tennivalókat eredményeznek.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítását, a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A tervező kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható, többfunkciós „aréna” típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „nagy Stadion” megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe új, a leírtaknak megfelelő tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti „C” kategóriába sorolása megmaradna. Jeleztük a támogatási szerződés módosítási igényünket, amely folyamatban van, határidőt és összeget is érint, a kisebb, modern, fenntartható, többfunkciós „aréna” típusú Stadion megvalósítása érdekében.</p> <p>Az „új” projekt megvalósításához szükséges jóváhagyási tervek elkészítésére irányuló beszerzési eljárás megindítását kezdeményeztük, melyet 2017. január 11-én a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúan jóváhagyott. A tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (a BMSK Zrt-vel történő szoros együttműködés mellett) sikeresen lezárult, melynek eredményeként aláírásra került a tervezői szerződés, a jóváhagyási tervek elkészültek.</p>

	<p>A Kormány 2065/2017. (XII. 27.) számú határozata az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrasszükségletének biztosításáról 12.27-én jelent meg, mely szerint több mint 10 Mrd Ft biztosított egy 8000 fős stadion építésére és kedvezményezettnek a Nemzeti Sportközpontot (NSK) jelölte meg. A Nyíregyháza MJV által készített jóváhagyási tervek NSK által történő megvétele folyamatban van.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. február 16.-án kezdeményezte a Nemzeti fejlesztési Minisztérium (NFM) releváns szervezeti egységénél, a 2014-ben megkötött szerződés lezárását, valamint a szerződés eredményeként kapott 80 103 210 Ft támogatási előleggel történő elszámolást. Az NFM kérésére Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. március 27.-én megküldte az előleg elszámoláshoz szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. június 28-án levelet küldött Dr. Szabó Tünde Sportért felelős államtitkár részére, amelyben kérte államtitkár asszony közreműködését az elszámolás mielőbbi elfogadásában, valamint az elkészült jóváhagyási tervek NSK általi megvásárlásának felgyorsításában, hiszen az a terv a támogatási összeg terhére került kifizetésre, amelyet a Támogató nem fogadott el, ennek folytatásaként a jóváhagyási terveket az NSK adott esetben a BMSK fogja Önkormányzatunktól megvásárolni.</p> <p>Több egyeztetés került már megszervezésre az elmúlt időszakban az NSK- val BMSK- val, ahol felek többek között azt is rögzítették, hogy az NSK adott esetben a BMSK egy tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásával fogja a terveket megvásárolni Önkormányzatunktól, amelyet önkormányzatunk már korábban kifizetett.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Projektgazda váltás folyamatban van, ebből adódóan az elszámolási kérdésekben is folyamatosak az egyeztetések.</p>

## 7. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„URBACT III - TECHTOWN”</b> TechTown 186
Projekt tervezett összköltsége:	50 997,5 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 €
Igényelt támogatás összege:	43 347,875 €
Támogatási intenzitás (%):	85 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. május 3. Befejezése: 2018. május 3.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. május 3.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTIII (2014-2020) pályázati felhívásra „TechTown” néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be.</p> <p>A pályázat célja: A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció, versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja mérni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül. A projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a digitális gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli szereplők eredményesen együttműködni ezen a területen – akár klaszterek formájában -, és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok támogatására, illetve arra, hogy a szükséges digitális képességek és kompetenciák rendelkezésre álljanak a folyamat indulásához, növekedéséhez és teljessé tételéhez.</p> <p>A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter jellegű) együttműködését.</p> <p>Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek kiaknázni a jövőben. A TechTown projekt az alábbi területek, témák jobb megértésére fókuszál:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a digitális gazdaság jobb megértése</li> <li>- digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése</li> <li>- kapcsolatépítési terek kialakítása</li> <li>- megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket</li> <li>- önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése</li> </ul>



	<p><b>A pályázat konzorciuma:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) – Vezető Partner</li> <li>2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország)</li> <li>3. Cesis Önkormányzata (Lettország)</li> <li>4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)</li> <li>5. Gävle Önkormányzata (Svédország)</li> <li>6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország)</li> <li>7. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság)</li> <li>8. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország)</li> <li>9. Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország)</li> <li>10. Limerick Önkormányzata (Írország)</li> <li>11. Loop City – Önkormányzatok Partnersége (Dánia)</li> </ol>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A TechTown projekt I. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér, március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A megvalósítás kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata és Cesis Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső szakértők képviselték városunkat. A találkozón a digitális gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás zajlott, ezen kívül szakértők bevonásával előadásokat tartottak. A 2017. évben 4 db partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. március: Barnsley, Egyesült Királyság</li> <li>- 2017. június: Gävle, Svédország</li> <li>- 2017. szeptember: Dubrovnik, Horvátország</li> <li>- 2017. november: Koppenhága, Dánia</li> <li>- 2018. március: Brüsszel, Belgium</li> </ul> <p>A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország fővárosába Tallinnba, ahol a helyi jó gyakorlatok, illetve az e-közigazgatás került bemutatásra. Az úton Bartók Dávid projektmenedzser és Dr. Nagy Zsolt a Nyíregyházi Egyetem innovációs irodájának vezetője vettek részt.</p> <p>Helyi szinten megkezdődött Nyíregyháza Város Helyi Akciótervének kidolgozása, melyet az Önkormányzat a korábban felállított Helyi Támogató Csoport tagjaival közösen végez. A 2016.-os évben összesen 3 db Helyi Támogató Csoport (HTCS) megbeszélésre került. A 2018. évben 1 db HTCS megbeszélésre került sor. A projekt záró rendezvényére 2018. március 20-22. között került sor Brüsszelben (Belgium). Nyíregyházra részéről Gál István, Kézy Béla és Bartók Dávid vettek részt a rendezvényen. Az akcióterv véglegesítése megtörtént. A projekt záró szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra került az első szintű ellenőrző hatóság felé, amely azt elfogadta és kiállította a szükséges hitelesítési nyilatkozatot.</p> <p>A projekt záró elszámolása a vezető partner felé elküldésre került, aki a projekt szintű záró jelentést benyújtotta az Irányító Hatóság felé. Az elfogadás várhatóan 2019. II. negyedévében történik meg, amellyel a projekt lezárásra kerül.</p>



## 8. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN</b> TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
Projekt összköltsége:	nettó 381.775.000 Ft
Támogatás összege:	nettó 371.907.388 Ft
Támogatási intenzitás (%):	97,42 % (a fennmaradó 2,58% önkormányzati forrás, önerő)
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.11.01. Befejezés: 2018.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. június 15-én került benyújtásra a pályázat a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívására, amely 2016. október 13-án pozitív támogatói döntésben részesült és nettó 381.775.000 Ft támogatást ítéltek meg részére. A támogatási szerződés 2016. november 28-án került aláírásra.
Kapcsolattartó	Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonprofit. Kft Karóczkai Adrienn és Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét tekintve is példaértékű. A vendégek fogadása, ellátása ellenőrzött bejutása az állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony, korszerűtlen technikai háttérrel működik. A park népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel- és külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban a jelenlegi bejutási, áteresztő képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot, torlódást okoz. A beléptetés hatékony és szakszerű megoldása ezért fontos feladat.</p> <p>A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum látvány foka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához. Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a látogatószám növeléséhez, a szezonális csökkentéséhez és a tartózkodási idő növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát biztosítja, hanem a Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel hozzájárulva a város, illetve a régió versenyképességének javításához.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Támogatási szerződés aláírását követően felállt a projektmenedzsment és megkezdődött a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, szerződést kötöttünk a tervezővel, a közbeszerzővel, a nyilvánosság és tájékoztatást biztosító vállalkozóval, a marketing stratégia készítőjével és a műszaki ellenőrrrel, majd a marketing tevékenység keretében ellátandó feladatokra a kivitelezés folyamán.

	<p>A kiviteli tervek meglétét követően megindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a Ke-Víz 21 Zrt-vel 2017.szeptember 04-én vállalkozási szerződést kötöttünk. Vállalkozó a szerződés szerinti 180 napos kivitelezési határidőn belül, 2018.március 03.-ára be is fejezte a beruházást.</p> <p>Az Állatpark látogatócentrum épülete, valamint a Hópárduckifutó ünnepélyes keretek között 2018.március 28-án átadásra kerültek.</p> <p>A projekt 2018.június 30-án zárult le, amely időpontig a projekt keretében kötött minden szerződés teljesítésre került, így a nyilvánosság és tájékoztatási feladatok, marketing tevékenységek, műszaki ellenőri feladatok, projektmenedzsment tevékenység stb.</p> <p>A projekt záró beszámolója 2018. szeptember 30-án benyújtásra került, amely előtt több kifizetési kérelem is benyújtásra és elfogadásra került. Az utolsó kifizetési kérelemben mintegy 346 millió Ft elszámolását nyújtottuk be, amelyhez kapcsolódó hiánypótlást teljesítettük, jelenleg az elbírálása van folyamatban.</p> <p>A projekt végrehajtása során felmerült összes elszámolható költség elszámolásra került. A projekt megvalósításához 9,7 millió Ft Önkormányzati önerő került felhasználásra.</p> <p>A Projektben tervezett mind a 7 mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló benyújtásra került, ezek elbírálása folyamatban van, továbbá a projekt fejlesztés szakasz végi TSZ módosítása is folyamatban van, amely IH általi jóváhagyásra vár.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 9. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE MODERN VÁROSOK PROGRAM</b>
Projekt összköltsége:	nettó 1 681 438 688 Ft
Támogatás összege:	nettó 1 681 438 688 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2016. január Befejezés: 2018. december
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016.01.15. E keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett beruházások előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg nettó 64 378 339 Ft. 2017.07.31. E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 200 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti beruházások fedezetére fordít. Ebből az összegből a Pangea Ökocentrum fejlesztésének megvalósítására elkülönített összeg nettó 1 617 060 349 Ft.
Kapcsolattartó:	Karóczkai Adrienn, projektmenedzser
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét tekintve is példaértékű. Az állatpark területén belül tervezünk megvalósítani az ide érkező szakemberek és látogatók ismeretterjesztő, tudományos, oktatási tevékenységeinek kereteit biztosító épülethez. Szükséges létrehozni egy olyan komplex épületet, amelyben helyet kap az ökológiai szakmai munkavégzéshez elengedhetetlen, nagyméretű rendezvény- és konferencia terem, valamint a rendezvényt látogatók elhelyezésére alkalmas szállodai szobák is.  A Pangea Ökocentrum nevű oktató-, és konferenciaközpont, valamint szállás a sóstói tó partján helyezkedik el, a Blaha Lujza sétányról, illetve az Állatpark belső területéről történő megközelítési lehetőséggel. Olyan élményteret szeretnénk létrehozni, amely elsősorban a fő funkciójának felel meg, alkalmas konferenciák szervezésére, oktatásokra, mégis egy újabb növény- és állatbemutató látványosságként is funkcionálna. Célunk, hogy az ide érkező látogatók az állatpark minden más épületében megszokott vizuális, esztétikai élményben részesülhessenek.
Projekt jelenlegi állása (készültségi)	A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám:

fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)

GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordított. A Pangea Ökocentrum és Szálloda építési projekt előkészítésére nettó 64 378 339 Ft került elkülönítésre.

Az Önkormányzat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indított, melynek eredményeként a legalacsonyabb árajánlatot adóval 2016.03.31-én megbízási szerződést kötött.

A tervezési folyamat támogatása és a későbbi gazdaságos üzemeltetés érdekében 2016. október 10-én kötöttünk szerződést üzemeltetési tanácsadásra, amely a kiviteli terv leadásáig folyamatos volt.

A beruházásra vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés készítésre 2016. október 20-án kötöttünk szerződést. A dokumentumok 2017. januárban elkészültek. A tanulmányban foglalt számítások szerint a költségvetési forrásból 2017- 2018-ban megvalósítani tervezett Pangea Ökocentrum és Szálloda üzemeltetése jövedelmező, és a 15 éves referenciaidőszak alatt pozitív halmozott cash- flow-t biztosít az azt működtető Állatpark - ezen keresztül az Önkormányzat – számára. Ez biztosítékot jelent a kormányzati támogatásból megépülő Ökocentrum és Szálloda értékének megtartására, illetve növelésére.

Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan Nyíregyháza MJV Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményeként 2016.08.11-én kötött szerződést a nyertes vállalkozóval. A kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedély kiadásra került. A kivitelezés és eszközbeszerzés megvalósítására 2017. február 27-én nyílt, feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk, mely eredményesen zárult. 2017. május 9-én aláírásra került a feltételes vállalkozási szerződés, amely június 19-én lépett hatályba, ekkor kaptunk értesítést a támogató döntésről. A Blaha Lujza sétányon június 23-án megkezdődött a kivitelezés, szeptember 12-én pedig megtörtént az alapkőletétel is. A beruházás 2018. július 31-én befejeződött, a műszaki átadás- átvételi eljárás ezen a napon hiba- és hiánymentesen lezárult. A kivitelezési munkálatok során kötelező volt az akadálymentesítési előírások betartása, melynek ellenőrzésére 2018. június 7-én kötöttünk megbízási szerződést rehabilitációs szakértői- szakmérnöki feladatok ellátására. A szakértői tevékenység megvalósult, a kapcsolódó nyilatkozat kiadására a műszaki átadás- átvétel napján sor került.

A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódóan szintén feltételesen megkötésre került a szerződés a generál műszaki ellenőri feladatokat ellátó szervezettel 2017. május 5-én. Ez a szerződés is június 19-én lépett hatályba. A 2017. december 12-én megjelent, 386/2017. (XII. 12.) számú, a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló Kormány rendelet értelmében a

	<p>Pangea Ökocentrum és Szálloda építési beruházás műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A szervezettel 2018. április 24-én került sor szerződés kötésre azt követően, hogy Önkormányzatunk a korábbi megbízott szervezettel ugyanezen a napon felbontotta szerződését. A műszaki ellenőri tevékenység ellátása a teljes beruházás során folyamatos volt.</p> <p>A megvalósítási költségek kormányzati forrásból történő támogatása érdekében 2016. októberben elkészítettük az előterjesztést a Modern Városok Program Bizottsága részére, a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Állatpark fejlesztése érdekében támogatás biztosításához Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére címmel. Az eredetileg nettó 1,5 milliárd Ft-os projekt összköltséget a kivitelezésre és eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes, legalacsonyabb összegű ajánlata miatt szükséges volt emelni, nettó 142.623.840 Ft-al. A költség növekmény fedezete szintén kormányzati támogatás lenne, ezért az előterjesztésünket ebben a tekintetben áprilisban módosítottuk. A támogatási igényünk vonatkozásában június 19-én pozitív döntés született. A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 200 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A Pangea Ökocentrum és Szálloda építési projekt megvalósítására nettó 1 616 605 649 került elkülönítésre, mely összeg támogatási előleg formájában utalásra került.</p> <p>A projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási feladatokra szeptember 6-án kötöttünk szerződést, a feladatok ellátása a projekt befejezéséig folyamatos, 2018. februárban sajtónyilvános helyszíni bejárásra került sor az építkezés helyszínén. A szálloda 2018. augusztus 6-tól a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében megnyitott, 2018. szeptember 5-én került sor a sajtónyilvános, ünnepélyes projekt záró rendezvényre.</p> <p>2018. június 25-én szerződést kötöttünk a projekt könyvvizsgálatára is, ezen tevékenység az elszámolni kívánt számlák kifizetését követően, decemberben került elvégzésre. A projekthez kapcsolódó beszámoló és elszámoló benyújtása folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

## 10. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>2017. ÉVI JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 36167-2/2017/KOZGYUJT</b>
Projekt összköltsége:	5.001.000 Ft.
Támogatás összege:	5.001.000 Ft.
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2017. július 1. Befejezés: 2018. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. november 28.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok modellértékű jó gyakorlatainak szakmai támogatása a kulturális örökség hozzáférhetővé tétele és megóvása érdekében meghirdetett pályázat keretén belül Önkormányzatunk 5 001 000 Ft támogatást kapott három feladat megvalósítására:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Megyei hatókörű városi múzeumok állományvédelmi munkájának támogatása címen elnyert összegből - 1.934.000 Ft – állományvédelmi munkatársak részére eszközbeszerzés megvalósítása történt, amelyek az állományvédelmi bejárások alkalmával segítik munkájukat.</li> <li>- Gyűjtemény-feldolgozást elősegítő szakmai munka támogatására kapott 2 000 000 Ft támogatási összegből fotó, adattári gyűjteménykezelő adatbázis rendszer és informatikai háttérnek biztosítására szolgáló eszközbeszerzés történt. A Jósa András Múzeumban és a Sóstói Múzeumfaluban kialakított EMIR (Egységes Múzeumi Informatikai Rendszer) adatbázis egyedi moduljainak, kiegészítéseinek fejlesztése és programozása megtörtént. A rendszernek lehetőséget teremt az egyedi múzeumi gyűjtemények feltöltésére és internetes publikálásra. EMIR gyűjteményi modul fejlesztése fotó- és adattárral az intézményi specifikációkhoz igazítva megtörtént. Lehetségessé vált az EMIR adatbázis gyűjtemények online publikálása, az adatbázisból gyűjtemények publikálása a weboldalba integrált online közösségi gyűjteményi oldalon.</li> <li>- Közvetlen mőtárgykörnyezet feltételeinek javítására kapott támogatásból páratartalom szabályzására szolgáló eszköz beszerzése történt A Sóstói Múzeumfalú gyűjteményének egyik legértékesebb része a textil- és viseletgyűjtemény. A textil raktárban több mint 5500 néprajzi textil és viseleti darab található. Ezáltal biztosítva lesz a gyűjtemény jó állapotának minél hosszabb ideig történő megőrzése.</li> </ul>



<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A támogatott tevékenység megvalósult, a múzeumi állományvédelmi program az tapasztalatok alapján sikeres programnak bizonyult. A vidéken található kiállítóhelyek, tájházak, helytörténeti gyűjtemények, amelyekben a szakemberhiány jelentős, nagy örömmel fogadták az állományvédelmi szakemberek által nyújtott szakmai segítséget.</p> <p>A Támogató részére megtörtént a Szakmai és pénzügyi beszámoló beküldése a Támogatói Okiratban meghatározott 2019. január 31-ei határidő betartásával.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM JÓSA ANDRÁS EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁNAK FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE (I. ÜTEM). Kubinyi Ágoston Program 36965-2/2017/KOZGYUJT</b>
Projekt összköltsége:	6.992.550 Ft.
Támogatás összege:	6.000.000 Ft.
Támogatási intenzitás (%):	90%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017. július 1. Befejezés: 2018. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. október 26.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Jósa András Múzeum „...Teli szeretettel az emberiség iránt...” Névadónk – Jósa András című kiállítás felújítása és bővítése” című kiállítás megvalósítása történt meg a pályázat során. A támogatás segítségével egy olyan kiállítás létrehozása valósult meg, amellyel egyrészt a legjobban be lehet mutatni a nagy előd színes személyiségét, másrészt a látogatóknak egy, a korábitól eltérő, kevésbé statikus tárlat megtekintésére van lehetőség. A Jósa András emlékkiállítás a nagy előd dolgozószobájának lehető legpontosabb rekonstrukciója.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A kiállítás 2018. december 1-én, nyílt meg a Jósa András Múzeum alapításának 100 éves évfordulója alkalmából rendezett centenáriumi ünnepség keretén belül, annak egyik fő eseményeként. A Támogató részére megtörtént a Szakmai és pénzügyi beszámoló beküldése a Támogatói Okiratban meghatározott 2019. január 31-ei határidő megtartásával.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	

## 12. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A JÓSA ANDRÁS MÚZEM 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL KULTURÁLIS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA</b> NKA 449108/03020
Projekt összköltsége:	4.000.000 Ft.
Támogatás összege:	4.000.000 Ft.
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018. június 1. Befejezés: 2018. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés: 2018. június 25. Támogatási Szerződés módosítása: 2018. november 23.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Az elnyert támogatásból a „Bőségszarú – 150 év 150 műtárgy” című kiadványhoz kapcsolódó műtárgyleírások fordítása, a kiadvány tördelési munkái készültek el. Az 1000 példányban megjelent kiadványban a régészeti gyűjteményből 50, a néprajzi gyűjteményből 50, a történeti, helytörténeti, ipar- és képzőművészeti, valamint irodalomtörténeti és könyvtári gyűjteményből szintén 50 tárgy szerepel.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatott tevékenység megvalósult, a kiadvány által mind Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakossága, múzeumlátogatói köre, mind a városunkban megforduló turisták, külföldi látogatók felé is egy színvonalas, látványos kötettel tud a Múzeum fordulni, mely méltó tisztelgés az elmúlt 150 esztendő előtt és amely felkelti a látogatókban a kíváncsiságot a múzeum további kiállításai, programjai, kiadványai felé. A Támogató részére megtörtént a Szakmai és pénzügyi beszámoló beküldése a Támogatói Okiratban meghatározott 2019. március 1-jei határidő megtartásával.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	

## 13. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS KULTURÁLIS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A JÓSA ANDRÁS MÚZEM 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL</b> NKA 449108/03033
Projekt összköltsége:	2.000.000 Ft.
Támogatás összege:	2.000.000 Ft.
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018. június 01. Befejezés: 2018. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018. június 4.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	„Bőségszarú – 150 év 150 műtárgy” című kiadványhoz kapcsolódóan 150 művészi kivitelezésű műtárgyfotó készült. A régészeti gyűjtemény, a néprajzi gyűjtemény, a történeti, helytörténeti, ipar- és képzőművészeti gyűjtemény, valamint az irodalomtörténeti-, és könyvtári gyűjteményből 50-50-50 tárgyról készült műtárgyfotó, amelyek helyet kaptak a kiadványban.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatott tevékenység megvalósult, a kiadvány 1000 példányban készült el. A Támogató részére megtörtént a Szakmai és pénzügyi beszámoló beküldése a Támogatói Okiratban meghatározott 2019. március 1-jei határidő megtartásával.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	

## 14. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE”</b> TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	183.079.463 Ft
Támogatás összege:	118.873.933 Ft
Önerő:	64.205.530 Ft
Támogatási intenzitás (%):	A támogatás intenzitása: 100% A támogatás mértéke az összköltséghez képest: 64,93 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	A projekt tényleges kezdete: 2016. november 17. A projekt tényleges befejezése: 2018. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2017. január 26. 1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.28. Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás elfogadásra került.
Kapcsolattartók:	dr. Kása Brigitta, Projektvezető Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének keretében a háziorvosi, a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épület, épületrészek fejlesztése, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények szolgáltatásai. A projektben szereplő Városi Rendelő Intézetben a pályázati felhívásban szereplő, önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvosi, 5 fogorvosi, 3 védőnői rendelő, valamint közösségi terek és személyzeti helyiségek kerülnek felújításra, illetve kialakításra. Az épület felújítása alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe tartozó helyiségekben (sportorvosi rendelő, foglalkoztatás egészségügyi rendelő, fogszabályzás, fogröntgen, szemészet) az elektromos hálózat korszerűsítése. A védőnői szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlenek. A Városi Rendelő Intézet épületének gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás

	csökkentése érhető el. A felújítással megtörtént az épület teljes akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is.
Projekt jelenlegi állása:	A projekt megvalósult. A projekt záró kifizetési igénylésének és záró szakmai beszámolójának benyújtása megtörtént, azonban a Közreműködő Szervezet kérésére azok újbóli benyújtása szükséges 2019. március 31-ig.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

## 15. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001</b>
Projekt összköltsége:	bruttó 237.925.000 Ft
Támogatás összege:	bruttó 237.925.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.11.01. Befejezés: 2018.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.10.31.
Kapcsolattartó(k) (név, osztály):	Csatlós Ildikó projektmenedzser, Szociális és Köznevelési Osztály Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és projektmenedzsmnt referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt tervezése során felmérésre kerültek az Önkormányzat tulajdonában lévő bölcsődék szükségletei, amelynek során 4 bölcsőde került kiválasztásra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16.sz. Aprajafalva Bölcsőde</li> <li>- 9.sz. Micimackó Bölcsőde</li> <li>- 5.sz. Ózike Bölcsőde</li> <li>- 6.sz. Napsugár Bölcsőde</li> </ul> <p>Az intézmények közül a 16.sz. Aprajafalva Bölcsődében (Nyh. Fazekas J. tér 13.) komplett felújítás valósult meg, amelynek során energetikai korszerűsítés (homlokzat szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés) és belső felújítás (csoportszobák, irodák, konyha, közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.) valósult meg.</p> <p>A 9.sz. Micimackó Bölcsődében (Nyh. Stadion u.8/A) és az 5.sz. Ózike Bölcsődében (Nyh. Vécsey köz 31.) belső felújításra került sor (csoportszobák, irodák, konyha, közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.), mert az épületek korábban már energetikailag korszerűsítve lettek. Az intézmények a felújítás során akadálymentesítve is lettek.</p> <p>A projekt keretében eszközfejlesztés is megvalósult, amelybe a felújított 3 intézményen kívül a 6. sz Napsugár Bölcsőde (Nyh. Dália u.1.) került bevonásra. Az eszközbeszerzés keretében konyhai eszközök, bölcsődei beltéri és kültéri játékok, valamint a bölcsődei munkát segítő eszközök, berendezésekkel bővültek a bölcsődék.</p> <p>A felújítások bruttó 196 millió Ft-ban, az eszközbeszerzés bruttó 24,5 millió Ft-ban valósult meg.</p>

	A projekt összköltsége, a bruttó 237.925.000 Ft támogatási összegen felül bruttó 2.147.940 Ft Önkormányzati támogatással valósult meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A projekt 2018.12.31-én fizikailag befejeződött, a tervezett 6. mérőidőkhöz kapcsolódó szakmai beszámoló benyújtásra került, a záró beszámoló benyújtása 2019.03.31-én releváns.</p> <p>A projekt pénzügyi elszámolásához 6. kifizetési kérelem került benyújtásra, melyek során a 100% támogatás kifizetésre került.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	nem releváns



## 16. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ERASMUS+ Silver Learners</b> 2016-1-DE02-KA204-003327
Projekt tervezett összköltsége:	160 155 ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 12 000 €
Igényelt támogatás összege:	12 000 €
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. szeptember 01. Befejezése: 2018. szeptember 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (Iserlohn Város; Németország) köt a Német Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a program Irányító Hatóságával.  A partnerek a projekt vezető partnerével kötnek együttműködési szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja: A projekt az általános és szakképzésre, valamint az ifjúságra és sportra kiírt ERASMUS+ EU program keretén belül valósul meg. A projekt fő célja stratégiai partnerség kialakítása nemzetközi partnerekkel. A stratégiai partnerségnek az innovációk átadására, fejlesztésére és megvalósítására kell fókuszálnia, különös tekintettel a felnőtt médiaismeretek és az egészségügyi oktatás szakterületekre. A projekt alapja a demográfiai változás és az ezzel járó megváltozott körülmények, a nyugdíj trendek, valamint a 60 év feletti generáció tanulási szokásai. A projekt során médiával és egészségüggyel kapcsolatos új koncepciókat kell kidolgozni a célcsoport számára, mely számos, a háttérben meghúzódó körülmény következtében az oktatási szempontból hátrányos helyzetűnek nevezett társadalmi réteghez tartozik. Részletesen be kell mutatni a tanulási motivációkat, az oktatási lehetőségeket és az oktatás útjában álló akadályokat, továbbá meg kell vizsgálni a társadalmi környezet oktatási tevékenységekre gyakorolt hatását, később pedig pedagógiai modelleket kell kidolgozni a 60 év feletti generáció oktatási helyzetének javítása céljából. További célok közé tartozik a volt és a jelenlegi résztvevők felnőttoktatási központ iránti elkötelezettségének növelése olyan, felnőtteknek szóló oktatási ajánlatok kidolgozása révén, melyek figyelembe veszik az életkörülményeiket, valamint a célcsoportnak és az egészen előrehaladott korúaknak nyújtott oktatási tevékenységek élénkítése révén.  <b>A pályázat konzorciuma:</b> 1. Iserlohn Város Önkormányzata (Németország; Vezető Partner)

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Cambridgeshire Tanácsa (Egyesült Királyság)</li> <li>3. Stockport Város Tanácsa (Egyesület Királyság)</li> <li>4. Kilcooley Központ (Egyesült Királyság)</li> <li>5. Learn for Life (Nonprofit Szervezet; Hollandia)</li> <li>6. Warmya-Mazury régió Társadalmi Szervezeteinek Szövetsége (Lengyelország)</li> <li>7. Nemzeti Idősügyi Alapítvány (Hollandia)</li> <li>8. RBS Idősügyi Központ (Luxemburg)</li> <li>9. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)</li> <li>10. Chorzow Megyei Jogú Város Önkormányzata</li> </ol>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A projekt ötletet Nyíregyháza német testvérvárosa, Iserlohn dolgozta ki, aki egyben a projekt vezető partnere is. Nyíregyháza részéről projekt partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás első hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október 01.-től az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.</p> <p>A projekt indító rendezvényére 2016. október 19-21. között került sor Iserlohn városában, ahol Nyíregyháza Város Önkormányzatának munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek megismerése.</p> <p>A projekt 2. partnertalálkozójára 2017. március 22-24. között került sor Nyíregyházán. A találkozó témája a jó gyakorlatok megismerése az idősebb korosztály tanulási lehetőségei. Nyíregyháza ebben élen jár, tekintve, hogy működik egy Idősek Tanácsa az Önkormányzat támogatásával, valamint a Debreceni Egyetem Egészségügyi karának szervezésében megrendezésre kerül a Szépkorúak Akadémiája minden évben. Ezen felül a város kiemelt hangsúlyt fektet az idősebb korosztály támogatására.</p> <p>A projekt 1. szakmai beszámolója megküldésre került a Vezető Partnernek 2017. május 02.-án, amelyet a Német Nemzeti Hatóság el is fogadott.</p> <p>A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. június 28-30. között került sor Luxemburgban</p> <p>A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került megrendezésre Middelburgban (Hollandia)..</p> <p>A projekt 5. partnertalálkozójára 2018. március 14-16. között került megrendezésre Stockportban (Anglia)</p> <p>A projekt 6. partnertalálkozójára 2018. június 20-22. között került megrendezésre Stockportban (Anglia).</p> <p>A projekt utolsó találkozására 2018. szeptember 27-28. között került sor Olsztyn-ban (Lengyelország).</p>

	<p>A projekthez kapcsolódó záró szakmai beszámoló a vezető partner felé benyújtásra került. Jelenleg a projektszintű záró beszámoló ellenőrzése zajlik, várhatóan 2019. II. negyedévében kerül lezárásra a projekt.</p>
--	---

## 17. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ERASMUS+ Back to (Net)Work</b> 2016-1-NL01-KA204-023027
Projekt tervezett összköltsége:	58 960 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 17 400 €
Igényelt támogatás összege:	17 400 €
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. szeptember 01. Befejezése: 2019. február 28.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (DE-MIJ Group – Társadalmi Szervezet); Hollandia) köt a Holland Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a program Irányító Hatóságával.  A partnerek a projekt vezető partnerével kötnek együttműködési szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja: A projekt az 55 év feletti munkanélküliekkel foglalkozik a digitális világ szemszögéből vagyis, hogy az elérhető on- és offline eszközök hatékony használata hogyan járulhatna hozzá a munkanélküliség csökkentéséhez. A projekt partnerség három különböző típusú szervezetet képvisel: társadalmi szervezet, iskola (felnőttképzés), önkormányzat.  A projekt célja, hogy az adott célcsoporton belül kialakítson egy olyan kisebb, helyi 55 év feletti munkavállalókból álló csoportot, akik segítségével kérdőíveken, interjúkon keresztül képesek lehetünk meghatározni a digitális világhoz való csatlakozásuk akadályait.  Fontos kérdés továbbá, hogy mit tehet egy önkormányzat, felnőttképzési intézmény vagy akár egy társadalmi szervezet a projektben tárgyalt kérdés megoldására helyi szinten.  <b>A pályázat konzorciuma:</b> 1. De-Mij Group (Hollandia; Vezető Partner) 2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 3. Henriques Nogueira Iskolák Szövetsége (Portugália)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A projekt ötletet a vezető partner dolgozta ki. Nyíregyháza részéről projekt partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás első hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a megvalósításban. Megvolt a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari Park helyett Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként a

megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október 01.-től az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.

A projekt indító rendezvényére 2016. szeptember 18-21. között került sor Torres Vedras városában (Portugália), amelyen a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek megismerése.

A projekt 2. rendezvényére 2017. január 18-21. között került sor Middelburgban (Hollandia), melyen a Nyíregyházi Önkormányzat munkatársai vettek részt.

A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. április 19-20. között került sor Nyíregyházán.

A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. július 10-12. között került sor Torres Vedras (Portugália) városában.

A projekt 5. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került sor Middelburg (Hollandia) városában.

A projekt 6. partnertalálkozójára 2018. március 6-7. között került sor Nyíregyházán.

A projektben kérdőíves felmérésre került sor valamennyi partnerszervezetnél, valamint folyamatosak a szakmai egyeztetések.

A projekthez kapcsolódó záró szakmai beszámolót a vezető partner megküldte az Irányító Hatóság részére, jelenleg annak elfogadására vagy hiánypótlására várunk. Várhatóan a projekt teljes szakmai zárására 2019. II. negyedévében sor kerül.

## 18. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)”</b>
Projekt összköltsége:	29 724 350 Ft
Támogatás összege:	26 751 915 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.07.01. Befejezés: 2018.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. október 26.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített „emlékszoba” (állandó kiállítás) felújítása és bővítése. 2018-ban 150 éves évfordulóját ünnepli a Jósa András Múzeum. Ebből az alkalomból egy nagyszabású múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek mintegy előkészítő lépése a tervezett felújítás és bővítés. A pályázati célkitűzés a meglévő kiállítás még inkább interaktívva tétele, valamint a kiállítás bővítése által Jósa András munkásságának mélyebb megismertetése a látogatókkal.</p> <p>A pályázati kiírás 1.a) pont szerinti pályázati cél esetén a támogatási igény, valamint a megítélt támogatás múzeumonként nem haladhatja meg a 30 millió forintot. E pályázati alcél esetén a teljes fejlesztési költség legalább 10%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítani.</p> <p>A támogatás felhasználása során kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe”.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A 2017. május 24-én benyújtott pályázat 6.000.000,-Ft támogatásban részesült, a támogatási szerződés aláírása megtörtént, a pályázat megvalósítása folyamatban van. A megvalósítás határideje 2018.12.31.
Egyéb Problémák:	Nem releváns

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN</b> TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	287.790.457 Ft + ÁFA
Támogatás összege:	274.976.400 Ft + ÁFA
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.12.01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. december 08.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Bencs Villa (Nyíregyháza, Sóstói út 54.) turisztikai hasznosításának fizikai és tartalmi megújulását tervezzük. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő Bencs Villa átalakításával, egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre. A projektben nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai fejlesztéseket generál a térségben.</p> <p>A Bencs villa felújítása és átalakítása a következő területeket érinti: alapozás, felmenő falszerkezet, földémszerkezet, válaszfalak, nyílászárók, burkolatok, vakolatok, tetőszerkezet, héjazat, bádogos szerkezetek, szigetelések, külső térburkolat, épületgépészet, elektromos rendszerek, út és közműhálózat, illetve a Villa energiahatékony működését javító beruházások is megvalósulnak.</p> <p>Az épület külső megjelenésében eredeti formáját teljességgel megőrzi, belső tereiben korabeli enteriőrök váltakoznak az új igényeket kielégítő korszerű anyagokkal, technikákkal. A régi és új egyidejű, egymás melletti alkalmazása, a kellő arány megtalálása, használhatóvá, izgalmassá, és mégis hitelessé teszik a helyiségeket.</p> <p>Az attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátó és kereskedelmi egység is kialakításra kerül egy korabeli hangulatú kávézó, valamint ajándékbolt formájában, amelyek a turisztikai attrakció területén valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az</p>

	<p>attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását szolgálják ki. Továbbá az épület alagsorában kialakításra kerül egy korhű borkóstoló terem is.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016.06.08. napján benyújtásra került. A hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2016.06.21. napján teljesítettük, a pályázat a jogosultsági kritériumnak megfelelt. Támogatói döntés 2016.11.09. napján érkezett.</p> <p>A Támogatási szerződés 2016.12.09-én lépett hatályba. Előleg 2016.12.12-én lehívásra került. A projekt team felállításra került. A pályázat kapcsán az új Közbeszerzési Törvénynek megfelelően, a közbeszerzési eljárást előkészítette a közbeszerző.</p> <p>A projekt építőipari kivitelezési munkáinak kiválasztására, a Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított, tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor.</p> <p>Az ajánlattételi felhívások kiküldésének időpontja 2017.01.25. napja. A közbeszerzési eljárás 2017.03.24. napjával zárult le. Az eljárás eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó Imbrex'95 Kft.-vel 2017.04.03. napján szerződés megkötésére került sor. A munkaterület átadása 2017.04.03. napján megtörtént. A kivitelezés a felvonulást követően 2017.04.05. napjától kezdődött. A bútorbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás 2017.08.01. napján megindult, az ajánlatok bontására 2017.08.15. napján került sor. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bek. c) pontja alapján eredménytelenül zárult. A bútorbeszerzésre irányuló II. közbeszerzési eljárás 2018 január 8. napján megindult. A beérkezett ajánlatok bontása 2018.02.05. napján megtörtént. A konyhatechnológia, evőeszközök, a kávézó eszközei, a textíliák, illetve számítástechnikai és audió eszközök szállítói szerződése megkötésre kerültek. A konyhatechnológia, az evőeszközök, illetve a kávézó eszközök beszerzése megtörtént. A számítástechnikai és audió eszközök beszerzése szintén megtörtént, az eszközök végleges elhelyezésére, illetve az üzembe helyezésükre, az épület teljes berendezettségét követően kerülhet sor. A textíliák beszerzése folyamatban van. A kivitelezési szerződés 2 alkalommal, pótmunka igény miatt szerződésmódosításra került sor. A villamos áram bekötésének hiánya miatt a kivitelezés végteljesítési határideje tekintetében a póthatáridő kitűzése vált szükségessé, amely az E-on bekötéstől számított 6 napban került meghatározásra. A műszaki átadás-átvétel 2017.11.29. napján megkezdődött, amely 2017.12.19. napján zárult le.</p> <p>Az Önkormányzat 2018. április hónapjában a Villa üzemeltetésével és annak kulturális tartalommal való feltöltésével a Móricz Zsigmond Színházat bízta meg. A bútorbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szállítási szerződés megszüntetésre került, mivel a Jósza András Múzeum által, bemutatásra felajánlott korhű bútorok rendelkezésre állása miatt jelentős mértékű elmaradó tétel generálódott. Az Önkormányzat bútorbeszerzés tekintetében, csökkentett és részben módosított belső tartalommal, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le, amely eredményeképpen 2018. augusztus hónapjában az épület bútorozása, valamint a Jósza András Múzeum jóvoltából a muzeális bútorok kiállítása is teljes körűen</p>



	<p>megvalósul. Ezt követően a számítástechnikai és audió eszközök, illetve a textíliák is végleges helyükre kerülnek.</p> <p>Mivel a kivitelezés meghaladta a rendelkezésre álló (TSZ szerinti) forrást, bár az eszközbeszerzésen pedig megtakarítást sikerült elérnünk, a projekt megvalósulása önerő bevonását igényelte.</p> <p>A projektfejlesztés szakasz végi támogatási szerződés módosítás elbírálásra és jóváhagyásra került. A projekt fizikai zárásának időpontja 2018. november 30. napja, amely időpontra a beruházás teljes körűen megvalósult. Záróbeszámoló 2019. február 28. napjával benyújtásra került.</p> <p>A Bencs Villa rendeltetésszerűen működik, a Móricz Zsigmond Színház üzemeltetésében.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT) NYÍREGYHÁZÁN</b> GF/SZKF/26/7/2017
Projekt összköltsége:	Bruttó 1.930.183.208 Ft
Igényelt támogatás összege:	Bruttó 1.882.190.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.01.27. Befejezés: 2018.08.31
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017.01.27.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Gál István, Városfejlesztési Osztály Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében sor kerül a nyíregyházi utcák fejlesztésére (építésére), utak és járdák felújítására, kerékpárút építésre.</p> <p>A beavatkozással érintett utcák útburkolatának állapota jelentősen leromlott. Jellemző burkolathibák pl. az út kopórétegének elöregedésére utaló repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, morzsalékos felületi kipergések, hosszirányú gyűrődések, valamint nyomvályúk és letöredezett útburkolatszélék, útszegélyek, ezen kívül előfordul teherbírasi elégtelenségre utaló útburkolat süllyedés is. A beavatkozással érintett járdák, valamint kerékpárutak burkolatainak állapota szintén jelentősen leromlott. Jellemző burkolathibák pl. a repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, letöredezett burkolatszélék, útszegélyek, valamint itt is előfordul teherbírasi elégtelenségre utaló burkolatsüllyedés is. A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes u. – Mogyoró utca közötti szakaszán létesülő gyalogkerékpárút lehetőséget biztosít Sóstóhegy ezen keleti településrész, valamint Jóságáros/Korányi kertváros közötti településrészek közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat kialakítására.</p> <p>A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen leválasztható, melynek célja új közutak és műtárgyaik létrehozása, illetve a meglévő létesítmények műszaki, technikai szempontból történő fejlesztése, korszerűsítése.</p> <p>A támogatás keretében alábbi fejlesztések megvalósulására kerül sor:  <b>Lakóutcák fejlesztése (útépítés):</b> Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca, Magdolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Kemecei szervizút.  <b>Járdák felújítása:</b> Deák F. u. (Arany J. u. - Széchenyi u. között páratlan oldal), Pazonyi u. (Aldi- Közigazgatási határ között kerékpárút), Korányi F. u. (Garibaldi u. - Kalevala sétány kerékpárút), Városmajor utca, Család u. (Szalag u. - Pazonyi u. között), Eperjes u. (Ószőlő u.-Korányi F. u. között), Bocskai u. (Hunyadi u. - Inczedy sor között páratlan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u. - Hunyadi u. között,</p>

	<p>Sarkanytú u. (Kossuth u. - Epreskert u. között), Epreskert u. 54-60. előtt és Körte u. 51-59. előtt, László utca - Inczedy sor (Bocskai utcától-Belső körutig), Nagykállói út (Butykai u. – Benkő I. u. között), Stadion utcai járdák</p> <p><b>Utak felújítása:</b> Sóstói út és Színbád sétány (Kemecsei felüljáró – Berenát utca), Bocskai u. (Hunyadi u – Inczedy sor között) városi szakasza, Család utca (Szalag u. – Pazonyi út. közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca (Huszár sor – Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u. – Dózsa György u. között), Meggyes utca (41. sz. főút – Varázs utca között), Körte utca, Rövid utca, Tó utca, Mogyoró utca (Templom u. – Sóstóhegyi u. között), Kosbor u.</p> <p><b>Kerékpárút építése:</b> Sóstóhegyi út (Korányi F. utca – Mogyoró utca között)</p> <p>A projekt közvetlen célja a megközelíthetőség, elérhetőség javítása, közlekedésbiztonság növelése, illetve az akadálymentesítés.</p> <p>A beruházás intézkedés(ek)e)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők, úgymint a gyalogosok, - így különösen a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők – illetve a kerékpárosok közlekedésbiztonságának a javítása érdekében is.</p> <p>A kerékpár- és gyalogosforgalmi létesítmények fejlesztése révén lehetővé válik a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése, a fenntartható közlekedési módok részarányának növelése. Az újonnan kiépítésre kerülő Sóstóhegyi kerékpáros létesítmény révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik a Sóstóhegy ezen keleti településrésze is, növelve ezzel a kerékpáros létesítmények hosszát Nyíregyházán.</p> <p>A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város teljes lakossága, a vállalkozások, a városba látogató turisták fogják igénybe venni.</p> <p>A projekt kiemelten kezeli a leginkább sebezhető közlekedőket, úgymint a gyalogosokat, kerékpárosokat, a gyerekeket, időseket, és fogyatékkal élőket.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a 2017.01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően, 2017.01.27-én került megkötésre.</p> <p>Az útépités projektelem tekintetében az engedélyes tervdokumentáció, a jogerős építési engedélyek, és az azokhoz tartozó csapadékvíz elvezetésre irányuló engedélyes tervdokumentáció, illetve jogerős vízjogi létesítési engedély, valamennyi út esetében rendelkezésre áll.</p> <p>A Kemecsei szervizút tervezetése megvalósult.</p> <p>Az Önkormányzat a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására irányulóan beszerzési eljárást indított.</p> <p>A beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásával és az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkkel, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2017.02.10.-én egyetértett, a 43/2017 (II.10.) számú határozatával jóváhagyta.</p> <p>Az ajánlattételi felhívás 2017.02.10. napjával került kiküldésre.</p> <p>Az ajánlattételek benyújtási határideje hosszabbítást követően 2017.02.17. napja volt.</p>

	<p>Az ajánlatkérés eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.-vel 2017.03.17. napján került megkötésre a szerződés.</p> <p>A tervek leszállítása határidőben teljesítésre került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018.01.08. napján indult meg, a beérkezett ajánlatok bontására 2018.02.05. napján került sor. Az eljárás keretében az Önkormányzat a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel kötött kivitelezési vállalkozási szerződést 2018.03.13. napján, nettó 1.377.401.670.- Ft vállalkozói díj ellenében. A munkaterület átadása a szerződés aláírását követően megtörtént. A munkafolyamat megindításáról sajtó nyilvános Polgármesteri helyszíni szemlére került sor 2018.04.04. napján, amelyet 2018.05.07. napján szintén sajtó nyilvános bejárás követett. A kivitelezési munkálatok befejezési határideje 6 hónap. A kivitelezés döntő többsége a szerződés szerinti határidőre elkészül, kivéve a Stadion utcai járdák felújítása, a Pazonyi úti kerékpárút felújítása, illetve a Templom utcai útfelújítás, amelyek legkésőbb október hónapra készült el. A beruházás végéhez közeledve, előre nem látható okokból pótmunka igény merült fel, amely plusz forrásigényének finanszírozása önerő bevonásával valósul meg. A pótmunkaigény és a teljesítési határidő kitolásának rögzítésére a Vállalkozó és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között, 2018.09.13. napján szerződésmódosítás került aláírásra. a Vállalkozó a beruházást 2018. október 10. napjával készre jelentette. A műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját 2018.10.10. napjára tűzte ki, amely 2018.11.09. sikeresen lezárult, a projekt megvalósult. A pénzügyi és szakmai elszámolás 2019. március 1. napjával benyújtásra került.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

## 21. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN</b> GF/SZKF/75/6/2017
Projekt tervezett összköltsége:	nettó 117.810.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	nettó 117.810.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.01.27. Befejezés: 2018.06.30
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2017.01.27.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Márkus Eleonóra, Városfejlesztési Osztály Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésre kerül sor az alábbi nyíregyházi utcákban: Nárcisz utca, Csabagyöngye utca, Felhő köz, Bottyán János utca, Kocsis utca, Vasút utca, Naspolya köz, Zsálya utca, Szamóca utca, Mezsgye utca. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásából valósította meg Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programját, amely 2015-ben fejeződött be. A program 2008. évi jóváhagyásakor a – jelen szennyvízhálózat-fejlesztéssel megcélzott - utcák beépítettsége nem indokolta a hálózatfejlesztést, így beruházás ott nem valósult meg. Az elmúlt évek során az utcában sok ingatlan beépült, így vízbázis- és a környezetvédelem érdekében számos utcában indokoltá vált a csatornahálózat megépítése. A fejlesztés megvalósítására jogerős vízjogi létesítési engedéllyel és kiviteli tervdokumentációval rendelkezünk.</p> <p>A fejlesztés által érintett területek többsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van. A magántulajdonban lévő területek esetében a jogerős vízjogi létesítési engedély alapján a vízügyi hatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata javára szolgálmi jogot alapított. A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen leválasztható, melynek célja új műtárgyak létrehozása. Jelen támogatási kérelemben igényelt támogatásból megvalósítani kívánt fejlesztés a Modern Városok Program keretében nem támogatott és támogatni nem tervezett. Ezen felül a projektben elszámolni kívánt költségek nem irányulnak más forrásból finanszírozott projektekre, illetve más projektek nem elszámolható költségeinek finanszírozására. A projekt közvetlen célja a nyíregyházi szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése révén a felszíni vizek szennyezésének csökkentése, vízminőség javítása, talajszennyezés csökkentése. A szennyvízcsatornázás hiányában a keletkező szennyvíz jelentős része a talajba kerül, ahol az elszikkad, elszívárog. Ennek környezetvédelmi, és közegészségügyi veszélyei is vannak.</p>

	<p>A fejlesztés hozzájárulásával a környezet terhelése csökken, nő a vízbázis-védelem, és ez által javul az életminőség. A beruházás hozzájárul Nyíregyháza infrastrukturális feltételeinek javításához. A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város teljes lakossága, a vállalkozások veszik igénybe. Nyíregyháza területén a szennyvízhálózat üzemeltetést a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi, akivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közmű bérleti-üzemeltetési szerződést kötött a szennyvízelvezetés és tisztítási tevékenységre.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a 2017.01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően, 2017.01.27-én került megkötésre. A projekt keretében megvalósítani kívánt 10 db utca szennyvízhálózat fejlesztésére vonatkozóan az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk, illetve jogerős vízjogi létesítési engedélyek rendelkezésre állnak.</p> <p>A beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására irányuló ajánlatkérések 2017.02.23. napjával kiküldésre kerültek, amelyre az ajánlatok 2017.03.01.-én érkeztek be.</p> <p>Az ajánlatkérés eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.-vel, 2017.03.17. napján került megkötésre a szerződés. A 10 db utcát érintő közüzemi szennyvízcsatorna hálózati vezeték-hosszabbítás kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásával és az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkkel, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2017.03.29.-én egyetértett, a 97/2017 (III.29.) számú határozatával jóváhagyta.</p> <p>A Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként 2017.05.08. napján 11 órakor ajánlattételi bontásra került sor, amely alkalmával 4 db érvényes ajánlat érkezett be. 2017.09.04. napjával az eljárás kerethiányra való tekintettel eredménytelenül zárult.</p> <p>Az eredménytelen eljárást követően In-house beszerzési eljárás lefolytatására került sor, amely keretében a piaci ár alátámasztása érdekében 3 db piaci szereplőtől kértünk be indikatív árajánlatot, illetve a rendelkezésre álló keret terhére árajánlatot adó NyírségVíz Zrt.-vel 2017.11.30. napján kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés került aláírásra. A teljesítési határidő a szerződés aláírásától számított 7 hónap. 2017. év december hónapjában a Vasút utca kivitelezői munkálatai befejeződtek, 2018. év március 7. napján megtörtént a Csabagyöngye, a Bottyán és a Zsálya utca munkaterület átadása, amelyek kivitelezése jelenleg folyik. 2018.04.16. napjáig minden munkaterület átadásra került a kivitelező számára. A kivitelezői munkálatok folyamán műszaki tartalommodosulás vált indokolttá, amely alapján szerződés módosítás keretében határidő módosítás vált szükségessé. Ennek megfelelően a kivitelező a beruházást 2018.08.14. napjával készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a műszaki ellenőr 2018.08.14. napjára tűzte ki. Az átadás-átvételi eljárás 2018. szeptember 7. napján sikeresen lezárult, a projekt megvalósult. A pénzügyi és szakmai elszámolás 2019. március 1. napjával benyújtásra került.</p>

Megvalósítást  
hátráltató  
problémák,  
nehézségek:

-

## 22. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése</b> TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	612 794 148 Ft
Támogatás összege:	612 794 148 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.07.27. Befejezés: 2018.07.31.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	- 2017.04.28 - 2017.07.03 - 2018.04.12 - 2018.07.13.
Projektmenedzser (név, osztály):	Kazsukné Liskai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A támogatási kérelem 2016.04.29-én került benyújtásra, majd 2016.07.15-én megkaptuk az értesítést a támogatási kérelem támogatásáról. A támogatási szerződés megkötése 2016. szeptember 23-án megtörtént, az aláírást követően lehetőségünk nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével megegyező előleg igénybevételére.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 662 869 721 forint, százszázalékos, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001 azonosító számú pályázat megvalósítására.</p> <p>A projekt célja volt a városi csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítése és kapacitásának bővítése. A projekt több szakaszban valósult meg, a Tünde utca, a Lujza utca, az Alma utca és a Vércse utca területén a meglévő zárt csapadékcatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással együtt történt. A Tüzér utca területén a meglévő csapadékcatorna rendszer kapacitásának növelése érdekében keresztmetszetű műanyag csőcsatornák kerültek beépítésre, több mint 500 m hosszán. Kialakításra került 10 db tisztítóakna, és a nyílt medrű árkok visszatöltése is megtörtént. A Malomkert II. ütemének a Szántó Kovács János utcai parkoló területén megvalósult 4 db vasbeton szerkezetű záportározó blokk több mint 330 m<sup>3</sup> csapadékvíz tárolására alkalmas.</p> <p>A pályázatban keletkezett megtakarítás terhére került sor a Virágfürt utcai új projektelem beemelésre, melynek keretében egy új csapadékvíz elvezető hálózat került kiépítésre, az út déli részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos elvezetéssel a befogadó Napsugár úti kereszteződésig. A mostantól itt</p>



	<p>összegyűjtött csapadékot a befogadó 41-es főút csatornarendszere vezeti majd tovább.</p> <p>A projektet érintve 2018. április 12-én a Támogatási szerződés 3. számú módosítása alapján a támogatás összege módosításra került 612.494.148-Ft-ra. A projekt terhére ténylegesen elszámolásra került összeg 591 011 972 Ft, így az eredeti támogatási összegből 71 857 749 Ft nem került felhasználásra.</p> <p>A záró kifizetési kérelem és záró beszámoló beküldése 2018. október 29-én megtörtént.</p> <p>Tárgyi projekt támogatási összegéből fel nem használt maradványt Önkormányzatunk a TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú, „A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése” című projekt megvalósításához szeretné igénybe venni. Az ehhez szükséges kérelem felterjesztése az Irányító Hatóság részére folyamatban van.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projekt sikeresen megvalósult.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 23. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>VESZÉLYEZTETETT HELYZETŰ ÉPÍTETT MŰEMLEKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK, ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA</b>
Projekt összköltsége:	8 595 632 Ft
Támogatás összege:	2 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	23,26 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.04.01. Befejezés: 2018.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. november 20.
Projektmenedzser (név, osztály):	Kaszukné Liszcai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap által - Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján - meghirdetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására.</p> <p>Támogatási igényt a Nyíregyháza, Bocskai u. 26 szám alatti műemlék bejegyzésű ingatlan épület állagmegóvására nyújtottuk be 2017.02.15-én.</p> <p>2017.07.27-én született döntés alapján Önkormányzatunk 2.000.000,-Ft támogatásban részesült, mely lábazat szigetelésére használható. A kivitelező kiválasztása megtörtént, és 2018. március 29-én megtörtént a munkaterület átadása a vállalkozó Nyír-Raska Kft. részére.</p> <p>Az épület lábazatának felújítása a „FALSZÁRÍTÓ” Épületszigetelő Kft. (5000 Szolnok, Tabán u. 72. sz.) 2017. szeptemberi keltezésű SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY - ben foglaltak szerint került felújításra.</p> <p>A kivitelező a homlokzati és lábazati vakolat leverésével kezdte a munkálatokat az átjáróban és az udvari homlokzaton. Az átjáróban felbontásra került a térburkolat a két főfal melletti 50-60 cm-es sávban, az udvari oldalt a betonjárda bontása történt. Az utcafronton ezen munkák elvégzése után kezdődött a vakolat leverése és felvágásra került az aszfalt járda 20-25 cm szélességben, a CKT felbontásra került, ezután kibontásra került az acél lefolyó is. Az épület lábazata nagyméretű téglafalazat volt, az alaptest téglatermésű vegyesen. Az alaptest kb. 1/2 téglányit kiszélesedett a lábazati faltól. A lábazati fal és a teherhordófal fugáinak kikaparása megtörtént 1,5-2 cm mélységben.</p> <p>A lábazati fal külső felületének egyenetlenségét LB-Knauf Eurosan kiegyenlítő vakolattal került kiegyenlítésre. Erre az egyenletes felületre kent szigetelés készült két rétegben. A lábazati falra és az oldalfalra weber.san WTA 150 porózus</p>

	<p>alapvakolat és a weber.san WTA 200 javítóvakolat alap+ fedő vakolatként. A lefolyócsövek acél alsó szakasza korrózió-átalakítóval történt kezelése után mázolásra került. A nyári záporok alkalmával kiderült, hogy az udvar É-i oldalán lévő lefolyó el van dugulva, nem nyeli el a csapadékvizet.</p> <p>Az udvari homlokzat beugró részén, a földtámasz elbontásra került, a fal mellett függőlegesen DÖRKEN DELTA-MS20 drén lemezzel megoldásra került a támasz mögötti rész szellőzése. A toldott épületrész XPS lapokból új homlokzati hőszigetelés készült.</p> <p>A homlokzati felület szilikát alapú festékekkel került festésre az eredeti színeket figyelembe véve.</p> <p>Megvalósult a lábazati osztópárkány, az ablakpárkányok, és az osztópárkány-ablakpárkány ablak alatti világos területeinek javítása és újrafestése, az utca és udvari homlokzaton az épület ablakainak, valamint az utcafronti áthajtó kétszárnyú kapu mázolása falazúrral. Az áthajtó melletti két lefolyócsatorna melletti ereszcsontra, stablondeszka javítása, festésére is sor került.</p> <p>A szakvéleményben foglaltakon kívül még a teljes utcafronti homlokzat átmosását végezte el a kivitelező.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént 2018. június 14-én, a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló 2018. augusztus 29-én beküldésre került. 2019. március 19-án a záróbeszámoló és elszámolás elfogadásra került.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

2. számú melléklet az 51/2019.(III.28.) számú határozathoz

**Megvalósítás alatt lévő projektek**

	<b>Projekt címe és kódszáma</b>
1.	<b>FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN</b> TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
2.	<b>GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN</b> TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001
3.	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE</b> IKOP-3.2.0-15-2016-00013
4.	<b>TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN</b> TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
5.	<b>TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN</b> TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001
6.	<b>„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL”</b> TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001
7.	<b>„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL”</b> TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001
8.	<b>GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN</b> TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
9.	<b>KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN</b> TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001
10.	<b>HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM</b> TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001
11.	<b>„A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA ÉS A „KISERDŐK” TERÜLETÉNEK FUNKCIONÁLIS BŐVÍTÉSE”</b> TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001
12.	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA</b> MODERN VÁROSOK PROGRAM
13.	<b>„INTERREG DANUBE - CITYWALK”</b> DTP1-045-3.1
14.	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA</b> KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217
15.	<b>ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN</b> TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004
16.	<b>NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA</b> MODERN VÁROSOK PROGRAM

17.	<b>KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN</b> TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001
18.	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE II. ÜTEM</b> TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003
19.	<b>KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA</b> TOP-7.1.1-16-2016-00067
20.	<b>„MTMI ÉLMÉNYKÖZPONT NYÍREGYHÁZÁN”</b> EFOP-3.3.6-17-2017-00016
21.	<b>NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA</b> MODERN VÁROSOK PROGRAM
22.	<b>SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II. ÜTEM</b> TOP-6.6.2-15-NY1-2017-00001
23.	<b>NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN</b> EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN
24.	<b>KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN</b> TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001
25.	<b>KÖZÖSEN A KIÚTÉRT</b> TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001
26.	<b>SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE</b> TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002
27.	<b>„SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ NYÍREGYHÁZA SZEGREGÁLT TERÜLETEIN”</b> TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001
28.	<b>INDIAHÁZ ÉS MADÁRRÖPDE LÉTESÍTÉSE A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN</b> TOP-6.1.4-16-NY1-2017-0000
29.	<b>KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM</b> TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
30.	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - III. ÜTEM</b> TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002
31.	<b>„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – IV. ütem”</b> TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004
32.	<b>„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN – II. ÜTEM”</b> TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001
33.	<b>„KORÁNYI FRIGYES UTCA FELÚJÍTÁSA, A KORÁNYI FRIGYES UTCA – CSALÓ KÖZ CSOMÓPONTBAN KÖRFORGALOM KIÉPÍTÉSE ÉS A SZARVAS UTCA FELÚJÍTÁSA”</b> TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003
34.	<b>"GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁST ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA HAT PONTJÁN"</b> TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002
35.	<b>„ÓVODAFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – II. ÜTEM”</b> TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003
36.	<b>TISZAVASVÁRI ÚT – DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE</b> TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001

37.	<b>„NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ INTEGRÁLT TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE”</b> GINOP-7.1.9-17-2018-00005
38.	<b>"FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS – A HELYŐRSÉGI MŰVELŐDÉSI OTTHON REVITALIZÁCIÓJA ÁLTAL"</b> TOP-6.1.4-16/NY1-2017-00005
39.	<b>A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM 2018. ÉVI PÁLYÁZATA EBRENDÉSZETI TELEPET MŰKÖDTETŐ CIVIL SZERVEZETEK ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA</b>
40.	<b>JÁRÁSSZÉKHELY MŰZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018</b>
41.	<b>„ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK- NYÍREGYHÁZA-ROZSRÉTSZŐLŐ, FENYŐ UTCA FELÚJÍTÁSA”</b>
42.	<b>MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018 (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM 2)</b>
43.	<b>„TUDÁSKÉSZLET ÉS MUNKAMÓDSZEREK FEJLESZTÉSE A NYÍR-KEF-BEN”</b> KAB-KEF-18-A-26301
44.	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÉTKEZTETÉSI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA (BABAHÁZ BÖLCSŐDE KONYHAFELÚJÍTÁS)</b>
45.	<b>VÁROSRESZEK TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI TEREINEK KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE</b> TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026
46.	<b>URBACT III – TECHREVOLUTION</b>
47.	<b>KÓRHÁZ ÓVODA UDVARFEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL II. ÜTEM</b>
48.	<b>„HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT” (CROSS-BORDER GREEN TRANSPORT NETWORK)</b>
49.	<b>INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN</b>
50.	<b>KÁLLAY-KÚRIA FELÚJÍTÁSÁNAK II. ÜTEME</b> MODERN VÁROSOK PROGRAM
51.	<b>„2 DB ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL”</b>

## 1. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN</b> TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	1.500.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1.500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014.június 27. Befejezés: 2019.10.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	Megkötés: 2016.09.16. 1. sz. módosítás: 2017.03.14. 2. sz. módosítás: 2017.10.27. 3. sz. módosítás:2018.08.15. 4. sz. módosítás:2018. 09.06 5. sz. módosítás:2018.12.17.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nemes Ákos, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca három csomópontjának átépítése a közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése, hiányzó kerékpár hálózati elemek kiépítése révén az Örökösöld városrész, és a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele.</p> <p>A Debreceni út - Kígyó utca közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen csomópontja geometriailag kedvezőbbé módosul. A csomópontban mind a Kígyó, mind pedig a Debreceni úton gyalogátkelőhely létesül. A Kígyó utca Virág utcai útcsatlakozása szintén átépítésre kerül, megszüntetve ezzel a balesetveszélyes csomópontot. A Kígyó utca szelvényezés szerinti bal oldalán két-irányú kerékpárút épül. A kerékpárút kiépítése a Debreceni úton a Kígyó utca-Debreceni út csomóponttól a Tünde utcáig folytatódik, majd a Tünde utcára lefordul, azon végig vezet, és a Kállói úton, majd a Szent István utcán a belváros irányába a Kert utcáig, a városközpont felől Nagykálló irányába a Csárda utcáig terjed majd. Az újonnan kialakításra kerülő kerékpáros létesítmények révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik Borbánya településrész is, amely lehetővé teszi az érintett városrész kerékpárosbaráttá tételét.</p> <p>A Törzs utca Pazonyi úti, Semmelweis utcai, illetve Orosi úti csomópontjai a közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átépítésre kerülnek. A kerékpáros barát módon kialakítandó Törzs utca - Semmelweis utca csomóponti átépítésével megszűnik az Oros településrész és Örökösöld közötti kerékpáros hálózat közötti szakadási pont, ezáltal biztosítva a kerékpárosok biztonságos eljutásának feltételeit fenti két településrész</p>

	<p>között. Ez járul hozzá majd az örökösöldi városrész kerékpáros alaphálózatának kibővítéséhez és a városrész kerékpárosbaráttá változtatásához.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2016.04.15-én került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 2016.09.16-án került megkötésre.</p> <p>A projekt keretében ellátandó műszaki ellenőrzési feladatokért felelős vállalkozó kiválasztására az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le, amely keretében 2016.08.01-én került megkötésre a szerződés a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adó vállalkozóval. A pályázati felhívás által kötelezően előírt kerékpárforgalmi hálózati terv készítésére az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött 2016.09.19-én. A kerékpáros hálózati terv elkészült, amelyet a pályázati felhívásnak való megfelelés érdekében tervszűri elé terjesztettünk. A tervszűri a kerékpárforgalmi hálózati tervet jóváhagyta. A felhívás rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a megbízási szerződés került megkötésre közúti biztonsági audit elvégzésére, aki az egyes szakaszokra vonatkozó tervdokumentációk auditálását elvégezte.</p> <p>A Kígyó utca - Debreceni út csomópont vonatkozásában az építési munkálatok elvégzésére nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le, amelynek eredményeként a vállalkozási szerződés 2016.09.06-án került aláírásra. A beruházás elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.</p> <p>A Törzs utcai fejlesztés engedélyes és kiviteli tervdokumentációját a feladattal megbízott vállalkozó elkészítette, a jogerős engedélyek kiadásra kerültek.</p> <p>A projekt keretében megvalósítandó Törzs utcai csomópontok fejlesztése, fizikailag összekapcsolódik a TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs, a Szalag, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén c. pályázatunkban szereplő Törzs, Szalag, Semmelweis utcák fejlesztésével, így a jelen projektben a Törzs utcai csomópontok fejlesztése esetében a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás együttesen került kiírásra a TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt Törzs, Szalag, Semmelweis utcák fejlesztésével az összeszámitási szabályok miatt.</p> <p>A fentiek okán a kivitelezőt Kbt. 117.§ szerinti nemzeti nyílt eljárás keretében választottuk ki. Az erre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előzetes minőségbiztosításra feltöltésre kerültek 2017.10.19-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére, 2017.11.02-án kaptuk meg az ellenőrzési jelentést. Azonban az ellenőrzés visszavonásra került 2017.11.22-én, tekintettel arra, hogy az eljárás összeszámitandó a „Debreceni út - Tünde utca - Kállói útszakaszon kerékpáros létesítmények kialakítása” tárgyban elkészült tervdokumentáció tervezői költségbecslésével, így jelen eljárást az uniós nyílt eljárás (Kbt. Második rész 81. § szerinti) szabályainak megfelelően kell lefolytatni. Az uniós nyílt eljárás dokumentumai feltöltésre kerültek előzetes ellenőrzése 2017.11.22-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére. A dokumentumok jóváhagyását követően 2018.01.03-án az ajánlati felhívás közzé lett téve, az ajánlatok bontására 2018.03.05-én került sor. A kivitelezővel 2018.június 22-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A szerződés módosítására 2 alkalommal került sor, az első alkalommal a fordított ÁFA elszámolás miatt módosult a szerződés, amely jóváhagyásra</p>



került. A helyrajzi számok változása miatt nyújtottuk be a második szerződésmódosítást. A Törzs utca-4.sz. főút jobbra kanyarodó sávja esetében megtörtént a sikeres műszaki átadás 2018. szeptember 11-én. Az időjárási viszonyokra való tekintettel 2018. december 21. és 2019. február 24. között szünetelt a munkavégzés. A Törzs utca- Semmelweis utcai körforgalom, a Törzs u- 41.sz. főút jobbra kanyarodó sáv, illetve a Törzs utcai járda kialakításának a teljesítési határideje 2019. június 4.

Az Önkormányzat, „Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó utcától) –Tünde utca – Kállói út – Kert u. és Kállói út – Csárda utca közötti szakaszon” tárgyban közbeszerzési eljárás eredményeként 2017.03.06-án vállalkozási szerződéskötésre került sor a nyertes ajánlattevővel. A kiviteli tervdokumentáció leszállításra került.

A TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében, “Kerékpáros létesítmény kivitelezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó utcától) –Tünde utca – Kállói út – Kert u. és Kállói út – Csárda utca közötti szakaszon” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás a fentiekben részletezett összeszámlítási szabályok miatt a Kbt. Második rész 81. § szerinti eljárás szabályainak megfelelően kerül lefolytatásra. Az elkészített közbeszerzési dokumentumokat előzetes ellenőrzésre bocsátottuk 2017.11.29-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére. A dokumentumok jóváhagyását követően 2018.03.09-én az ajánlati felhívás közzé lett téve, a közbeszerzés feltételeken elindult (hiszen több helyen ingatlan problémák voltak), az ajánlatok bontását követően a kivitelező kiválasztása megtörtént. A vállalkozási szerződés 2018.október 1-én került aláírásra és 2018.október 19-én lépett hatályba. Az időjárási viszonyokra való tekintettel 2018. december 1.-2019. március 3. között szünetelt a munkavégzés. Március 4-én a munkaterület ismét átadásra került a kivitelező részére, a teljesítés várható határideje 2019. július 31.

2018.03.14-én támogatási szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be a 2-5. mérföldkövek elérési dátumának módosítására vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a Kerékpáros létesítményhez kapcsolódó területrendezési problémák miatt (kisajátítás) a közbeszerzés csak feltételeken indulhatott meg, így a 2. mérföldköben előírt tevékenységek (pl. közbeszerzés lebonyolítás és vállalkozói szerződés megkötése) időben nem biztosított. A 2. mérföldkő elérésében bekövetkező időbeli eltolódás maga után vonja több mérföldkő elérésének módosulását. A mérföldkő módosítása 2018. augusztus 15-én elfogadásra került, így a projekt befejezése 2019.06.30-ra módosult. A Törzs utcai csomópontok, valamint a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó kerékpárút kivitelezőre vonatkozó közbeszerzési eljárásai, valamint a kivitelezői szerződések megkötése elhúzódott, emiatt a 3. mérföldkő dátuma módosításra került a harmadik támogatási szerződésmódosítás során 2018. augusztus 15-én. A negyedik támogatási szerződésmódosítás a tulajdonviszonyok rendezése miatt vált szükségessé 2018. szeptember 6-án. 2018. december 17-én a Debreceni-Kígyó utcai csomópont ingatlanvásárlásához kapcsolódó költség elszámolása miatt elfogadásra került az ötödik támogatási szerződésmódosítást, amelyben a projekt kezdő dátuma 2014.június 27-re változott. A projektfejlesztést lezáró TSZ módosítás során a mérföldkövek dátumai ismét módosításra kerültek, így várhatóan a projekt fizikai befejezésének dátuma 2019. október 31.

<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A projekt költségei meghaladják a jelenleg rendelkezésre álló kereteket. A plusz forrás biztosításához benyújtottuk az igényünket az Irányító Hatóság felé, amely még nem került jóváhagyásra. Jelenleg a projekthez szükséges többletigény 734 574 788 Ft, a pályázati alapon még 300 millió forint rendelkezésére áll a városunknak, azonban a különbözetet önerőből szükséges biztosítani. A plusz költség a Debreceni út (Kígyó utcától) –Tünde utca – Kállói út – Kert u. és Kállói út – Csárda utcáig tartó kerékpárút kivitelezése kapcsán merül fel.</p>
--	---

## 2. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN</b> TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	1.314.973.108
Támogatás összege:	950.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. augusztus 01. Befejezés: 2019. június 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Megkötés: 2016.09.26. 1. sz. módosítás: 2017.10.16. 2. sz. módosítás folyamatban
Kapcsolattartó:	Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Puskás Ildikó, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja az, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi területei jobban, könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára. A TOP az önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkok, ipari területek fejlesztését támogatja, az intézkedést kiegészíti a GINOP 1. prioritási tengelye, amely a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgálja, a magántulajdonban lévő iparterületek, üzleti infrastruktúra fejlesztésekre koncentrálnak. Az üzleti infrastruktúra megfelelő kiépítéséhez azonban a két intézkedés közötti szinergia megteremtése elengedhetetlen, hiszen az önkormányzat által felújításra kerülő útszakaszok megkönnyítik az önkormányzati tulajdonú iparterületek mellett a vállalkozásokhoz való eljutást is.</p> <p>Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni, tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak.</p> <p>A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca, illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) A <b>Szegfű utca</b> meglévő 2 sávós útburkolatának 2x2 sávossá történő szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kerül kialakítása</li> <li>b) Megtörténik a <b>Bottyán János utca</b> burkolatának felújítása (bővítéssel), irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése</li> <li>c) <b>Törzs utca</b> felújítása a Szalag utca és Orosi út között, <b>Semmelweis utca, Szalag utca</b> útburkolat és parkolók felújítása</li> </ul>

	<p>d) <b>Lujza utca</b> burkolatának felújítása, irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése</p>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A pályázat 2016.06.03-án került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 2016.09.26-án került megkötésre.</p> <p>A Szegfű utca 2x2 sávossá történő bővítése és a kerékpárút kialakításának kivitelezésére az Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést kötött 2016.08.15-én. A kivitelezés lezárult, a beruházás műszaki átadás-átvétele megtörtént.</p> <p>2017.09.20-21-én és 2018.05.15-16-án a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében, melyeken az ellenőrző szervezet nem tett megállapítást.</p> <p>A kivitelezésre kiírt közbeszerzés során az ajánlatok értékelésének eredményeként a Lujza utca és Bottyán János utcai szakaszok kivitelezési munkáira a Strabag Építő Kft.-vel történt szerződéskötés 2018. június 22-én, a Törzs, Szalag, Semmelweis utcák építési munkáinak elvégzésére pedig a MOR-EX Kft-vel, szintén 2018. június 22-én. Az érintett szakaszokon a kivitelezési munkák a közműnyilatkozatok rendelkezésre állását követően elkezdődtek.</p> <p>A projekt 3. Lujza utcai részének, valamint a 4. Bottyán János utcai részének felújítási munkáit a kivitelező Strabag Építő Kft. 2018. november 9-én készre jelentette. A műszaki átadás-átvétel a Lujza utca esetében 2018. november 21-én, míg a Bottyán János utca esetében 2018. november 22-én befejeződött. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Képzési, Vizsgáztatási és Ütügyi Osztálya 2018. november 23-án kelt határozatában az útépítéssel érintett szakhatóságok és szakkérdés vizsgálatára jogosult szervek hozzájárulásának figyelembevételével engedélyezte a Lujza utca forgalomba helyezését, mely döntés 2018. december 28-án véglegessé vált, míg a Bottyán János utca forgalomba helyezésének engedélyezése a Kormányhivatal 2018. november 27-én kelt határozata alapján történt meg, mely döntés szintén 2018. december 28-án vált véglegessé.</p> <p>Az 1. részben Kivitelező MOR-EX Kft. készre jelentését követően a Szalag utca felújítási munkáinak műszaki átadás-átvétele is megtörtént 2018. december 27-én.</p> <p>A Semmelweis utca aszfaltozási munkái 2018. decemberében befejeződtek.</p> <p>Az időjárási körülmények miatt a Nyírív Nonprofit Kft. mint útkezelő a Törzs utcán és a Semmelweis utcán a munkavégzést 2018. december 21-én felfüggesztette, a téli üzemeltetési feladatok elvégzését tárgyi szakaszokon a Nyírív Nonprofit Kft. végezte. A téli üzemeltetést követően 2019. február 21-én kelt, vállalkozónak írt levelében a Nyírív Nonprofit Kft. a munkavégzéshez 2019. február 25-től kezdődően hozzájárulását adta.</p> <p>A Semmelweis utcán kiegészítő aszfaltozás, tereprendezés, táblázás és útburkolati jelek festési munkáival folytatódik a munka, valamint a Törzs utca aszfaltozása várható 2019. márciusában.</p> <p>A munkák elvégzését követően a Semmelweis és Törzs utcák műszaki átadás-átvételére várhatóan még 2019. I. negyedévében sor kerül.</p>

	<p>A Szegfű utcán az útfelépítéssel érintett szakasz hossza 513,938 fm, a Lujza utcán felújított útszakasz hossza 781,67 fm, a Bottyán János utca útburkolatának felújítása 1728 fm hosszán történt meg, míg a Szalag utca burkolata 623,11 fm hosszán újult meg. A Szegfű utca északi oldalán kerékpárút került kiépítésre 356,3 fm hosszán, ahogy a Bottyán János és Lujza utcákon is kerékpáros létesítmények kerültek kialakításra. A Lujza utcán kialakított kerékpáros nyom a Tünde utcán TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló kerékpárúthoz fog csatlakozni.</p> <p>Tekintettel fentiekre, a projekt keretében 2018. december 31-ig összesen 3646,718 méter útszakasz felújítása és 356,3 méter kerékpárút kiépítése történt meg.</p> <p>A projektfejlesztés végi Támogatási szerződés módosítása 2018. június 29-én benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez, melynek módosításához szükséges intézkedések megtétele jelenleg folyamatban van.</p>
Egyéb problémák:	<p>A tervezői költségbecslések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló kereteket. A megoldásról történő egyeztetések eredményeként 2017. december 13-án többletforrás iránti igény került benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz, mely igény 2018. június 15-én további információkkal került kiegészítésre. A többletforrás igénybevételére vonatkozó kérelem kapcsán a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára 2019. január 21-én kelt levelében szereplő tájékoztatása alapján a projekttel kapcsolatban felmerült többletköltség igényből 293 606 150 Forint nem biztosítható., így azt városunknak önerőből kell fedeznie. A TOP-6.1.5-16 kódszámú - Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés című felhívás alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára elkülönített indikatív keretösszegeből rendelkezésre álló forrás: 10 098 160 Ft, melynek igénybevételéhez a jelenleg hatályban lévő Támogatási Szerződés módosítását szükséges kezdeményezni. A projekt költségvetésének módosítására irányuló Támogatási Szerződés elfogadásához kormánydöntés szükséges.</p>

## 3. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE</b> IKOP-3.2.0-15-2016-00013
Projekt összköltsége:	7 000 000 000 Ft
Támogatás összege:	7 000 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2021.06.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	2016. október 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland Projektvezető Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A helyi közösségi közlekedést alapvetően autóbuszok biztosítják 34 vonalon, 153 kilométer hosszú nettó tömegközlekedési vonalhálózaton. Jelenleg Nyíregyházán többségében dízel EURO2 és EURO3 típusú autóbuszok közlekednek, amelyek nem felelnek meg sem az utasok sem a városi tömegközlekedés igényeinek. Az elmúlt nyolc évben nem volt lehetősége a Városnak, illetve Szolgáltatónak új buszokat vásárolni. A cél olyan autóbuszok beszerzése, amely szem előtt tartja a város igényeit, az ország közlekedésfejlesztési irányelveit és Európai Unió közlekedéspolitikai célkitűzéseit, továbbá érvényesíti a lakosság és a helyi gazdasági élet kiemelt szereplőinek (pl. LEGO) közlekedési céljait is.</p> <p>2015 júniusában a város elindította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön 41 darab CNG üzemű modern, környezetkímélő jármű, és ezzel - az élehető város elvét szem előtt tartva - az egyik legtisztább energiahordozóval működtetett járműállomány végezze a személyszállítást, jelentősen csökkentve ezzel a járművek füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészecske kibocsátásuk szinte nulla. A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az elsődleges, hiszen a diesel üzemű autóbuszokkal szemben a CNG üzemű járművek zajterhelése jelentősen alacsonyabb.</p> <p>A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a <b>MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. lett, nettó 3.346.224.000 forint összeg erejéig.</b> Az eljárásról készült összegzés 2016. március 24. napján került megküldésre, az eljárást a KFF jóváhagyta.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet 2016. 08. 01. napján felállt, feladata többek között a támogatási szerződésben foglalt tevékenységek nyomon követése, szakmai felügyelete mellett, valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése stb.</p>

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)

A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én került benyújtásra. A 2016. július 05-én érkezett tisztázó kérdésre 2016. július 14-én került benyújtásra a válasz. A támogató döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016. augusztus 05-én érkezett. A támogatási szerződés 2016. október 10-én lépett hatályba. A projektben szereplő közbeszerzési eljárások tekintetében: gyártásközi, járműbeszerzési tanácsadó kiválasztása, 2016. november 17-én az MT, CBA, SUMP 2016. december 21-én, jogi szolgáltatások ellátására való szakember kiválasztása 2016. december 22. napján szerződéskötéssel lezárult.

Beszerzési eljárás keretében megtörtént a CNG töltőállomás engedélyes és kiviteli tervezési feladatok ellátására tervező kiválasztása, - 2017. március 30. napján szerződéskötéssel-, a jogerős engedélyek birtokában elindult a CNG kivitelezőjének kiválasztása, nyertes Ajánlattevővel szerződéskötésre került sor. A kivitelezésre rendelkezésre álló határidő 120 nap. A kivitelezés befejeződött műszaki átadás-átvétellel 2018.01.19. napján, 2018.02.23. napján üzemeltetésre történő átadás történt az ÉMKK részére.

A 1691/2016 (XI.29.) Kormányhatározat nevesítette a projektet az alábbiak szerint: **„Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létesítése, és autóbusz telephely kialakítása.”** Tehát a projekt tartalom kibővült az előzők szerint.

Az 1145/2017. (III.20.) Kormányhatározat pedig rendelkezett az ÉFK módosításáról, benne a projekt összköltségvetésének **7.000.000.000 Ft-ra** való emeléséről. **A támogatási szerződés módosítása 2017.07.26-án hatályba lépett megnövekedett projekt tartalommal, módosított költségvetéssel és megvalósítási időtartammal, így a projekt megvalósítása a 2019. január 18-án beadott módosítási igény szerint 2021.06.30-ig esedékes.**

2017. szeptember 18-án a megnövekedett projekt tartalom vonatkozásában előleg igénylés történt 230.596.890 Ft összeg erejéig. Jelenleg az autóbusz telephely tervezéshez kapcsolódó nyílt európai uniós közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban, a tender minőségbiztosítása elindult.

Az új autóbuszokat szállító MAN adásvételi szerződésének módosítása is megtörtént, mivel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 107. § rendelkezései módosításra kerültek a 30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet útján. Hatályos: **„2017. VIII. 14-én 19 órától”. 107. § (5)** A városi forgalomban közösségi közlekedésben használt, 22 főnél több utas szállításra alkalmas (M3 I. osztályú) autóbuszt - a (2) bekezdésben meghatározott tűzoltó készülék mellett - el kell látni az autóbusz motorterében keletkezett tüzek oltására alkalmas, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével rendelkező önműködő, tűzoltótechnikai termékkel. A beszerzett 41 db CNG kút üzembehelyezésre került, próbaüzemet követően üzemeltetésre 2018.02.14. napján került átadásra az ÉMKK részére. A buszok jelenleg zökkenőmentesen üzemelnek.

Jelenleg a támogatási szerződés módosítása van folyamatban megváltozott műszaki-szakmai tartalom vonatkozásában a költségek telephely megvalósítására való átcsoportosítása és az elektromos buszok beszerzésének elhagyása mellett. **2019. január 18-án benyújtott szerződés módosítási igény szerint a projekt**

	megvalósítása 2021. június 30-ig esedékes. A támogatási szerződés módosításának feltétele az éves Fejlesztési Kerettől szóló kormányrendelet megjelenése.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



## 4. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN</b> TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	1 628 136 669 Ft
Támogatás összege:	1 590 254 783 Ft
Támogatási intenzitás (%):	97,6733 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2019.11.27.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. november 28.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dicső Péter Projektvezető Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat legfőbb célja, a vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdáövezetek, barnamezős területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve ezen a területen található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt használatbavételét. Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint gazdasági funkciókra irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés hatására pedig e városi tereket a lakosság használatba vegye.</p> <p>Tervezett projekt tevékenységek (amelyek még módosulhatnak)</p> <p><b><u>Terület déli részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Technológiatranszfer Központ kialakítása a meglévő volt parancsnoki épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati raktárépület külön projekt keretében kap funkciót, állagmegóvási munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát.</li> <li>Autóbusz telephely, buszparkoló és töltőállomás kialakítása külön projekt részeként</li> <li>Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe)</li> <li>Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi rekreációs fejlesztés</li> <li>Extenzív fenntartású zöldfelületek</li> <li>Védő funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület Üzleti Park fejlesztési terület déli végénél, valamint a külön projekt keretében megvalósuló autóbusz telephely déli végénél)</li> <li>Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés</li> </ol>

	<p>A projektmenedzsment szervezet 2016. 11. 01. napján megalakult, feladata többek között a tervezési program véglegesítése, valamint valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a projekt teljes koordinációja.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016. május 04-én került benyújtásra. A 2016. május 25-én érkezett hiánypótlásra a válasz 2016. június 01-én került benyújtásra. A támogatási jogosultságnak való megfelelésről szóló döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016. június 06-án érkezett. 2016. augusztus 31-én megjelent az 1474/2016. (VIII.31.) Kormányhatározat, amely rendelkezett a támogatási szerződés megkötéséről. A támogatási szerződés 2016. november 28. napján hatályba lépett. A projekthez előlegigénylés történt 1.400.000.000 Ft értékben.</p> <p>A tervezési program elfogadását követően 2017. február 08. napján megindult a Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017. április 07. napján zárult, szerződéskötésre 2017. május 3-án került sor. A tervezéshez kapcsolódóan megtörtént a területen lévő ingatlanok belterületbe vonása, valamint a szabályozási terv módosítása is. Lezajlottak a szükséges telekalakítások, mellyel összefüggésben a Tervezői szerződés módosítása is megtörtént. A kiviteli tervek alapján megindult 2018. április 11. napján a kivitelezésre irányuló uniós nyílt közbeszerzési eljárás. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018. április 11. napján indult, KSZ illetve KFF jóváhagyását követően, a korábbi, hatályos Kbt. alapján. A bontás időpontja hiánypótlásokat követően: 2018. június 14. napja volt. A bontási eljárás során ismertetésre került a feladat elvégzéséhez rendelkezésre álló fedezet mértéke nettó 1 424 455 142 Ft értékben, amely fedezet értékhez - tekintve az építőiparban kialakult folyamatokat – az Önkormányzat plusz (az eredeti Önerő biztosítása mellett) nettó 133 858 268 Ft –ot rendelt (azaz bruttó 170 000 000 Ft-ot). A bontást követően a beérkezett ajánlatok vonatkozásában egyértelműen elmondható, hogy projekt szinten a kivitelezésre rendelkezésre álló fedezet hiánya az alábbi:</p> <p>Mindösszesen nettó fedezet (TSZ+önkormányzati forrás): 1 424 455 142 Ft  Legjobb ajánlatok nettó ajánlati ára mindösszesen: 1 748 960 334 Ft  Különbözet nettó: 324 505 192 Ft</p> <p>A projekt vonatkozásában javaslat született az 1. részként megjelölt Északi terület kivitelezésének elhagyására, a Magyar Államkincstárral történt egyeztetést követően, és a rendelkezésre álló fedezet átcsoportosítására a 2. rész Déli terület kivitelezésére. A folyamatot elindítottuk, annak lezárása a támogatási szerződés projektfejlesztési szakaszának lezárásával történhet meg. A javaslatot alátámasztotta, hogy az Északi területen található területek OTÉK besorolás alapján többnyire kereskedelmi, szolgáltató területeket, illetve kertvárosias lakóövezetet foglal magába, így a területek értékesítése befektetési céllal, illetve lakossági igények kielégítésével lehetséges.</p> <p>Az első eredménytelen az eljárást követően, -fedezet hiányára való tekintettel-, ismételt, immáron csak a Déli terület megvalósítására irányuló, kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indult 2018. október 15. napján, mely 2018. december 12. napján eredménnyel zárult. A kivitelezői szerződés 2019. január 3-án aláírásra került, a vállalkozói díj nettó 1 149 141 229 Ft, a munkaterület kivitelező részére átadásra került. A kivitelezés időtartama 240 nap. A déli terület megvalósításához szükséges fedezet a projekt keretében rendelkezésre áll, 37 881 886 Ft saját erő biztosítása mellett. A saját erő a projektelem (Északi terület) elhagyását követően keletkezett, egyrészt a mindkét terület megvalósításához</p>

	<p>szükséges szolgáltatások arányosításából, másrészt a pályázati felhívásban meghatározott belső korlát (területelőkészítés 2%) meghaladásából keletkezett. A támogatási összeg megtakarítása felhasználható további fejlesztések megvalósítására a TOP 6.3. pályázatok keretein belül. A projekt 2019. évben a terveknek megfelelően megvalósul.</p> <p>A projekt keretében 2018. 07.11. napján EUTAF ellenőrzésre került sor, melyhez kapcsolódóan 2018. november 27. napján került megküldésre az ellenőrzési jelentés, melyre az Önkormányzat megküldte észrevételeit. A jelentésben foglaltak figyelembevételével szükséges elkészíteni a projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítását. A jelentés a Pénzügyminisztériumot marasztalja el, amely hatással lehet a projektre.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 5. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN</b> TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	1 197 241 535 Ft
Támogatás összege:	1 197 241 535 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2019.12.12.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. december 13.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat legfőbb célja, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában - a kijelölt akcióterületen található - zöldfelületek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.</p> <p>A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, illetve ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása.</p> <p><u>Önállóan támogatható tevékenységek:</u></p> <p>A.) Főtevékenység (zöldváros kialakítása, költségek kb. 88%-a):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Benczúr-Bessenyei tér</b> teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása, városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya).</li> <li>- <b>Bujtosi városliget</b> rehabilitációja (mind az 5 tó és környéke), futópálya kialakítása.</li> <li>- <b>Arany János</b> utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással, növényesítéssel.</li> <li>- <b>Pazonyi tér</b> park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével, ültetéssel. B.)</li> <li>- A Szegfű utcától északra található <b>Kiserdők fejlesztése</b>, ütemezett fakivágás, növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek</li> </ul>

	<p>létesítése, Öko akadálypálya és játszópark kialakítása. – ez a projektem a Zöld Város program II. ütemének pályázatába került áthelyezésre, annak érdekében, hogy a Szabadtéri Színpad is támogatható legyen a Zöld Város program II. ütemének pályázatában, (ez a pályázati eljárásrendi kérdésből adódik) a pályázat 2017. augusztus 31. napjával benyújtásra került. A Kiserdők projektem áthelyezése a projektem megvalósítási, valamint járulékos költségeinek (tervezési díj, műszaki ellenőr, közbeszerzés) átcsoportosításával is járt, így a támogatási összeg 1.250.000.000 Ft-ról 1.197.241.535 Ft-ra csökkent a támogatási intenzitás változatlanul hagyása mellett.</p> <p>B.) Főtevékenység (gazdasági funkció, költségek kb. 12%-a):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bocskai u. 16.</b> (hrsz 76/1) szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési céllal: szolgáltató épület kialakítása és az alapműködéshez kapcsolódó eszközbeszerzés. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz-ú ingatlanon kerékpár kölcsönző („Közösségi kerékpáros rendszer”) kialakítása.</li> </ul> <p><u>Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Benczúr-Bessenyei tér:</b> Sétányok kialakítása, utcabútorok beszerzése, teljes városrészi forgalomszabályozás, út és a kapcsolódó járda és parkoló felújítása, kialakítása, térfigyelő kamerák telepítése. A projekt keretében fejlesztendő utak esetében a közművek már ki vannak építve.</li> <li>- <b>Bujtosi városliget:</b> Meglévő sétányok felújítása, új sétautak létesítése, esőbeálló, nyilvános mosdók telepítése, kandeláberek cseréje, szökőkúthoz napelem, valamint térfigyelő kamerák telepítése</li> <li>- <b>Pazonyi tér:</b> A terület rendeltetésszerű használatához utcabútorok beszerzése.</li> <li>- <b>Bocskai u. 16.:</b> A 76/2 hrsz-ú ingatlanon a jogszabály alapján kötelezően előírt számú felszíni parkolóhely felújítása, kialakítása.</li> </ul> <p><u>Kötelezően megvalósítandó:</u> Energiahatékonysági intézkedések, Szórt azbeszt mentesítése (nem releváns), Akadálymentesítés, Nyilvánosság biztosítása, Partnerségi tervezés, „Soft” tevékenység.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet 2016. december 01. napján megalakult, feladata többek között a tervezési program véglegesítése, és valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a teljes projekt koordinációja.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016. június 15-én került benyújtásra. A 2016. június 22-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 30-án került a válasz benyújtásra. A 2016. augusztus 09-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. augusztus 17-én került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016. november 03-án érkezett. A támogatási szerződés 2016. december 13-án hatályba lépett, előleg igénylés történt 1.000.000.000 Ft értékben.</p> <p>A Benczúr – Bessenyei tér vonatkozásában 2017. november 15. napján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása megtörtént, szerződéskötésre 2018. május 16 napján került sor, kivitelezés határideje a munkaterület átvételét követő 120 nap. A terek felújítása 2018. szeptember 28. napján sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult. A tér biztonsága érdekében önkormányzati saját forrásból kamerarendszer kerül kiépítésre. A többi projektelemek tekintetében - a tervezési program elfogadását követően - 2017. május 3. napján megindult a Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017. május 22. napján zárult, szerződéskötésre 2017. július 12-én került sor. A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje a szerződéskötéstől számított</p>

	<p>135 nap volt. A Bocskai utcai Szolgáltató ház, valamint a Bujtosi városliget tervezett mosdói építési engedéllyel rendelkeznek, a kiviteli tervek szállítása megtörtént minden projektelelem vonatkozásában, a kivitelező kiválasztására irányuló első közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása lezajlott, az eljárások 2018. április 13. napján indultak. A Pazonyi tér és az Arany János utca rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárás első közbeszerzési eljárása eredménytelenül zárult. A második eljárás indítására Arany János utca és Pazonyi tér vonatkozásban 2018. július 13-án, a Bujtosi Városliget vonatkozásában 2018. július 18., Bocskai utcai szolgáltatóház esetében 2019. január 14. napján került sor. A megismételt eljárások (Arany János/Pazonyi/Bujtosi városliget) eredményesen zárultak.</p> <p>A kivitelezői szerződés Arany János utca-Pazonyi tér esetében 2018. október 02-án került aláírásra, a kivitelezés 2018. december 17. napján sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult.</p> <p>A Bujtosi városliget kivitelezésére vonatkozó szerződés 2018. december 12. napján került aláírásra, a kivitelezés időtartama 120 nap. A munkaterület átadásra került vállalkozó részére, aki a munkálatokat a beteg, koros fák felméréssel és kivágásával, valamint a tervezett mosdó alapozásával kezdte. Jelenleg a burkolatszegélyek, tér és járdaburkolatok szegélyköveinek kialakításán, a gépi tükörkészítésen dolgoznak. Folyamatban van a flórakosár támfal építése és a térburkolat alatti homokos kavics ágyazat készítése is. Várhatóan elkezdődik a mosdó szigetelése és a tetőszerkezet építése.</p> <p>Jelenleg a Bocskai utcai Szolgáltatóház kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban, várható szerződéskötés 2019. április, a kivitelezés időtartama 6 hónap. A projekt tervezetten 2019. évben maradéktalanul megvalósul.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 6. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL”</b> TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	1 041 505 753 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 000 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	A projekt tényleges kezdete: 2017. április 12. Projekt fizikai befejezése: 2018. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.12.21. 1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.02. 2. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.28. 3. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2018.01.22. Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtva: 2018.04.03- án (elfogadására várunk).
Kapcsolattartó (név, osztály):	Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.  Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt során: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.)</li> <li>• Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.)</li> <li>• Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.)</li> <li>• Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.)</li> <li>• Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.)</li> <li>• Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.)</li> <li>• Polgármesteri Hivatal „B” épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)</li> </ul> <p><u>A projekt szakmai-műszaki tartalma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje)</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése.</li> <li>• Projektarányos akadálymentesítés;</li> <li>• Nyilvánosság biztosítása;</li> <li>• Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azbesztmentesítés</li> <li>• Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A kivitelezések mindegyik rész tekintetében befejeződtek. 2019. január 31-én kérelmet nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz a projekthez kapcsolódó többletforrásra vonatkozóan. Jelenleg a projekt pénzügyi zárása történik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-



## 7. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt tervezett összköltsége:	700 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	700 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	A projekt megvalósításának kezdete: 2018. január 19. Tervezett befejezése: 2019. március 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.09.28. 1. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2016.11.14. 2. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.03.03. 3. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.07.06. 4. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.11.10. A projektfejlesztés végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásra került 2018. április 11-én, amely 2018. decemberben elfogadásra került.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1.)</li> <li>• Tündérváros Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.)</li> <li>• Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 25.)</li> <li>• Gyermek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.)</li> <li>• Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza u. 17.)</li> <li>• Eszterlány Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.)</li> </ul> <p>A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) sokkal élvezhetőbbé válik az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre. Az óvoda-pedagógusoknak nem kell megküzdniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul az intézmények leterheltségének kiegyenlítéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen választott, közkedvelt intézmények listáján. A</p>

	<p>szülők helyzete is könnyebbé válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.</p> <p>A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra</p> <p>A. Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is)</li> <li>b. udvar, játszóudvar felújítása</li> <li>c. szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása</li> <li>d. tornaszoba építése</li> </ol> <p>B. Eszközbeszerzés, ezen belül:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök</li> <li>b. informatikai eszközök, berendezések</li> </ol> <p>A. gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany fejlesztése</p> <p>B. akadálymentesítés</p> <p>C. szórt azbeszt mentesítés</p> <p>D. energiahatékonysági intézkedések</p> <p>E. nyilvánosság biztosítása</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A kivitelezések minden rész tekintetében megvalósultak határidőben, jelenleg a szükséges eszközök beszerzése zajlik. Valószínűleg kb. 9 millió forint plusz forrás biztosítására lesz szükség, amely a 2014-2020-as tervezési költségvetési soron rendelkezésre áll.</p> <p>A projekt 1., 2., 3., és 4. mérföldkövéhez kapcsolódóan a beszámoló és elszámolás benyújtásra és elfogadásra kerültek.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 8. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKÉDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002</b>
Projekt tervezett összköltsége:	2.914.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.914.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.01.01. Befejezés: 2020.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése 2016.12.20. A Támogatási Szerződés 1.sz. módosítása 2018.09.03
Kapcsolattartó (név, osztály):	Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Kazsukné Liszka Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának fejlesztését, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca felújítását tartalmazza.</p> <p>A 36. számú Tiszavasvári úton a Szélsőbokori úti egyszerű csomópontnál egy új körforgalmú csomópontot kívánunk kialakítani. A csomópont jelenleg geometriailag és ezáltal közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen kialakítású, széthúzott csomópont. A fejlesztés során megtörténik a csomópont forgalomlassító és csillapító átépítése, kerékpárosok és gyalogosok csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése.</p> <p>A Legyező utca aszfalt burkolata teljes hosszában, a Dugonics utca a Rozsnyó utca és Derkovits utca közötti szakaszán is felújításra kerül. Az utcában bizonyos helyeken gyalogos járda található, melynek folytonosságát a hiányzó járdaszakaszok kiépítésével biztosítanánk. Az érintett szakaszon emellett irányhelyes kerékpárforgalmi létesítményt szintén kialakítanánk.</p> <p>A Rókabokori út fejlesztését illetően a Bottyán János utcai csomóponttól külterületi utat tervezünk a Nyugati elkerülő út körforgalmi csomópontjának meglévő csomóponti ágig.</p> <p>Felújításra kerül a Derkovits utca Dugonics utca és Bottyán János utca közötti szakasza. Az érintett szakaszon gyalog-kerékpárút található, a hiányzó kerékpáros létesítményt jelen projekt keretében kiépítjük.</p> <p>A projektből kívánjuk finanszírozni a Tünde utca burkolatának felújítását is, a Debreceni úti csomóponttól a Kállói úti csomópontig. A meglévő gyalogos létesítmények felülvizsgálata is megtörténik.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási	A pályázat 2016.08.31-én került benyújtásra. A Támogatási Szerződés 2016.12.20-án került megkötésre.

<p>időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>Kiválasztásra került a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a megbízási szerződés 2017.04.24-én került aláírásra.</p> <p>2017.05.08-án került megindításra a tervező kiválasztására vonatkozó Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdeteménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként két vállalásos szerződés került megkötésre 2017.06.20-án. Az 1. rész a Tünde utcára, a 2. rész a Tiszavasvári út – Szélsőbokori úti csomópont, Szélsőbokori út, Rókabokori út, Legyező, Derkovits utcákra vonatkozó tervdokumentációk elkészítésére vonatkozik.</p> <p>A közbeszerzési eljárás dokumentumait 2017.06.13-án megküldtük a Közreműködő Szervezet részére utóellenőrzés céljából. Az ellenőrző szerv két alkalommal küldött hiánypótlási felszólítást, melyek teljesítése után kiadásra került az utóellenőrzési jelentés. A jelentés tartalmát tekintve támogató tartamú, kisebb észrevételek kerültek megállapításra.</p> <p>Az engedélyes tervdokumentáció elkészült, az építési engedély kiadásra került.</p> <p>2017.11.27-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében, ahol az ellenőrző szervezet nem állapított meg hiánypótlást.</p> <p>Nyilvánosság biztosítására árajánlatkérést folytattunk le, melynek eredményeként a nyertes vállalkozóval szerződést kötöttünk. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás – előzetes minőségbiztosítást követően- 2018. április 13-án megindult. A Tünde utca, a Rókabokori út, a Legyező, a Dugonics, a Derkovits utcákra vonatkozó kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, az eljárás eredményeként vállalásos szerződés megkötése történt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyíregyháza, Tünde utca útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyban a STRABAG Építő Kft-vel 2018. október 09-én</li> <li>- Nyíregyháza, Derkovits, Legyező és Dugonics utcák útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyban a Colas Út Zrt-vel 2018. november 12-én</li> <li>- Nyíregyháza, Rókabokori út útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyban a Kelet-Út Kft-vel.</li> </ul> <p>A Tünde utcán a kivitelezési munkálatok már elérték a 25%-os készültséget, a Rókabokori úton előkészületi munkák folynak. A Legyező-Derkovits-Dugonics utcák vonatkozásában a munkaterület kertvárosias jellegére, az érintett utcák közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolására tekintettel 2018.november 15-ig volt lehetőség munkavégzésére.</p> <p>A Tiszavasvári úti csomópont fejlesztése a 36. sz. főúton (Nyíregyháza, Tiszavasvári út) a Szélsőbokori útnál tervezett. A 36. sz. főút a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nzt. kezelésében lévő út. Figyelembe véve a tervezett munkát és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29.§ (1) bekezdését, a Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, az építetési feladatok ellátására a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki. A konzorciumi szerződés és együttműködési megállapodás aláírásra került 2019. szeptember 14-én.</p> <p>A Nyíregyháza 36. sz. főút (Tiszavasvári út) – Szélsőbokori út kereszteződésében tervezett körforgalmi csomópont kivitelezési feladatainak ellátására a NIF Zrt által megindított közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívása 2018. október 13-án</p>
---	---

	<p>megjelent a Közbeszerzési Értesítőben. Az eljárás folyamatban van, szerződéskötés várható ideje 2019. március.</p> <p>A Szélsőbokori út felújításának elmaradása vált szükségessé a lakossági tiltakozás miatt. A támogatási szerződésben rendelkezésre álló fedezet és a beérkezett érvényes ajánlatok között az eljárásba bevont projektelemek kivitelezési összegének különbözete a Szélsőbokori út elmaradásából kerül finanszírozásra.</p> <p>2019. február 25-től az útkezelő által kiadott munkakezdési engedély alapján minden projekt helyszínen folytatódnak a kivitelezési munkálatok.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

## 9. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN</b> TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	50.000.000 Ft
Támogatás összege:	50.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.10.01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2020.04.07.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával.</p> <p>A tervezett beavatkozások – illeszkedve a felhívás előírásaihoz – a következők:</p> <p>1. Közösségfejlesztési programok:</p> <p>Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása: a hátrányos helyzetű célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha ebben egy olyan személy is közreműködik, akit ismernek és elfogadnak.</p> <p>Szomszédsági megbeszélések: a szomszédsági megbeszélések olyan közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre.</p> <p>Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok, események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg – ezeket azonosítják a szomszédsági megbeszélések keretében, majd közösen előkészítik és lebonyolítják az adott programot (pl. egészségnap, utcaszépítés, virágosítás, hulladékszedés, közös főzés, sportolás stb.).</p> <p>Ifjúsági csoport: a szegregátumban jelentős a fiatalok aránya, az iskolába járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik vannak a beilleszkedéssel, a tanulással. A foglalkozásokon nem formális oktatási módszereket használunk, művészeti és kreatív tevékenységeket is biztosítunk a célcsoporttagoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, mivel a közösség veszélyeztetett a korai gyermekvállalás, iskolai lemorzsolódás, nemi betegségek, droghasználat és prostitúció szempontjából egyaránt.</p>

Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításának érdekében kerülnek megrendezésre. A családi napokon lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi, környékbeli önszerveződő közösségek, kulturális csoportok bemutatkozására.

## 2. Folyamatos szociális munka biztosítása:

Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása: kötelező folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg 70 fő részére.

Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub: a polyákbokori családok életminőségének javítását célozza a műhelysorozat. Kiscsoportos foglalkozások keretében háztartási és életvezetési elméleti, gyakorlati és saját élményen alapuló ismereteket nyújtunk. A műhelyek tematikája folyamatosan az igényekhez alakítható: Háztartási életvezetési csoportfoglalkozások (pl. tiszta otthon; süssünk-főzzünk gazdaságosan; házi praktikák, konyhakertünk termései – kertgondozás, kertgazdálkodás), hagyományápolás.

## 3. Gyermek felzárkózását segítő programok:

Meséd program: a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai előmenetelhez. Célja, hogy pozitív beállítottságot alakítson ki az édesanyákban a könyvekkel és az olvasással szemben. A program hatékonyan fejleszti az iskolai sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés alapját jelentő anyanyelvi és kommunikációs kompetenciákat, a szociális kompetenciákat, az önismeretet és önbizalmat.

Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk a szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára.

## 4. Egészségügyi programok:

Szemléletformáló előadássorozat: az egészségügyi szemléletformáló előadássorozat 6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt a folyamatot, hogy a szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú távon javuljon. A felkért orvosok, védőnők és egyéb egészségügyi szakemberek többek között az egészséges táplálkozás, a higiénia, a szűrővizsgálatok fontosságáról fognak gyakorlatias jellegű előadásokat tartani a projekt ideje alatt félévente, összesen 6 alkalommal – a helyi igényekhez illeszkedve.

Egészségügyi tanácsadás: helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási lehetőséget kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32 hónapon keresztül. Mindennek köszönhetően javul a lakosság általános egészségi állapota, és ritkábban kell majd felkeresniük a háziorvost.

Szűrőprogram: a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3 alkalommal valósulnak meg. A szegregátumban élő lakosságnak lehetősége lesz a különböző betegségeket megelőző, preventív vizsgálatokon részt venni az általános egészségi állapot javításának érdekében.

Projekt jelenlegi állása (készültségi)

A projekt következő mérföldkövének határideje: 2019. április 7. A programok megvalósítása, a szociális munka és a közösségfejlesztés folyamatosan a

<p>fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>célterületen. A kihelyezett irodakonténerben a célcsoport számára különböző foglalkozások, pl.: ifjúsági foglalkozások, meséd program, egészségügyi szemléletformáló programok ápoló és védőnő szakember, valamint egészségügyi tanácsadás házi orvos bevonásával valósulnak meg. A projekt során több alkalommal szerveztünk családi napot, közösségi akciókat, valamint szomszédos megbeszéléseket az akcióterületen élő személyek bevonásával. A célcsoport tagjai számára a szociális munkások egyéni fejlesztési tervet készítettek, melyek nyomonkövetése folyamatos. A helyi gyermekek számára több alkalommal egynapos kirándulásokat szerveztünk, melynek keretében ellátogattak kísérőikkel az Állatparkba, az Aquarius Élményfürdőbe, Sóstói Múzeumfaluba.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



## 10. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt összköltsége:	2.056.000.000 Ft
Támogatás összege:	2.056.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.10.04. Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. szeptember hó
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” címmel, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámon, amely támogatásban részesült.</p> <p>A támogatás összege: 2.056.000.000,- Ft Támogatás mértéke: 100%</p> <p>A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik. Konzorciumvezető Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumi tag az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal.</p> <p>A projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatás problémáira. A pályázati program főtevékenységeként támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktumszervezet) létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoport támogatására.</p> <p>A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -, továbbá a gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek együttműködésével jön majd létre. A munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási partnerség együttműködik a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.</p>

	<p>A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportni személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.</p> <p>A konzorciumi partnerek közötti „munkamegosztás”: a képzés és foglalkoztatás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat látja el az összes többi feladatot (előkészítési munkák, paktum szervezet létrehozás, paktumiroda működtetés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság stb).</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a pályázatot 2016.07.20. napján támogatásba részesítette. A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja: 2016.10.04.</p> <p>A támogatási szerződés megkötésével egy időben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál megalakult a projektmenedzsment szervezet 3 fővel.</p> <p>A projekt vonatkozásában, 2016. október 17-én projektfejlesztési megbeszélés történt, ahol a konzorciumi partnereken kívül jelen voltak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, illetve a Magyar Államkincstár képviselői is.</p> <p>Az 1. mérföldkőben vállalt kötelezettségeink teljesítésének megfelelően 2016. november 2-án a TOP-6.8.2, illetve a TOP-5.1.1 projektek összehangolása és szinergiában történő megvalósítása kapcsán egyeztetés volt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatánál.</p> <p>A Hősök tere 9. szám alatt kialakításra került a Paktumiroda 2 fővel (paktumiroda vezető, paktumiroda munkatárs).</p> <p>2016.12.16-án megrendezésre került a projektnyitó rendezvénye a Városháza Krúdy termében.</p> <p>A projekt előkészítési szakasza 2017. április 30.-án lezárult, mely időpontig az alábbi dokumentumok készültek el:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Előkészítési dokumentumok <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ügyrend</li> <li>▪ Szervezeti- és Működési szabályzat</li> <li>▪ Kézikönyv</li> <li>▪ Munkaprogram</li> <li>▪ Együttműködési megállapodás</li> <li>▪ Projekttervek (5 db)</li> </ul> </li> <li>- Foglalkoztatási stratégia és akcióterv</li> <li>- Megvalósíthatósági tanulmány</li> <li>- Igényfelmérések</li> </ul> <p>Az előkészítési szakaszban 3 db partnerségi rendezvény került megrendezésre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. partnerségi rendezvény: 2017. április 25.</li> <li>2. partnerségi rendezvény: 2017. április 26.</li> <li>3. partnerségi rendezvény: 2017. április 28.</li> </ol> <p>A rendezvények eredményeként megalakult a paktumszervezet összesen 32 taggal.</p>

	<p>Lezárult a projekt előkészítési szakasza, melynek eredményeként, a Magyar Államkincstár és az Irányító Hatóság 2017. augusztus 31.-én elfogadta a projekt előkészítési szakaszának lezárását jelentő Támogatási Szerződés módosítást. Az előkészítési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítását a Közreműködő Szervezet 2017. szeptember 29-én jóváhagyta, a projekt a megvalósítási szakaszba lépett. A projektet a Magyar Államkincstár vizsgálta 2017. szeptember 13-14.-én. A munkáltatóktól érkező munkaerőigény bejelentés folyamatosan zajlik. A projektmenedzsmenthez kapcsolódó egyéb tevékenységek előkészítése és indítása folyamatos.</p> <p>A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatos a szakmai és pénzügyi elszámolások benyújtása.</p> <p>A projekthez kapcsolódó „Komplex befektetés ösztönzési és helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési tevékenységek” megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2019. január 21-én kiírásra került. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019. február 01. 11:00. A közbeszerzéshez kapcsolódóan 2 hiánypótlási felhívás került kiküldésre. A tevékenységek megkezdésének várható időpontja 2019. március második fele.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 11. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése”</b> TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001
Projekt tervezett összköltsége:	1 216 700 252 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 150 758 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdete: 2017. október 10. Befejezése: 2019. július 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2017. október 6. Támogatási Szerződés 1. számú módosítása: 2017.10.25. Támogatási Szerződés 2. számú módosítása: 2018.04.19. Támogatási Szerződés 3. számú módosítása: 2018.09.28. Támogatási Szerződés 4. számú módosítása: 2019.01.25.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése által elsődlegesen a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, azaz, hogy a beavatkozások területei alkalmasak legyenek a családok és fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, miközben a környezeti fenntarthatóság követelményei érvényesülnek és a városi zöld környezet fejlődik.</p> <p>A Szabadtéri Színpad műszakilag igen leromlott állapotban volt, a mai kor követelményeinek, és a helyi igényeknek sem felelt meg, így teljes körű felújítása évek óta indokolt volt. Igen frekvenciált helyén áll, a városi szövetben való elhelyezkedésénél, a funkciójánál, a térszervezésénél fogva, illetve a területen lévő építmények, épületek, terek formavilága, építészeti megfogalmazása, a vegetációt meghatározó hangulata miatt, a város igen jellegzetes, fontos intézménye. A projektben fejlesztendő másik terület a „Kiserdők”, mely szintén központi elhelyezkedésű, és a városi szövetben való elhelyezkedéséből adódóan frekvenciált a szabadidejüket zöldterületen eltölteni kívánók körében.</p> <p><b>Szabadtéri Színpad</b> Az ingatlan fejlesztése alapvetően két jól meghatározott irányú műszaki tartalom mentén került meghatározásra. Egyrészt a szabadtéri színpad műemléki védelem alatt álló együttesét, és ezzel együtt az egyedülálló hangulatát meg kívánja őrizni, másrészt a színháztechnikai és üzemeltetési szempontok figyelembevételével egy korszerű, minden igényt kielégítő, széleskörű, különböző produkciókat is nagyban támogató színpad kiépítése, és a kapcsolódó eszközök (Színpadtechnikai felszerelések, Világítástechnikai berendezések, Hangtechnikai berendezések) beszerzése a cél.</p> <p>„Kiserdők”</p>

	<p>A tervezett fejlesztés magában foglal ütemezett fakivágást, növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítését, öko-akadálypálya és játszópark kialakítását. A funkcionális bővítésre irányuló tervezés projektfejlesztési szakaszban történik meg, a pontos műszaki tartalom meghatározásával együtt.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A Szabadtéri Színpad tekintetében az építési munkálatok megvalósultak, az eszközbeszerzés (Szabadtéri Színpad) vonatkozásában a hang- és fénytechnikai eszközök tekintetében megkötésre kerültek az adás-vételi szerződések és megvalósultak, a színpadtechnika vonatkozásában pedig az eljárás eredménytelenségére tekintettel új közbeszerzési eljárás indult, melynek ellenőrzését a KFF végzi.</p> <p>A Szabadtéri Színpad projektelem vonatkozásában megkötött Vállalkozási Szerződés szerződéses összege, valamint a jelentkező pótmunkák alapján nőtt a projekt összköltsége 1 216 700 252 Ft-ra. A szükséges forrás a TOP-6.3.3 konstrukció során jelentkező megtakarításból átcsoportosításra kerül jelen projekt költségvetésébe.</p> <p>A „Kiserdők” projektelem vonatkozásában a Tervezési szerződés 2018. március 28-án megkötésre került, a kiviteli tervek birtokában elkezdődött a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, melynél eljárás eredménye fedezethiány miatt érvénytelenítésre került. Ezt követően megkezdődött az új eljárás minőségbiztosítása.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

## 12. számú adatlap

PROJEKT CÍME	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt tervezett összköltsége:	4 289 982 000 Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek értéke adja)
Igényelt támogatás összege (tervezett):	3 999 982 000 Ft + ÁFA
Támogatási intenzitás (%) (tervezett)	93 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. január 1. Befejezése: 2018.04.01
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére) Támogató döntés a megvalósításra: 2017. április 28. Összesen 10 millió euró, azaz 3,1 milliárd forint
Kapcsolattartó (név, osztály):	Loványi Ágnes, portfólió referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A szállodafejlesztés távlati célja, hogy a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő területén korábban megvalósult komplex turisztikai fejlesztés elemeit bekapcsolja a vérkeringésbe, egységes és szезontól független, komplex és fenntartható kínálatot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbb fogadóterületté teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására Sóstó olyan turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lesz eltérő célcsoportok számára is.</p> <p>A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogy a már meglévő attrakciók mellett, egy olyan kínálat kerüljön megteremtésre, mely alkalmas a szezonális megszüntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében hozzájárul a térség fejlődéséhez. A meglévő kínálati elemek felhasználásával, professzionális marketing, értékesítési és üzemeltetési tevékenységgel biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a meglévő attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel segítve a térség versenyképességének erősítését.</p> <p>A projekt közvetett céljának tekinthető továbbá Sóstógyógyfürdő turisztikai komplexitásának növelése mellett, a térségben élő lakosság életminőségének</p>

	<p>javítása, új munkahelyek létrehozása, az idegenforgalmi és a helyi iparüzési adóbevételek növelése.</p> <p>A 122 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti piaccal rendelkező szállodaként kívánjuk üzemeltetni, üzemeltető cégen keresztül.</p> <p>A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élmenyfürdővel. A projekt a teljes hotel eszközbeszerzését is tartalmazza.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>2016. február 23-án a fejlesztési koncepció megküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárságra. Szakmai egyeztetések zajlanak jelenleg az NGM-el. Időközben a projekt előkészítésébe az Magyar Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is „belépett”, az egyeztetések folyamatosak a sikeres és eredményes projekt megvalósítása érdekében. Hétről hétre, hónapról hónapra újabb és újabb adatokat, dokumentumokat küldünk az imént említett szervezetek számára.</p> <p>A finanszírozásra van egy olyan iránymutatás, hogy a támogatás 10 millió forintösszegben merülne ki, a minisztériumok tájékoztatása szerint. Ennek pontosítása befejeződött, a Minisztérium (NFM) 10 millió euróban maximalizálta a támogatást.</p> <p>Az előkészítési tevékenységek keretében még 2016 ősszel kötöttünk szerződést az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, amelynek eredményeképpen 2017. január 20.-ára kiviteli tervvel rendelkezik az Önkormányzat, az építési engedélyek kiadásra kerültek, azok jogerőssé váltak.</p> <p>A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017. január 30-án megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában, mely eljárásban az Önkormányzat és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. közös ajánlatkérők. A kivitelezési szerződés 2017. április 24-én megkötésre került, 2017. április 28-án megszületett a támogató döntés, ill. 2017. május 2-án hatályba lépett a kivitelezői szerződés a munkaterület átadásra került. A kivitelező megkezdte a munkát, azonban olyan előre nem látható és egyéb körülmények jelentkeztek a projekt megvalósítása során, amely a kivitelezés hosszabbítását vonta maga után. Jelenleg a műszaki átadás átvétel lezárásának időpontja 2019. május vége, a vállalkozási szerződés többszöri módosítását követően.</p> <p>Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is zajlanak. Az üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, kiválasztásra került az üzemeltető a Hungusest Hotel Zrt. Az eszközbeszerzési tenderek lebonyolítása is folyamatban van, várhatóan minden eszközbeszerzési csomag tekintetében áprilisban megkötésre kerülnek a szállítási, telepítési szerződések. A projekt megvalósítása folyamatos.</p> <p>Mindezekre tekintettel a támogatási szerződés határidejét 2019. június 30. napjára módosítjuk, amelyről a módosítási kérelmet már benyújtottuk a kezelő szerv felé.</p>

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.
--	---------------



## 13. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„INTERREG DANUBE - CityWalk” DTP1-045-3.1</b>
Projekt összköltsége:	2 229 590,5 € ERFA: 1 669 430,16 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata: 185 635 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt önerő: 9 281,75 €
Igényelt támogatás összege:	43 347,875 €
Támogatási intenzitás (%):	ERFA: 85 % Nemzeti társfinanszírozás: 10% Önerő: 5%
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. december 8. Befejezése: 2019. május 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. február 14.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja, hogy hozzájáruljon a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez, illetve egy biztonságosabb, élhetőbb környezet kialakításához úgy, hogy erősíti a “fenntartható” közlekedési formák szerepét a helyi közlekedésbe, kiemelve a közlekedés aktív formáit, mint a séta és a kerékpározás. Ennek érdekében a projekt fő fókusza a séta városi feltételeinek fejlesztése.</p> <p>A városi fejlesztések egyik kulcskérdése, hogy hogyan lehet egy olyan helyi közlekedést fejleszteni, amely szem előtt tartja a környezettudatosságot és az elérhetőséget. A projekt várt eredményként létrejöhet egy olyan korszerűsített helyi közlekedési rendszer alapja, mely hozzájárul a károsanyagok kibocsátásának csökkentéséhez, illetve egy élhetőbb, biztonságosabb város kialakításához.</p> <p>Bár a projekt fő területe a séta, mint aktív közlekedési mód vizsgálata, szeretné kombinálni más, aktív és egészséges közlekedési formákkal.</p> <p>A projektben létrejön egy ún. Walkability Plan (mennyire járható egy város és hogyan lehet azt fejleszteni) amely tartalmaz egy részletes felmérést a városra vonatkozóan, hogy az mennyire “sétálóbarát”. Különböző felmérésekkel és számításokkal kimutatható, hogy egy adott városrész mennyire jól kapcsolódik a város többi részéhez. Ennek mentén pedig kidolgozható egy terv a mutatók javítására.</p>

	<p>Megvalósításra kerülnek továbbá Pilot intézkedések, melyeknek célja a sétálás népszerűsítése kampányokon keresztül, illetve az iskolás biztonságos közlekedésre való nevelése.</p> <p>Tekintettel arra, hogy Nyíregyháza Város az elmúlt években jelentős energiát fordított a projekthez szorosan kapcsolódó fejlesztésekre (kerékpárutak, járdák fejlesztése), a Város nem csak tanulhat a többi partnertől, de ugyanakkor átadhatja tapasztalatát a partnerségnek.</p> <p><b>A pályázat konzorciuma:</b> ERFA Partnerek</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. First Hungarian Responsible Innovation Association (HU)</li> <li>2. Development centre of the Heart of Slovenia (SI)</li> <li>3. Nyíregyháza Industrial Park Ltd. (HU)</li> <li>4. Cassovia Life Sciences (SK)</li> <li>5. City municipality Varaždin (HR)</li> <li>6. Municipality of Oradea (RO)</li> <li>7. Varna Free University "Chernorizets Hrabar" (BG)</li> <li>8. Regional Development Agency of the Pilsen Region (CZ)</li> <li>9. Municipality of Weiz (A)</li> <li>10. Varna Municipality (BG)</li> </ol> <p>IPA Partnerek</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. City of Valjevo (SRB)</li> <li>12. Chamber of Commerce and industry of Serbia (SRB)</li> </ol> <p>Társult partnerek</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. City municipality Ptuj (SI)</li> <li>14. City of Stříbro (CZ)</li> <li>15. Municipality of Nyíregyháza City with County Rank (HU)</li> <li>16. Ministry of Construction, Transport and Infrastructure (SRB)</li> </ol>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A projekt indító találkozója 2017. február 7-8. között került sor Szegeden. A rendezvény célja a projekt ütemezésének ismertetése, feladatok meghatározása.</p> <p>A 2. találkozóra 2017. június 5-9. között került sor Belgrádban (Szerbia), ahol a partnerek megismerték az elszámolással és kommunikációval kapcsolatos követelményeket, valamint Belgrád közlekedésfejlesztési terveit, illetve tapasztalatot cseréltek.</p> <p>A 3. partnertalálkozóra 2017. november 27.-29. között került sor a vezető partner szervezésében Ptuj (Szlovénia) városában. A rendezvény alatt sor került egy képzésre, amelyen bemutatásra kerültek azok a követelmények és útmutatók, amelyek alapján valamennyi partnernek elkészítenie a saját városára vonatkozó helyi sétálhatósági tervét. Ezen felül sor került egy szimpóziumra, ahol a helyi szakértőkön kívül, a témában elismert külföldi szakértők is bemutatták a témával kapcsolatos kutatásaikat.</p> <p>A projektben Nyíregyháza a 3. munkacsomag vezetését látja el, amely a sétálhatóság tervezésével foglalkozik. A munkacsomagban elkészített dokumentumok adják meg az alapot a partnerek jövőbeni fejlesztéseihez,</p>

irányaihoz. Készül a sétálhatóság tervezéséhez kapcsolódóan egy útmutató, amely alapján a partnerek elkészíthetik saját helyi akcióterveiket.

A 4. partnertalálkozóra 2018. április 24-25. között került sor Weiz (Ausztria) városában.

Az 5. partnertalálkozóra 2018. november 24-25. között került sor Pilsen (Csehország) városában.

A projekt szakmai megvalósításába bevonásra kerültek a Városfejlesztési osztály munkatársai, akik a helyi szintű terv elkészítésének koordinálását látják el. Helyi szinten online kérdőíves felmérésre került sor a város sétálhatóságáról. Jelenleg a helyi szintű felmérésben részt vevő, öt belvárosi utcára vonatkozó kérdőíves felmérés van folyamatban, továbbá a helyi szintű akcióterv elkészítése.

Nyíregyháza a helyi feladatokon túl, folyamatosan látja el a 3. munkacsomag projektszintű szakmai koordinációját.

Helyi szinten Nyíregyháza 2019. január és május között pilot akciókat valósít meg a projekt keretében, melynek eredményeként egy gyalogosbarát táblarendszer kialakítása történik meg, valamint a gyaloglást népszerűsítő rendezvények kerülnek megszervezésre.

A Pilot akciókon felül, a projekt zárásáig kommunikációs tevékenységek megvalósítását tervezi Nyíregyháza, melynek célja a projekt, illetve a sétálhatóság, a károsanyag kibocsátás csökkentésének népszerűsítése. Ilyen tevékenységek pl. szemléletformáló kiadványok és videók készítése.

A projekt záró rendezvényére 2019. március 26-27 között került sor Nagyváradon. A zárásig hátralévő időben a helyi sétálhatósági tervek véglegesítése, illetve helyi szintű akciók megvalósítása történik meg.

## 14. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217</b>
Projekt összköltsége:	6 287 630 Ft
Támogatás összege:	6 287 630 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.05.07. Befejezés: 2019.06.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	2017.05.03. Támogatói Okirat aláírása 2018. 08. 17. Módosított támogatói okirat kiállítása
Projektvezető:	Dr. Kása Brigitta aljegyző
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A 257/2016. (VIII. 31.) Kormány rendelet értelmében az önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásslolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer. A támogatás feltétele az ASP Kormány rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása. A Polgármesteri Hivatal statisztikai létszáma 2016 évben 254 fő volt az iktatott ügyek száma meghaladta a 200.000-et.</p> <p>Mivel az ügyiratkezelő rendszert az egész Polgármesteri Hivatal használja, ezért az ASP csatlakozás tekintetében a teljes hivatal a célcsoport.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A fejlesztés során beszerezzük az ASP felhasználói autentikációhoz szükséges Eszig kártyaolvasókat az érintett felhasználók részére. Összesen 252 db kártyaolvasóra van szükségünk. Mivel a pályázati keretösszeg ennyi eszköz beszerzésére nem ad lehetőséget, ezért a fennmaradó kártyaolvasókat az önkormányzat saját forrásból szerzi be.</li> <li>- Módosításra kerülnek a legfontosabb érintett szabályzatok (IBSZ, Iratkezelési szabályzat). A szabályzat módosítás során igénybe kívánunk venni külső erőforrást is.</li> <li>- Megtörténik a helyi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutatók elkészítése, azok közzététele a saját, valamint az Elektronikus Ügyintézési portálrendszeren. Megtörténik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 5. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati rendelet módosítása.</li> <li>- A számviteli szolgáltatók és vállalkozók részére bemutató oktatás formájában ismertetjük az online bevalláskitöltő rendszert.</li> <li>- Belső erőforrások segítségével elvégezzük az érintett szakrendszerek adatminőségének javítását az ASP központ által meghatározott módszertan</li> </ul>

	<p>alapján. Az adattisztítást követően megtörténik az adatok migrációja, amelyek megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belső erőforrásaink bevonásával teszteljük és ellenőrizzük a kialakításra kerülő szolgáltatások és rendszerek megfelelőségét, megtörténik azok élesítése.</li> <li>- Hivatalunk az ASP rendszerhez szükséges minimális feltételekkel rendelkezik. A megfelelő sáv szélességű NTG kapcsolat kiépítése egy másik projekt keretében megtörtént.</li> </ul> <p>Várhatóan a beszerzések kapcsán közbeszerzési kötelezettségünk nem keletkezik.</p> <p>A Polgármesteri Hivatal a szakrendszerek bevezetéséhez szükséges humán erőforrást biztosítani fogja. Az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó feladatokat a belső szakemberek bevonásával biztosítjuk. A pályázat célja, hogy 2018. június 30-ára az összes általunk vállalt szakrendszerhez kapcsolódjon a hivatal, amely még nem rendelkezik a bevezetéshez szükséges informatikai eszközzel (pl.: kártyaolvasó), melyeket a projekt keretében kívánunk beszerezni. Az önkormányzat vállalja három szabályzat felülvizsgálatát, illetve aktualizálását, legkésőbb a projekt befejezésének időpontjáig.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>2017. március 21-én került benyújtásra a pályázat, amely kapcsán 2017. május 3-án kaptuk meg az értesítést a támogatásról. Egyúttal az Európai Unió Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár megküldte a Támogatói Okiratot is részünkre ezen a napon.</p> <p>A projekt kapcsán a támogatási összeget 100 % előleg formájában 2017. május 12-én megkaptuk. Az előleg nem került még felhasználásra.</p> <p>A projekt keretében zajlanak a szakmai tevékenységek, úgy mint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása</li> <li>- A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása</li> <li>- Az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és migrációja</li> <li>- Tesztelés és élesítés</li> </ul> <p>A projekt keretében eddig összesen 48 db kártyaolvasó eszköz került beszerzésre.</p> <p>A zárásig még tervezetten 1 db multifunkciós nyomtató, illetve switch kerül beszerzésre.</p> <p>A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja <b>2019.06.30-ra</b> módosult.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns</p>

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN</b> TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004
Projekt összköltsége:	bruttó 298.107.435 Ft
Támogatás összege:	bruttó 298.107.435 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.11.01. Befejezés: 2019.03.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.12.15.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonpr. Kft Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza legszebb természeti értéke a Sóstói erdő. A több mint 300 hektáros terület, jelentős része a Nyírerdő kezelésében működik, egy része a városé, és egy 35 hektár területen a Nyíregyházi Állatpark helyezkedik el.</p> <p>Az erdő egésze Natura 2000-es terület egy része pedig parkerdőként is funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot és a Sóstói erdőt egy különleges hangulatú sétán.</p> <p>A projekt közvetlen célja egy erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdőn, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához. Egy térségi jelentőségű látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a látogatószám növekedéséhez, a tartózkodási idő növeléséhez, valamint a szezonális csökkentéséhez. A projekt közvetett célja Sóstófürdő turisztikai komplexitásának növelése mellett a térségben élő lakosság életminőségének javítása, GDP növekedés elérése. Az erdőn át az Ózoon Hoteltől, az erdei tornapályán keresztül az állatparkig tartó 3 kilométeres szakaszon egy tanösvényt hozunk létre, illetve folytatunk, amin, a látogató nem csak egyszerűen sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató és demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói erdő flóráját és faunáját. Így a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzést tesz lehetővé. A sétány végén elérkezik a Korányi Frigyes úti vasúti átjáróhoz, melyen a KRESZ szabályait betartva áthaladunk a Blaha Lujza sétány gyalog- kerékpár útjához. Itt kialakításra kerül az Állatpark oldalában haladó új gyalog-kerékpárút, ami a Blaha Lujza sétány gyalog- kerékpárútjához csatlakozik. Az</p>

	<p>Állatpark déli területén kialakításra kerül a hátsó bejárat, amin keresztül beléphetnek a parkba, a látogatók. Ugyanitt már térítés ellenében, a kialakításra kerülő 4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt. Ezen az a szakaszon teljes térburkolás is megvalósul. A kihelyezett tájékoztató táblákon a Föld növény – és állatvilágával ismerkedhetnek meg.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>Előzmény: Jelen projekt, egy korábban, a TOP-6.1.4-15 felhívás keretében benyújtott, támogatási szerződéssel rendelkező majd visszavonásra kerülő pályázat újbóli beadása, azzal az eltéréssel, hogy a visszavont pályázat nettó, míg az új pályázat bruttó finanszírozású.</p> <p>A TOP-6.1.4-16 felhívás keretében 2017.09.29- én került benyújtásra a támogatási kérelem, amely 2017.11.27-én pozitív elbírálásban részesült, majd a Támogatási szerződés 2017.12.15-én került aláírásra.</p> <p>A támogatási szerződés aláírását követően felállt a projektmenedzsment és megkezdődött a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, megkötésre kerültek a szerződések a szakmai tevékenységek elvégzésére és a kivitelező kiválasztása is megtörtént.</p> <p>A kivitelezésre irányuló Közbeszerzési eljárás során nyertes vállalkozóval, a Közmű Generál Kft-vel 2018.02.27-én írtuk alá a szerződést. A kivitelezés 2018.03 hóban megkezdődött és 2018.07.13-án a hozzá kapcsolódó szakmai tevékenységekkel együtt befejeződött. Jelenleg a marketing tevékenység és nyilvánosság feladatok teljesítése van folyamatban.</p> <p>A megvalósítás során a projekt tervezett 7 mérföldkövéből 6 mérföldkőhöz kapcsolódóan benyújtásra kerültek a szakmai beszámoló, melyek értékelése folyamatban van. Továbbá a megítélt 298 millió forint támogatásból elszámolásra és kifizetésre került 290 millió forint. A fennmaradó támogatási összegből elszámolásra került további 4,5 millió forint, amelynek értékelése folyamatban van és 2019.03 hóig a fennmaradó 3,5 millió forint is elszámolásra kerül.</p> <p>A projekt fizikai befejezése 2019.03.31. időpontra van tervezve, amely időpontig a Kemecsei úti gyalog- és kerékpárút forgalomba helyezési eljárása is befejeződik.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns</p>

## 16. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI CENTRUM MEGVALÓSÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM</b>
Projekt összköltsége:	3.818.078.070 Ft + ÁFA
Támogatás összege:	3.818.078.070 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január 1. Befejezés: 2020. október 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	<p>2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint <b>500 millió</b> Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít.</p> <p>2016.12.23. keltezésű Támogatói Okirat szerint <b>250 millió</b> Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata a projekt előkészítési tevékenységeire vonatkozóan.</p> <p>2017. december 22. keltezésű Támogatói Okirat 1.sz. módosítása szerint <b>3 482 450 604</b> Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata az alábbi ütemezés szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. évben: 1 031 668 920 Ft</li> <li>- 2018. évben: 1 945 303 884 Ft</li> <li>- 2019. évben: 505 477 800 Ft</li> </ul>
Projektfelelős:	Kaszukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A tiszavasvári úti atlétikai sporttelep jelenleg is működő sportbázis (vívó, súlyemelő, cselgáncs, amerikai focisták, ökölvívók, tollaslabdázók, tájfutók), amelynek épített elemeinek műszaki állapota meglehetősen leromlott. A sportolók további fejlődéshez, felkészüléshez szükséges infrastrukturális feltételek színvonala jó néhány területen már nem éri el azt a szintet, amely egy nemzetközi eredményes szereplésre való felkészüléshez szükséges.</p> <p><b>Szabadtéri atlétikai pálya fejlesztése</b></p> <p>A jelenlegi 6 sávós atlétikai pálya teljes körű átalakítása megvalósul. Az atlétikai pálya nyugati oldalán, előregyártott szerkezettel épített lelátó épül, ahol a nappali a TV közvetítés feltételei biztosítottak. A közönségforgalmi szociális helyiségek és a raktározási területek a nézőtér alatti térrészben kerülnek elhelyezésre. A pálya körül 2 sávós, szabadidős futókör épül, amelyen üzemi út létesül. Az atlétikai pálya nyugati oldalán lévő sportterületek versenyszintű megvilágítása a többi részen általános megvilágítás készül.</p> <p><b>Dobópálya</b></p>



	<p>A szabadtéri dobópálya az új atlétikai centrum épületegyüttese és a meglévő, megmaradó földszintes épület között helyezkedik el. A pálya geometriai kialakítása, műszaki felszereltsége az edzéslehetőségeit biztosítja. A pálya élőfüves, automata öntözőrendszerrel felszerelt.</p> <p><b>Fedett atlétikai csarnok és sportközpont építése</b></p> <p>A fedett atlétikai csarnok és sportcentrum épületegyüttese két fő építészeti elemből áll. A 200 méteres, IAAF minősítésű atlétikai pályarendszer nagy belmagasságú, acél áthidalószerkezettel, könnyűszerkezetes függönyfalakkal határolt épületrész. A csarnok nyugati részén előregyártott vasbeton szerkezetű lelátó készül, a csatlakozó fejépület 1. emeleti szintjén a kiszolgáló helyiségcsoportok találhatóak. A csarnoképülethez épül a 4 szintes, előregyártott vasbeton tartóvázszerkezetű fejépület ahol dobó és erősítőterem, öltözőcsoportok, az irodai, igazgatási helyiségek, közönségforgalmi kiszolgáló helyiségcsoportok, sportszálló, orvosi és rehabilitációs helyiségek, a TV közvetítéshez szükséges helyiségcsoportok, ezen kívül vívó, a tollaslabda és az általános erősítőterem, valamint szertárak kerülnek kialakításra.</p> <p><b>A területfejlesztést kiszolgáló infrastruktúra kiépítése</b></p> <p>A területen megvalósítani kívánt fejlesztés a belső közműhálózat - víz, csatorna, szennyvíz és gáz-bővítését - igényli. A telken belül épül meg a funkcióhoz méretezett parkolófelület és az egyes funkcionális egységeket kiszolgáló üzemi úthálózat. A belső közműhálózat valamint a külső csatlakozási kapacitások átalakításánál a szakági műszaki leírásokban foglalt fejlesztési programokat kell megvalósítani.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt mellett előkészítési tevékenységek fedezetére fordított. Ebből az összegből az Atlétikai sportcentrum kialakítására felhasznált összeg 85.627.462. Ft.</p> <p>A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai sportcentrum kialakítására irányuló program megvalósításának támogatására 250 millió forintot kíván biztosítani. Fenti támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2016. december 23. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.</p> <p>A fejlesztésre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, az építési engedély 2016.11.28-án kiadásra került. Az engedélyt módosítani kellett a sportszakmai szervezetek részéről felmerült igények okán, a jogerős módosított engedély 2017.02.09-én kiadásra került.</p> <p>Az Önkormányzat a tervdokumentáció ellenőrzésével tervelenőrt bízott meg, aki feladatát elvégezte, a tervező a terveket a tervelenőr előírásainak megfelelően módosította.</p>

	<p>A 200/2017 (VII.10.) Korm.rendelet alapján a beruházást kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították, illetve a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölték ki a beruházás építési műszaki ellenőrnek, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítójának, valamint beruházás lebonyolítójának.</p> <p>A 2017. augusztus 28-án jelent meg az 1528/2017. (VIII.28.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében az Atlétikai Centrum megépítésére nyújtott támogatás biztosításáról.</p> <p>A 3 482 450 604 forint összegű központi költségvetési támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2017. december 22. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.</p> <p>A Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak elvégzésére tárgyban 2018. november 20-án uniós nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás indult. Ajánlattételi határidőig 2019. 02.06. 11.00 óráig két ajánlat érkezett az ajánlati felhívásra. A benyújtott eredeti ajánlatok vizsgálata során ajánlatkérő a Kbt.71§ paragrafus alapján egy alkalommal küldött hiánypótlási felszólítást mindkét ajánlattevő részére. Az ajánlatkérő által megadott határidőig mindkét ajánlattevő eleget tett hiánypótlási kötelezettségének. Az értékelés folyamatban van.</p> <p>Az 1809/2018. (XII. 23.) számú, az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról Korm. határozat alapján a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósítására 3.300.000.000 Ft-ot biztosítanak a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére. A Minisztérium, a Sportcentrum és Önkormányzatunk között jelenleg folynak az egyeztetések a támogatás Önkormányzat részére történő átadásáról.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

## 17. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén</b> TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	685 112 500 Ft
Támogatás összege:	685 112 500 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2020.06.30
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.12.29.
Projektmenedzser (név, osztály):	<b>Pató István, Gál István</b> - Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály, <b>Bozán Zsolt</b> - Pályázatok és projektmenedzsmen referatúra, <b>Horváth Tímea</b> – Gazdasági Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.</p> <p><b>A pályázat tervezett fejlesztései:</b></p> <p>a.) <u>Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának átépítése:</u></p> <p>A széthúzott, nagy burkolatfelületű, s ezért jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen kialakítású csomópontjának átépítése, minden közlekedő (és így a gépjárművezetők számára is) biztonságosabb közlekedési körülményét teremti meg. A beavatkozás nemcsak az utak között biztosítana kapcsolatot, hanem az azok mellett található kereskedelmi (Ady Endre utcai társasház alatti egységek, valamint a COOP kiszolgálása) és egészségügyi intézmények (Ügyelet, Rendelő Intézet, Mentő bejárat) biztonságos megközelíthetőségét is hivatott megoldani.</p> <p>A csomópont tehát azon kívül, hogy egyenletes forgalomlefolysítást, biztonságosabb közlekedési feltételeket valósítana meg, egyben sebességcsökkentő és ezáltal forgalomcsillapító eleme lehetne a meglévő úthálózatnak.</p> <p>A Kállói út – Ady Endre utca – Czuczor Gergely utcai csomópont, és a Kórházi gyalogos főbejárat közötti Rendelő és Ügyelet kiszolgálása, a Czuczor Gergely utca irányából lenne biztosítva. Oly módon, hogy a</p>

kialakítandó körforgalmi geometriát, illetve ki- és behajtó ágakat nem érintő, egyirányú, megállási lehetőséget is biztosító szervizút jellegű nyomvonal tervezett a Kállói út Kórház felőli oldalában.

A beavatkozási szakasz a Kórház jelenlegi főbejáratát, annak forgalomszabályozását szintén érinti, ahogyan a Mentőbejáró biztonságos kiszolgálásának feltétele is ellenőrizendő/ biztosítandó. A tervezett kialakítás során elsődleges szempont kell legyen a közlekedésbiztonság, ezért a meglévő csatlakozó utak forgalmi rendje is felülvizsgálandó jelen projekt keretében.

A fejlesztés során fentiek miatt indokolt a csomópont forgalomlassító és csillapító, közlekedésbiztonságot növelő átépítése.

A csomópont kialakításához kapcsolódóan átépülnének továbbá a környező utak, járdák, burkolatok, azok akadálymentes megvalósításával együttesen.

A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos átvezetések szintén tervezettek. Ezzel is hozzájárulva a fenntartható közlekedési módok közlekedés biztonságának a növeléséhez.

*b.) Kállói út – Tünde utca csomópontjának átépítése:*

A Kállói út - Tünde utcai útkereszteződés forgalmi rendje jelzőtáblákkal szabályozott, jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen. A Kállói úton napközben is jelentős a forgalom, de a reggeli munkába indulási és az esti hazaérkezési csúcsidőszakokban a Kállói útra történő balra és jobbra kanyarodások az elsőbbségadások miatt nehézkesek, így a járművek rendszeres feltorlódása egyre elviselhetetlenebb, balesetveszélyesebb helyzetet eredményez. Mindemelllett a haladási sebesség a Kállói út érintett szakaszai a csúcsidőszakon kívüli időszakban gyorsnak mondható. A Tünde utca Kállói útba történő becsatlakozása az által feltárt Déli Iparterület forgalmi összetételére és funkciójára való tekintettel, nagy burkolatfelületen valósul meg. Mindeközben a Tünde utca felől kanyarodni szándékozó járművek jelentős része lassan gyorsulni képes tehergépjármű. A tehergépjárművek közlekedési feltételeinek javítása érdekében korábban megépített nagy burkolatszélesség és a nagy sugarú csatlakozóívek miatt, nagy sebességű kanyarodó mozgás lehetséges.

A Tünde utca által kiszolgált Déli Iparterület felől érkező, és Centrum felé balra kanyarodó jelentős közúti forgalom biztonságos levezetése érdekében szintén egy körforgalmú csomóponti megvalósítása tervezett.

A körforgalom ágain, annak környezetében biztonságos gyalogos és kerékpáros átvezetések, akadálymentesítés, valamint autóbusszmegálló öbölbe történő helyezése, meglévő öbölbe helyezett autóbusszmegálló részleges áthelyezése tervezett.

	<p>ajánlattételi felhívás kiküldésére 2018.03.14. napján került sor. A beérkezett ajánlatok bontása 2018.03.20. napján megtörtént. Az eljárás keretében az Önkormányzat a Bartherv Bt.-vel kötött tervezési szerződést 2018.04.05. napján. Teljesítési határidő 180 nap. A tervező a kerékpáros létesítmények kiviteli terveit határidőre leszállította, a tervszűri általi jóváhagyása megtörtént, közúti biztonsági auditálása megtörtént. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás minőség ellenőrzése lezárult. A 2 db csomópont engedélyes tervei szintén határidőre leszállításra kerültek, azok tervszűri általi jóváhagyása és a közúti biztonsági auditálása megtörtént. A kerékpárgalimi létesítmények kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018.09.14. napján indult, amely eredményesen zárult és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.11.12. napján kivitelezési szerződést írt alá a „KE-VÍZ 21” Zrt.-vel. A Vállalkozó teljesítési határideje 40 nap. A Vállalkozó 2018. december 20. napjával a beruházást készre jelentette. A műszaki ellenőr 2018. december 20. napjára kitűzte a műszaki átadás-átvételi eljárást, amely aznap sikeresen zárult. A város jelen projekt keretében összesen 7792 méteren valósított meg kerékpárgalimi létesítményeket. A tervező a csomópontok tekintetében a kiviteli tervdokumentáció 2018. december 7. napjára, határidőre leszállította, továbbá az építési engedélyeket beszerezte. Az ITM építetőnek a Kállói út-Czuczor Gergely-Ady Endre u. csomópontjának fejlesztésére a Magyar Közút Zrt.-t, míg a Kállói út-Tünde u. csomópont fejlesztésre a NIF Zrt.-t jelölte ki. A Kedvezményezett és az építetők között a tárgyalások folyamatban vannak.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 18. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem</b> TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003
Projekt összköltsége:	156 432 161 Ft
Támogatás összege:	156 432 161 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2020.04.10
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. december 12. 1. sz. módosítás: 2018. július 17.
Projektmenedzser (név, osztály):	Ágoston Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje);</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;</li> <li>• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.</li> </ul> <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Nyíregyháza, Kertész u. 15., 13043/1 hrsz.)</li> <li>2. Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyháza, Posta u. 2., 0176/1 hrsz.)</li> <li>3. Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 50-54., 16004 hrsz.)</li> <li>4. Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely (4400 Nyíregyháza, Mandabokri út 23/A., 13723 hrsz.)</li> <li>5. Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Tünde utca 2/B., 8245 hrsz.)</li> <li>6. Gyermek Ház Déli Óvoda Felsősimai Telephely (4433 Nyíregyháza, Furulya u. 3., 13551/2 hrsz.)</li> </ol>

	<p>7. Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 12., 17096 hrsz.)</p> <p>A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a projekt tervezett összköltsége: <b>156 432 161 Ft.</b></li> <li>• az igénylendő támogatás tervezett összege: <b>156 432 161 Ft.</b></li> <li>• saját erő: várhatóan 0 Ft</li> </ul> <p>A pályázat benyújtása 2017. július 31-én megtörtént, a hiánypótlás teljesítésre került. A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb <b>36</b> hónap. A projekt megvalósításának kezdete: <b>2018.01.01.</b></p> <p>A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció a projektfejlesztési időszakban kerül kidolgozásra, ezt követően a pontos műszaki tartalom ismeretében a tervezett költségek is pontosításra kerülnek.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 2017.10.30. napján támogatói döntésben részesült, a Támogatási Szerződés 2017.12.12-én lépett hatályba.</p> <p>A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező szakmérnök.</p> <p>A kiviteli tervek elkészültek. A tervezői költségvetések meghaladják a rendelkezésre álló keretet. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek, amely miatt a projekt tervezett befejezési idejének módosítása vált szükségessé. Erre vonatkozóan Támogatási Szerződés módosítási igény került benyújtásra, mely a Közreműködő Szervezet által elfogadásra került. A Támogatási Szerződés módosítás 2018. július 17-én lépett hatályba.</p> <p>A tervezés során három épület esetében statikai probléma merült fel, melyek megoldása elengedhetetlen az energetikai korszerűsítés megvalósításához. Az épületek statikai megerősítésére vonatkozó statikai tervek elkészültek.</p> <p>A tervezői többlet, valamint a statikai megerősítések költségei miatt keletkező forráshiány okán két óvodai intézmény (Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Nyíregyháza, Kertész u. 15., 13043/1 hrsz.), Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 50-54., 16004 hrsz.)) esetében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január 30-án indult, amely eljárás 1 ajánlat beérkezésének okán eredménytelenül zárult.</p> <p>Az újonnan induló három óvodai intézmény (Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Nyíregyháza, Kertész u. 15., 13043/1 hrsz.), Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 50-54., 16004 hrsz.), Gyermek Ház Déli Óvoda Felsősimai Telephely (4433 Nyíregyháza,</p>

	Furulya u. 3., 13551/2 hrsz.)) korszerűsítését célzó kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. márciusában elindult.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A tervezői többlet, valamint a statikai megerősítések költségei miatt keletkező forráshiány okán az Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely, Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely, Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény, Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely intézmények esetében tervezett kivitelezésekre várhatóan később kerül sor.



## 19. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA</b> TOP-7.1.1-16-2016-00067
Projekt összköltsége:	750.000.000 Ft
Támogatás összege:	750.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.09.01. Befejezés: 2020.12.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 10. 03.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. A célokhoz kapcsolódó fejlesztések alapja egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet széleskörű partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél nagyobb mértékben beépülhessenek.</p> <p>A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat és a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb igény a fiatalok és a családok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések iránt mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi Közösség a stratégia célrendszerét.</p> <p>A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, befogadó és élhető város, ahol a városi közösségek erősek és befogadók, ahol otthonos, élettel teli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó közösségi élet folyik. A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt (Nyíregyháza, a családbarát város – A1; Nyíregyháza, a fiatalok városa – A2) és négy stratégiai célt (Nyíregyháza városrészeiben multifunkcionális, a helyi közösségek által működtetett közösségi terek fejlesztése – S1; A városi lakókörnyezetekben erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek támogatása – S2; Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek biztosítása a városi lakosság – különösen a város kreatív és innovatív fiataljai – számára – S3; A városi polgárok – kiemelten a fiatalok - városi közéletbe történő aktív bevonása – S4) fogalmazott meg a Nyíregyházi Helyi Közösség.</p> <p>A HACS a célok elérését szolgáló 4 beavatkozási területet, illetve az első beavatkozási területen belül 1 kulcsprojektet határozott meg, mindezt összesen 670.250.000,-Ft értékben (ez magában foglalja a HACS együttműködési tevékenységeit is). Ezt egészíti ki 79.750.000,-Ft működési költség a végrehajtás 40 hónapjára. A beavatkozásokat részben helyi pályázati</p>

	<p>felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amit a HACS fog összeállítani és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni. A felhívásokra kizárólag helyi civil szervezetek/intézmények/vállalkozások pályázhatnak.</p> <p>Beavatkozási területek/műveletek (azaz tervezett pályázati felhívások):</p> <p>Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése – M1</p> <p>Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése – M2</p> <p>Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése – M3</p> <p>Lakosság szemléletformálása, tudatosítás – M4</p> <p>A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált tervezést és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező szervezeti egységek biztosítják, amelyekben a civil/vállalkozói/önkormányzati szféra kiegyensúlyozottan képviselteti magát.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>2019. január 2-ig minden egyes fentebb ismertetett művelet pályázati felhívásai meghirdetésre kerültek. A pályázati felhívások és mellékleteik letölthetők a Közösség honlapjáról a <a href="http://www.clldnyiregyhaza.hu/">http://www.clldnyiregyhaza.hu/</a> weboldalról.</p> <p>A Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése – M1 c. beavatkozás keretében meghirdetett kulcsprojekt felhívásra az Önkormányzat benyújtotta pályázatát, melyet mind a HACS, mind pedig a Pénzügyminisztérium pozitív támogatásban részesített, a végső döntés 2018. december 20-án született meg, melynek eredményeként megújításra kerül a Kölyökvár, az Alvégesi Művelődési Ház és a Robinson domb. Nevezett kulcsprojektről külön adatlapon részletesen is beszámolunk jelen előterjesztésben.</p> <p>A fennmaradó pályázati felhívásainkra óriási az érdeklődés, pályázni folyamatosan lehetséges egészen 2019. május 15-ig. Az elmúlt időszakban több alkalommal szerveztünk Pályázó Tájékoztató Fórumokat, melyeken mintegy 250 potenciális pályázó vett részt. Jelen előterjesztés készítésének időpontjáig közel 200 db pályázat érkezett be közösségünkhöz, melyek kezelését (érkeztetés, iktatás, jogosultsági és tartalmi értékelés, döntés előkészítése) Munkaszervezetünk a CLLD működési kézikönyvben megadottak szerint végezte.</p> <p>A projekt megvalósítása a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint zajlik. Kifizetési kérelmeinket egyrészt a mérföldkő beszámolókkal egyidejűleg, másrészt önálló kérelmek keretében nyújtottuk be a Közreműködő Szervezethez. Jelen pillanatban az első három mérföldkő beszámoló és a hozzájuk kapcsolódó kifizetési kérelmek elfogadásra került. A február közepén benyújtott beszámoló és kifizetési kérelem a hiánypótlási fázisban tart, elfogadását követően, a mintegy 75 millió Ft összegű működési költség közel 50%-ával elszámolunk.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

## 20. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„MTMI Élményközpont Nyíregyházán”</b> EFOP-3.3.6-17-2017-00016
Projekt összköltsége:	bruttó 499 901 332 Ft NYHMJV: 200 025 612 Ft
Megítélt támogatás összege:	bruttó 499 901 332 Ft NYHMJV: 200 025 612 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.11.01. Befejezés: 2020.10.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	Aláírás időpontja: 2017. szeptember 27.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az <b>átfogó cél</b> a természettudományos és műszaki pályát végzettek számának növelése olyan informális és nem formális oktatási formák keretében biztosítható élménypedagógia programok kifejlesztése és hozzáféréseinek biztosításán keresztül, melyek képesek a természettudományos és műszaki pályák iránti érdeklődés felkeltésére, valamint a természettudományos alapképességek fejlesztésére a hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében.</p> <p><b>A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Élményközpont kialakítása infrastrukturális fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával, amelyre bruttó 109 millió forint áll rendelkezésre).</li> <li>- Természettudományos élménypedagógiai programok programtervének kidolgozása;</li> <li>- A NAT-hoz kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése;</li> <li>- A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak kifejlesztése és alkalmazása;</li> <li>- A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok, szakemberek bevonása, felkészítése;</li> <li>- Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló tevékenységek;</li> <li>- Programok kijánlása, csoportok szervezése;</li> <li>- Az új programot bemutató, az élményközpont működéséhez kialakított honlap fejlesztése;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat, természettudományos óra, versenyek, műhely- és klubfoglalkozás, valamint tábor formájában.</li> <li>- Szakmai műhelyek szervezése, rendszeres tapasztalatcserék megvalósítása;</li> </ul> <p>A résztvevő intézményekkel koordinátori hálózat kialakítására, és iskolánként 1 fő intézményi koordinátor alkalmazása.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A Támogatási Szerződés aláírásra került és a projekt megvalósítása 2017. november 01.-én elkezdődött. Kiválasztásra került a tervező és a közbeszerzési szakértő, a szerződések megkötése folyamatban van. A konzorciumi partnerekkel közösen 2017. november 16-án sor került egy bejárással egybekötött szakmai egyeztetésre. Az Egyetem részéről bevonásra kerülő oktatók megtekintették a helyszínt, ezzel is elősegítve a tervezés folyamat gördülékenységét.</p> <p>Az épület külső és belső felújításához szükséges kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2018. április 13.-án megindításra került. Az ajánlatok bírálatát követően az Ács és Bartha Kft-vel, került aláírásra a vállalkozási szerződés. Az épület felújításához kapcsolódó feladatok 2018. december 17-én befejeződtek és megtörtént az épület műszaki átadása.</p> <p>Az projektben tervezett eszközök 95%-a beszerzésre került 2019. január 15-ig. A fennmaradó eszközökre 2019. márciusában sikeres ajánlatkérés került lebonyolításra, így a projektben vállalt eszközök beszerzése április közepére 100%-ban megtörténik.</p> <p>Az épület felújításával és az eszközök beszerzésével az Önkormányzat teljesítette a projektben fő feladatát, a zárásig (2020. október 31.) az épület üzemeltetését szükséges biztosítani.</p> <p>A projekt keretében 2019. január 31-én sajtónyilvános eseményre került sor, ahol megtörtént az épület átadása.</p> <p>A kapcsolódó egyéb feladatok (arculattervezés, szakmai anyagok előkészítése, nyilvánosság stb.) megvalósítása folyamatban van.</p> <p>Az Élmenyközpontban 2019. február 4-től napi szintű oktatás folyik a projekt keretében bevont összesen 20 db általános és középiskola együttműködésével. A napi szintű oktatási tevékenységek szervezését a projekt konzorciumi partnere, a Nyíregyházi Egyetem látja el.</p> <p>Jelenleg a foglalkoztatások megtartása folyamatos.</p> <p>A konzorciumi partnerekkel együttműködve az egyeztetések folyamatosak, melynek célja a már ténylegesen megtartott foglalkoztatásokon alapuló tapasztalatok beépítése a napi működésbe.</p>

Megvalósítást  
hátráltató  
problémák,  
nehézségek:

-

## 21. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM</b>
Projekt összköltsége:	nettó 3 563 172 935 Ft
Támogatás összege:	nettó 3 563 172 935 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017. október Befejezés: 2021. április
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.07.31. E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 200 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti beruházások előkészítési és megvalósítási tevékenységeinek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Jégkorszaki interaktív állatbemutató fejlesztésének előkészítésére és megvalósítására elkülönített összeg nettó 3 528 816 771 Ft.
Projektvezető:	Loványi Ágnes, Portfólió Menedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Jégkorszaki interaktív állatbemutató rendkívül attraktív módon, a modern technikákat felhasználva mutatja be a sarkkörök állatvilágát. Központi eleme egy stilizált nagyszikla, amelynek belsejében a vendégeket különféle élmények érik, megismerkedhetnek a Jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal, és az élet további alakulásával a Földön. A műsziklán kívül madarakat, patásokat bemutató nagyméretű röpde, kifutók szegélyezik a sziklát. Többcélú, interaktív állatbemutató, mely 2 hektáron terülne el, és Európában egyedülálló módon mutatná be a jégkorszakban élt emblemikus állatokat valóság-hú modelleken, majd egy utazásra invitálná a látogatókat a sarkvidékre a fókák, a jegesmedvék, a pingvinek birodalmába. Megelevenedne a tundra a rénszarvasokkal éppúgy, mint a mesterségesen előállított havas, jeges táj. Ezeket a bemutatókat valóság-hú, műgyantából készült demonstrációkból hozzuk létre (életnagyságú mamut, gyapjas orrszarvú stb.). A projekt egyedülálló Európában, elengedhetetlen ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark, mely hangsúlyozottan eltartja saját magát, versenyképes maradjon.</p> <p>A tervezett fejlesztések várhatóan nagy népszerűségnek örvendenek majd mind az országból, mind a régióból érkező látogatók körében. A fejlesztés projektelemei javítják az állatkert látogatottságát, növelik a bevételeket, továbbá munkahelyteremtő hatásuk is van, mely kiemelt szempont egy olyan halmozottan hátrányos helyzetű megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 200 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A

	<p>Jégkorszaki interaktív állatbemutató kialakítási projekt előkészítésére és megvalósítására nettó 3 528 816 771 Ft került elkülönítésre, amely összeg támogatási előleg formájában utalásra került.</p> <p>A projekt előkészítési tevékenysége keretében szerződést kötöttünk 2017. november 21-én közbeszerzési tanácsadásra, 2017. november 27-én pedig a megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés elkészítésére is, amely folyamatos szakmai konzultáció mellett 2018 februárjában elkészült. A tanulmány megállapításainak birtokában ezt követően megkezdődött az uniós nyílt építészeti tervpályázat előkészítése, amelynek felhívása 2018. április 17-én jelent meg az EU hivatalos lapjában (TED). A tervpályázatra a kiírás szerinti feladási határidőre, 2018. június 18. (hétfő) 16:00 óráig, tizenkét pályamű érkezett. A Bírálóbizottság 2018. június 29. napján hozott, a tervpályázattal kapcsolatos írásbeli összegzésében (továbbiakban: zárójelentés) rögzítette, hogy a tervpályázat sikeres és eredményes volt. A beérkezett 12 pályaműből a zsűritagok egybehangzó véleménye alapján első díjban részesült a Gav-Art Stúdió Kft. és a DEKON Kft., amely társaságokat a Bírálóbizottság a zárójelentésében a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban ajánlattételre felhívásra ajánlotta. A tervpályázaton nyertes két pályázó felhívásával „tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás" indult az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározásra került feltételek mellett, 2018. szeptember 27-én. Az eljárás során 3 alkalommal került sor tárgyalásra, 10.16-án, 10.18-án és 11.07-én. Az eljárás lezárásaként végül november 23-án került kiküldésre az Összegezés. December 4-én sor került a tervezési szerződés aláírására, amelynek eredményeként várhatóan 2019 nyár elejére készülhet el a beruházás a kiviteli terve.</p> <p>Mivel a tervpályázati eljárás a becsülnél több időt vett igénybe, a korábban tervezett ütemezés módosítására lesz szükség, amely miatt Támogatói Okirat módosítást fogunk kezdeményezni.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II. ÜTEM</b> TOP-6.6.2-15-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	574 000 000 Ft
Támogatás összege:	564 009 932 Ft
Támogatási intenzitás (%):	98,2595%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.11.01. Befejezés: 2019.10.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.12.08.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében kettő telephely (különböző alapszolgáltatások) fejlesztése a cél, amelyek közül egy a belvárosban, egy pedig a város kertvárosi övezeteiben található.</p> <p><b>A Nyíregyháza, Őz u. 14-16. szám</b> alatt álló épület a hatvanas években épült és a nyolcvanas évek közepéig bölcsődeként funkcionált. 1987. szeptember 1-től, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ üzemeltetésébe került, ahol 14 évig Fogyatékos személyek nappali intézménye, illetve Idős nappali ellátás működött. 2011-ben az épület állaga és belső elrendezése miatt, az engedélyező hatóság nem engedélyezte az épületben a további szociális szolgáltatások üzemeltetését, csupán nyitva álló helyiségként üzemeltetett. 2011. novembertől három házi gondozói körzet, valamint a hivatásos gondnoki szolgálat működött az épületben. Az évek során felújítás, átalakítás az épületen nem történt. Egyetlen iroda helyiségben cseréltek nyílászárót. Állandó problémát okozott az épület alatt található pince vizesedése, valamint a külső vakolat omlása. A burkolatok és belső nyílászárók igen elhasznált állapotban vannak. A helyiségek nagy belmagassága, és a szigetelés hiánya miatt a szakemberek véleménye szerint, az épület üzemeltetése nem biztonságos, felújítása nem gazdaságos. 2017 tavaszán az itt üzemeltetett nyitva álló helyiségek is más telephelyre költöztek azzal, hogy az ingatlan lebontását követően az új épületben ismételt szociális szolgáltatások kerülnek elhelyezésre. <b>A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, leromlott épület jelenleg üresen áll.</b></p> <p><b>A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám</b> alatti épület a több évtizedes fennállása alatt többféle funkciót töltött be. Így működött itt orvosi rendelő, nővédelmi és terhes tanácsadás, védőnői hálózat, gyógyszertár, könyvtár. A hosszú évtizedek alatt, az egyes funkcióváltásoknak megfelelően a belső tereket többször átépítették, de a külső felújítások elmaradtak. Az utcafronton lévő épületrészben korábban a helyi önkormányzati képviselő tartott fogadó órákat, valamint a körzeti megbízott is itt volt elérhető. Ezt követően a 2000-es évek elejétől a Szociális Gondozás Központ nyírszőlősi házigondozói körzete működött itt, megosztva az épület részt a</p>



református egyházzal, akik a szociális étkeztetés kiosztó helyként használták. Jelenleg már csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ **házigondozói körzet** működik ebben az épületrészben, amely egy nagyobb kb. 25 m<sup>2</sup>–es irodából és egy 6m<sup>2</sup>–es konyha, vizes helységből és előtérből áll. Fűtési módja gázkonvektoros, a padló burkolata hajópadló, amely felújításra szorul. Az utcafronton lévő másik épületrészt a Posta helyi kirendeltsége foglalja el, kb.: 39m<sup>2</sup> alapterületen. A zárt udvar felőli épületrészben jelenleg 2013. május 1-től a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ **idős nappali ellátását biztosít a területen aktív életet élő idős emberek számára.**

**A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:**

**A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése:**

a) **férőhely bővítése** történik Őz utcán építendő ingatlan esetén

b) **felújítás** (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is) – A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti ingatlanban működő Nyírszőlősi Idősek Klubja és a házi segítségnyújtás nyitva álló helyiségének felújítása;

c) **új szolgáltatás létrehozása** – a projekt keretében elsősorban a már működő szolgáltatások elhelyezési körülményeinek javítása a cél, de a megjelenő lakossági és társadalmi igények alapján teljesen új szolgáltatásként jelenik meg a Nyíregyháza, Őz utca 16. szám alatt a szenvedélybetegek nappali ellátása, ezenkívül az intézmény szervezeti keretében már működő pszichiátriai betegek nappali ellátása új telephelyen;

d) **új építés:** A Nyíregyháza, Őz utca 16. alatt levő épület gazdaságosan nem felújítható, ezért új építés indokolt. A korábbi évtizedekben ott működő szolgáltatások kerülnek ismételt ott elhelyezésre (fogymatkos személyek nappali intézménye, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) kiegészülve a c) pontban említett új szolgáltatásokkal;

e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése;

f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) **kialakítása, átalakítása, felújítása.** Mindkét fejlesztéssel érintett ingatlan esetén releváns.

**B) Eszközbeszerzés:**

a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), mindkét épület esetén történik beszerzés, részletezésre az eszközlistákban kerül sor;

b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése is történik

c) járműbeszerzés keretében 1 db mikrobusz beszerzése történik meg.

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)

A pályázati dokumentáció 2017. július 31-én került benyújtásra. A 2017. augusztus 09-én érkezett hiánypótlásra 2017. augusztus 31-én került a válasz benyújtásra. A támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017.09.01. napján érkezett, támogatási szerződéskötésre 2017. 12.08. napján került sor. A tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2017. november 24-én indult, szerződéskötésre 2018. január 5. napján került sor, a kiviteli tervek alapján 2018. augusztus 17. napján elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előzetes minőségbiztosítása. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018. november 20-án indult, részajánlattételi lehetőséggel a két épület megvalósítására vonatkozóan. Jelenleg a beérkezett ajánlatok ellenőrzése zajlik. Várható, tervezett szerződéskötés 2019. március. Őz utca

	esetében a kivitelezés időtartama 8 hónap, Nyírszőlős vonatkozásában 5 hónap, így a projekt 2019. évben megvalósításra kerül.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 23. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN</b> EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN
Projekt összköltsége:	200 000 000 Ft
Támogatás összege:	200 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	Konzorciumvezető Polgármesteri Hivatal 61,53% Konzorciumi partner: Mindennapok Női Szemmel Egyesület 38,47%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2020.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. november 24.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala <b>2017. június 20.</b> napján támogatási kérelmet nyújtott be a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel konzorciumban az „<b>EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen</b>” pályázati felhívásra EFOP-1.2.9-17.-2017-00047 azonosítószámon.</p> <p>Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája jelentősen elmarad a férfiakétól (2015-ben 70,3%). Ennek az eltérésnek az egyik legfontosabb oka abban keresendő, hogy a magyarországi nők szülés után az európai átlagnál lényegesen később térnek vissza a munkaerőpiacra, ugyanakkor a különbséget az is meghatározza, hogy a családok többségében a nők gondozzák a fogyatékos, idős hozzátartozókat.</p> <p>A női foglalkoztatási helyzetet negatívan befolyásolja az is, hogy a magyar munkaerőpiac nem elég rugalmas. A nők munkaerő-piaci helyzetének kezelésében fontos eszköz lehet a részmunkaidős állások, távmunka biztosítása vagy egyéb atipikus munkalehetőségek kínálata.</p> <p>Hiányoznak a női foglalkoztatást támogató, olyan országosan elérhető innovatív szolgáltatások, melyek a közösség erejét, az önkéntes munka lehetőségeit kihasználva személyre szabott szolgáltatási csomagokkal segítik a munka és család harmonizálását. Szükséges az ilyen jellegű kezdeményezések megismerése, a kialakult jó gyakorlatok elterjesztése, az egyes szolgáltatások egységesítése, standardizálása.</p> <p>Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország című kiemelt projekt alapozza meg a felhívás keretében megvalósított projektek szakmai tevékenységeinek hátterét. A kiemelt projekt által kidolgozott módszertani segédletek, útmutatók, a képzések, felkészítők szakmai anyagai, a kiképzett, felkészített szakemberek, a Női Információs és Szolgáltató Központ eljárásrendje, valamint a kialakított</p>

informatikai háttér biztosítja a projektekben nyújtott szolgáltatások és tevékenységek egységes, magas színvonalú megvalósítását.

A kiemelt projekt folyamatos szakmai kontrollt lát el a megvalósítási időszakban jelen felhívás keretében magvalósuló projektek nyomon követése és koordinálása érdekében. A leírt szolgáltatásokat a kiemelt projekt térítésmentesen biztosítja a kedvezményezettek részére.

A támogatási kérelemben a szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:

- Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozásához és működtetéséhez,
- a nők atipikus foglalkoztathatóságának javításához, illetve az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez,
- a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javításához a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében,
- a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtéséhez.

A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi tevékenységekből áll:

**1.) Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek (a költségvetés maximum 30%-a)**

- Helyi munkaadók és szakmai szervezeteik tájékoztatása, érzékenyítése, együttműködések kialakítása a projektcélokkal összhangban
- Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport számára a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel: foglalkoztatási kerekasztalok szervezése
- Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése
- tájékoztató napok és/vagy előadások, és/vagy kampányok, események, akciók szervezése, online tartalmak készítése
- 

**2.) Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával együttműködve a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési, oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján (költségvetés maximum 60%-a)**

- A Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése
- Formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken.</li> <li>- kidolgozott szttenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele, szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása</li> </ul> <p><b>3.) Célcsoport fejlesztéséhez és a Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése (költségvetés 10%-a)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informatikai háttér és mobilitás biztosítása</li> <li>- a Női Információs és Szolgáltató Központ kialakításával kapcsolatos eszközök beszerzése</li> </ul>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2017. június 20-én került benyújtásra. A 2017. július 04-én érkezett hiánypótlásra 2017. július 17-én került a válasz benyújtásra. A támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017.07.27. napján érkezett. 2017.08.09-én tisztázó kérdés érkezett, melyre 2017.08.17-én a válasz benyújtásra került. A támogatási szerződés megkötésre került, mely hatálybalépésének dátuma 2017. november 24., 2018. március 1. napjától felállt a projektmenedzsmen szervezet, melynek feladata a projekt előkészítése, illetve koordinálása, a projekt sikeres megvalósítása. A Női Információs és Szolgáltató Központ elnevezés 2018. március 08. napjától Család és Karrier Pontra (CSAK) módosult. A „CsakPONT” működésének megkezdéséhez szükséges audit 2019. február 15. napján sikeresen zárult, a „CsakPONT” munkatársainak bevonásával. A támogatási szerződés módosítása is megtörtént, a projekt mérföldköveinek és költségvetésének átütemezése céljából, azért, hogy a projekt az eredeti ütemtervnek megfelelően kerüljön megvalósításra.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A projekt megvalósítása a tervezetthez képest csúszásban van a korábbi konzorciumi partner cserére, valamint a CsakPONT helyszínének kiválasztása, illetve a szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak változása okán.</p>

## 24. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán</b> TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	1 036 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 036 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.10.01. Befejezés: 2018.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási szerződés megkötésének napja: 2017.10.19. A Támogatási szerződés 1. számú módosításának dátuma: 2018.04.26. A Támogatási szerződés 2. számú módosításának dátuma: 2018. 11.27.
Projektmenedzser (név, osztály):	Kaszukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázatban tervezett tevékenységek az alábbiak:  1/a.) Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között zárt csőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő nyomvonalában sávossal helyreállítással.  1/b.) A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon részfolyóka, padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója.  1/c.) A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz utca kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és záportározó műtárgy építése.  2/a.) A Meggyfa utcán zárt csapadékcatorna építése záportározókkal és átemelőkkal.  2/b.) A Korong utcán zárt csapadékcatorna építése záportározókkal és átemelőkkal.  3.) A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel.  4.) A Nyulastói csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, mederburkolással, a befogadó műtárgyak kiépítésével, lehetséges befogadójául Nyírszőlős városrész Westsik Vilmos út felőli részének.  5.) Az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás növelése mederburkolással, és mederkotrással.
Projekt jelenlegi állása (készültségi)	A fejlesztési helyszínek vonatkozásában engedélyes szintű tervdokumentációval és jogerős vízjogi létesítési engedéllyel is rendelkezünk. A kiviteli tervek készítésére

<p>fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, amely során 2018. május 29-én szerződéskötés történt a Közműterv-M 93 Kft-vel. A szerződés teljesítési határidő vonatkozásában egy alkalommal módosításra került, 2018. szeptember 26-án. Ennek megfelelően 2018. októberében a kiviteli tervdokumentáció leszállításra került.</p> <p>A Nemzeti Kbt. 117. § által meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt eljárást folytattunk le Nyulastói csatorna rekonstrukciója I. ütem tárgyban. Az eljárás eredményeként a KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársasággal kötöttünk vállalozási szerződést 2018. november 19-én. A munka megkezdésének időpontja 2018. november 23-a, befejezése 2018. december 21. A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja 2018. január 08. A műszaki átadás átvétel sikeresen megvalósult.</p> <p>2019. februárjában elindítottuk a Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán c. projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák négy részben tárgyú közbeszerzési eljárás előzetes minőségbiztosítását a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályánál. A két rész a kapcsolódó útépítési munkák összehangolása érdekében, később kerül elindításra.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

## 25. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Közösen a kiútért”</b> TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	830 000 000 Ft
Támogatás összege:	830 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2021.12.31
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.11.30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében megfogalmazott cél, hogy a programok hatására javuljanak a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményei, az alacsony státuszú lakosság társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájáruljon a népeesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. Átfogó célként megfogalmazásra került Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javítása.</p> <p>A projekt megvalósítása két szegregált területet foglal magában, a Huszártelep, és a Keleti lakótelep. A tervezett tevékenységek az akcióterület lakosságát célozzák, és azok bevonásával valósulnak meg.</p> <p>Az alábbi kategóriában tervezünk tevékenységet megvalósítani az akcióterületen élő lakosság komplex és integrált felzárkózására:</p> <p>A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából (azaz közösségfejlesztés, pl. közösségfejlesztési koordinátorok alkalmazása, kulturális, sport- és antidiszkriminációs programok, mediáció);</p> <p>B) Folyamatos szociális munka megteremtése (pl. szociális munkások foglalkoztatása, egyéni fejlesztési tervek készítése és felülvizsgálata, háztartásgazdálkodási, gyereknevelési programok);</p> <p>C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére (pl. képzési, ösztöndíj- és önkéntes programok, foglalkoztatási mentorok alkalmazása);</p> <p>D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére (pl. táborok, korai fejlesztés);</p>



	<p>E) Törekvés az egészség fejlesztésére (pl. szűrőprogramok),  F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (pl. jogász);  G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok (pl. dropprevenció).</p> <p>A projektet szinergiában valósítjuk meg a TOP-6.7.1-16 felhívás keretében benyújtani tervezett projekttel, amely ugyanennek az akcióterületnek a fizikai rehabilitációjára irányul a lakófunkció erősítésével. Mivel a TOP-6.7.1-16 projekt keretében a szegregátumban élők integrált területre költöztetése is tervezett, ezért jelen projekt tartalmaz olyan akciókat is, amelyek a költözők befogadását segítik a beavatkozási helyszíneken.</p> <p>A projektfejlesztési szakaszban Támogató Csoportot hozunk létre: a szoros partnerség nemcsak az igényekre reagáló előkészítést és az eredményes megvalósítást teszi lehetővé, hanem megteremti a támogatási kérelemben bemutatott program folytatásának szervezeti kereteit is. Konzorcium vezetőként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási kérelmet, a Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központtal. A Gyermejjóléti Központ több mint 469 millió forintos, Önkormányzatunk pedig 360 millió forintos költségvetésből gazdálkodhat.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projekt előkészítési szakaszában a Projekt-előkészítő Tanulmány  Közösségi Beavatkozási Terv (KBT)  Közösségi tervezés  Partnerségi rendezvények projektelemek megvalósultak, az első mérföldkő lezárásra került.  A második mérföldkő időpontjának módosítását kezdeményeztük, mivel a közbeszerzési eljárások még folyamatban vannak.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE</b> TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002
Projekt összköltsége:	785.777.879 Ft
Támogatás összege:	785.777.879 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018. január 1. Befejezés: 2019. március 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási szerződés: 2017. december 29. Támogatási szerződés I. sz. módosítás: 2018. december 19.
Projektvezető:	Kovácsné Szatai Ágnes, Vagyongazdálkodási Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt során célunk a Múzeumfalú mint meglévő attrakció fenntartható turisztikai vonzerővé való alakítása a kulturális örökségi elemek felhasználásával, s ezen kulturális értékekhez kapcsolódva a látogatóbarát- és élményelemekkel való bővítése. A fejlesztés eredményeként megteremtjük a lehetőségét annak, hogy az ide látogató turisták hosszabb időt tudjanak eltölteni a Múzeumfaluban, s így Sóstógyógyfürdőn, Nyíregyházán.</p> <p>A projekt keretében a Múzeumfalú által bemutatott kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés történik meg, vendégfogadó tér, látogatóbarát funkciók kerülnek kialakítása a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kiépítése mellett, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések történnek, interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Új látogatóközpont:</b> A meglévő főbejárati épület a funkcionális elrendezése, a terek szűkössége miatt, a várhatóan növekvő látogató létszám kulturált kiszolgálására alkalmatlan. Az új látogatóközpont a meglévő épület átalakításával és bővítésével valósul meg. Az épület funkcionális tartalma gazdagodik, helyet kap a kiállítóterem és múzeumshop is.</li> <li><b>Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és oktatási-igazgatási központ kialakítása:</b> A Múzeumfalú meglévő műtárgy épületeinek hangulatához, építészeti formanyelvéhez igazodó többszintes épületben a meglévő műtárgyak tárolása, restaurálása és részbeni bemutatása korszerű műszaki feltételek között valósulhat meg. Az épületben a Múzeumfalú</li> </ol>

	<p>igazgatási jellegű funkciócsoportjai és az oktatást és a kutatást szolgáló helyiségcsoportok is helyet kapnak.</p> <p><b>3. Szabadtéri Színpad megújítása:</b> A Szabadtéri Színpad földbástyára épített, fa szerkezetű nézőtéri elemeinek java része megsemmisült. A fejlesztés célja, hogy a nézőtér megújuljon, 200 fő befogadóképességű, szilárd szerkezetű ülősorok létesüljenek. A közönségforgalom kiszolgálására központi illemhelycsoport épül. A színpadtechnika mobil rendszereinek infrastruktúrája kiépül.</p> <p><b>4. Műtárgyépületek rekonstrukciója</b> Szabolcs-Szatmár-Bereg megye öt kisebb tájegységéről a Múzeumfaluba telepített épületek, az épületekben lévő berendezési tárgyak a 19-0. század hagyományos, paraszti kultúráját, életmódját mutatják be. Az épületek nagy része rossz műszaki állapotban van, rekonstrukciójuk – tetőfedés cseréje, szerkezeti megerősítése, homlokzatfelújítások – feltétlenül szükséges.</p> <p><b>5. Infrastrukturális fejlesztések</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- út- és parkolóhálózat,</li> <li>- meglévő utak felújítása,</li> <li>- víz, szennyvíz, csapadékvíz és gázhálózat rekonstrukciója,</li> <li>- térvilágítás kiépítése,</li> <li>- bemutathatóságát szolgáló hagyományos és digitális fejlesztések.</li> </ul>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalú fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projekt előkészítési tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein belül.</p> <p>A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány 1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg.</p> <p>A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalú kapcsán a Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra. A pályázati elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projektünk szétválasztásra került:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ a szűken vett Múzeumfalú fejlesztését, az általa képviselt kulturális örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázati felhívásra belül került benyújtásra;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ a „Mesekert” elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretein belül kívánná finanszírozni.</li> </ul> <p>A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit (pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni.</p> <p>A TOP-os felhívásra 2017.09.29-én benyújtásra került a pályázat 688.000.000 Ft összköltséggel, melyre 2017.10.07-én kaptunk hiánypótlási felszólítást. A hiánypótlást 2017.10.30-án teljesítettük, 2017.10.31-én kaptunk értesítést a pályázatunk jogosultsági kritériumoknak történő megfelelésről. 2017.11.28-án a Közreműködő Szervezet értesített minket arról, hogy a benyújtott pályázatunk támogatásban részesült.</p> <p>A TOP felhívás előírásainak megfelelően a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan üzleti terv és CBA, marketingstratégia, illetve energiahatékonysági tanúsítvány készítésére az Önkormányzat szerződést kötött, amelyek eredményként a dokumentumok elkészültek.</p> <p>Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedélyek kiadásra kerültek.</p> <p>A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatba épített minőségbiztosítás mellett lezajlott, a nyertes ajánlattevővel (Kelet-Út Kft.) 2018. május 25.-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A terület 2018. május 28-án került átadásra a vállalkozónak. A kivitelezés során felmerült akadályok miatt, a projekt részben átütemezésre került. Az eredeti kivitelezési határidő (2019. március 21) helyett, az építési munkák befejezésére 2019. május 31-ig kerül sor. A hosszabbítás csak a múzeumfalú egy részét érintik és csak részlegesen kerül lezárásra 2019. márciusát követően, a tervezett rendezvények megtartását nem befolyásolja.</p> <p>A beérkezett legalacsonyabb árajánlat magasabb volt a projektben rendelkezésre álló forrásnál, amely miatt az Önkormányzat többletforrás igényt nyújtott be az Irányító Hatóság felé. AZ IH a kérelmet pozitív elbírálásban részesítette és a korábbi 688 millió Ft támogatáson túlmenően további 97 777 879 Ft támogatást ítél meg. Ebből adódóan a projekt összköltsége a korábbi 688 000 000 Ft-ról 785 777 879 Ft-ra változott.</p> <p>Az igényelt többletforrás 2018. december 21-én megérkezett az Önkormányzat projekthez tartozó elkülönített bankszámlájára.</p> <p>A projekt hatályos támogatási szerződése szerint 2019. augusztus 31-ig tart.</p> <p>A kivitelezési munkálatok teljeskörűen 2019. június 30-ra fejeződnek be. A kivitelezés jelentős része a raktárépület, parkoló és külső út építésének kivételével 2019. május 31-re befejeződnek, így a Múzeumfalú 2019. június 01-el megnyit.</p> <p>A kivitelezéssel párhuzamosan zajlanak a kapcsolódó egyéb kiegészítő tevékenységek (marketing, nyilvánosság, eszközbeszerzés stb.)</p>
<p>Megvalósítást hátráltató</p>	

problémák,  
nehézségek:

A projektben szereplő kivitelezési tevékenységek még nem érték el a 25%-os készültséget. A kivitelezés az eredetileg tervezettnél jóval lassabb ütemben halad.

## 27. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001</b>
Projekt tervezett összköltsége:	1 726 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 726 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	A projekt tervezett kezdete: 2018.01.01. A projekt tervezett befejezése: 2020.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. december 29.
Kapcsolattartó (név, osztály):	dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekon koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.</p> <p>A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják, úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi infrastrukturális tevékenységeket lehet, illetve kell megvalósítani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szociális bérlakások felújítása, összenyitása a szegregátumokon belül,</li> <li>- minimum 1 db szolgálati lakás kialakítása az akcióterületen belül,</li> <li>- szociális bérlakások felújítása, építése az akcióterületen kívül integrált környezetben, ún. beavatkozási helyszínen – ebben az esetben oda kell költöztetni családokat a szegregátumból,</li> <li>- lakások bontása (csak bontás lehet olyan szegregátumban, amit később teljesen fel akarnak számolni),</li> <li>- közösségi, szociális funkciójú épületek felújítása,</li> <li>- polgárőrség épületének felújítása,</li> <li>- térfigyelő rendszer kialakítása,</li> <li>- közösségi kert kialakítása, illetve</li> <li>- egyéb kiegészítő tevékenységek (pl. közüzemi, közlekedési infrastruktúra, zöldterületek fejlesztése).</li> </ul> <p>A projekt keretében sor kerülhet - az előzetes felmérések alapján - mintegy 14 önkormányzati tulajdonú ingatlan külső-belső felújítására, melyekben összesen 184 lakás található. A 184 lakásból mintegy 42 kerül belülről felújításra. A lakásfelújításon felül infrastrukturális fejlesztés is megvalósulhat (új járda-, új út építése, burkolt út felújítása, szennyvízcsatorna felújítása). Ezen kívül sor kerülhet a célterületen működő Gyermekejöléti Központ új épületbe történő költöztetésére, az épület teljes felújításával, berendezésével, kerttel és közparkkal kialakítva.</p>

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A támogatási kérelem 2017. szeptember 4-én került benyújtásra, majd hiánypótlást követően 2017. november 23-án érkezett meg a hivatalos értesítő a támogatói döntésről. A Támogatási Szerződés 2017. december 29-én lépett hatályba, ezt követően alakult meg a projektmenedzsment szervezet, valamint lezajlott a Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Az I. ütemre vonatkozó kiviteli tervek alapján megkezdődött a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. A további projektelemek vonatkozásában a tervezés folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén</b> TOP-6.1.4-16-NY1-2017-0000
Projekt összköltsége:	820 117 565 Ft
Támogatás összege:	820 117 565 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2020.06.30
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	2018.01.05.
Projektmenedzser (név, osztály):	Gajdos László projektvezető Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsmen referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése az indiai állatvilág bemutatására szolgáló Indiaház és indiai nagymacska kifutó, illetve Afrika madárvilágát bemutató Madár röpdé létesítése.</p> <p><b>A projekt fejlesztési elemei:</b></p> <p><u>Indiaház:</u></p> <p>Kontinens specifikus, India állatvilágát bemutató épület létrehozása a cél. Egy központi térből láthatóan több jellemző faj bemutatása, mely meghatározó India állatvilágában.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Központi közösségi tér</i></li> <li>- <i>Állatparki dolgozók szociális egysége</i></li> <li>- <i>Indiai rinocérosz bemutató</i></li> <li>- <i>Szirtcápa-mangrove bemutató</i></li> <li>- <i>Karantén medencék</i></li> <li>- <i>Vidra bemutató</i></li> <li>- <i>10db belső madár röpdé</i></li> <li>- <i>Tigrispiton terrárium</i></li> <li>- <i>Szalagos varánusz hely</i></li> <li>- <i>Mókus hely</i></li> <li>- <i>4 db rágcsáló hely</i></li> <li>- <i>Indiai mókuscickány hely</i></li> <li>- <i>Látogató tér</i></li> <li>- <i>Teknős bemutató</i></li> </ul> <p><u>Afrikai madár röpdé</u></p> <p><u>Indiai nagymacska kifutó</u></p> <p><u>Több funkciós raktár épület</u></p>



	<p>A pályázati dokumentáció benyújtása <b>2017. szeptember 29. napján megtörtént.</b></p> <p>A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb <b>36 hónap.</b></p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés hatályba lépett 2018.01.05. napján. A projekt keretében a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, továbbá a Kbt. szabályai alapján a Modern Városok Program keretében megvalósuló Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció tárgyú projekttel való összeszámítás miatt a Kbt. 81. § szerinti EU nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni a tervező kiválasztására. Az eljárás megindításához előzetes minőségbiztosítás lefolytatására került sor. A támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány 2018.04.12. napján kiállításra került, ami alapján a közbeszerzési hirdetmény 2018.04.12. napján feladásra került. A közbeszerzési eljárás eredményeként a tervezői szerződés 2018.07.23. napján aláírásra került. Határidő 6 hónap. A tervező határidőre, 2019. január 23. napjáig a kiviteli tervdokumentációt leszállította, az építési engedélyeket beszerezte. A FAKSZ által a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációja előkészítés alatt áll.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem</b> TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
Projekt összköltsége:	821 887 500 Ft
Támogatás összege:	821 887 500 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2020.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.12.29.
Projektmenedzser (név, osztály):	Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.</p> <p><b>A pályázat tervezett fejlesztései:</b></p> <p><u>Család utca - Belső körút és Család utca - Szalag utcai körforgalmú csomópontok kialakítása:</u></p> <p>Körforgalmak létesítése: Család utcán, a Szalag utca és Belső körúti csomópontokban. A körforgalmak ágain biztonságos gyalogos és kerékpáros átvezetések, nyomvonal korrekció, akadálymentesítés, autóbussz megálló öbölbe történő helyezése, és részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.</p> <p><u>Belső körút - László utca csomópont kialakítása:</u></p> <p>A Nagykörútról balra kanyarodások tiltása tervezett, jelzőlámpás forgalom szabályozás bevezetése mellett.</p> <p><u>Kerékpáros létesítmények:</u></p> <p>A beavatkozás során kerékpáros barát településrész alakul ki a Sóstógyógyfürdő településrész kiszolgálását észak-dél irányban biztosító Fürdő utca teljes szakaszán történő irányhelyes kerékpáros létesítmény megvalósításával, és a Berenát utcától északra, Kemecsei úttól pedig nyugatra eső belterületi tömbrészt csillapított forgalmú településrésznek történő kijelölésével.</p>

	<p><u>Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés tervezése, gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig történő vasúttal átellenes oldali tovább vezetése mellett:</u></p> <p>Az autóbusz öbölpar környezetében biztonságos közúti gyalogos átvezetés kiépítése, a Fürdő utcáig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok által is biztonságosan használható burkolat létesítése tervezett. A jelenlegi szabályozatlanság megszüntetése, a gyalogos átvezetés, gyalog-kerékpárutas létesítmény építése biztonságos közlekedési feltételeket teremtenek.</p> <p><u>Kállói út - Mikszáth Kálmán utca kereszteződésben jelzőlámpás csomópont kialakítása és a beavatkozási szakaszon közúti kanyarodó mozgások szabályozása:</u></p> <p>A Mikszáth Kálmán utca közvetlen kapcsolatot létesít az Orosi út- és a Kállói út között. A Nagyvárad utcának Zalka Máté utca és Kállói út közötti, valamint a Zalka Máté utcának a Nagyvárad utca és Ady Endre utca közé eső szakaszának forgalomcsillapítása valósul meg. A tervezési terület magába foglalja a Kállói út – Nagyvárad utca, és a Kállói út – Zimony utca csomópontokat. Elsődleges szempont a közlekedésbiztonság. A Mikszáth Kálmán utca kerékpáros barát átalakítása, a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése és az autóbuzsmegálló részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.</p> <p>A pályázati dokumentáció <b>2017. szeptember 29. napján</b> benyújtásra került. A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb <b>42 hónap</b>.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely alapján a Kbt. 117. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Az eljárást megindító felhívás 2018.04.11. napján feladásra került. A közbeszerzési eljárás, beérkezett érvényes ajánlat hiányában 2018.05.25. napján eredménytelenül zárult. A tervező kiválasztására irányuló ismételt közbeszerzési eljárás 2018.06.28. napján megindult, amely eredményeképpen 2018.08.01. napjára 5 db ajánlat érkezett be. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, amely keretében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Cívis Komplex Kft között, 2018.09.28. napján tervezői vállalkozási szerződés kötött. Teljesítési határidő, a szerződés aláírásától számított 180 nap. Jelenleg a tervezői feladatok ellátása van folyamatban.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - III. ÜTEM</b> TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002
Projekt tervezett összköltsége:	396.840.630 Ft
Igényelt támogatás összege:	396.840.630 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2020.04.12.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. december 13.  1. sz. módosítás: 2018. december 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje),</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,</li> <li>• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.</li> </ul> <p>Egyéb tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Műszaki adatszolgáltatás</li> <li>• Energetikai szakértői szolgáltatások igénybevétele</li> <li>• Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele</li> <li>• Kiviteli tervek elkészítése</li> <li>• Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése</li> <li>• Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele</li> <li>• Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása</li> <li>• Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása</li> <li>• Projektmenedzsment feladatok ellátása</li> <li>• Projektarányos akadálymentesítés – amennyiben releváns</li> <li>• Azbesztmentesítés – amennyiben releváns.</li> </ul> <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tündérvkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Kállói út 109/a - nagy épület)</li> <li>2. Tündérvkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Kállói út 109/a - kis épület)</li> <li>3. Tündérvkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza, Koszorú út 10.)</li> <li>4. Tündérvkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros, Élet út 30.)</li> <li>5. Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)</li> <li>6. Jósa András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.)</li> </ol>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2017.07.31-én került benyújtásra. 2017.08.09-én a támogatási kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítése kapcsán hiánypótlási felszólítás érkezett, melyet teljesítettünk. 2017.10.30-án pozitív támogató döntés született. A projekt megvalósítására kötött Támogatási szerződés 2017. december 13-án lépett hatályba.</p> <p>A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező szakmérnök.</p> <p>2018. március 27-én benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó beszámoló (Energetikai tanúsítványok és projektterv) és kifizetési kérelem, mely jelenleg elbírálás alatt áll.</p> <p>A kiviteli tervek elkészültek. 2018. május 31-én benyújtásra került a második mérföldkőhöz tartozó beszámoló (kiviteli tervdokumentáció), mely jelenleg elbírálás alatt van.</p> <p>A projekt részét képező Jósa András Múzeum esetében a tervezés során műszaki problémák keletkeztek, melyek megoldásának időigényre való tekintettel (tervezés előtti vizsgálatok, tervezés), valamint forráshiány miatt leválasztásra kerül a projektből, a tervezői költségbecslés alapján az épületre eső összeg visszafizetésre kerül, valamint új projekt keretében megvalósításra kerül.</p> <p>A kiviteli tervek birtokában a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészült, a közbeszerzési eljárás 2019. január 29-én megindításra került.</p> <p>A közbeszerzési eljárás időbeli elhúzóására tekintettel a projekt mérföldköveinek dátuma, valamint a projekt fizikai befejezésének dátuma módosításra került.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A projekt részét képező Jósa András Múzeum esetében a tervezés során műszaki problémák keletkeztek, melyek megoldásának időigényre való tekintettel (tervezés előtti vizsgálatok, tervezés), valamint forráshiány miatt leválasztásra kerül a projektből, a tervezői költségbecslés alapján az épületre eső összeg visszafizetésre kerül, valamint új projekt keretében megvalósításra kerül.</p>

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – IV. ütem”</b> TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004
Projekt tervezett összköltsége:	627 227 209 Ft
Igényelt támogatás összege:	627 227 209 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Tervezett kezdete: 2018. január 1. Tervezett befejezése: 2020. április 14.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. december 14. 1. sz. módosítás: 2018. december 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.</p> <p>Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt során:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5.)</li> <li>• Éjjeli Menedékhely (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a)</li> <li>• Albérlők Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.)</li> <li>• Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Kórház u. 13.)</li> <li>• Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakgimnáziuma (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.)</li> </ul> <p><u>A projekt szakmai-műszaki tartalma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje),</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,</li> <li>• Megújuló energia hasznosítás,</li> <li>• Projektarányos akadálymentesítés;</li> <li>• Nyilvánosság biztosítása;</li> <li>• Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;</li> <li>• Azbesztmentesítés</li> </ul>

	<p>A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2017. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2017. augusztus 11-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítésre került, majd szeptember 4-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Támogatói döntés érkezett 2017. október 30.-án. A Támogatási Szerződés 2017. december 14-én lépett hatályba.</p> <p>A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező szakmérnök.</p> <p>2018. március 28-án benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó beszámoló (Energetikai tanúsítványok és projektterv) és kifizetési kérelem, mely jelenleg elbírálás alatt áll.</p> <p>A kiviteli tervek elkészültek. 2018. május 31-én benyújtásra került a második mérföldkőhöz tartozó beszámoló (kiviteli tervdokumentáció), mely jelenleg elbírálás alatt áll.</p> <p>A kiviteli tervek birtokában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása 2018. augusztus 08-án elindult, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) az eljárás megindítására vonatkozó – feltétellel támogató tartalmú – tanúsítványt 2018. november 22-én megküldte. Ezt követően a közbeszerzési hirdetmény 2018. november 30. napján feladásra került, az ajánlatok bontására 2018. december 21. napján került sor. Az ajánlatok bírálata megtörtént, az eljárás eredménye feltöltésre került a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részére, melynek kapcsán a záró tanúsítvány 2019. február 27-én kiállításra került. A kivitelezési szerződések várható 2019. márciusában-áprilisban megkötésre kerülnek.</p> <p>A közbeszerzési eljárás időbeli elhúzódására tekintettel a projekt mérföldköveinek dátuma, valamint a projekt fizikai befejezésének dátuma módosításra került.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN – II. ÜTEM” TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001</b>
Projekt összköltsége:	bruttó 407.800.000 Ft
Támogatás összege:	bruttó 407.800.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	A támogatás intenzitása: 100%
Projekt kezdete és (tervezett) befejezése:	Kezdet: 2018. január 16. Befejezés: 2020. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018.január 15.
Kapcsolattartók:	Csikós Péter projektmenedzser, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése. Ezen fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött éveinek a növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrációjával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javítását segítik elő, továbbá hozzájárulnak a Semmelweis Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020” c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához is.</p> <p><b>A pályázat keretén belül az alábbi egészségügyi alapellátást biztosító intézmények komplex felújítása valósul meg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nyíregyháza, Fenyő u. 1. szám alatti, 14267/2 hrsz-ú ingatlan</b> (itt jelenleg is folyik eü. alapellátás)</li> <li>- <b>Nyíregyháza, Csillag u. 4-6. szám alatti, 4690 hrsz-ú ingatlan</b> (jelenleg használaton kívüli ingatlan, a fejlesztését követően meglévő orvosi praxisok és védőnői szolgálatok áthelyezése történik meg)</li> </ul>



	<p><b>A pályázat keretein belül az alábbi ingatlanon a hajléktalanok 24 órás egészségügyi ellátására Egészségügyi Centrum épül:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nyíregyháza, Bokréta u.22. 28501/30 hrsz-ú ingatlan</b> (itt zöldmezős beruházásként egy új épület épül)</li> </ul> <p>A pályázat keretén belül az infrastrukturális fejlesztéssel érintett intézményekben, valamint valamennyi védőnői szolgálatban jelentős eszközfejlesztés is megvalósul.</p> <p>Az intézmények felújításával, illetve építése során akadálymentesítés is megvalósul, továbbá az újonnan épülő intézményhez a gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetés érdekében napelemek beépítése is tervezett, mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése érthető el.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2017.11.27-én pozitív támogatói döntésben részesült. A Támogatási szerződés 2018.01.15-én került aláírásra, melyet követően felállt a projekt team. Elkezdődtek az előkészületek, amelynek során megkötésre kerültek szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek szerződése. A kiviteli tervek a Fenyő és Csillag utcai ingatlanok felújításához rendelkezésre állnak, míg a Bokréta utcán megvalósuló Eü. centrum terveinek készítése még folyamatban van. A tervek rendelkezésre állása esetén, tavasszal megindulhat a kivitelező(k) kiválasztására induló közbeszerzési eljárás.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>nem releváns</p>

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása” TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003</b>
Projekt tervezett összköltsége:	<b>1 121 000 000 Ft</b>
Igényelt támogatás összege:	<b>1 121 000 000 Ft</b>
Önerő összege:	0 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018. március 1. – 2020. december 31.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2018. április 6.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt területe.</p> <p>A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős gépjárműforgalom számára biztonságosabb közlekedési feltételek és körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára.</p> <p>A fejlesztéssel érintett útszakaszok:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korányi Frigyes utca felújítása Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése;</li> <li>2. Szarvas utca felújítása Vécsey köz – Móricz Zsigmond utca között.</li> </ol> <p>A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő felújítás és csomóponti átépítések tervezettek.</p> <p>A Korányi Frigyes utcán burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök átépítése, autóbusz megállóhelyek szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öbölparók között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p>

	<p>A beavatkozás biztonságos megközelítési lehetőséget valósít meg kereskedelmi és gazdasági tevékenységet folytató cégek, valamint egyéb, pl. oktatási intézmények, ápolási otthonok vagy akár a temető irányába.</p> <p>A Szarvas utca beavatkozással érintett szakaszán burkolat felújítás, akadálymentesítés, kerékpárút szakadási pont megszüntetése, autóbuzsmegállók átépítése, szükség szerinti áthelyezése, autóbuzsperonok akadálymentesítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p> <p>A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.</p> <p>A jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken minden közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételének megteremtésére törekszünk.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat hivatalos megvalósítása 2018. március 1-vel elkezdődött. A Támogatási Szerződés hatályba lépése 2018. április 6-án történt meg.</p> <p>A hivatalos projektkezdés óta eltelt időszakban kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a tervező és a közúti biztonsági auditor is.</p> <p>Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, az építési engedély mindkét útszakasz vonatkozásában jogerős. 2018. novemberében elindítottuk a közbeszerzési dokumentáció minőségbiztosítási ellenőrzését, melynek kapcsán a Közreműködő Szervezet kiállította tanúsítványát, melynek birtokában 2019.02.-án a kivitelező kiválasztására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás elindult. Az ajánlatok bontására 2019.03.18-án kerül sor. <i>A kivitelezés előreláthatólag 2019. első félévében elkezdődhet.</i></p> <p>A projekt megvalósítása a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint zajlik, jelenleg a 1. mérföldkő időszakában tartunk, melynek vége 2019. június 30-a tehető.</p> <p>Az elmúlt évben több egyedi kifizetési kérelmet is benyújtottunk a Közreműködő Szervezethez, melyek egytől egyig elfogadásra kerültek, s melyek kapcsán mintegy 22,3 millió Ft támogatási összeggel számoltunk el.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A projekt megvalósítása kapcsán két fő problémával kell szembe néznünk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A tulajdonosi viszonyok rendezése miatt több ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítására van szükség. A problémát az eljárások időigényességében látjuk, felmerülhet annak veszélye, hogy nem tudunk majd időben munkaterületet adni, mert a tulajdoni viszonyok rendezése még nem zajlott le. A Vagyongazdálkodási Osztály koordinálásával folyamatosak a tulajdonosokkal történő egyeztetések.</li> <li>- A másik problémát a fejlesztéssel érintett 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 95. szám alatti Petra Hotel ingatlan problémái jelentik. Az ingatlant 2015-ben vásárolta meg a jelenlegi tulajdonos, aki az ingatlan telekhatárait (rendezési terv szerint) még ugyanebben az évben kimérettette, hivatalos földmérő bevonásával. A kerítés megépítésére azonban csak két év elteltével, azaz 2017-ben került sor, de ekkor már nem a telekhatárra került a kerítés, hanem közel egy méterrel kintebb, önkormányzati tulajdonú közterületre, mely terület egyben a projekt keretében megépítésre kerülő gyalogkerékpárút és járda, valamint a</li> </ul>

felújításra/átépítésre kerülő meglévő buszmegálló megvalósítási helyszíne. Ahhoz, hogy a nevezett létesítmények akadály nélkül megépülhessenek, illetve megújításra kerülhessenek, szükséges a kerítés lebontása és telekhatárra történő visszaépítése, melyhez a jelenlegi tulajdonos nem kíván hozzájárulni.

A Vagyongazdálkodási Osztály 2018. október 26. napján levelében felszólította a tulajdonost a kerítés telekhatárra történő áthelyezésére. A tulajdonos azonban, az erre adott válaszlevelében ezzel nem értett egyet, hiszen az Ő álláspontja szerint a kerítés szabályosan a telekhatárra épült. A többszöri személyes egyeztetés során a tulajdonosok kérték a Petra Hotel előtt lévő buszmegálló áthelyezését is, mindezt annak tükrében, hogy a buszmegálló 2015-ben – az ingatlan megvásárlásának az időpontjában - is a sérelmezett ingatlan előtt állt. Az Önkormányzat álláspontja szerint - minden érintett peremfeltételt megvizsgálva az, hogy a buszmegálló nem helyezhető át másik ingatlanra, illetve a kerékpárút nyomvonala sem módosítható. Mivel a tulajdonosokkal nem sikerült megállapodni, és a kerítés áthelyezése sem történt meg, így a nevezett problémát Önkormányzatunk hatósági úton kívánja rendezni, melyről az érintett tulajdonost is értesítette. Jelenleg zajlik a bírósági eljárás elindításának előkészítése, melynek keretében ismét felkérésre került – egy Bíróság előtt is elismert és elfogadott földmérő, annak céljából, hogy a telekhatár ismételt kimérésére sor kerülhessen. A kitűzést követően a bírósági eljárást Önkormányzatunk elindítja. Az eljárás akár több évig is elhúzódhat.

Az Önkormányzat, eleget téve a Támogatási Szerződésben foglalt elvárásoknak megkezdi a kivitelezést a Szarvas utcai kerékpárút vonatkozásában, azzal, hogy a problémával érintett 6429/6 hrsz.-ú ingatlan előtt egy szűkített kerékpárutat épít, és a kerítés szabályozási vonalra történő áthelyezését követően kerül majd csak sor annak végleges megépítésére az adott szakaszon. Amennyiben egyéb körülmény nem áll fenn, az az Önkormányzat szándéka.

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján"</b> TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002
Projekt tervezett összköltsége:	<b>999 500 000 Ft</b>
Igényelt támogatás összege:	<b>999 500 000 Ft</b>
Önerő összege:	0 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018. január 1. – 2020. december 31
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2018. február 12.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt területe.</p> <p>A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős gépjárműforgalom számára biztonságosabb közlekedési feltételek és körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára.</p> <p>A fejlesztéssel érintett útszakaszok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.) között;</b></li> <li>• <b>Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig;</b></li> <li>• <b>Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i körforgalomig;</b></li> <li>• <b>Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei térig;</b></li> <li>• <b>Blaha Lujza sétány felújítása;</b></li> <li>• <b>Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig.</b></li> </ul> <p>A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő, munkaerő mobilitást segítő és ösztönző beruházások, valamint hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok kiépítése egyaránt tervezett.</p>

	<p>A különböző helyszíneken tehát burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök szükség szerinti átépítése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öbölparok között szükség szerinti biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p> <p>A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.</p> <p>Mindemellett a jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken, minden közlekedő számára biztonságos közlekedési feltétel megteremtésére törekszünk.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2017. szeptember 29-én került benyújtásra, melyre 2017. december 5-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítését követően a projekt 2017. december 20-án kelt Támogatói döntés alapján pozitív elbírásában részesült, a megítélt támogatás összege 999 500 000 Ft.</p> <p>A projekt megvalósítására kötött Támogatási Szerződés 2018. február 12-én lépett hatályba.</p> <p>A projekt előkészítése megkezdődött, az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a közbeszerzési dokumentáció összeállításra került, előzetes minőségellenőrzésen esett át, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálytól (KFF) az eljárás megindítására vonatkozó <b>jóváhagyó tanúsítványt</b> 2019. január 29-én került kiadásra, ezt követően a közbeszerzési eljárás 2019. január 31-én megindításra került. Szerződéskötés áprilisban-májusban várható a kivitelezőkkel.</p> <p>A projekt keretében bevonásra került közúti biztonsági auditor, valamint műszaki ellenőr.</p> <p>A projekt vonatkozásában a támogatási előleg igénylése megtörtént 984.310.278 Ft összegben, amely az Önkormányzat részére 2018. augusztus 08-án kiutalásra került.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem”</b> TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003
Projekt tervezett összköltsége:	901 855 317 Ft
Igényelt támogatás összege:	901 855 317 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Tervezett kezdete: 2018.01.01. Várható befejezés 2020. 09.30.
OTámogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. október 30. 1.sz.módosítás: 2018. december 5. 2.sz.módosítás: 2019.február 28.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Horváth István Vagyongazdálkodási Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények vezetőivel szorosán együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. Ennek eredményeként az alábbi 1 bölcsőde és 8 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:</p> <p>14. sz. Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.) Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 27. sz.) Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.) Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.) Tündérművelődési Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 Nyíregyháza-Oros, Deák F. u. 2. sz.) Tündérművelődési Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. sz.) Eszterlánc Északi Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.) Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.) Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27. sz.)</p> <p>A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva</p>

	<p>beilleszkedésüket) sokkal élvezhetőbbé válik a bölcsődébe és az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre.</p> <p>Az óvoda-pedagógusoknak nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul az intézmények leterheltségének kiegyenlítéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.</p> <p>A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is)</li> <li>○ udvar, játszóudvar felújítása</li> <li>○ szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása</li> <li>○ tornaszoba fejlesztés</li> </ul> </li> <li>• Eszközbeszerzés, ezen belül: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök</li> <li>○ informatikai eszközök, berendezések</li> </ul> </li> <li>• akadálymentesítés</li> <li>• szórt azbeszt mentesítés</li> <li>• energiahatékonysági intézkedések</li> </ul>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2017. április 28-án került benyújtásra, hiánypótlást követően a támogatási kérelmet tartalmi értékelésre bocsájtotta a Közreműködő Szervezet. A támogató döntés 2017. október 6-án érkezett meg, a Támogatási szerződés 2017. október 30-án lett hatályos.</p> <p>A kivitelezők kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott. A kivitelezők a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. § rendelkezései alapján, nemzeti közbeszerzési eljárás keretében kerültek kiválasztásra. Az erre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előzetes minőségbiztosításra feltöltésre kerültek 2018.09.25-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére, 2018.10.16-án kaptuk meg a minőségellenőrzési jelentést.</p> <p>A dokumentumok jóváhagyását követően 2018.11.14-én az ajánlati felhívás közzé lett téve, az ajánlatok bontására pedig 2018.12.21-én került sor. Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig összesen 33 darab árajánlat érkezett a közbeszerzési eljárás 8 részére. A Szabályossági Tanúsítvány jóváhagyása 2019. február 15-én történt meg. Az eljárás 5. része (Tündérmű Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény -Nyíregyháza, Deák F. u. 2.) eredménytelennek lett nyilvánítva, mivel az ajánlattételi határidőben csak egy ajánlat került benyújtásra. A projekt ezen megvalósítási helyszíne esetében a beruházás megvalósítása átütemezésre került 2020-ra, kiindulva a közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatásához szükséges időből, valamint azt a tényt figyelembevéve, hogy nevelési intézmény felújításáról van szó, amelynek a működését a nevelési év során folyamatosan biztosítani szükséges.</p>



	<p>A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéseket 2019. február 28. és március 4. között írtuk alá, a márciustól induló kivitelezések esetében a munkaterületek átadása is megtörtént.</p> <p>A kivitelezés a következő intézmények esetében indult el márciustól és 2019. augusztus 31-én fejeződik be a tervek szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény</li> <li>-Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely</li> <li>-Eszterlanc Északi Óvoda Székhelyintézmény</li> <li>-14. sz. Bóbita Bölcsőde</li> </ul> <p>Áprilistól további négy intézményben indul a kivitelezés, 2019. augusztus 31-ei várható befejezéssel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény</li> <li>-Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény</li> <li>-Eszterlanc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény</li> <li>-Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény</li> </ul>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A közbeszerzési eljárás egy megvalósítási helyszín esetében - Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 Nyíregyháza-Oros, Deák F. u. 2. sz.) – nem lett érvényes, mivel egy ajánlat érkezett a kivitelezésre vonatkozóan. A költségvetés tervezésekor a megvalósítást ez intézmény esetében 2020-ra módosítottuk.</p>

## 36. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>TISZAVASVÁRI ÚT – DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE</b> TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001
Projekt tervezett összköltsége:	600.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	600.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.02.05. Befejezés: 2020.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018.02.05.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Zákány Zoltán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Tiszavasvári út (36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút)-Derkovits Gyula utca csomópont környezetének átépítésével közlekedésbiztonság javítása és a Kertváros jobb közúti kiszolgálását biztosító beavatkozás kivitelezése. Az érintett útszakasz kapacitásának és közlekedésbiztonságának növelése érdekében a Tiszavasvári úti Derkovits és Csalitos utcai csomópontot - azok egymáshoz viszonyított közelségére való tekintettel - együtt szükséges fejleszteni. A keresztmetszet bővítése szükségessé teszi az út melletti kerékpárút és a járda nyomvonalának módosítását, illetve a meglévő csapadékelvezető rendszer átépítését. A 36 sz. út két oldalának kapcsolatát biztosító kijelölt- gyalogos átkelőhely felüljárótól távolabb történő áthelyezésére szintén szükség van.</p> <p>A fejlesztendő Derkovits utcai csomópont jelentős ipari területekhez vezető utak találkozási pontjainak tekinthető, ebből a szerepéből adódóan jelentős forgalommal és gazdasági szempontból stratégiai jelentőséggel bír. A város nyugati oldalán található LEGO központi gyár és a városközpont között összeköttetést a 36 sz. főút biztosít. A Derkovits utcán keresztül érhetőek el továbbá a délnyugati ipartelegen található nagyobb gyáregységek, úgymint például a Michelin, a ContiTech és az Eismann. Mindemellett igaza az is, hogy a 36 sz. főút bevezető szakasza csatornázza be a város egyéb iparterületeire a nyugati irányból érkező gazdasági forgalmat.</p> <p>A csomópontok a gazdasági érdekek kiszolgálásán túl a lakossági forgalom lebonyolítása szempontjából is kimagasló jelentőségűek. A kertvárosi lakórész forgalmának kb. 90%-a közúti felüljárón keresztül éri el a város többi részét, haladhat tovább a körút, illetve a városközpont felé.</p> <p>A beruházás beavatkozásaival biztonságosabbá tesszük a csomópontot.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi)	Az engedélyes tervek elkészültek, a szükséges hatósági engedélyek kiadása folyamatban van. A Közlekedési Főfelügyelet az engedélyek kiadásához

fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	Hiánypótlást írt elő. A beruházás állami útrészt is érint, így az ITM feladata kijelölni a beruházás építettségét, ennek kérelmét megküldtük a NIF Zrt-nek, akik továbbították az ITM felé 2018. november végén, február elején megtörtént az Építettség kijelölése, a Magyar Közút személyében.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése”</b> GINOP-7.1.9-17-2018-00005
Projekt tervezett összköltsége:	992 329 869 Ft
Igényelt támogatás összege:	992 329 869 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.10.01. Tervezett befejezése: 2020.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2018.12.19.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-7.1.9-17 kódszámú, Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázati konstrukcióra. A kiírás célja a turisztikailag frekvenciált térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló térségi működést lehetővé tevő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a párhuzamos fejlesztési elképzelések.</p> <p>A projekt előkészítése 2017-ben kezdődött el. A pályázat sikeressége érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, melynek érdekében elkészült a pályázati felhívás által előírt formában a Megvalósíthatósági Tanulmány, az akcióterület fejlesztési elképzeléseire vonatkozóan.</p> <p><b>A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek:</b></p> <p><b>Projekt előkészítése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Településképi tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői költségbeclés elkészítése, településképi engedély megszerzése</li> <li>➤ Tervezői feladatok: engedélyes és kiviteli tervek elkészítése</li> <li>➤ Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítése</li> <li>➤ Közbeszerzési szakértő alkalmazása</li> <li>➤ Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése</li> </ul> <p><b>Projekt megvalósítása</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Projektmenedzsment tevékenység</li> <li>➤ Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása</li> <li>➤ Jogi szolgáltatás</li> <li>➤ Műszaki ellenőrzés</li> <li>➤ Üzleti marketing</li> <li>➤ Építés kivitelezése az alábbiak szerint:</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Szökőkútpark kialakítása az AQUARIUS Park-, Élmény- és Gyógyfürdő előtti parkban és a volt Szeréna-laki ingatlan déli részén hang- és fény effektekkel, és kapcsolódó vendégfogadó terek kialakítása.</li> <li>&gt; Kerékpárkölcsonzó pont és szervíz kialakítása Csapadékvíz csatorna zárttá tétele, parkolók kialakítása az Állatpark és az AQUARIUS Park-, Élmény- és Gyógyfürdő előtti szakaszokon.</li> <li>&gt; Zöldfelület rekonstrukció a sóstói központi parkban, amely öntözőrendszerrel kerül kiépítésre. Trambulin park építése a meglévő játszótér felújításához kapcsolódóan, és egyéb turisztikai célú épített/telepített kiegészítő elemek kialakítása.</li> </ul> <p>➤ Eszközbeszerzés az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kerékpárok beszerzése</li> <li>&gt; Nyilvános illemhelyek beszerzése (3 db, akadálymentesített illemhely)</li> </ul>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2018. január 15-én került benyújtásra. Ezt követően 2018. január 23-án hiánypótlás érkezett, melyet 2018. február 8-án teljesítettünk. 2018. február 16-án érkezett értesítés alapján a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet döntésre terjesztették fel. A pozitív támogató döntés 2018. július 24-én érkezett, a Támogatási Szerződés 2018. december 19-én lépett hatályba. 2018. októberben szerződést kötöttünk a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozóan, majd decemberben megalakult a projektmenedzsment team is, és megkezdődött az eljárások előkészítése. A beruházáshoz kapcsolódóan a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január végén elindult, melynek eredményeként a tervezési szerződés márciusban aláírásra kerül.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	"Fenntartható turizmusfejlesztés – a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által" TOP-6.1.4-16/NY1-2017-00005
Projekt tervezett összköltsége:	<b>nettó 755 647 560 Ft</b>
Igényelt támogatás összege:	<b>nettó 755 647 560 Ft</b>
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018. március 1. – 2021. február 28.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Projektvezető (név, osztály):	Kovácsné Szatai Ágnes, projektvezető – Vagyongazdálkodási Osztály Kirják Róbert – projekt szakmai vezető, - Móricz Zsigmond Színház
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Jelen projekt keretén belül sor kerül a belváros szívében található <b>Helyőrségi Művelődési Otthon</b> (régi Tiszti Klub) <b>felújítására, megújítására.</b></p> <p>Projektünk célja egy olyan helyi, térségi és az országban egyedülálló turisztikai attrakció létrehozása, mely által a helyi gazdaság megélné a foglalkoztatás növelése érdekében. A fejlesztés által emelkedik a városba, a térségbe látogató turisták tartózkodási ideje, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban. Fontos megjegyeznünk azon tényt is, mely szerint Nyíregyházán jelenleg számos turisztikai célú beruházás folyik (teljesség igénye nélkül: Állatpark fejlesztés, Bencs Villa turisztikai hasznosítása, Szálláshely bővítési program – szállodák építése), melyek multiplikátor hatásként jelentkeznek projektünk kapcsán is. A fentiekben túlmenően a projekt közvetett célja Nyíregyháza város turisztikai komplexitásának növelése mellett a helyben és térségben élő lakosság életminőségének javítása, GDP növekedés elérése.</p> <p>A projektünk keretében sor kerül a térség kulturális adottságaira épülő új vonzerő létrehozására, a Helyőrségi Művelődési Otthon épületének komplex felújítására, az alábbiak szerint:</p> <p><b>Színháztörténeti múzeum</b> kialakítása, ahol a színháztörténet egyes korszakainak élményszerű bemutatását célozná meg az az értékteremtő kezdeményezés, amely szerint egy korszerű, interaktív, installációs, szimulációs látogatóteret hoznánk létre. A tárlatot különböző installációk, tárgyi relikviák, video-térképek egészítik ki, többnyelvű audionarrációval. Emellett megtárgyaljuk a különböző korok jelmezeit, a múzeumlátogató pedig belebújhatna ezekbe az ún. fotófalakba, s lefényképezthetné magát bennük. Az attrakcióban különböző élményelemeket jelentő technikai fejlesztések (pl.</p>

	<p>holoprojektor stb), interaktív bemutatási formák kialakítása is megtörténik.</p> <p>Fő attrakcióhoz szorosan kapcsolódó <b>Pódiumszínpad</b> kialakítása is megtörténne, ahol a különböző színházi korok reprezentatív, szórakoztató és tanulságos, komplex élményt adó produkcióival találkozhatnak, ily módon egészíthetnénk ki az egyetemes színháztörténeti múzeum virtuális anyagát, valódi turisztikai „élményútvonal” jöhetne létre.</p> <p>Kialakításra kerülne a színház szellemében egy <b>bisztró és egy kávézó</b> is.</p> <p><b>Jegyárúsítás (csak és kizárólag Színháztörténeti múzeum, Pódiumszínpad, Rendezvényterem), illetve ajándéküzlet-ajándéktárgyak árusítása.</b></p> <p><b>Szakmai együttműködés megvalósítását</b> is tervezzük (a Pályázati Felhívás 3.4.1.1/I./I. pontja értelmében) más helyi attrakciókkal, turizmusban érintett szervezetekkel, melynek keretében elérhetőek lesznek például a vendégfogadó térben, ezen egyéb turisztikai attrakciókkal kapcsolatos információk, képeslapok, térképek stb.</p> <p><b>Rendezvényterem kialakítása.</b></p> <p>A projekt részét képezné a turisztikai attrakció kialakításához szükséges <b>eszközbeszerzés és az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése</b> (szükséges parkolószám és elektromos töltőállomás kialakítása, zöldfelület rendezés stb).</p> <p>A fő funkciókat tehát a fentebb nevezett attrakciók jelentenék, természetesen kiegészítve olyan komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatásokkal, élményelemeket jelentő technikai fejlesztésekkel, interaktív bemutatási formákkal, amelyek a mai kor modern igényeinek mindenben eleget tesznek.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A projekt hivatalos kezdete 2018. március 1-én elkezdődött a menedzsment team felállásával. A Támogatási Szerződés aláírása 2018. május 28-án történt meg. Ezt követően beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a tervező, aki az engedélyes és kiviteli szintű terveket leszállította Önkormányzatunknak. A jogerős építési engedélyek részben állnak csak rendelkezésünkre, illetve a tervdokumentáció részleges átdolgozása is szükségessé vált, az alábbiakban ismertetett megvalósítást hátráltató problémák miatt.</p> <p>A korábbi előterjesztéseinkben jelzett probléma, mely szerint a projekt megvalósítása által érintett szomszédos Kállay-kúriához tartozó épületegyüttes 6019/1/C/1, 6019/1/C/2 és 6019/1/C/3 hrsz-ú albetétjét képező területen - melyen a felújított Helyőrségi Művelődési Otthon épülethez tartozó, annak kiszolgálásához szükséges kerékpártárolók és parkolók kerülnének kialakításra - lévő melléképületek/raktárok lebontásának ügye megoldódott. A Kormány ugyanis a 1036/2019. (II. 13.) Korm. határozatban döntött többek között az épületek lebonthatóságáról.</p> <p><i>A jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint a projekt első mérföldköve 2019. február végére tehető, mely időpontig a Közreműködő Szervezetnek megküldésre kerülnek a műszaki tervek, a</i></p>

	<p>jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű vagy kiviteli tervdokumentáció. Mivel ezen feltételnek jelen állás szerint nem tudunk eleget tenni, ezért a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük, mely folyamat jelenleg is tart. Az átdolgozott tervek és a még szükséges engedélyek 2019. április 30-ig lesznek a birtokunkban, melyet követően megindulhat a közbeszerzés, a kivitelező kiválasztására vonatkozóan.</p> <p>Az elmúlt évben több egyedi kifizetési kérelmet is benyújtottunk a Közreműködő Szervezethez, melyek egytől egyig elfogadásra kerültek, s melyek kapcsán mintegy 33,6 millió Ft támogatási összeggel számoltunk el.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Egyrészt problémát okoznak a megvalósítással érintett helyszínek bel-és csapadékvízvezetési problémái, melyek kapcsán, a NYÍRVV Kft. által megtörtént az érintett utcák csatornahálózatának kamerás felmérése is. A vizsgálatot követően vált nyilvánvalóvá, hogy az elmúlt években történt épületelázások oka, a Színház utca csatornahálózatának - mely egyben a HEMO csapadékvizét is el kellene, hogy vezesse - nagyon rossz állapotára vezethető vissza. Elkészült egy szakmai javaslat, amely a Színház utca és a környék csapadékvízvezetési problémáira ad választ, illetve megoldási javaslatot. Ezen megoldási javaslatok tükrében a HEMO terveinek átdolgozása vált szükségessé a fentebbiekben jelzettek szerint.</li> <li>- Másodrészt a problémát a már engedéllyel rendelkező Bessenyei és Benczúr Gyula tereket körülvéő útfelújításra vonatkozó tervek adják, melyekben többek között a Színház utca leszűkítésére és forgalmi rendjének a megváltoztatására is javaslatot tesznek a tervezők. Ezen elkészült tervek megvalósítási helyszínei átfedésben vannak a HEMO megvalósítási helyszíneivel, ezért – elkerülve a kettős finanszírozást – mindkét tervdokumentáció átnézése, esetlegesen átdolgozása szükséges.</li> </ul> <p>Tehát a megvalósítást egy többtényezős probléma hátráltatja, melyek vonatkozásában a projekt megvalósításának befejezése az idén már nem tud megtörténni, az 2020 első félévében várható.</p>



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM 2018. ÉVI PÁLYÁZATA EBRENDÉSZETI TELEPET MŰKÖDTETŐ CIVIL SZERVEZETEK ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA</b>
Projekt összköltsége:	Bruttó 2.349.000,-Ft,
Támogatás összege:	Bruttó 2.349.000,-Ft,
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2019.01.01-2019.08.31 (záró beszámoló készítése)
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018.12.05
Projektmenedzser (név, osztály):	Tóth Ádám, Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2018.05.31-én A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi „Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára” c. című pályázati kiírásra.</p> <p>Az Állategészségügyi telep 4551 Nyíregyháza, Szállási utca 128. alatt található, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van és 2015. év januárjától a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemelteti. A Nyíregyházi Állategészségügyi telep (gyepmesteri telep), egy országos viszonylatban is korszerű 54 férőhelyes telep és jelenleg folyamatban van a bővítése, újabb 54 férőhellyel.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati felhívásban megjelölt b típusú tevékenységre, azaz területrendezésére nyújtotta be a pályázatát, és az alábbi tevékenységeket tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• talajerózió megállítása vagy csökkentése,</li> <li>• szikkasztó árkok lejtő felőli oldalán rács elhelyezése,</li> <li>• A zsalukövek lejtő felőli oldalán egy beton vízvezető folyóka beépítése szükséges.</li> <li>• 20 cm vastagságú termőréteg kialakítása</li> <li>• szikkasztóárok kavicsfeltöltése és a járdalapos rézsű burkolása.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Támogatói Okirat 2018.12.05 lépett hatályba. Az okirat módosítási kérelmet 2018.12.14-én elküldtük az Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálynak, tekintettel a benne szereplő teljesíthetetlen elszámolási határidőre. A pályázat támogatói okirata jelenleg módosítás alatt áll.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

## 40. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA</b>
Projekt összköltsége:	bruttó 3.956.915,-Ft,
Támogatás összege:	bruttó 3.956.915,-Ft,
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2018. 09.01-2019.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018.11.06.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat a Jósza András Múzeum digitális stratégiáját figyelembe véve egy átlátható, könnyen kezelhető (felhasználóbarát), a felhasználó igényeit központba helyező online felület létrehozását célozza meg, teljesen megújuló arculattal, modern, interaktív megjelenéssel. Tartalmi szempontból a megújítani kívánt online felület a látogatói- és közérdekű, valamint közérdekből nyilvános információk mellett helyet biztosít a jelenlegi adatbázis metaadataiból szűrt rekordok kiküldésére is. A fejlesztés megvalósításával az adatbázisból közvetlenül (az érzékeny adatok kitakarásával) közzétett gyűjteményi adatokat az intézmény weblapját látogató felhasználók adatbázis-szerűen, szűrhető és kereshető felületeken böngészhetik.</p> <p>A Jósza András Múzeum jelenleg a térinformatika részét jelentő Egységes Múzeumi Információs Rendszert (EMIR) alkalmazza, amely alkalmas valamennyi gyűjtemény, strukturált adathalmazának kezelésére. A gyűjtemények online publikálásának alapfeltétele, hogy a jelenleg használt EMIR rendszer fejlesztése abba az irányba történjen, hogy a gyűjteményi adatok nyilvános publikálása közvetlen az adatbázisból történjen. A jelenlegi EMIR keretrendszere Drupal 6, amelynek támogatottsága 2016. 02.24-én megszűnt, valamint nem kompatibilis az újabb szerver környezetekkel.</p> <p>Jelen pályázat két nagyobb fejlesztés megvalósítását tartalmazza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Átállás az EMIR 3.0 rendszerre, amely értelmében az adatbázis (eddig Drupal 6) motorja Laravel 5 keretrendszerre újul meg és ezzel csatlakozik a más intézményekben már megtörtént EMIR-fejlesztésekhez.</li> </ol>

	<p>2. A gyűjtemények online publikálására előkészített modern, interaktív felület (megújuló weboldal) létrehozása. Az EMIR-ből közvetlen „kipublikálás” megoldása, illetve erre felépíthető virtuális kiállítás és online „magazin” lehetőségének megteremtése.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Támogatási szerződés 2018. november 6-án hatályba lépett, jelenleg a pályázat megvalósítása van folyamatban.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

## 41. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Fenyő utca felújítása</b>
Projekt összköltsége:	64 428 465
Támogatás összege:	40 000 000
Támogatási intenzitás (%):	62%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2019.01.01-2019.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018.02.08.
Projektmenedzser (név, osztály):	Kazsukné Liskai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A beavatkozás az út Rozstelek u.-i és Szabadság u.-i csomópontok közötti szakaszát érinti, amely 1020 m hosszú. Az út 2 forgalmi sávós és 5 m szélességű. A rekonstrukció során az út kopórétegének felújítására és az útpadka feltöltésére, profilozására kerül sor. A beavatkozás során forgalmi sávok bővítésére nem kerül sor. A tervezett beruházás építési engedélyhez nem kötött tevékenységeket tartalmaz.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2018. április 04-én szerződéskötés történt a VIASYS-PLAN KFT-vel a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozólag. A kiviteli tervek leszállítása szerződés szerint megtörtént.  A műszaki ellenőr kiválasztása beszerzési eljárás keretén belül történt. A legkedvezőbb árajánlattevő Dankó András és Fia Kft volt. A Nyíregyháza, Fenyő utcai kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására 2019. márciusában indult el.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018 (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM 2)
Projekt összköltsége:	Bruttó 20.735.800,-Ft
Támogatás összege:	Bruttó 18.662.220,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	90%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2018.10.18.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018.10.18.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített „emlékszoba” (állandó kiállítás) felújítása és bővítése. 2018-ban 150 éves évfordulóját ünnepli a Jósa András Múzeum. Ebből az alkalomból egy nagyszabású múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek mintegy előkészítő lépése a tervezett felújítás és bővítés. A pályázati célkitűzés a meglévő kiállítás még inkább interaktívvá tétele, valamint a kiállítás bővítése által Jósa András munkásságának mélyebb megismertetése a látogatókkal.</p> <p>A pályázat lehetőséget nyújt a kiállítás bővítésén túl, tudományos ismeretterjesztő kiállításvezető és múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet készítésére.</p> <p>A tervezett kiállítás megvalósítandó elemei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poszterek: régészet hőskora, 4x2 méteres nagy nyomat.</li> <li>• Jósa András ábrázolás trompe-l'oeil effekt alapú megjelenítése.</li> <li>• Ásatási padlózat kialakítása, 36 m<sup>2</sup>.</li> <li>• A falakon körbe óriás nyomat, 70 m<sup>2</sup>.</li> <li>• A központba egy ún. „sírláda” kerül az in situ felszedett csontvázal és leletekkel (itt akár lehet majd bontogatni is a sírt). Körülötte deszkák, amelyek „majd” a láda alját képezik.</li> <li>• Mellette egy másik sír „pozitívban”, ahogy éppen ásogatják.</li> <li>• Körülötte a bontóeszközök, 8-10 db (pl. Jósa bicskája, kubikoslapát, kapa, csákány, kubikostaliczka, szögmérő, mérőléc, csomagolóeszközök, rajzeszközök, mérőműszer, csobolyó, tarisznya, lerúgott bocskor, surc, fejsze, mérőszalag, tájoló)</li> </ul> <p>A megvalósítandó kiállítás eszközei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fényképezőgép állvánnyal, 2 db.</li> <li>• 3D digitális betét screen a fényképezőgépekbe.</li> <li>• 2 db figura, korabeli ruhákba öltöztetve.</li> <li>• Manuálisan tölthető ásatás könyv és ásatás rajzok + toll és tinta, könyvtartó kecskeláb állvány.</li> <li>• 8-10 db lelet.</li> <li>• Ablak sötétítés.</li> <li>• Interaktív software fejlesztés.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 nyelvre fordítás.</li> <li>• 10 db hardware vásárlása (smart phone).</li> <li>• AR software fejlesztése.</li> <li>• Grafikai, arculati elemek tervezése.</li> <li>• Múzeumpedagógiai segédletek nyomtatása (30-40 oldal, 1200 db).</li> <li>• Kiállítás (szakmai) vezető nyomtatása.</li> <li>• Bútorok tervezése, átalakítása.</li> <li>• Grafikai, arculati elemek tervezése.</li> <li>• Hogyan kell használni a kiállítási eszközöket, interakciókat.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Támogatási szerződés 2018.10.18-án hatályba lépett, a költségvetésben történt változások miatt jelenleg a Támogatói Okirat módosítása van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

## 43. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Tudáskészlet és munkamódszerek fejlesztése a NYÍR-KEF-ben” KAB-KEF-18-A-26301</b>
Projekt összköltsége:	1 450 000 Ft
Támogatás összege:	1 300 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.09.01 Befejezés: 2019.06.30
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	folyamatban van
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>a) regionális szakmai konferencia szervezése,</p> <p>b) a KEF helyi középiskolai kapcsolatainak fejlesztése KEF Ifjúsági Klub létrehozásával, az ifjúsági DÖK vezetők és DÖK segítő tanárok bevonásával, módszertan kidolgozása,</p> <p>c) KEF workshop ülések szervezése.</p> <p>A projekt megvalósítás ideje: 2018. szeptember 01. és 2019. június 30. között.</p> <p>a) „Fiatalkori bűnelkövetés kapcsolata a szenvedélybetegségekkel” munkacímű regionális szakmai konferencia szervezése. A KEF tagság által megfogalmazott igény, hogy olyan szakmai fórumot valósítson meg az önkormányzat, amelyen törvényszéki bíró, rendőr, büntetés végrehajtásban dolgozó, és fiatalkorúak szenvedélybetegek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek osztják meg tapasztalataikat a fiatalkorú szenvedélybetegek törvénnyel történő szembekerülésükkel kapcsolatban. A konferencia felhívását regionálisan szeretnénk kiterjeszteni, mivel célunk a megyehatárunkon túli szakemberek bevonása.</p> <p>Pályázatunkban az egy napos konferenciára tervezett költségeket terembérleti díjra, előadói díjra és egyszerű vendéglátás biztosítására kívánjuk fordítani. A konferencia tapasztalatait összefoglaló beszámolót a KEF országos levelezőlistáján és a <a href="http://www.kef.hu">www.kef.hu</a> felületen tesszük közzé.</p> <p>A konferencia tervezett időpontja: 2019. április-május.</p>

	<p>A konferencián részt vevők tervezett létszáma: 80 fő.</p> <p>A pályázat készítésekor az előadók feltérképezése és megkeresése elkezdődött.</p> <p>b) A KEF folyamatosan törekszik a köznevelési intézményekben zajló prevenció munkáinak fejlesztésére, az intézményekkel történő együttműködések elmélyítésére. Célunk, hogy Nyíregyháza 20 közép fokú iskolájában az ifjúsági DÖK vezetők és DÖK segítő tanárok bevonásával, egy kortárssegítő képzésre alkalmas módszertant dolgozzunk ki. Munkamódszerünk a személyes kapcsolattartás mellett az aktív csoportmunka kialakítása, amelyet havi rendszerességgel kívánunk megvalósítani. A folyamat animálására megbízási díjjal tervezünk szakembert megbízni.</p> <p>A KEF Ifjúsági Klub tapasztalatairól, a III. Nyíregyházi Ifjúságkonferencián, előadás keretében számol be. A programban résztvevő fiatalok számára, (kb. 40 fő) egy egy napos szakmai kirándulást szervezünk a Ferencvárosi KEF-hez.</p> <p>A projektem megvalósításának tervezett időpontja: 2019. január – 2019. június között, eseti vagy havi rendszerességgel (6 hónapon keresztül). A projektem megvalósításában a KEF tagságon kívül, a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal tagszervezetei is bevonásra kerülnek.</p> <p>c) A Ferencvárosi KEF –nél tett látogatás során szerzett jó tapasztalatok alapján, workshop típusú KEF ülések szervezését tűztük ki célunknak. A projekt időtartama alatt, az üléseket (összesen 5 alkalommal) olyan szakmai ismeretanyag fejlesztésre alkalmas programokkal kívánjuk színesíteni, amelyek a közös feldolgozás során a résztvevők tudáskészletét bővítik.</p> <p>A workshopok a következő témákat dolgozzák föl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „egészséges” közösségek kialakulása,</li> <li>- családon belüli traumák felismerése,</li> <li>- jelzőrendszeri kompetenciák tisztázása,</li> <li>- szülői csoportok kialakítása, bevonási módszerek,</li> <li>- online megjelenés „kisokos”.</li> </ul> <p>A projektem megvalósításának tervezett időpontja: 2019. január-június között, összesen 5 alkalommal.</p> <p>A programba bevont személyek létszáma: 15-20 fő/alkalom.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A támogatói döntés 2018. december 21-én érkezett, jelenleg a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentáció megküldését teljesítettük. A programelemek szervezése folyamatos, 1 workshop ülést és 2 KEF Ifjúsági Klub találkozót már megvalósítottunk. A konferenciát 2019. május 16-án tervezzük lebonyolítani.</p>



Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-
--	---

## 44. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Babaház Bölcsőde konyhafelújítás)</b>
Projekt összköltsége:	43 464 123 Ft
Támogatás összege:	21 732 061 Ft
Támogatási intenzitás (%):	50 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2019.06.01 Befejezés: 2019.11.30
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018.11.16.
Projektmenedzser (név, osztály):	-
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 30. szám alatti ingatlanon található „Babaház” Bölcsőde főzőkonyhájának korszerűsítését kívánjuk megvalósítani jelen pályázat keretében.</p> <p>Az épület az 1970-es években épült, és bölcsődeként funkcionál, melynek földszinti, északnyugati szárnyában működik a korszerűsítésre kerülő konyha épületrész. Az épület belső kialakítása, burkolatok minősége, ajtók, ablakok állapota, festések, gépészeti vezetékek szaniterek elavultak, cserére szorulnak. A szennyvízrendszer több helyen töredezett ezért többször dugulás történik. A vízvezetékek, fűtési vezetékek falon kívül épültek, ezért esztétikailag és higiéniaailag is kifogásolhatók. Az elektromos vezetékek, lámpatestek, kapcsolók, dugaljok régi, töredezetek, felújításuk, cseréjük rég óta időszerű. Az alábbi munkálatok elvégzését tervezzük: A bontási munkák során a belső padlóburkolatokat, csempeburkolatokat, falburkolatokat, belső nyílászárókat kell elbontani. A gépészeti bontási munkák során a régi elektromos és gépészeti vezetékek és szaniterek bontását, egyben az új vezetékek helyén az aljzatbeton bontását is el kell végezni.</p> <p>A belső nyílászárók kibontásra kerülnek, cseréjük higiéniaailag és esztétikailag is indokolt. A régi padló és falburkolatok teljes mértékben cserére kerülnek. Falak festését és a vizesblokkoknál történő felcsempézését tervezzük.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,	Jelenleg a projekt tervezési és beszerzési szakaszának munkálatait kezdjük meg. A tervezők kiválasztása, a beruházás kivitelezésének beszerzése előkészítő fázisban van, csakúgy, mint az eszközbeszerzések.

kifizetési kérelmek stb.)	
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése</b> TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026
Projekt tervezett összköltsége:	bruttó 268.100.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	bruttó 268.100.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2019.január 1. – 2020. február 29.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	folyamatban
Kapcsolattartó (név, osztály):	Vajda Mariann (Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra)
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Jelen projekt keretén belül az alábbi épületek és helyszín felújítása valósulna meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Kölyökvár</b> (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 25.; hrsz:146.): Épület felújítása.</li> <li>▪ <b>Alvégesi Művelődési Ház</b> (4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41.; hrsz: 4617): Épület felújítása.</li> <li>▪ <b>Robinson domb</b> (4400 Nyíregyháza – Jóságváros; Hrsz:2263/169): Többfunkciós közösségi, rekreációs, sportolási infrastruktúra kialakítása.</li> </ul> <p>Az említett ingatlanokon az alábbi felújítás, fejlesztés lett tervezve:</p> <p><b>Kölyökvár</b></p> <p>- Pincefalak: A pince teljes külső határolófalán a felszivárgó talajnedvesség már látható vakolatkárosodást okozott ezért a teljes oldalfal vakolat eltávolításra a téglafugák 2 cm mélyen kitisztításra kerülnek. A teljes határoló falszerkezet injektált tömbszigetelést kap, falszárító vakolattal kiegészítve.</p> <p>- Födém szerkezetek: A nagyterem feletti acélgerendás födém teljes terheléssel használati határállapot vizsgálatra nem felel meg tehát a padlásteret tárolásra továbbra is tilos használni, mivel ide külön megerősítés nem tervezett. A nagyterem alatti födém szerkezet és az oldalsó karzata tervezett statikus és dinamikus funkcióra szintén nem felel meg ezért annak tartószerkezeti megerősítése szükséges és tervezett (acélszerkezetekkel).</p> <p>- Tetőszerkezet és tetőfedés: Az épület teljes tetőfelületéről az azbeszt tartalmú pala tetőfedés elbontásra kerül a tetőlécezéssel együtt, helyére átszellőztetett kialakítású kettős állókorcós fémlemezfedés kerül ellenléc</p>

alatt vezetett légzáró, páraáteresztő fóliával, teljes deszkázatra fektetett alátétfedéssel.

- Padlóburkolatok: A földszinten a táncteremben és az emeleti nagyteremben a homokfeltöltésre rakott párnafákkal készített halszálka mintába rakott fa parkettaburkolat elbontásra kerül, a homokfeltöltés eltávolításával együtt. Helyére a földszinten új hőszigetelt aljzatbeton szerkezetre az emeleten a kiegyenlített födémszerkezetre fa sportpadló burkolat kerül elhelyezésre.

A vizes helyiségekben és a két emeleti teraszon a burkolatok felbontásra kerülnek, visszaburkolás előtt a vízszintes és függőleges felületekre kétkomponensű bevonatszigetelés készül erre kerül elhelyezésre a flexibilis ragasztóba rakott kerámia burkolat (önerőből).

- Falburkolatok: Az általános helyiségekben a vakolt, festett oldalfalak a málló festékrészek eltávolítása után újraglettelve teljes felületen új mézsfestést kapnak.

- Homlokzatburkolatok: Az épület cementrubic lábazata az elvált részek eltávolítása után kijavításra kerül, a lefagyott párkányok visszarögzítés után újrahunzásra kerülnek a homlokzat egyéb vakolt részei javítás után LB-Knauf Renti javítóhabarccsal lesznek átvonva, végleges rétegént szilikát homlokzathesssel átfestve.

- Nyílászárók: A hagyományos fa szerkezetű egyrétegű üvegezéssel kialakított nyílászárók kibontásra kerülnek, helyükre új 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott gyári felületkezelésű fa nyílászárók kerülnek beépítésre.

- Fűtési rendszer: A hőközpontban új fűtési szivattyú kerül elhelyezésre az öntöttvas tagos radiátorok helyére acéllemez lapradiátorok kerülnek termosztatikus szelepekkel vezérelve.

- részleges akadálymentesítés (a földszinti vizesblokk akadálymentes kialakítása)

-világítótetek korszerűsítése

#### Alvégesi Művelődési Ház

- Tetőszerkezet és tetőfedés: Az épület teljes tetőfelületéről az azbeszt tartalmú pala tetőfedés elbontásra kerül a tetőlécezéssel együtt, helyére átszellőztetett kialakítású kettős állókorcos fémlémezfedés kerül ellenléc alatt vezetett légzáró, páraáteresztő fóliával, teljes deszkázatra fektetett alátétfedéssel.

- Falburkolatok: Az általános helyiségekben a vakolt, festett oldalfalak a málló festékrészek eltávolítása után újraglettelve teljes felületen új mézsfestést kapnak.

- Homlokzatburkolatok: A teljes épület homlokzati hőszigetelése szükséges, a főbejárati kőfalra felületkiegyenlítő vakolás után utólagosan

	<p>készített homlokzati hőszigetelőrendszerrel kialakított nemesvakolat kerül felhordásra.</p> <p>- Nyílászárók: A hagyományos acélszerkezetű egyrétegű üvegezéssel kialakított nyílászárók kibontásra kerülnek, helyükre új 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. Az aula tetőfödémébe elhelyezett tetőablakok kibontásra kerülnek, helyükre új hőszigetelt kivitelű tetőtéri ablakok kerülnek beépítésre, melyből kettő elektromotoros mozgatással kialakított. Az érintett szakaszon a tetőfödémre új gipszkarton burkolat kerül elhelyezésre, glettelés után a felület új mézsfestést kap.</p> <p>- Fűtési rendszer: Az öntöttvas tagos radiátorok helyére acéllemez lapradiátorok kerülnek termosztatikus szelepekkel vezérelve.</p> <p>- részleges akadálymentesítés</p> <p>A <u>Robinson domb</u> játéka elavultak, balesetveszélyesek, így azok cseréje, bővítés indokolt. A fejlesztés során egy 7,5 m szintkülönbségű, 17 m hosszú, 1,4 m széles iker terepcsúszda építése mellette futó, korláttal ellátva, és 1 m széles lépcső kialakítása, új mászóvár építése, valamint a játszótér területen eséscsillapító gumilap burkolat fektetése.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2018. december 20-án pozitív támogatói döntésben részesült, melynek során bruttó 268.100.000 Ft támogatást ítéltek meg. A Támogatási szerződés aláírása folyamatban van, de a projekt előkészítése már megkezdődött.</p> <p>2019. január 01.-én megalakult a projektteam 4 fővel és megkötésre került a szerződés a tervezővel. A Robinson domb és a Kölyökvár kiviteli tervei rendelkezésre állnak, így azok esetében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítható.</p> <p>Az Alvégesi Művelődési Ház tervei később állnak rendelkezésre, így annak kivitelezésére, külön közbeszerzési eljárás keretében kerül sor.</p> <p>A projekt előkészítési szakaszában a szakmai közreműködők kiválasztása megtörtént, a szerződések aláírásra kerültek.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>nem releváns</p>

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>URBACT III - TechRevolution</b>
Projekt tervezett összköltsége:	<b>599 933,5 EUR</b> <b>(Nyíregyháza MJV költségvetése: 48 282 EUR)</b>
Igényelt támogatás összege:	ERFA Összesen: 478 569,78 EUR) ERFA Nyíregyháza MJV: 41 039 EUR Önerő Nyíregyháza MJV: 7 266 EUR
Támogatási intenzitás (%):	85%
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018.12.04. – 2020.12.04.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata a TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001 számú projekt keretében egy Technológiai Transzferközpont kialakítását tervezi, mely funkcióját tekintve nagyon hasonló a Vezető Partner jó gyakorlataként működő DMC-hez. A projekt eredményeként egy átfogó képet kaphat az Önkormányzat a helyi Központ működési modelljéhez, valamint tevékenységeihez kapcsolódóan. A helyi szinten kidolgozásra kerülő akcióterv átfogóan be fogja mutatni, hogy milyen lépésekkel alakítható ki egy helyi szinten jól működő, a digitális gazdaság és közösség fejlesztésével foglalkozó központ.</p> <p>Várt eredmény továbbá, a projektben résztvevő vagy abba bevont helyi szakemberek kapacitásbővítése.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vezető partner: Barnsley Város (Egyesült Királyság)</li> <li>- Projekt partnerek: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)</li> <li>o Pardubice Város (Csehország)</li> <li>o Bacau Város Helyi Fejlesztési Ügynöksége (Románia)</li> <li>o Vilanova Város (Spanyolország)</li> <li>o Piraeus Város (Görögország)</li> <li>o Schiedam Város (Hollandia)</li> </ul> </li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A projekt első partnertalálkozására 2019. január 29-31. között került sor Barnsley Városában, ahol a vezető partner ismertette a projekt ütemezését, szakmai tevékenységét, elszámolások menetét, illetve egyéb adminisztratív teendőket.

	<p>Helyi szinten a szakmai tevékenységek megkezdődtek, melynek keretében 2019. február 22-én helyi támogató csoport ülésre került sor, valamint folyamatban van a transzferterv készítése.</p> <p>A projekt keretében a Vezető partner, illetve a Vezető szakértő 2019. áprilisában Nyíregyházára látogat.</p> <p>A következő partnertalálkozóra 2019. május 13-17 között kerül sor Villanova-ban.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>



## 47. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem</b>
Projekt összköltsége:	72 219 683 Ft
Támogatás összege:	72 219 683 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.06.01. Befejezés: 2019.04.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	2017. november 9. 1.sz.módosítás 2017.december 8.
Projektmenedzser (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárad utca – Zalka Máté utca által behatárolt sarokban került megvalósításra, földszinti ún. pavilonos kialakítási konstrukcióban.</p> <p>2015. júliusára elkészültek az engedélyes tervek, majd 2015. szeptemberére jogerős építési engedéllyel is rendelkezünk. Az építési engedély módosítására 1 alkalommal volt szükség, amely egyrészt telekalakítási eljárás miatt (3503/1 hrsz-ról 3504/1-re) bekövetkezett helyrajzi szám változásból adódott, másrészt költségcsökkentés miatt a terasz nem került lefedésre, és a burkolata térkő lett, valamint a teraszok előtt rézsű került kialakításra. A kiviteli tervek elkészítésére 2016. november 10-én kötöttünk szerződést az Art Vita Kft-vel. Megbízási szerződéseket kötöttünk 3 fővel a megalapozó dokumentum elkészítésére 2017. április 3-án 2017. május 31-ei határidővel. A dokumentum előállítását határidőben megtörtént.</p> <p>Időközben a kivitelező kiválasztására hirdetmény és tárgyalás nélküli feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint. Az eljárás lezajlott, kiválasztásra került a kivitelező, megkötésre került a vállalkozási szerződés és az utóellenőrzési jelentése is megérkezett 2017. augusztus 4-én.</p> <p>A külső és belső eszközök beszerzése megtörtént. Jogerős használatbavételi engedéllyel is rendelkezünk. Az új óvoda 2018.szeptember 3-án nyitotta kapuit.</p> <p>A helyszín alapján a Tündéerkert Keleti Óvoda feladatellátási helye lett eggyel több. Az elhelyezkedésből adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a körzetben lakók gyermekeinek biztosít férőhelyet. A Tündéerkert Keleti Óvoda három tagintézményében is 27-28 fő/csoport az óvodai átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a telítettségén enyhít a megépült új óvoda.</p>

	<p>Az új óvoda 3 db, egyenként 25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásait és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletét.</p> <p>A tervezési program szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik,</li> <li>- tornaszoba készül, sportszertárral</li> <li>- az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított,</li> <li>- mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat és akadálymentes WC kialakítása szükséges,</li> <li>- a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet biztosít.</li> </ul> <p>A 3 csoportszoba kialakítását az egy m<sup>2</sup>-re eső fajlagos költségek indokolták, valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A fejlesztéshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 111 millió forinttal, míg a Nemzetgazdasági Minisztérium, Óvodai Kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása címen 142 millió forinttal járult hozzá. A hazai forráshoz kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2018.június 26-án elfogadásra került, így a hazai forráshoz kapcsolódó pályázat lezárult. A „Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” című, TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002 azonosító számú projektből pedig több mint 72 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a város.</p> <p>A TOP projektből 2018-ban elszámolásra kerültek a pályázat építéshez kapcsolódó arányosított költségei, a projektelőkészítés költségei közül a megalapozó dokumentum megbízási díjai és járulékai, a rehabilitációs szakmérnöki tevékenység és a kiviteli tervek készítésének arányosított költsége, a közbeszerzési szakértők megbízási díjai és járulékai, a projektmenedzsment személyi jellegű kiadásai, valamint a műszaki ellenőri tevékenység arányosított díja. A záró elszámolás során el kívánjuk számolni az udvarfejlesztéshez kapcsolódó külső eszközök beszerzését, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának vállalkozói díját, valamint a tervezői költség külső udvar fejlesztésére vonatkozó arányosított részét is.</p> <p>A projekt tényleges kiadásai 2018. november 1-ig összesen 69 766 796 Ft-ot tesznek ki, a Támogatási Szerződés szerint a pályázatból felhasználható összeg pedig 72 219 683 Ft.</p> <p>A fennmaradó 2 452 887 Ft-ból az Irányító Hatóság jóváhagyásával informatikai eszközök, irodai bútorok és fejlesztő játékok beszerzése valósul meg a pályázati</p>

	felhívásnak megfelelően. Az informatikai eszközök szállítására 2018. november 28-án, az óvodai berendezések, bútorok, udvari játékok és fejlesztő eszközök szállítására pedig ez év januárjában kötöttünk szállítói szerződést, ezen eszközök szállítása április 30-ig megtörténik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Az óvoda földterülete (ingatlan) térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása folyamatban van. A térítésmentes átadást tárgyaló Kormányülés időpontjáról azonban nincs információnk.

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT” (CROSS-BORDER GREEN TRANSPORT NETWORK)</b>
Projekt tervezett összköltsége:	<b>280 828,95 EUR</b> <b>NYMJV összköltségvetés 38 867 EUR</b>
Igényelt támogatás összege:	<b>259 513,22 EUR</b>  NYMJV költségvetés megbontás ERFA támogatás mértéke (90%): 34 980,39EUR Nemzeti társfinanszírozás mértéke (5%): 1 943,35 EUR Önerő mértéke (5%): 1 943,36 EUR
Támogatási intenzitás (%):	92 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2019. július 1. – 2020. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><b>A pályázat célja</b> egy olyan infrastruktúra fejlesztése, amelyben ösztönzik az embereket és vállalkozásokat környezetkímélő elektromos járművek használatára, utazás, áruszállítás, turisztikai látványosságok látogatása céljából. A koncepció szerint, kitűzött cél létrehozni az elektromos autók töltőállomásainak hálózatát a projektben részt vevő városok turisztikai célpontja közelében.</p> <p>A projekt megvalósításának további célja a turisztikai vonzerő és a környezettudatosság növelése, valamint egy fejlettebb mobilitási hálózat kialakítása.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „soft” tevékenységek megvalósításában vesz részt, a város esetében nem kerül kiépítésre töltőállomás.</p> <p><b>A projekt főbb tevékenységei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Töltőállomások telepítése turisztikai létesítmények közelében/ a belvárosi parkolóknak.</li> <li>- Oktatási események szervezése a partnervárosokban, iskolákban a környezettudatosság növelésére.</li> <li>- Nemzetközi fórumok szervezése a projekt témájához kapcsolódóan, melynek célja az bemutatni, megismertetni az elektromos autók által kínált jövőképet, valamint hozzájárulni a jövő városainak megtervezéséhez.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nemzetközi elektromos autóverseny (4 ország) megszervezése, ezzel promotálva és elősegítve a környezettudatosságot.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A program 2. nyílt felhívásának eredményeit 2018. decemberében publikálták, amely alapján a pályázat pozitív elbírálásban részesült, jelenleg a szerződéskötés van folyamatban.</p> <p>A vezető partner tájékoztatni fogja a partnereket a szerződéskötést követően a soron következő lépésekről.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN” PKAB-74/2018</b>
Projekt tervezett összköltsége:	1 000 000 000 Ft.-
Igényelt támogatás összege:	1 000 000 000 Ft.-
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2019.02.01. Befejezés: 2020.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	A Támogatási Kérelem jelenleg bírálat alatt van.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.</p> <p><b>A pályázat tervezett fejlesztései:</b></p> <p><b>Stadion utca – Kótaji út – Hímes utca – Vasvári Pál utca csomópontban körforgalmú csomópont létesítése:</b></p> <p>A Stadion utca felől jelentős balra kanyarodó forgalom mellett, a Vasvári Pál utca - Kótaji út is jelentős forgalmat bonyolít le, miközben a Hímes utca is egy városrész direkt kapcsolatát hivatott biztosítani. A tervezéssel érintett szakaszon gyalogkerékpáros létesítmények, valamint autóbusszmegállóak is találhatóak, ezért körforgalom megvalósítása tervezett. Megvalósulnak továbbá a közmű védelembehelyezések, kiváltások, kerékpáros, gyalogos és közösségi közlekedési, valamint parkolási létesítmények, átvezetések, zöldfelületet rendezés, valamint az átalakuló csomópontok térvilágítása.</p> <p>A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a kialakítandó körforgalmú csomópont tekintetében az építetési feladatok ellátására, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki 2018. május 5. napján. A benyújtani tervezett pályázati adatlap alapján megkötésre kerülő támogatási szerződés aláírását követően, a fejlesztés megvalósításához a NIF Zrt. és</p>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése szükséges.

**A Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak forgalomcsillapító átépítése, járdák és térburkolatok egységes kialakítását megvalósító akadálymentesített kialakítású áttervezése mellett:**

A Bessenyei és Benczúr tereken a Zöld Város program keretében parkrekonstrukció valósult meg. A tervezési szakasz határa a belső park felőli útszegély, valamint az út épületek felőli szegélysora, ill. az épületek. A park koncepciójához illeszkedő közlekedési ill. ahhoz kapcsolódó létesítmények (járda útburkolathoz történő hozzáigazítása, útszegély-átépítések, útburkolat felújítás, kerékpárúti kapcsolatok és parkoló sávok, valamint szükség szerinti csapadékvíz elvezetési létesítmények) kerültek megtervezésre. A gyalogos átvezetési pontoknál térkő útburkolat, a teret határoló utaknál pedig az akadálymentesített és homogén burkolatfelület biztosítása, közműkiváltási igények és új pályaszerkezet építési igények csökkentése érdekében aszfalt burkolat épül. Tekintettel arra, hogy az épületek melletti járdák jelenleg vegyes anyaghasználatúak és állapotúak, ezért itt, valamint a park felé vezető járdáknál is homogén, akadálymentes térkő járdaburkolat tervezésére került sor. A parkokat határoló utak meglévő utakhoz (Bethlen Gábor u., Széchenyi u. és Kiss Ernő u.) történő csatlakozásainál a meglévő forgalmi rendet tartottuk meg.

A park és környezetének egységes megjelenítése érdekében, az út és járda között meglévő közút és járda megvilágítását biztosító térvilágítás felülvizsgálandó, és az oszlopok parkban alkalmazottakhoz igazodó típusúra áttervezendő.

A fent nevezett, megvalósítani tervezett fejlesztések kapcsán az engedélyes szintű műszaki tervdokumentáció, valamint a jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak.

A becsült költségek az alábbiak szerint alakulnak:

- *Stadion – Kótaji – Hímes – Vasvári Pál utcai körforgalom kialakítása:*  
557.154.854 Ft
- *Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak, járdák rekonstrukciója:*  
442.845.146 Ft

Nevezett költségek tartalmazzák a közbeszerzési, tervezési, ingatlan vásárlási, kivitelezési és műszaki ellenőrzési díjakat.

A projekt tervezett összköltsége:

1.000.000.000 Ft

Az igénylendő támogatás összege:

1.000.000.000 Ft

Saját erő:

**0 Ft**

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázati anyagot a Közgyűlés 2018. december 20.-án jóváhagyta, a Támogatási kérelem aznap benyújtása megtörtént. A Támogatói Okirat 2019.03.07. napján támogató által aláírásra került, hatályba lépett. A projektelemek megvalósítása előkészítés alatt áll.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



## 50. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KÁLLAY-KÚRIA FELÚJÍTÁSÁNAK II. ÜTEME MODERN VÁROSOK PROGRAM</b>
Projekt tervezett összköltsége:	400.000.000 Ft.-
Igényelt támogatás összege:	400.000.000 Ft.-
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2018.10.15. – 2019.08.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	folyamatban
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	A projekt támogatására irányuló előterjesztés megküldésre került a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére, az előterjesztés miniszteri aláírás alatt áll, a támogatói okirat 2019 márciusában várható.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Kállay-kúria felújításának II. üteme az I. ütemben felújított épülethez nyaktaggal kapcsolódó (korábban a Hadkiegészítő Parancsnokság által használt), 1959-ben épített földszint, valamint egy emeletes, lapostetős, jelenleg üresen álló épület felújítására és abban várostörténeti kiállítás, konferenciaterem és multifunkciós tér létrehozására irányul.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1495/2015. (VII.21.) Kormány határozat a Nyíregyháza város építészeti örökségének részét képező Kállay-kúria Nyíregyháza 6019/1/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott részének felújításának támogatása érdekében született. A Kormány a felújítás céljára 964,5 millió forint forrást biztosított. A Kállay-kúria felújításának 1. üteme 2017-ben befejeződött. A beruházás 2. ütemének költségigénye az MNV Zrt. előzetes becslése szerint mintegy nettó 399 millió forint.</p> <p>Az 1209/2018. (IV. 5.) számú, az állami vagyont érintő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló Korm. határozat szerint a Kállay-kúria épületegyütteséhez tartozó összes ingatlan ingyenesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, valamint a Kormány egyetértett azzal is, hogy a Beruházások megvalósító az Önkormányzat legyen.</p> <p>2018. szeptember 12-én az MNV Zrt. és az Önkormányzat között kötött megállapodás értelmében a Kállay-kúria ingatlanegyüttes az Önkormányzat tulajdonába került, A tulajdonváltásról szóló földhivatali nyilvántartásba vételt 2018. szeptember 19-én jegyezték be.</p>

	<p>Az 1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 1036/2019. (II. 13.) Korm. határozat alapján a Kormány hozzájárul a Kállay-kúria felújításához - a korábbi 964,5 millió forint helyett - összesen 994 000 000 forint költségvetési forrás biztosításához, melyből a Beruházások második üteméhez szükséges, de legfeljebb 400 000 000 forint többletforrást biztosít. A határozat értelmében a Kormány egyetért azzal is hogy a Beruházások az Ingatlanok egy helyrajzi szám alá történő összevonásából kialakuló ingatlanon valósuljanak meg, mellyel lehetőség nyílik az egyéb helyiségek, raktárak lebontására és az így felszabaduló helyen parkolók, kerékpártárolók, illetve csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyeztetve Miniszterelnökséggel és az Emberi Erőforrások Minisztériumával, előterjesztést készített a Modern Városok Program Bizottsága részére, a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Kállay-kúria felújítása II. ütem” címmel. Az előterjesztés miniszteri aláírás alatt áll, a támogatói okirat 2019 márciusában várható. A projekt kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. március 6-án elindult.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>nem releváns</p>

## 51. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„2 DB ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL”</b>
Projekt tervezett összköltsége:	28 280 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	28 280 000 Ft
Önerő összege:	Teljes körű Casco biztosítás éves költsége gépjárművenként ~ 285 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2019.04.01. – 2020.06.30. (támogatási kérelem adatlapon rögzített)
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A támogatás általános célja, a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése.</p> <p>Az elektromobilitás elterjedése hozzájárulhat ahhoz, hogy a Magyarország üvegházhatású gáz kibocsátásának mintegy 15 %-át kitevő, és végső energiafelhasználásának egynegyedéért felelős közlekedési szektor környezetkímélőbb és energiahatékonyabb lehessen.</p> <p>Az elektromos járművek elterjedésével javulhat az elsősorban városi életminőség, csökkenhet hazánk energiaimportja és fosszilis energia felhasználása. Az intelligens energetikai hálózatként működő elektromobilitás előremutató módon az országos villamosenergia-rendszer kiemelkedő fejlesztési irányává válhat.</p> <p>A környezetkímélő gépkocsik jellemzően városi használatban terjednek el először. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fontos a lakosság irányába történő szemléletformálás, melynek jó eszköze az önkormányzati dolgozók elektromos gépjárművel történő közlekedése.</p> <p>Tervezett elektromos gépjárművek beszerzése:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 db VW e-Golf 5 üléses személyautó</li> <li>- 1 db Nissan E-NV200 EVALIA 7 üléses személyautó</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2018. december 18-án került benyújtásra. Támogatói döntés született az ITM részéről: 2019.02.15.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

**Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek**

	<b>Projekt címe és kódszáma</b>
<b>1.</b>	<b>MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN</b>
<b>2.</b>	<b>A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL</b> INTERREG EUROPE
<b>3.</b>	<b>"AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSE"</b> MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
<b>4.</b>	<b>„IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL” – BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.</b> TTP-KP-1-2019/1-000205
<b>5.</b>	<b>„KERÉKPÁRRAL 7 HATÁRON ÁT C. PROGRAM SOROZAT KERETÉBEN SZATMÁR KINCSEI: KERÉKPÁRTÚRA A SZAMOS KÉT PARTJÁN C. PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA”</b> KP7H-2019

1. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN</b>
Projekt összköltsége:	MVP: egyeztetés alatt (Modern Város Program)
Támogatás összege:	MVP: egyeztetés alatt
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január 1. (a projekt előkészítése megkezdődött) Befejezés: 2021. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Egyelőre nem releváns.
Kapcsolattartó	Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Sóstói Múzeumfalú Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai vonzerőjének növelése érdekében olyan fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik.</p> <p>Nyíregyháza város célja az volt, hogy a megőrzött népi kultúra ereklýeit minél szélesebb körben tudja bemutatni ezt az idelátogatóknak, ugyanakkor a mai modern családi szórakoztatásra vágyó vendégeket is új élmény érje.</p> <p>Fontos lenne, egy pezsgó, étellel teli közösségi tér, amit mi a Múzeumfalú és a mellette található szabad terület összekapcsolásával vélünk létrehozni. Célunk egy olyan turisták tömegeit csalogató látványosság létrehozása, aminek a vonzereje az átlag, csak kikapcsolódni akaró nyaraló számára kedves, és kedvelt célpont, de ennek eléréséhez fontos a múzeumfalú meglátogatása. Így megvalósul az ismeretterjesztés és a szórakoztatva nevelés fontos eszméje. A Mesekertben a magyar mesevilágból, de természetesen a klasszikus mesékből is jól ismert, és kedvelt díszletek és mesehősök elevenednek meg. Meseországban sétálva egy-egy mese külön utcájában felevenedhet a régi vurstli hangulata, megjelennek különleges játékok, a vásári szórakoztatás, a vásári kikiáltó, és olyan élményanyag kerül megvalósításra, mely a családi szórakoztatás minden elemét tartalmazza. A vásártér fő eleme a Fekete Sas fogadó, amelyben biztosított a terület vendégeinek ellátása, hangulatában illeszkedve a Múzeumfalúhoz, a betyár világ elevenedik meg. Előtte népi fajtékok, csúzlizda, és egyéb vásári szórakoztató eszközök kerülnek telepítésre. Kialakításra kerülnek népmese utak, magyar népmesék stációit járhatják körbe az érdeklődők, klasszikus játszóház is készül, amelynek egy részében gyerek foglalkoztató kerül kialakításra. A terület nagy részét a telepített klasszikus szórakoztató játékok a Magyarországról hiányzó, a legmodernebb nyugat-európai szórakoztató eszközök és néhány retró játék</p>

	<p>alkotja. A projekthez parkolók, kiszolgáló épületek, parkosított környezet és sok - sok a mesevilágot idéző design elem tartozik még.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalú fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projekt előkészítési tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein belül. A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány 1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei elszámolhatónak valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalú kapcsán a Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra, teljes egészében. A pályázati elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem támogatható minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projektünk szétválasztásra került:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ a szűken vett Múzeumfalú fejlesztését, az általa képviselt kulturális örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívásra került benyújtásra 2017.09.29-én, mely 2017.11.28-án támogatásban részesült.</li> <li>○ a „Mesekert” elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretein belül kívánná finanszírozni.</li> </ul> <p>A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit (pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni.</p> <p>A Mesekert fejlesztéssel kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkársággal történnék egyeztetések a Mesekert elképzelés támogathatósága céljából. Személyes látogatást tett egy minisztériumi delegáció nálunk, tehát az egyeztetések nemcsak írásban, telefonon, de személyes találkozás keretében is megvalósulnak.</p> <p>Hónapok óta folyik az egyeztetés a szakmai – műszaki tartalomról és a vonatkozó költségekről, amelyre mindezidáig nem lett pont téve.</p> <p>Az EMMI 2018. decemberében újabb információkat kért a kormányelőterjesztés előkészítéséhez. Az Önkormányzat a kért adatokat megküldte.</p>

	<p>2019. február 14-én az Önkormányzat egyeztetést kezdeményezett az EMMI-ben a felmerült kérdések tisztázása érdekében.</p> <p>A Pénzügyminisztérium és a Miniszterelnökség jelezte, hogy a költségvetési támogatás csak 2020-ban és 2021-ben kerülhet biztosításra, tekintettel arra, hogy a 2019. évi MVP keret már le van kötve.</p> <p>Az egyeztetést követően az Önkormányzat a kiegészített/átdolgozott Kormányelőterjesztést 2019. február 19-én megküldte az EMMI részére, annak érdekében, hogy az előterjesztés a Kormány által megtárgyalásra kerülhessen.</p>
Egyéb problémák:	-

2. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL</b> INTERREG EUROPE
Projekt tervezett összköltsége:	1.379.739 EUR Nyíregyháza MJV tervezett összköltsége: 180.252 EUR
Igényelt támogatás összege:	ERFA 85%: 153.214 EUR Nemzeti társfinanszírozás 10%: 18.025 EUR Önerő 5%: 9.013 EUR
Támogatási intenzitás (%):	85% ERFA 10% nemzeti társfinanszírozás 5% önerő
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	I. fázis Kezdet: 2019.01.01. Befejezés: 2021.12.31. Összesen: 36 hónap  II. fázis Kezdet: 2022.01.01. Befejezés: 2022.12.31. Összesen: 12 hónap
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	nem releváns, mert a bírálat folyamatban
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja a „helyi e-Kormány” kezdeményezések támogatása, cselekvések és stratégiák révén információcsere és terjesztés, a jó gyakorlatok és a sikeres műszaki újítások az EU-partnerek tapasztalatai alapján. A partnerek növelni fogják a helyi döntéshozók kapacitásait, irányítási képességeit és technikai tudásukat, továbbá az e kormányzati tisztviselők és szakértők felelősek a legmagasabb színvonalú helyi technológián alapuló közszolgáltatások tervezéséért, kezeléséért és értékeléséért.  A projektpartnerek jó gyakorlatokat cserélnek az önkormányzatok és a közszolgáltatások hatékonyságának, átláthatóságának és az elszámoltathatóságának javítása érdekében. A jó gyakorlatok cseréje a következő szakpolitikai témákra összpontosít: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Innovatív e-Management rendszerek a városi közigazgatások számára (B2A és B2B e-számlák, e-nyugták stb.)</li> <li>2.) Online közszolgáltatások a városiak számára, interneteléréssel és mobil applikációkkal (pl: készpénzmentes és papírmentes kezdeményezések, e-közbeszerzés)</li> <li>3.) Új e-részvételi szolgáltatások interaktív konzultatív alkalmazásokkal (pl: e-szavazás, e-demokrácia stb.)</li> </ol>



	<p>4.) Professzionális és jól teljesítő intézmények (Modern HR politika és menedzsment, vezetés és az eredmények kezelése)</p> <p>Partnerség valósul meg az alábbi városok között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genova (Olaszország) – Vezető partner</li> <li>- Birmingham Város Tanácsa (Egyesült Királyság)</li> <li>- Gavle Önkormányzata (Svédország)</li> <li>- Tartu Város Önkormányzata (Észtország)</li> <li>- Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)</li> </ul>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2018. június 21-én került benyújtásra. Várhatóan 2019 II. negyedévében kerül értékelésre.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>nem releváns</p>

## 3. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSE MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG”</b>
Projekt tervezett összköltsége:	nettó 3.399.588.000 Ft.-
Igényelt támogatás összege:	nettó 3.399.588.000 Ft.-
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2019.01.01. Befejezés: 2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	nem releváns, mert a bírálathoz folyamatban
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland, vezérigazgató, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A fejlesztés hatására a Sóstógyógyfürdő olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úticélpontként, eltérő célcsoportok számára is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet. A tervezett fejlesztés illeszkedik a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz, a fejlesztendő fürdőhely közelében található a térség egyedi aktív- és ökoturisztikai attrakciói közé tartozó Nyíregyházi Állatpark és a Sóstói Múzeumfalu.</p> <p>A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnának meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meglévő élményfürdő bővítése <ul style="list-style-type: none"> <li>- Új súlyfürdő kialakítása gyógyászati részleghez emeleten, földszinti szerkezetépítéssel</li> <li>- Gyermekek medencetér bővítése kialakítása földszinten vizes gyermek élményelemekkel</li> </ul> </li> <li>2. 50 méteres medence bővítése és fedése családi medencevilág építése <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 méteres medence bővítése és fedése családi medencevilág építése</li> <li>- Fogadó épületrész kiépítés, beléptetővel, szociális blokkal földszinten, emeleten magas színvonalú wellness massage helyiséggel, az épület tetejére napelem kerül rögzítésre,</li> </ul> </li> <li>3. Új kültéri gyermekvilág kialakítása <ul style="list-style-type: none"> <li>- Új gyermekmedence építése, vizes gyermek élményelemekkel</li> <li>- Kalózvilág, tematikus vizes sétány, gyermek csúszda világ kialakítása</li> <li>- Baba-mama pihenő, pancsoló kialakítása</li> <li>- Szociálisblokk építése</li> </ul> </li> <li>4. Kapcsolódó technológiai fejlesztések</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Új termálkút fúrása, rendszerbe integrálása</li> <li>- Új hidegvizes kút fúrása, rendszerbe integrálása</li> <li>- Napelem park kialakítása az új 50 méteres medencevilág fedésén</li> </ul> <p>5. Sétányok és zöldfelületek általános rendezése, új élményelemek megközelítésének kialakítása</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zöldfelület rekonstrukció (kertészet, öntöző rendszer, térvilágítás, utcabútorok)</li> <li>- Térburkolás</li> </ul> <p>6. Közműfejlesztések, bontások ingatlanon belül</p> <p>7. Eszközbeszerzés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- napozóágy</li> <li>- poolbár étkező garnitúra</li> <li>- úszómesteri szék</li> <li>- elektromos masszázsgy</li> <li>- elektromos jármű telephelyen belüli szállításra</li> <li>- defibrillátor</li> <li>- sávelválasztó kötél</li> <li>- takarítógép</li> <li>- medence porszívó</li> </ul>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2018. december 14-én került benyújtásra a Magyar Turisztikai Ügynökséghez. Az MTÜ tájékoztatása alapján 3 db támogató okirat kerülhet kiállításra a fejlesztés tekintetében, amelyből az első meg is érkezett Önkormányzatunkhoz: egy 15 millió Ft összegű támogató okirat, amely az előmegvalósíthatósági tanulmányt és a műszaki adatszolgáltatást finanszírozza. Ezen dokumentumok alapján kerülhetnek kiállításra a további támogató okiratok.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>nem releváns</p>

## 4. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL” – BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.</b> TTP-KP-1-2019/1-000205
Projekt tervezett összköltsége:	1 500 000 Ft.-
Igényelt támogatás összege:	1 500 000 Ft.-
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2019.04.01. Befejezés: 2019.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	nem releváns, mert a bírálat folyamatban van
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita osztályvezető, Szociális és Köznevelési Osztály Korpai Tibor ügyintéző, Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2019. tavaszán, a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztallal együttműködve Ifjúság Hetet szervez. A rendezvénysorozat elemei többek között a III. Nyíregyházi Ifjúságkonferencia és a VIII. „Helló Nyíregyháza” városi nagyrendezvény lesznek. A heti programsorozat elsősorban a gyermek- és fiatal korosztályt célozza meg, de a programok nagy része korosztálytól függetlenül biztosít szabadidős és kulturális kikapcsolódást az egész lakosság számára. A Nyíregyházi Ifjúságkonferencia témái egyrészt az ifjúságot érintő aktualitások – kihívások, nehézségek, jó gyakorlatok –, másrészt az ifjúsággal foglalkozó helyi, megyei és regionális és határon túli szervezetek programjainak bemutatása lesz. A bevonásra kerülő városokkal interkulturális szekciót alakítunk. Alapvető célunknak tekintjük, hogy a jelenleg Nyíregyházán működő és az ifjúság ügyeiért tevékenykedő szervezetek együttműködését és közös gondolkodását segítsük, támogassuk, valamint hangsúlyt fektetünk a fiatalok minél szélesebb körű elérésére, bevonására és aktivizálására. A 8. „Helló Nyíregyháza” nagyrendezvény tavaszköszöntő jellege mellett már hagyományosan a város és környékének turisztikai szezonnyitó eseménye is. A koncert- és programkavalkád nagyrészt az ifjúságnak szól, hiszen városvezetőink filozófiája, hogy „ezt a várost velük együtt és nekik is építjük”. A korábbi évek tapasztalatai azt igazolták, hogy a programok iránti érdeklődés túllépte városunk, és régióink határait. Ennek okán létjogosultságot látunk határmenti testvér- és partnervárosok bevonására is, amely tovább javíthatja városaink közötti együttműködést és elősegíti a jó kapcsolatok ápolását. Azt gondoljuk, hogy a fiatalokat érintő problémák hasonlóak, viszont a kezelésükre tett erőfeszítéseink között lehetnek eltérések, amelyek feltárása építő jelleggel bírnak. A tudásmegosztás és a turisztikai rendezvény alkalmával lehetőséget teremtünk a városvezetők, az ifjúságsegítő- és idegenforgalmi szakemberek tapasztalatcseréjére.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolósi	A pályázat 2018.12.18-án került benyújtásra, amely elbírálás alatt áll.

időszakok, kifizetési kérelmek):	
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	nem releváns

## 5. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Kerékpárral 7 határon át c. program sorozat keretében Szatmár Kincsei: Kerékpártúra a Szamos két partján c. pályázat megvalósítása” KP7H-2019</b>
Projekt tervezett összköltsége:	500 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	500 000 Ft
Önerő összege:	0 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2019.04.01. - 2019.10.31. (indikatív, pályázati adatlapon rögzített)
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Balasa Roland, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Pályázati program célja a motorizált közlekedés részarányának csökkentése, egyúttal a nem motorizált közlekedési módok támogatása, továbbá a környezetbarát, egészséges és biztonságos kerékpározás népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, valamint a határmenti együttműködés keretében a szomszédos országokkal (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) – beleértve azok magyarlakta térségeivel – fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítése. A célok megvalósítása érdekében az országhatáron átnyúló kerékpáros túraprogramok kidolgozásával lehet pályázni.</p> <p>A pályázat célja, hogy a programok lehetőséget biztosítsanak a határmenti régióban már meglévő kerékpáros útvonalak jobb megismertetésére, ezen kerékpárutak és kerékpározásra alkalmas egyéb utak népszerűsítésére. A programok segítsék elő a biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelést, a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatosítását és elmélyítését, a túrák folyamán a gyakorlati kerékpár-használati ismeretek szerzését, valamint a csoportos kerékpározás kultúrájának terjedését. A kerékpáros rendezvények irányuljanak továbbá a települések és határmenti régiók kulturális történelmi, építészeti és természetvédelmi értékeink megismerésére.</p> <p>A pályázat keretében egy környezettudatos szemléletet erősítő, határokon átnyúló kerékpártúrát tervezünk megvalósítani. A kerékpártúra tervezett útvonalának helyszíne a Fehérgyarmat – Szatmárnémeti között található 49 kilométeres kerékpárút.</p> <p>A program során a résztvevők megismerkedhetnek a Szamos partján elterülő kerékpárhálózattal, illetve az útvonalon található természeti és kulturális értékekkel. A kerékpártúra a biztonságos kerékpáros közlekedés jegyében zajlana, az indulás előtt és az út során tartandó pihenőkön a kerékpárosokra</p>

	<p>vonatkozó közlekedési szabályokat, a csoportos kerékpározás kultúrájának előnyeit ismertetjük meg a résztvevőkkel, erre szakosodott túravezető segítségével. A projekt költségvetése utazási-, étkezési-, túravezetői-, idegenvezetői díj, valamint marketing és projektmegvalósításáért felelős személy költségéből tevődik össze.</p> <p>A kerékpártúra várható résztvevőinek száma 20-25 fő.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2019. február 28-án került benyújtásra. 2019. március 04-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Főosztály válaszelevelét küldött a pályázat befogadásáról. A pályázat elbírálására várhatóan 2019. II. negyedévében kerül sor.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.